

Or. 1710, 11, 2022.



Krajowa Administracja
Skarbowa

Izba Administracji Skarbowej w Kielcach
Wydział Audytu Środków Pochodzących z Budżetu UE
oraz Niepodlegających Zwrotowi Środków z Pomocy
Udzielanej przez Państwa Członkowskie EFTA
i Audytu Środków Publicznych

Znak sprawy 2601-ICE.52.69.2022.16

P R O T O K Ó Ł

z czynności przeprowadzonych w okresie od 30.08.2022 r. do 17.10.2022 r. w:

Nazwa: **Gminie Ostrowiec Świętokrzyski,**
Adres: **ul. Jana Głogowskiego 3/5, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski,**
NIP: **6610003945,**

w zakresie:

audytu gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (audyt z art. 95 ust. 1 pkt 1 i 1a ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej, Dz. U. z 2022 r. poz. 813, z późn. zm., w związku z art. 127 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006)

nazwa projektu: **„Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno - kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego”,**

numer projektu: **RPSW.06.05.00-26-0003/16,**

numer wniosku o płatność: **RPSW.06.05.00-26-0003/16-018,**

RPSW.06.05.00-26-0003/16-019,

RPSW.06.05.00-26-0003/16-020,

RPSW.06.05.00-26-0003/16-021,

RPSW.06.05.00-26-0003/16-022,

w związku z wykonywaniem audytu gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 prowadzonego na podstawie upoważnienia Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Kielcach nr 2601-ICE.52.69.2022.2 z dnia 30 sierpnia 2022 r.

Kielce, 17 października 2022 r.

Protokół sporządzono na podstawie art. 81 w związku z art. 95 ust. 1 pkt 1 i 1a ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej.

Audyt przeprowadzili pracownicy Izby Administracji Skarbowej w Kielcach (zespół audytowy):

Imię i nazwisko	Stanowisko	Data prowadzenia czynności u Beneficjenta
Małgorzata Domagała	starszy ekspert skarbowy	26.09.2022 r.
Piotr Pyk	młodszy kontroler skarbowy	26.09.2022 r.

Audyt został przeprowadzony w siedzibie Izby Administracji Skarbowej w Kielcach, Instytucji Zarządzającej, u Beneficjenta oraz w miejscu realizacji projektu.

W czynnościach uczestniczyli:

Dominik Smoliński – Wiceprezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.

I. ZAKRES WYKONANYCH CZYNNOŚCI

Audyt dotyczył następujących obszarów:

- 1. Czy operacja została wybrana zgodnie z kryteriami wyboru określonymi dla danego programu operacyjnego, czy nie została fizycznie zakończona ani w pełni wdrożona, zanim beneficjent złożył wniosek o dofinansowanie w ramach programu operacyjnego, czy została wdrożona zgodnie z decyzją zatwierdzającą i czy spełniała wszelkie warunki mające zastosowanie w czasie audytu dotyczące jej funkcjonalności, stosowania i celów do osiągnięcia? (art. 27 ust. 2 pkt. a) rozporządzenia nr 480/2014¹)**

W badanym obszarze audytem objęto:

- 1) Regulamin dwuetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.06.05.00-IZ.00-26-072/16 w ramach Osi Priorytetowej 6 – *Rozwój miast* Działania 6.5 *Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich* Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, termin naboru 30.12.2016 r – 30.06.2017 r.
- 2) Ogłoszenie o konkursie zamkniętym nr: RPSW.06.05.00-IZ.00-26-072/16, zamieszczone w dniu 25.11.2016 r. na stronie internetowej IZ RPO WŚ www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl.
- 3) Wniosek o dofinansowanie nr RPSW.06.05.00-26-0003/16, dotyczący projektu pn. *„Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym,*

¹ Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 480/2014 z 03.03.2014 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego.

społecznym i rekreacyjno – kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego”, złożony w dniu 29.06.2017 r. przez Beneficjenta Gminę Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Jana Głogowskiego 3/5, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, w Departamencie Wdrażania EFRR IZ RPOWŚ 2014-2020, Oddziale Wdrażania Projektów I, uzupełniany i korygowany w dniach 03.08.2017 r., 14.03.2018 r., 15.03.2018 r. (pre-umowa), 19.03.2018 r., 09.04.2018 r., 17.04.2018 r. (umowa), 24.04.2019 r. (aneks 1), 27.09.2019 r. (II etap), 22.11.2019 (aneks nr 2), 08.01.2021 r., 05.02.2021 r. (aneks 3), 06.09.2021 r.

4) Załączniki do wniosku o dofinansowanie, w tym m.in.:

I etap:

- a) lista załączników do wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach osi priorytetowych 1-7 RPOWŚ na lata 2014-2020,
- b) zał. nr 1 - Studium Wykonalności dla projektu „*Rewitalizacja obszarów zdegradowanych...*” z dnia 29.06.2017 r., wraz z wersją elektroniczną na płycie CD, aneksowane w dniu 01.08.2017 r., aneks nr 2 z dnia 27.09.2018 r., aneks nr 3 z dnia 25.11.2019 r.,
- c) zał. nr 2 – kosztorys opracowany metodą uproszczoną /dokument potwierdzający podstawę wyceny poszczególnych elementów - wstępny, wskaźnikowy kosztorys robót budowlanych opracowany metodą uproszczoną do oszacowania kosztów robót przyjmowano wskaźniki cenowe na podstawie własnych doświadczeń i przeprowadzonych postępowań przetargowych realizowanych przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2015-20217 w podobnym zakresie (branża drogowa, wod-kan, budowlana, oświetleniowa itp.):
 - zadanie 2. Budowa drogi łączącej ul. Furmańską z ul. Chrzanowskiego wraz z drogami bocznymi na kwotę brutto 8.568.672,00 zł, (netto 6.966.400,00 zł, VAT 1.602.272,00 zł),
 - zadanie 3. Przebudowa ulicy Stanisława Brody na kwotę brutto 1.106.139,00 zł, (netto 899.300,00 zł, VAT 206.839,00 zł),
 - zadanie 4. Zagospodarowanie części dziedzica browaru na potrzeby aktywizacji mieszkańców i rad osiedlowych na kwotę brutto 2.224.332,00 zł, (netto 1.808.400,00 zł, VAT 415.932,00 zł),
 - zadanie 5. Zagospodarowanie terenu oraz modernizacja budynków mieszkalnych przy ul. Osadowej, Świętokrzyskiej i Parkowej (Osadowa 6, zagospodarowanie terenu w rejonie ul. Osadowej) na kwotę brutto 2.329.742,26 zł, (netto 1.894.099,40 zł, VAT 435.642,86 zł),
 - zadanie 6. Rozbudowa monitoringu miasta wraz z przeniesieniem centrum monitoringu na kwotę brutto 1.027.795,90 zł, (netto 835.606,42 zł, VAT 192.189,48 zł),
 - zadanie 7. Budowa zadaszenia części placu targowego wraz z zagospodarowaniem na kwotę brutto 4.657.368,53 zł, (netto 3.786.478,48 zł, VAT 870.890,05 zł),

- zadanie 8. Budowa strefy rekreacji i wypoczynku na kwotę brutto 1.040.561,83 zł, (netto 845.985,23 zł, VAT 194.576,60 zł),
- zadanie 9. Modernizacja obiektów kultury – przebudowa budynku Kina Etiuda, Centrum Tradycji Hutnictwa na kwotę brutto 10.597.775,79 zł, (netto 8.616.077,88 zł, VAT 1.981.697,91 zł),
- zadanie 10. Ogród zdrowia na Osiedlu Ogrody na kwotę brutto 1.655.465,15 zł, (netto 1.345.906,63 zł, VAT 309.558,52 zł),
- zadanie 11. Rewitalizacja parku w Osiedlu XXV-lecia (Partner – Ostrowiecka Spółdzielnia Mieszkaniowa) na kwotę brutto 800.000,00 zł, (netto 650.406,50 zł, VAT 149.593,50 zł),
- zadanie 12. Budowa parkingu na ok. 58 miejsc postojowych wraz z odwodnieniem, oświetleniem, drogą manewrową oraz poszerzeniem drogi dojazdowej w rejonie budynków nr 35-37 i 41-44 na os. Rosochy w Ostrowcu Świętokrzyskim oraz remont parkingu, chodników i schodów zewnętrznych przy budynku nr 5 na os. Ogrody w Ostrowcu Świętokrzyskim, budowa placu zabaw w rejonie budynków nr 31-34 na os. Rosochy oraz budowa siłowni zewnętrznej pomiędzy budynkami nr 25-27 na os. Rosochy a ul. Słoneczną w Ostrowcu Świętokrzyskim (Partner – Spółdzielnia Mieszkaniowa Krzemionki) na kwotę brutto 800.000,00 zł, (netto 650.406,50 zł, VAT 149.593,50 zł),
- kosztorys inwestorski „Aktualizacja dokumentacji projektowej na monitoring miasta (6 punktów kamerowych) – etap III w ramach inwestycji „Monitoring miasta”, „Punkt kamerowy – skrzyżowanie ulic Radwana i Aleja Jana Pawła II”, netto 147.653,93 zł, VAT 33.960,40 zł, brutto 181.614,33 zł, w tym:
 - ✓ kwota kosztorysu przyłącza światłowodowego netto 146.580,35 zł, VAT 33.713,48 zł, brutto 180.293,83 zł,
 - ✓ kwota kosztorysu przyłącza energetycznego netto 1.073,58 zł, VAT 246,92 zł, brutto 1.320,50 zł,
- kosztorys inwestorski „Aktualizacja dokumentacji projektowej na monitoring miasta (6 punktów kamerowych) – etap III w ramach inwestycji „Monitoring miasta”, „Punkt kamerowy – skrzyżowanie ulic Aleja Jana Pawła II i Iłżecka”, netto 64.589,94 zł, VAT 14.855,69 zł, brutto 79.445,63 zł, w tym:
 - ✓ kwota kosztorysu przyłącza światłowodowego netto 60.053,96 zł, VAT 13.812,41 zł, brutto 73.866,37 zł,
 - ✓ kwota kosztorysu przyłącza energetycznego netto 4.535,98 zł, VAT 1.043,28 zł, brutto 5.579,26 zł,
- kosztorys inwestorski „Aktualizacja dokumentacji projektowej na monitoring miasta (6 punktów kamerowych) – etap III w ramach inwestycji „Monitoring miasta”, „Punkt kamerowy – skrzyżowanie ulic Aleja Jana Pawła II i Siennieńska”, netto 78.299,63 zł, VAT 18.008,91 zł, brutto 96.308,54 zł, w tym:
 - ✓ kwota kosztorysu przyłącza światłowodowego netto 77.410,74 zł, VAT 17.804,47 zł, brutto 95.215,21 zł,

- ✓ kwota kosztorysu przyłącza energetycznego netto 888,89 zł, VAT 204,44 zł, brutto 1.093,33 zł,
- kosztorys inwestorski „Aktualizacja dokumentacji projektowej na monitoring miasta (6 punktów kamerowych) – etap III w ramach inwestycji „Monitoring miasta”, „Przeniesienie istniejącego punktu kamerowego z ul. Sandomierskiej – rejon CPiAZ na Rondo Republiki Ostrowieckiej”, netto 35.135,46 zł, VAT 8.081,16 zł, brutto 43.216,62 zł, w tym:
 - ✓ kwota kosztorysu przyłącza światłowodowego netto 34.600,38 zł, VAT 7.958,09zł, brutto 42.558,47 zł,
 - ✓ kwota kosztorysu przyłącza energetycznego netto 535,08 zł, VAT 123,07 zł, brutto 658,15 zł,
- kosztorys inwestorski „Aktualizacja dokumentacji projektowej na monitoring miasta (6 punktów kamerowych) – etap III w ramach inwestycji „Monitoring miasta”, „Punkt kamerowy – skrzyżowanie ulic Aleja Jana Pawła II i Siennieńska”, netto 78.299,63 zł, VAT 18.008,91 zł, brutto 96.308,54 zł, w tym:
 - ✓ kwota kosztorysu przyłącza światłowodowego netto 77.410,74 zł, VAT 17.804,47 zł, brutto 95.215,21 zł,
 - ✓ kwota kosztorysu przyłącza energetycznego netto 888,89 zł, VAT 204,44 zł, brutto 1.093,33 zł,
- kosztorys inwestorski „Aktualizacja dokumentacji projektowej na monitoring miasta (6 punktów kamerowych) – etap III w ramach inwestycji „Monitoring miasta”, „Punkt kamerowy – rondo u zbiegu ulic Aleja 3-go Maja i Żabiej”, netto 112.591,23 zł, VAT 25.895,99 zł, brutto 138.487,22 zł, w tym:
 - ✓ kwota kosztorysu przyłącza światłowodowego netto 111.814,81 zł, VAT 25.717,41 zł, brutto 137.532,22 zł,
 - ✓ kwota kosztorysu przyłącza energetycznego netto 776,42 zł, VAT 178,58 zł, brutto 955,00 zł,
- kosztorys inwestorski „Aktualizacja dokumentacji projektowej na monitoring miasta (6 punktów kamerowych) – etap III w ramach inwestycji „Monitoring miasta”, „Punkt kamerowy – rondo u zbiegu ulic Aleja 3-go Maja i Żabiej”, netto 112.591,23 zł, VAT 25.895,99 zł, brutto 138.487,22 zł, w tym:
 - ✓ kwota kosztorysu przyłącza światłowodowego netto 111.814,81 zł, VAT 25.717,41 zł, brutto 137.532,22 zł,
 - ✓ kwota kosztorysu przyłącza energetycznego netto 776,42 zł, VAT 178,58 zł, brutto 955,00 zł,
- kosztorys inwestorski „Przebieg trasy światłowodowej KPP-IX piętro budynku przy ul. Świętokrzyskiej 22 oraz rozbudowa systemu monitoringu BOSCH o nowe urządzenia zapisu” kwota netto 330.393,57 zł, VAT 75.990,52 zł, brutto 406.384,09 zł,
- kosztorys inwestorski „Przeniesienie centrum obserwacji wizyjnej z wyposażeniem z pomieszczeń Komendy Powiatowej Policji do pomieszczeń Straży Miejskiej na IX

piętrze budynku przy ul. Świętokrzyskiej 22, kwota netto 45.035,36 zł, VAT 10.358,13 zł, brutto 55.393,49 zł,

- d) zał. nr 3 – Program Rewitalizacji, w tym:
- Gminny Program Rewitalizacji dla Miasta Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2016-2023, uchwalony Uchwałą Nr XL/140/2016 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 28 grudnia 2016 r.,
 - Oświadczenie o Programie Rewitalizacji z dnia 29.06.2017 r., złożone przez Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego,
- e) zał. nr 4 – Plan Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) lub równoważny dokument pełniący funkcję planu niskoemisyjnej i zrównoważonej mobilności miejskiej wraz z zaświadczeniem z WFOŚ i GW w Kielcach lub NFOŚiGW o poprawności opracowania dokumentu – nie dotyczy,
- f) zał. nr 5 – audyt energetyczny lub/i audyt efektywności energetycznej – nie dotyczy,
- g) zał. nr 6 – Kompleksowy Plan Rozwoju Szkół lub inny równoważny dokument wraz z zaświadczeniem od organu odpowiedzialnego za nadzór szkoły potwierdzający, że dana inwestycja wynika z ww. dokumentu – nie dotyczy,
- h) zał. nr 7 – Krajowy Rejestr Sądowy bądź inny dokument rejestrowy Wnioskodawcy/Partnera, w tym:
- wydruk na dzień 05.06.2017 r., KRS Numer 0000128602, Spółdzielnia Mieszkaniowa „Krzemionki”, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, os. Stawki 47,
 - wydruk na dzień 12.06.2017 r., KRS Numer 0000120209, Ostrowiecka Spółdzielnia Mieszkaniowa, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, ul. J. Kochanowskiego 5,
- i) zał. nr 8 – oświadczenie o spełnieniu kryteriów MŚP, w tym:
- złożone przez Ostrowiecką Spółdzielnię Mieszkaniową, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, ul. J. Kochanowskiego 5, w dniu 29.06.2017 r., (średniego przedsiębiorcę NIP: 661-000-03-84),
 - złożone przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Krzemionki” z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim, os. Stawki 47, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski w dniu 29.06.2017 r., (średni przedsiębiorca NIP: 661-02-00-462),
- j) zał. nr 9 – umowy partnerskie określające role stron w realizacji projektu, wzajemne zobowiązania stron, odpowiedzialność wobec dysponenta środków unijnych, w tym:
- umowa o partnerstwie na rzecz realizacji projektu „*Rewitalizacja obszarów zdegradowanych...*”, za warta w dniu 28.06.2017 r. w Ostrowcu Świętokrzyskim w celu przygotowania i współpracy realizacji zadania inwestycyjnego – projektu partnerskiego, w ramach dwuetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.06.05.00-IZ.00-26-072/16 RPOWŚ na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 6 „Rozwój miast”, Działanie 6.5 „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich”, pomiędzy Gminą Ostrowiec Świętokrzyski z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Jana Głogowskiego 3/5, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski reprezentowana przez Jarosława Górczyńskiego – Prezydenta Miasta zwana

dalej Partnerem wiodącym a Spółdzielnią Mieszkaniową Krzemionki z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim, os. Stawki 47, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski reprezentowaną przez Barbarę Przelazły – Prezesa Zarządu Mirosława Karczmarczyka – Zastępcę Prezesa ds. Gospodarki Zasobami zwaną dalej Partnerem a Ostrowiecką Spółdzielnią Mieszkaniową z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim ul. Jana Kochanowskiego 5, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski reprezentowaną przez Marka Zarębę – Prezesa Zarządu, Iwonę Miszczyk – Zastępcę Prezesa ds. Technicznych zwaną dalej Partnerem,,

- k) zał. nr 10 – Upoważnienia i pełnomocnictwa osób/podmiotów upoważnionych do reprezentowania wnioskodawcy, innych niż wykazanych w dokumentach rejestrowych – nie dotyczy,
- l) zał. nr 11 - Inne niezbędne załączone dokumenty wymagane prawem lub kategorią projektu, w tym:
- 11.1 upoważnienie do podpisywania dokumentów „za zgodność z oryginałem” – upoważnienie znak: Or.077.247.2017 z dnia 16.06.2017 r., wystawione dla Pana Dominika Smolińskiego – Naczelnika Wydziału Planowania i Rozwoju Urzędu Miasta Ostrowiec Świętokrzyski
 - 11.2 upoważnienie do podpisywanie wniosku o dofinansowanie w imieniu Skarbnika Gminy – upoważnienie znak: Or.077.248.2017 z dnia 19.06.2017 r., wystawione dla Pana Sławomira Kijak Kierownika Referatu ds. Planowania i Kontroli do udzielania kontrasygnaty w formie pisemnej przy dokonywaniu czynności prawnej, która w imieniu gminy może spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych przez upoważnione osoby,
 - 11.3 oświadczenie dotyczące konkursu architektoniczno – urbanistycznego, złożone przez Prezydenta Miasta Ostrowiec Świętokrzyski w dniu 29.06.2017 r.,
 - 11.4 kosztorys inwestorski dla zadania pn. Budowa strefy rekreacji i wypoczynku, na kwotę netto 845.585,23 zł,
 - 11.5 kosztorys inwestorski dla zadania pn. Rozbudowa monitoringu miasta wraz z przeniesieniem centrum monitoringu,
 - 11.6 kosztorys inwestorski dla zadania pn. „Ogród Zdrowia na Osiedlu Ogrody – Opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenów zieleni położonych na Osiedlu Ogrody w Ostrowcu Świętokrzyskim z uwzględnieniem działania ogrodu i roślin na poprawę zdrowia psychicznego i fizycznego osób dotkniętych problemem alkoholowym” – kosztorys inwestorski etap I na kwotę 218.165,63 zł, etap II na kwotę 169.357,66 zł, etap III na kwotę 129.873,75 zł,
 - 11.7 Uchwała nr 56 Rady Nadzorczej OSM z dnia 22 maja 2017 roku w sprawie realizacji projektu rewitalizacji obszaru zdegradowanego – Park 25 lecia PRL w Ostrowcu Świętokrzyskim,
 - 11.8 Uchwała nr 3/05/29/2017 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Krzemionki” w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 24.05.2017 r., w sprawie długofalowego Planu rzeczowo – finansowego realizacji przedsięwzięć

- rewitalizacyjnych Spółdzielni Mieszkaniowej „Krzemionki” do Programu Rewitalizacji Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na lata 2016-2023,
- 11.9 oferta handlowa na wyposażenie Sali teatralno – kinowej oraz małej salki kinowej w kino – kawiarni – kosztorys szacunkowy dla kina Etiuda Miejskiego Centrum Kultury w Ostrowcu Świętokrzyskim sporządzony przez KINEKSPERT Bojakowski, Jankowski, Kostrzewa Spółka Jawna, Przybyszewskiego 167, 93-120 Łódź w dniu 15.05.2017 r. oraz 02.06.2017 r., na:
 - ✓ sprzęt projekcyjny wraz z ekranem, projektor kinowy zgodny z normą DCI, zintegrowany serwer kina cyfrowego, ekran rozpinany na ramie aluminiowej, powierzchnia matowa około 160.000,00 PLN,
 - ✓ system nagłośnienia kinowego wraz z procesorem dźwięku około 80.000,00 PLN,
 - ✓ podstawowa adaptacja akustyczna pomieszczenia wraz z budową podwyższonej widowni około 90.000,00 PLN,
 - ✓ fotele kinowe z montażem (44 sztuki),około 50.000,00 PLN,
 - ✓ ekran zwijany elektrycznie w kasecie metalowej malowanej proszkowo, powierzchnia ekranowa perforowana o podwyższonym współczynniku odbicia montaż zespołu ekranowego, gwarancja 1 rok, około 110.000,00 PLN,
 - ✓ fotele kinowe tapicerowane wraz z montażem i transportem do kina około 380 foteli, ilość ostateczna do uzgodnienia z projektantem i producentem foteli , cena 980 PLN/szt., cena łączna około 372.500,00 PLN,
 - 11.10 oświadczenie partnera o własności terenu objętego inwestycją w zakresie budowy i remontu parkingów , dróg i chodników na Osiedlu Rosochy i Ogrody, z dnia 27.06.2017 r.,

II etap:

- a) zał. nr 1a - formularz do wniosku o dofinansowanie w zakresie oceny oddziaływania na środowisko z dnia 27.09.2019 r.,
- b) zał. nr 1b - Deklaracja organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000 z dnia 04.03.2019 r., WPN.I.6335.20.2019.BD, w której Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Kielcach określiła, że przedsięwzięcie „*Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego*” zarówno na etapie realizacji jak i późniejszych eksploatacji nie wpłynie na tereny chronione w oparciu o przepisy prawa unijnego, w związku z czym przeprowadzenie odpowiedniej oceny wymaganej na mocy art. 6 ust. 3 dyrektywy Rady 92/43/EWG nie zostało uznane za niezbędne,
- c) zał. nr 1c – Deklaracja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 15.03.2019 r., z informacją, że projekt pn. „*Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym*

potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego”, nie obejmuje działań które mogą pogorszyć stan jednolitych części wód powierzchniowych i jednolitych części wód podziemnych lub uniemożliwić osiągnięcie celów środowiskowych dla nich wyznaczonych,

- d) zał. nr 1d – tabela dotycząca przestrzegania przez aglomeracje będące przedmiotem formularza wniosku przepisów dyrektywy dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych (dodatek 3 do formularza OOS) – nie dotyczy,
- e) zał. nr 1e – wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z kartą informacyjną przedsięwzięcia, tj.:

zadanie 2 „Budowa drogi łączącej ul. Furmańską z ul. Leona Chrzanowskiego wraz z drogami bocznymi

- Decyzja Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach o środowiskowych uwarunkowaniach znak: WOO-I.4260.74.2017.KT11 z dnia 24.05.2018, stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa publicznej drogi gminnej klasy L, łączącej ul. Furmańską z ul. Chrzanowskiego wraz z drogami bocznymi w Ostrowcu Świętokrzyskim, powiecie ostrowieckim, województwie świętokrzyskim”, realizowanym przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski,
- wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach złożony przez Urząd Miasta Ostrowiec Świętokrzyski, do Dyrekcji Ochrony Środowiska w Kielcach w dniu 15.12.2017 r., dla przedsięwzięcia pn. „Budowa publicznej drogi gminnej klasy L, łączącej ul. Furmańską z ul. Chrzanowskiego wraz z drogami bocznymi w Ostrowcu Świętokrzyskim, powiecie ostrowieckim, województwie świętokrzyskim”, wraz z załącznikami,
- obwieszczenie RDOŚ znak: WOO-I.4260.74.2017.KT.2 z dnia 26 stycznia 2018 r., w którym organ zawiadamia, że na wniosek Gminy Ostrowiec Świętokrzyski z dnia 14.12.2017 r., (uzupełniony w dniu 16.01.2018 r.), zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa publicznej drogi gminnej klasy L, łączącej ul. Furmańską z ul. Chrzanowskiego wraz z drogami bocznymi w Ostrowcu Świętokrzyskim, powiecie ostrowieckim, województwie świętokrzyskim”, realizowanego przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski, przedsięwzięcie zaklasyfikowano do mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 60 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r., w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 71), jednocześnie organ informuje, że w dniu 26.01.2018 r. , wystąpił do Dyrektora Zarządu Zlewni w Radomiu – Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie za pismem znak: WOO-I.4260.74.2017.KT.3 oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrowcu Świętokrzyskim za pismem znak: WOO-I.4260.74.2017.KT.4, organ informuje, że w myśl art. 49 Kpa, zawiadomienie

- stron postępowania o obwieszonych czynnościach następuje w formie publicznego obwieszczenia(...) wskazuje się dzień 30.01.2018 r., jako dzień w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, z uwagi na długotrwałą procedurę wyznacza się przewidywany termin załatwienia sprawy na dzień 24.05.2018 r., z aktami sprawy strony mogą się zapoznać oraz wnieść ewentualne uwagi i wnioski w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Kielcach – ul. Karola Szymanowskiego 6, II piętro , pokój 116, w godzinach 7:30-15:30, obwieszczenie wywieszono od dnia 30.01.2018 r. do dnia 13.02.2018 r., na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim , w rejonie realizacji inwestycji ul. Juliusza Słowackiego w Ostrowcu Świętokrzyskim,
- obwieszczenie RDOŚ znak: WOO-I.4260.74.2017.KT.7 z dnia 16 marca 2018 r., w którym organ zawiadamia, że w związku z prowadzonym postępowaniem na wniosek Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, reprezentowanej przez Pana Zenona Kubickiego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa publicznej drogi gminnej klasy L, łączącej ul. Furmańską z ul. Chrzanowskiego wraz z drogami bocznymi w Ostrowcu Świętokrzyskim, powiecie ostrowieckim, województwie świętokrzyskim”, realizowanego przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski, po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrowcu Świętokrzyskim (pismo znak: SE.V-4470/4/KCh/18 z dnia 13.02.2018 r.) oraz Dyrektora Zarządu Zlewni w Radomiu – Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie (pismo znak: WA.ZZŚ.4.436.11.2018.SO z dnia 06.02.2018 r.), postanowieniem z dnia 16.03.2018 r. znak: WOO-I.4260.74.2017.KT.6 , stwierdził brak obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania w/w przedsięwzięcia na środowisko, organ informuje, że w myśl art. 49 Kpa, zawiadomienie stron postępowania o obwieszonych czynnościach następuje w formie publicznego obwieszczenia(...) wskazuje się dzień 20.03.2018 r., jako dzień w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, z aktami sprawy strony mogą się zapoznać oraz wnieść ewentualne uwagi i wnioski w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Kielcach – ul. Karola Szymanowskiego 6, II piętro , pokój 120, w godzinach 7:30-15:30, obwieszczenie wywieszono od dnia 20.03.2018 r. do dnia 03.04.2018 r., na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim , w rejonie realizacji inwestycji ul. Juliusza Słowackiego w Ostrowcu Świętokrzyskim,
 - obwieszczenie RDOŚ znak: WOO-I.4260.74.2017.KT.9 z dnia 21 marca 2018 r., w którym organ zawiadamia, że zostały zebrane dowody i materiały w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa publicznej drogi gminnej klasy L, łączącej ul. Furmańską z ul. Chrzanowskiego wraz z drogami bocznymi w Ostrowcu Świętokrzyskim, powiecie ostrowieckim, województwie świętokrzyskim”, realizowanego przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski, organ informuje, że w myśl art. 49 Kpa, zawiadomienie

- stron postępowania o obwieszonych czynnościach następuje w formie publicznego obwieszczenia(...) wskazuje się dzień 23.03.2018 r., jako dzień w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, w związku z art. 10 § 1 Kpa zawiadania strony o możliwości wypowiedzenia co do zebranych dowodów materiałów oraz zgłoszonych żądań w przedmiotowej sprawie w terminie 5 dni od daty doręczenia niniejszego obwieszczenia, z aktami sprawy strony mogą się zapoznać oraz wnieść ewentualne uwagi i wnioski w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Kielcach – ul. Karola Szymanowskiego 6, II piętro , pokój 120, w godzinach 7:30-15:30, obwieszczenie wywieszono od dnia 23.03.2018 r. do dnia 06.04.2018 r., na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim, w rejonie realizacji inwestycji ul. Juliusza Słowackiego w Ostrowcu Świętokrzyskim oraz ul. Denkowska w Ostrowcu Świętokrzyskim,
- obwieszczenie RDOŚ w Kielcach znak: WOO-I.4260.74.2017.KT.13 z dnia 24.05.2018 r., którym RDOŚ w Kielcach podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 24.05.2018 r. wydał decyzję znak: WOO-I.4260.74.2017.KT.11 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa publicznej drogi gminnej klasy L, łączącej ul. Furmańską z ul. Chrzanowskiego wraz z drogami bocznymi w Ostrowcu Świętokrzyskim, powiecie ostrowieckim, województwie świętokrzyskim”, Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią ww. decyzji w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Kielcach – ul. Karola Szymanowskiego 6, II piętro , pokój 120, w godzinach 7:30-15:30, obwieszczenie wywieszono od dnia 28.05.2018 r. do dnia 11.06.2018 r., na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim, w rejonie realizacji inwestycji ul. Juliusza Słowackiego w Ostrowcu Świętokrzyskim oraz ul. Denkowska w Ostrowcu Świętokrzyskim,
 - pismo Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Kielcach znak: WOO-I.4260.74.2017.KT.15 z dnia 16.10.2018 r., skierowane do Pana Zenona Kubickiego Biuro Projektowo Wykonawcze „Drogi u Ulice” Zenon Kubicki, ul. Romualda 4/67, 25-322 Kielce, w odpowiedzi na pismo z dnia 08.10.2018 r. znak: BPW-08/10/2018 informuje że decyzja RDOŚ w Kielcach znak: WOO-I.4260.74.2017.KT.11 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa publicznej drogi gminnej klasy L, łączącej ul. Furmańską z ul. Chrzanowskiego wraz z drogami bocznymi w Ostrowcu Świętokrzyskim, powiecie ostrowieckim, województwie świętokrzyskim”, stała się ostateczna w dniu 26.06.2018 r.

zadanie 3 „Przebudowa ulicy Eugeniusza Kwiatkowskiego”

- Decyzja Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach o środowiskowych uwarunkowaniach znak: WOO-I.420.83.2018.KSz/MK.17 z dnia 01.02.2019, stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą „Rozbudowa ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim na odcinku od

- skrzyżowania z ul. Ignacego Boernera do skrzyżowania z Aleją Solidarności”, realizowanym przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski,
- wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach złożony przez Urząd Miasta Ostrowiec Świętokrzyski, za pośrednictwem Pełnomocnika Pana Marka Oleszczuk, do Dyrekcji Ochrony Środowiska w Kielcach w dniu 26.07.2018 r., dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim na odcinku od skrzyżowania z ul. Ignacego Boernera do skrzyżowania z Aleją Solidarności”, wraz z załącznikami,
 - obwieszczenie RDOŚ znak: WOO-I.420.83.2018.KSz.3 z dnia 10.09.2018 r., w którym organ zawiadamia, że na wniosek Gminy Ostrowiec Świętokrzyski działającej za pośrednictwem Pełnomocnika Pana Marka Oleszczuk, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim na odcinku od skrzyżowania z ul. Ignacego Boernera do skrzyżowania z Aleją Solidarności”, realizowanego przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski, przedsięwzięcie zaklasyfikowano do mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 60 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r., w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 71), jednocześnie organ informuje, że w dniu 19.11.2018 r., wystąpił do Inwestora o uzupełnienie karty informacyjnej przedsięwzięcia oraz informuje, że w myśl art. 49 Kpa, zawiadomienie stron postępowania o obwieszonych czynnościach następuje w formie publicznego obwieszczenia(...) wskazuje się dzień 20.09.2018 r., jako dzień w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, z uwagi na konieczność zasięgnięcia opinii właściwego organu Wód Polskich oraz organu inspekcji sanitarnej, jak również informowania stron w drodze obwieszczeń, przewidywany termin załatwienia sprawy do dnia 13.12.2018 r., z aktami sprawy strony mogą się zapoznać oraz wnieść ewentualne uwagi i wnioski w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Kielcach – ul. Karola Szymanowskiego 6, II piętro, pokój 113, w godzinach 7:30-15:30, obwieszczenie wywieszono od dnia 20.09.2018 r. do dnia 04.10.2018 r., na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim oraz na słupie ogłoszeniowym na ul. Świętokrzyskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim,
 - obwieszczenie RDOŚ znak: WOO-I.420.83.2018.KSz.10 z dnia 09.10.2018 r., w którym organ zawiadamia, że w związku z prowadzonym na wniosek Gminy Ostrowiec Świętokrzyski działającej za pośrednictwem Pełnomocnika Pana Marka Oleszczuk, postępowaniem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim na odcinku od skrzyżowania z ul. Ignacego Boernera do skrzyżowania z Aleją Solidarności”, realizowanego przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski, tut. organ pismem znak: WOO-

I.420.83.2018.KSz.5 z dnia 09.10.2018 r., ponownie wystąpił o uzupełnieniu karty Informacyjnej Przedsięwzięcia, przedłożona przy piśmie znak: TMD-U-005/022/2018 z dnia 27.09.2018 r., dokumentacja wskazała na konieczność jej uzupełnienia, w myśl art. 49 Kpa, zawiadomienie stron postępowania o obwieszonych czynnościach następuje w formie publicznego obwieszczenia(...) wskazuje się dzień 11.10.2018 r., jako dzień w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, z aktami sprawy strony mogą się zapoznać oraz wnieść ewentualne uwagi i wnioski w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Kielcach – ul. Karola Szymanowskiego 6, II piętro , pokój 113, w godzinach 7:30-15:30, obwieszczenie wywieszono od dnia 11.10.2018 r. do dnia 25.10.2018 r., na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim oraz na słupie ogłoszeniowym na ul. Świętokrzyskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim,

- obwieszczenie RDOŚ znak: WOO-I.420.83.2018.KSz.10 z dnia 19.11.2018 r., w którym organ zawiadamia, że na wniosek Gminy Ostrowiec Świętokrzyski działającej za pośrednictwem Pełnomocnika Pana Marka Oleszczuk, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim na odcinku od skrzyżowania z ul. Ignacego Boernerera do skrzyżowania z Aleją Solidarności”, realizowanego przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski, przedsięwzięcie zaklasyfikowano do mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 60 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r., w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 71), jednocześnie organ informuje, że w dniu 19.11.2018 r. , wystąpił do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie – Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie za pismem znak: WOO-I.420.83.2018.KSz.9 oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrowcu Świętokrzyskim za pismem znak: WOO-I.420.83.2018.KSz.8, organ zawiadamia że Inwestor w dniu 24.10.2018 r., 07.11.2018 r., 13.11.2018 r., przedłożył uzupełnienie karty informacyjnej przedsięwzięcia oraz informuje, że w myśl art. 49 Kpa, zawiadomienie stron postępowania o obwieszonych czynnościach następuje w formie publicznego obwieszczenia(...) wskazuje się dzień 21.11.2018 r., jako dzień w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, z aktami sprawy strony mogą się zapoznać oraz wnieść ewentualne uwagi i wnioski w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Kielcach – ul. Karola Szymanowskiego 6, II piętro , pokój 113, w godzinach 7:30-15:30, obwieszczenie wywieszono od dnia 21.11.2018 r. do dnia 05.12.2018 r., na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim oraz na słupie ogłoszeniowym na ul. Świętokrzyskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim,

- obwieszczenie RDOŚ znak: WOO-I.420.83.2018.KSz/MK.15 z dnia 12.12.2018 r., w którym organ zawiadamia, że w związku z prowadzonym postępowaniem na wniosek Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, reprezentowanej przez Pana Marka Oleszczuk w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim na odcinku od skrzyżowania z ul. Ignacego Boernera do skrzyżowania z Aleją Solidarności”, realizowanego przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski, przedłuża termin wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do dnia 13.02.2019 r., jednocześnie informuje, że Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrowcu Świętokrzyskim pismem z dnia znak: SE.V-4470/14/KCh/18 z dnia 03.12.2018 r., wyraził opinię o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko, w myśl art. 49 Kpa, zawiadomienie stron postępowania o obwieszonych czynnościach następuje w formie publicznego obwieszczenia(...) wskazuje się dzień 14.12.2018 r., jako dzień w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, z aktami sprawy strony mogą się zapoznać oraz wnieść ewentualne uwagi i wnioski w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Kielcach – ul. Karola Szymanowskiego 6, II piętro , pokój 113, w godzinach 7:30-15:30, obwieszczenie wywieszono od dnia 14.12.2018 r. do dnia 28.12.2018 r., na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim , w rejonie realizacji inwestycji ul. Juliusza Słowackiego w Ostrowcu Świętokrzyskim oraz na słupie ogłoszeniowym na ul. Świętokrzyskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim,
- Obwieszczenie RDOŚ znak: WOO-I.420.83.2018.KSz/MK.15 z dnia 20.12.2018 r., w którym organ zawiadamia, że w związku z prowadzonym postępowaniem na wniosek Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, reprezentowanej przez Pana Marka Oleszczuk w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim na odcinku od skrzyżowania z ul. Ignacego Boernera do skrzyżowania z Aleją Solidarności”, realizowanego przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski, po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrowcu Świętokrzyskim (pismo znak: SE.V-4470/14/KCh/18 z dnia 03.12.2018 r.) oraz Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie – Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie (pismo znak: WA.RZŚ.436.1.910.2018.ZZ04.SP z dnia 06.12.2018 r.), postanowieniem z dnia 20.12.2018 r. znak: WOO-I.420.83.2018.KSz/MK.14 , stwierdził brak obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania w/w przedsięwzięcia na środowisko, organ informuje, że w myśl art. 49 Kpa, zawiadomienie stron postępowania o obwieszonych czynnościach następuje w formie publicznego obwieszczenia(...) wskazuje się dzień 24.12.2018 r., jako dzień w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, z aktami sprawy strony mogą się zapoznać

- oraz wnieść ewentualne uwagi i wnioski w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Kielcach – ul. Karola Szymanowskiego 6, II piętro , pokój 113, w godzinach 7:30-15:30, obwieszczenie wywieszono od dnia 24.12.2018 r. do dnia 07.01.2019 r., na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim , w rejonie realizacji inwestycji ul. Juliusza Słowackiego w Ostrowcu Świętokrzyskim oraz na słupie ogłoszeniowym na ul. Świętokrzyskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim,
- obwieszczenie RDOŚ w Kielcach znak: WOO-I.420.83.2018.KSz/MK.19 z dnia 01.02.2019 r., którym RDOŚ w Kielcach podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 01.02.2019 r. wydał decyzję znak: WOO-I.420.83.2018.KSz/MK.17 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim na odcinku od skrzyżowania z ul. Ignacego Boernera do skrzyżowania z Aleją Solidarności”, Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią ww. decyzji w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Kielcach – ul. Karola Szymanowskiego 6, II piętro , pokój 119, w godzinach 7:30-15:30, obwieszczenie wywieszono od dnia 04.02.2019 r. do dnia 18.02.2019 r., na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim oraz na słupie ogłoszeniowym na ul. Świętokrzyskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim,
 - pismo Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Kielcach znak: WOO-I.420.83.2018.MK.21 z dnia 08.03.2019 r., skierowane do Pana Marka Oleszczuk Zespół Projektowania i Obsługi Inżynierskiej Budownictwa Drogowego „ToMaR – DROG” T. Lis, M. Oleszczuk – Spółka Jawna, ul. Mełgiewska 38B/14, w odpowiedzi na pismo z dnia 18.02.2019 r. znak: TMD-U-005/042/2018, informuje że decyzja RDOŚ w Kielcach znak: WOO-I.420.83.2018.KSz./MK.17 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim na odcinku od skrzyżowania z ul. Ignacego Boernera do skrzyżowania z Aleją Solidarności”, stała się ostateczna w dniu 05.03.2019 r.,
- f) oświadczenie o niezaleganiu z przekazaniem informacji istotnej dla rejestrów prowadzonych przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska - oświadczenie Wice Prezydenta Miasta Ostrowiec Świętokrzyski z dnia 27.09.2019 r., iż nie zalega z informacją wobec niżej wymienionych rejestrów prowadzonych w Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska , tj.:
- bazy danych o ocenach oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz strategicznych ocenach oddziaływania na środowisko, o której mowa w art. 128 oraz 129 ust 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.),

- centralnego rejestru form ochrony przyrody, o którym mowa w art. 113 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r., poz. 627 z późn. zm.),
- g) postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach znak: WOO-I.4260.74.2017.KT.6 z dnia 16.03.2018 r., którym RDOŚ postanawia nie nakładać obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. „Budowa publicznej drogi gminnej klasy L, łączącej ul. Furmańską z ul. Chrzanowskiego wraz z drogami bocznymi w Ostrowcu Świętokrzyskim, powiecie ostrowieckim, województwie świętokrzyskim”, realizowanym przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski,
- h) postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach znak: WOO-I.420.83.2018.KSz/MK.14 z dnia 20.12.2018 r., którym RDOŚ postanawia nie nakładać obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim na odcinku od skrzyżowania z ul. Ignacego Boernera do skrzyżowania z Aleją Solidarności”, realizowanym przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski,
- i) zał. nr 2 kopia pozwolenia na budowę wraz z kopią wniosku o wydanie pozwolenia na budowę/ kopia zezwolenia na realizację inwestycji drogowej wraz z kopią wniosku o wydanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej, w tym:
 - zadanie 2 „Budowa drogi łączącej ul. Furmańską z ul. Leona Chrzanowskiego wraz z drogami bocznymi, w tym:
 - ✓ pismo Biura Projektowo – Wykonawczego „Drogi i Ulice” Zenon Kubicki, ul. Romualda 4/67, 25-322 Kiece, znak: BPW-03/04/2019 z dnia 03.04.2019 r., skierowane do Starosty Ostrowieckiego ul. Iłżecka 37, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, którym Prezydent Miasta Ostrowiec Świętokrzyski działając poprzez pełnomocnika Pana Zenona Kubickiego występuje z wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla przedsięwzięcia pn. „Budowa publicznej drogi gminnej klasy L, łączącej ul. Furmańską z ul. Chrzanowskiego wraz z drogami bocznymi w Ostrowcu Świętokrzyskim,
 - ✓ Decyzja Starosty Ostrowieckiego Nr rejestru 6667/2019 znak: AB.6740.183.2019.SP z dnia 19.06.2019 r., o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie publicznej drogi gminnej klasy L, łączącej ul. Furmańską z ul. Chrzanowskiego wraz z drogami bocznymi w Ostrowcu Świętokrzyskim,
 - zadanie 3 „Przebudowa ulicy Eugeniusza Kwiatkowskiego”, w tym:
 - ✓ wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej złożony przez pełnomocnika Prezydenta Miasta Ostrowiec Świętokrzyski Marka Oleszczuka przedstawiciela firmy Zespół Projektowania i Obsługi Inżynierskiej Budownictwa Drogowego „ToMar-DROG” T. Lis, M. Oleszczuk Sp. j., ul. Melgiewska 38B lok. 14, 20-234 Lublin, z dnia 05.06.2019 r., dla inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie ul. E. Kwiatkowskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim na odcinku od Al. Solidarności do ul. Boernera oraz budowie łącznika pomiędzy ul. E. Kwiatkowskiego i ul. Świętokrzyską,
 - ✓ Decyzja Starosty Ostrowieckiego Nr rejestru 11178/2019 znak: AB.6740.302.2019.AS z dnia 20.08.2019 r., o zezwoleniu na realizację dla przedsięwzięcia polegającego na

- rozbudowie publicznej drogi gminnej – ulicy E. Kwiatkowskiego na odcinku od ul. Aleja Solidarności do ul. I. Boernerera oraz budowie łącznika pomiędzy ul. E. Kwiatkowskiego i ul. Świętokrzyską w Ostrowcu Świętokrzyskim,
- ✓ Postanowienie Starosty Ostrowieckiego znak: AB.6740.302.2019.AS z dnia 28.08.2019 r., którym prostuje się z urzędu oczywistą omyłkę w decyzji Starosty Ostrowieckiego z dnia 20.08.2019 r. znak: AB.6740.302.2019.AS,
 - zadanie 4 „Zagospodarowanie części dziedzica browaru na potrzeby aktywizacji mieszkańców i rad osiedlowych”, w tym:
 - ✓ Decyzja Starosty Ostrowieckiego Nr 398/2017 z dnia 21.09.2017 r., Nr rejestru 13586/2017 znak: AB.6740.231.2017.MD, zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę obejmującego przebudowę, rozbudowę i nadbudowę oraz częściową rozbiórkę i odbudowę budynku dawnego browaru wraz z instalacjami wewnętrznymi wod-kan, co, wentylacji mechanicznej klimatyzacji i energii elektrycznej na działkach nr ewidencyjny 3/7, 96/2, (obręb 36 arkusz 2), położonych przy ul. Siennieńskiej 54 oraz na działce nr ew. 1/16 (obręb 36, arkusz 2) stanowiącej pas drogi powiatowej - ul. Polnej w Ostrowcu Świętokrzyskim w ramach zadania „Przebudowa budynków dawnego browaru przy ul. Siennieńskiej 54 w Ostrowcu Świętokrzyskim na potrzeby instytucji kultury – Miejskiej Biblioteki Publicznej, Miejskiego Centrum Kultury oraz Biura Wystaw Artystycznych,
 - ✓ Decyzja Starosty Ostrowieckiego Nr 342/2018 z dnia 25.07.2018 r., Nr rejestru 9640/2018 znak: AB.6740.232.2018.MD, zmieniająca decyzję Starosty Ostrowieckiego nr 398/2017 z dnia 21.09.2017 r. znak: AB.6740.231.2017.MD i zatwierdzająca aneks do projektu budowlanego w zakresie zmiany zagospodarowania terenu oraz rozszerzenia terenu inwestycji o działki numer 3/6, 3/19 (obr. 36, ark.2), zmiany geometrii parkingu, budowy instalacji zewnętrznej kanalizacji deszczowej parkingu, budowy instalacji oświetlenia zewnętrznego parkingu, budowy instalacji zewnętrznej kanalizacji sanitarnej, zmiany geometrii pochylni dla niepełnosprawnych wraz z rezygnacją z rozbiórki budynku R1,
 - ✓ Decyzja Starosty Ostrowieckiego Nr 564/2018 z dnia 20.12.2018 r., Nr rejestru 22473/2018 znak: AB.6740.544.2018.MD, zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę obejmującego przebudowę i rozbudowę budynku R1 wraz ze zmianą funkcji z budynku handlowego na budynek oświatowo – kulturowy – świetlica osiedlowa wraz z budową wewnętrznej instalacji wentylacji mechanicznej, wod-kan, i energii elektrycznej oraz budową instalacji zewnętrznej oświetlenia terenu na działkach nr ew. 3/7, 34/1, 3/6, 3/19, (obr. 36 ark 2) położonych w Ostrowcu Świętokrzyskim,
 - ✓ Decyzja Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Ostrowcu Świętokrzyskim znak: PINB-NB.5162.1.4.2018.MB z dnia 28.05.2018 r., nakazująca Gminie Ostrowiec Świętokrzyski dokonania rozbiórki dwóch nieużytkowanych, będących w bardzo złym stanie technicznym budynków gospodarczych zlokalizowanych na działkach nr ewidencyjny 3/6, 3/7, 3/19 i 6 (obr. 36 ark.2), położonych przy ul. Siennieńskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim,
 - ✓ wniosek o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę (B-1) z dnia 07.06.2017 r.,

- ✓ wniosek o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę (B-1) z dnia 02.05.2018 r.,
- ✓ wniosek o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę (B-1) z dnia 10.10.2018 r.,
- ✓ pismo Gminy Ostrowiec Świętokrzyski z dnia 29.03.2018 r., skierowane do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Ostrowcu Świętokrzyskim, z prośbą o wydanie w związku ze złym stanem technicznym zagrażającym zdrowiu i bezpieczeństwu ludzi, decyzji na rozbiórkę dwóch budynków gospodarczych położonych na dz. ewid. 3/6, 3/7, 3/8, 3/19 i 6 (obr. 36, ark. 2) przy ul. Siennieńskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim,
 - zadanie 5 „Zagospodarowanie terenu oraz modernizacja budynku mieszkalnego przy ulicy Osadowej”, w tym:
- ✓ Decyzja Starosty Ostrowieckiego Nr 234/2015 z dnia 28.05.2015 r., Nr rejestru 6162/2015 znak: AB.6740.245.2015.AK, zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę obejmującego rozbudowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego o 9 mieszkaniach socjalnych z wewnętrznymi instalacjami wody zimnej, wody ciepłej, kanalizacji sanitarnej, centralnego ogrzewania, energii elektrycznej, gazu, przykanalikami kanalizacji deszczowej oraz miejscami postojowymi, dojazdami, chodnikami, pochylniami, schodami terenowymi, oświetleniem terenu, trzema osłonami śmietnikowymi z placzkami gospodarczymi oraz dwóch zjazdów z drogi gminnej - ul. Osadowa na działkach nr ewid. ½, ¼, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, (obr. 41, ark 6), przy ul. Osadowej w Ostrowcu Świętokrzyskim,
- ✓ Starosta Ostrowiecki, Dziennik Budowy Nr 348/2015 z dnia 31.08.2015 r., nazwa i oznaczenie obiektu budowlanego „Rozbudowa, budynku mieszkalnego wielorodzinnego 9 mieszkań socjalnych, z instalacjami wewnętrznymi na działkach nr 1/2, ¼, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, przy ul. Osadowej , pozwolenie na budowę Nr 234/2015 z dnia 28.05.2015 r.,
- ✓ Decyzja Starosty Ostrowieckiego Nr 134/2018 z dnia 04.04.2018 r., Nr rejestru 26127/2017 znak: AB.6740.544.2017.AS, zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę obejmującego przebudowę i termomodernizację budynku mieszkalnego wielorodzinnego z wewnętrznymi instalacjami (wod-kan, c.o, elektryczną i niskoprądową) oraz zewnętrznymi instalacjami (kanalizacja deszczowa, instalacja elektryczna) przy ul. Osadowej 6 wraz z zagospodarowaniem terenu wokół obiektu na działce nr ew. 1/6 (obręb 41 arkusz 6) w Ostrowcu Świętokrzyskim,
- ✓ Decyzja Starosty Ostrowieckiego Nr 363/2019 z dnia 14.08.2019 r., Nr rejestru 12964/2019 znak: AB.6741.18.2019.AS, udzielająca pozwolenia na rozbiórkę dwóch budynków gospodarczo – garażowych usytuowanych na działce 1/8 (obr. 41 ark. 6) przy ul. Osadowej w Ostrowcu Świętokrzyskim,
- ✓ pismo Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowo Usługowego KOMFORT Andrzej Żak Biuro Projektowe z dnia 28.04.2015 r., skierowane do Urzędu Miasta Wydziału Infrastruktury Komunalnej w Ostrowcu Świętokrzyskim, wraz z wnioskiem o pozwolenie na rozbudowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul. Osadowej 8,
- ✓ wniosek o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę (B-1) z dnia 10.11.2017 r., (szt. 2),
- ✓ wniosek o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę (B-1) z dnia 01.07.2019 r.,
 - zadanie 7 „Budowa zadaszenia części placu targowego wraz z zagospodarowaniem”, w tym:

- ✓ Decyzja Starosty Ostrowieckiego Nr 215/2018 z dnia 17.05.2018 r., Nr rejestru 7411/2018 znak: AB.6740.171.2018.RB, zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę obejmującego instalacje wewnętrzne odwodnienia placu targowego na działkach nr 65/1, 65/2, 66/2, 66/4, 68/2, 85/3 (obręb 35, ark. 2), przy ul. J. Słowackiego w Ostrowcu Świętokrzyskim,
- ✓ Decyzja Starosty Ostrowieckiego Nr 262/2018 z dnia 11.06.2018 r., Nr rejestru 7080/2018 znak: AB.6740.160.2018.SP, zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę obejmującego budowę wiaty handlowej oraz przebudowę , rozbudowę i nadbudowę budynku handlowo-usługowego oraz zmianę sposobu jego użytkowania na budynek biurowo-socjalny wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną w ramach zadania „Budowa zadaszania części placu targowego wraz z zagospodarowaniem,, na działkach nr ew. 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 109, 110 (obręb 35, ark 2) przy ul. Słowackiego w Ostrowcu Świętokrzyskim,
- ✓ Decyzja Starosty Ostrowieckiego Nr 218/2018 z dnia 18.05.2018 r., Nr rejestru 7412/2018 znak: AB.6740.172.2018.RB, zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę obejmującego rozbudowę instalacji oświetlenia utwardzonego placu targowego na działkach nr 60/3, 64, 65/1, 65/2, 66/2, 66/4, 68/2, 85/1, 85/3 (obręb 35, ark. 2) przy ul. J. Słowackiego w Ostrowcu Świętokrzyskim,
- ✓ wniosek o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę(B-1) z dnia 30.03.2018 r.,
- ✓ wniosek o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę(B-1) z dnia 05.04.2018 r., (2 szt.),
 - zadanie 9 „Modernizacja obiektów kultury – przebudowa budynku Kina Etiuda, Centrum Tradycji Hutnictwa”, w tym:
- ✓ Decyzja Starosty Ostrowieckiego Nr 210/2019 z dnia 22.05.2019 r., Nr rejestru 3448/2019 znak: AB.6740.93.2019.JP, zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę obejmującego remont, rozbudowę i przebudowę budynku kultury (Kino Etiuda) wraz ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń z przeznaczeniem na funkcję usługową budowę zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej i sanitarnej, instalacji elektrycznej i instalacji fotowoltaicznej, budowa instalacji wewnętrznych (wentylacji i klimatyzacji, wod-kan, c.o., instalacji elektrycznych i niskoprądowych, instalacji iluminacji elewacji w ramach zadania „Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowiec Świętokrzyski – modernizacja obiektów kultury – przebudowa budynku Kina Etiuda, Centrum Tradycji Hutnictwa” – na działce nr ew. 53 (obr. 37, ark 2) położonej przy al. 3-go Maja w Ostrowcu Świętokrzyskim,
- ✓ wniosek o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę(B-1) z dnia 18.02.2018 r.,
 - zadanie 12 „Budowa i remont parkingu, chodników i dróg wewnętrznych, odwodnienie, oświetlenie, budowa placu zabaw i siłowni”,
- ✓ Decyzja Starosty Ostrowieckiego Nr 503/2018 z dnia 29.10.2018 r., Nr rejestru 20833/2018 znak: AB.6740.512.2018.SP, zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę obejmującego budowę parkingów łącznie 40 miejsc postojowych dla samochodów osobowych oraz budowę dróg wewnętrznych wraz z odwodnieniem

- i oświetleniem w rejonie budynków mieszkalnych wielorodzinnych nr 35-37 i 41-44 na działkach nr ew. 42/3, 44/23, 44/25, 45/15, 45/16, 45/17, 45/18, 46/9, 46/18, 46/19, 46/20, 48/10 (obr. 20, ark 2) położonych na os. Rosochy w Ostrowcu Świętokrzyskim,
- ✓ wniosek o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę(B-1) z dnia 19.09.2018 r.,
- j) zał. nr 3 – kopia zgłoszenia robót budowlanych, dla którego nie wniesiono sprzeciwu, w tym:
- zadanie 6 „Rozbudowa monitoringu miasta wraz z przeniesieniem centrum monitoringu”
- ✓ zgłoszenie budowy lub robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę skierowane do Starosty Powiatowego Ostrowca Świętokrzyskiego w dniu 24.06.2013 r., dla zadania pn. „Budowa kanalizacji kablowej przy ul. 3-go Maja w Ostrowcu Świętokrzyskim” ,
- ✓ zgłoszenie budowy lub robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę skierowane do Starosty Powiatowego Ostrowca Świętokrzyskiego w dniu 24.06.2013 r., dla zadania pn. „Budowa kanalizacji kablowej u zbiegu ulic aleja 3-go Maja i Żabia w Ostrowcu Świętokrzyskim”,
- ✓ zgłoszenie budowy lub robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę skierowane do Starosty Powiatowego Ostrowca Świętokrzyskiego w dniu 24.06.2013 r., dla zadania pn. „Budowa odcinka kanalizacji kablowej przy skrzyżowaniu ulic Aleja Jana Pawła II i Iłżeckiej w Ostrowcu Świętokrzyskim”,
- ✓ zgłoszenie budowy lub robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę skierowane do Starosty Powiatowego Ostrowca Świętokrzyskiego w dniu 24.06.2013 r., dla zadania pn. „Budowa odcinka kanalizacji kablowej do punktu kamerowego przy skrzyżowaniu Al. Jana Pawła II z ul. Siennieńską w Ostrowcu Świętokrzyskim”,
- ✓ zgłoszenie budowy lub robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę skierowane do Starosty Powiatowego Ostrowca Świętokrzyskiego w dniu 24.06.2013 r., dla zadania pn. „Budowa odcinka kanalizacji kablowej do punktu kamerowego przy skrzyżowaniu Al. Jana Pawła II z ul. Radwana w Ostrowcu Świętokrzyskim”,
- ✓ wyciąg z dziennika budowy od str. 6 do str. 8, tom I, inwestor Gmina Ostrowiec Świętokrzyski, zadania pn. „Rozbudowa monitoringu miasta wraz z przeniesieniem centrum monitoringu”,
- ✓ informacja Starosty Ostrowieckiego z dnia 14.11.2019 r., w odpowiedzi na pismo znak: WIK.I.0632.120.2019.KK z dnia 13.11.2019 r., Starosta Ostrowiecki informuje, że na zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych polegających na budowie odcinka kanalizacji kablowej u zbiegu ul. Aleja 3-go Maja i Żabia w miejscowości Ostrowiec Świętokrzyski złożone w dniu 24.06.2013 r., nikt nie wniósł sprzeciwu w ustawowym terminie 30 dni od daty złożenia zgłoszenia,
- ✓ informacja Starosty Ostrowieckiego z dnia 14.11.2019 r., w odpowiedzi na pismo znak: WIK.I.0632.120.2019.KK z dnia 13.11.2019 r., Starosta Ostrowiecki informuje, że na zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych polegających na budowie odcinka kanalizacji kablowej do punktu kamerowego przy skrzyżowaniu A. Jana Pawła II z ul.

- Radwana w Ostrowcu Świętokrzyskim złożone w dniu 24.06.2013 r., nikt nie wniósł sprzeciwu w ustawowym terminie 30 dni od daty złożenia zgłoszenia,
- ✓ informacja Starosty Ostrowieckiego z dnia 14.11.2019 r., w odpowiedzi na pismo znak: WIK.I.0632.120.2019.KK z dnia 13.11.2019 r., Starosta Ostrowiecki informuje, że na zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych polegających na budowie odcinka kanalizacji kablowej do punktu kamerowego przy skrzyżowaniu A. Jana Pawła II z ul. Siennieńską w Ostrowcu Świętokrzyskim złożone w dniu 24.06.2013 r., nikt nie wniósł sprzeciwu w ustawowym terminie 30 dni od daty złożenia zgłoszenia,
 - ✓ informacja Starosty Ostrowieckiego z dnia 14.11.2019 r., w odpowiedzi na pismo znak: WIK.I.0632.120.2019.KK z dnia 13.11.2019 r., Starosta Ostrowiecki informuje, że na zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych polegających na budowie odcinka kanalizacji kablowej przy ul. Aleja 3-go Maja w Ostrowcu Świętokrzyskim złożone w dniu 24.06.2013 r., nikt nie wniósł sprzeciwu w ustawowym terminie 30 dni od daty złożenia zgłoszenia,
 - ✓ informacja Starosty Ostrowieckiego z dnia 14.11.2019 r., w odpowiedzi na pismo znak: WIK.I.0632.120.2019.KK z dnia 13.11.2019 r., Starosta Ostrowiecki informuje, że na zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych polegających na budowie odcinka kanalizacji kablowej do punktu kamerowego przy skrzyżowaniu ulic Al. Jana Pawła II z ul. Iłżecką w Ostrowcu Świętokrzyskim, złożone w dniu 24.06.2013 r., nikt nie wniósł sprzeciwu w ustawowym terminie 30 dni od daty złożenia zgłoszenia,
 - zadanie 8 „Budowa strefy rekreacji i wypoczynku”
 - ✓ zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych, skierowane do Starosty Powiatowego Ostrowca Świętokrzyskiego w dniu 27.10.2016 r., dla zadania polegającego na budowie strefy rekreacji i wypoczynku,
 - ✓ informacja Starosty Ostrowieckiego z dnia 14.11.2019 r., w odpowiedzi na pismo znak: WIK.I.0632.120.2019.KK z dnia 13.11.2019 r., Starosta Ostrowiecki informuje, że na zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych polegających na budowie strefy rekreacji i wypoczynku na dz. nr 1/14 (obr. 41 ark.6) przy ul. Świętokrzyskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim, złożone w dniu 27.10.2016 r. oraz uzupełnione w dniu 02.12.2016 r., nikt nie wniósł sprzeciwu w ustawowym terminie 30 dni od daty złożenia zgłoszenia,
 - zadanie 10 „Ogród zdrowia na osiedlu Ogrody”
 - ✓ zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych, skierowane do Starosty Powiatowego Ostrowca Świętokrzyskiego w dniu 17.05.2017 r., dla zadania polegającego na budowie małej architektury w miejscu publicznym w Ostrowcu Świętokrzyskim na os. Ogrody na działce nr ewid. 130 (obr. 20 , ark. 1),
 - ✓ informacja Starosty Ostrowieckiego z dnia 14.11.2019 r., w odpowiedzi na pismo znak: WIK.I.0632.120.2019.KK z dnia 13.11.2019 r., Starosta Ostrowiecki informuje, że na zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych polegających na budowie małej architektury w miejscu publicznym w Ostrowcu Świętokrzyskim na os. Ogrody na działce nr ewid. 130 (obr. 20 , ark. 1), złożone w dniu 17.05.2017 r., nikt nie wniósł sprzeciwu w ustawowym terminie 30 dni od daty złożenia zgłoszenia,

- zadanie 11 „Rewitalizacja parku na osiedlu Spółdzielców”
 - ✓ zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych, skierowane do Starosty Powiatowego Ostrowca Świętokrzyskiego w dniu 22.05.2017 r., dla zadania obejmującego remont istniejącej fontanny, boiska asfaltowego i placu zabaw oraz zamiar budowy elementów małej architektury w ramach projektu „*Rewitalizacja obszarów zdegradowanych...*”,
 - ✓ informacja Starosty Ostrowieckiego z dnia 22.02.2019 r., w odpowiedzi na pismo znak: T-4/40/2019/847 z dnia 15.02.2019 r., Starosta Ostrowiecki informuje, że na zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych polegających na remoncie istniejącej fontanny, boiska asfaltowego i placu zabaw oraz zamiar budowy elementów małej architektury w ramach projektu „*Rewitalizacja obszarów zdegradowanych...*”, na działce nr ew. 98/106 (obr. 17, ak 50 przy ul. Kopernika w Ostrowcu Świętokrzyskim) tutejszy organ wydał postanowienie z dnia 06.06.2018 r., znak: AB.6743.209.2018.MD w sprawie uzupełnienia, dnia 12.06.2018 r., Inwestor uzupełnił zgłoszenie i skorygował nazwę inwestycji, tj. „Zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych polegających na wykonaniu obiektów małej architektury tj. wykonanie fontanny, boiska asfaltowego z kreatywną strefą gier, dwóch placów zabaw, siłowni plenerowej oraz ławek, koszy na śmieci i tablicy informacyjnej wraz z rekultywacją terenów zielonych, w ramach projektu „*Rewitalizacja obszarów zdegradowanych...*”, na działce nr ew. 98/106 (obr. 17 ark. 5) przy ul. Kopernika w Ostrowcu Świętokrzyskim, nikt nie wniósł sprzeciwu w ustawowym terminie 30 dni od daty złożenia zgłoszenia.
 - zadanie 12 „Budowa i remont parkingu, chodników i dróg wewnętrznych, odwodnienie, oświetlenie, budowa placu zabaw i siłowni”
 - ✓ zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych, skierowane do Starosty Powiatowego Ostrowca Świętokrzyskiego w dniu 18.12.2018 r., dla zadania polegającego na zagospodarowanie placu zabaw w rejonie budynków nr 31-34 na os. Rosochy na działce nr ewid. 43/10, 44/21 obręb 20 arkusz nr 2,
 - ✓ zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych, skierowane do Starosty Powiatowego Ostrowca Świętokrzyskiego w dniu 18.12.2018 r., dla zadania polegającego na zagospodarowania siłowni zewnętrznej pomiędzy budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi nr 25-27 na os. Rosochy a ul. Słoneczną w Ostrowcu Świętokrzyskim na działce nr ewid. 48/7 obręb 20 arkusz nr 2,
 - ✓ informacja Starosty Ostrowieckiego z dnia 22.02.2019 r., w odpowiedzi na pismo znak: E-I/78/19 z dnia 15.02.2019 r., Starosta Ostrowiecki informuje, że tutejszy organ nie wniósł sprzeciwu na zgłoszenie z dnia 18.12.2018 r., zamiaru budowy siłowni zewnętrznej pomiędzy budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi nr 25-27 na os. Rosochy a ul. Słoneczną na działce nr 48/7 (obręb 20, arkusz 2) w Ostrowcu Świętokrzyskim, z dnia 18.12.2018 r. zamiaru budowy placu zabaw w rejonie budynków nr 31 – 34 na os. Rosochy, na działkach nr 43/10, 44/21 (obręb 20, arkusz 2) 2 Ostrowcu Świętokrzyskim,
- k) zał. nr 4 kosztorys inwestorski, w tym:
- zadanie 2 „Budowa drogi łączącej ul. Furmańską z ul. Leona Chrzanowskiego wraz z drogami bocznymi, w tym:

- ✓ kosztorys inwestorski wykonany przez Biuro Projektowo – Wykonawcze „Drogi i Ulice” Zenon Kubicki, (etap I i II) na łączną kwotę netto 18.054.533,45 zł, VAT 4.152.542,69 zł, brutto 22.207.076,14 zł,
 - zadanie 3 „Przebudowa ulicy Eugeniusza Kwiatkowskiego”, w tym:
- ✓ kosztorys inwestorski opracowany przez Zespół Projektowania i Obsługi Inżynierskiej Budownictwa Drogowego „ToMar-DROG” T. Lis, M. Oleszczuk Sp. j., ul. Mełgiewska 38B lok. 14, 20-234 Lublin, z dnia 16.04.2018 r., na łączną kwotę netto 3.059.641,80 zł, VAT 703.717,61 zł, brutto 3.763.359,41 zł,
 - zadanie 4 „Zagospodarowanie części dziedzina browaru na potrzeby aktywizacji mieszkańców i rad osiedlowych”, w tym:
- ✓ kosztorys inwestorski budynek R1,
 1. II etap przebudowy rozbudowy budynku R1 wraz ze zmianą funkcji z budynku handlowego na budynek administracyjny wraz z budową wewnętrznych instalacji wentylacji mechanicznej, remontem instalacji wod-kan, remontem instalacji elektrycznych, budową przyłącza wody, budową instalacji zewnętrznego oświetlenia – roboty budowlane, na łączną kwotę netto 652.734,66 zł, VAT 150.128,97 zł, brutto 802.863,63 zł,
 2. II etap przebudowy rozbudowy budynku R1 wraz ze zmianą funkcji z budynku handlowego na budynek administracyjny wraz z budową wewnętrznych instalacji wentylacji mechanicznej, remontem instalacji wod-kan, remontem instalacji elektrycznych, budową przyłącza wody, budową instalacji zewnętrznego oświetlenia – budynek rad osiedlowych, na łączną kwotę netto 46.113,07 zł, VAT 10.606,00 zł, brutto 56.719,07 zł,
 3. II etap przebudowy rozbudowy budynku R1 wraz ze zmianą funkcji z budynku handlowego na budynek administracyjny wraz z budową wewnętrznych instalacji wentylacji mechanicznej, remontem instalacji wod-kan, remontem instalacji elektrycznych, budową przyłącza wody, budową instalacji zewnętrznego oświetlenia – instalacje elektryczne, na łączną kwotę netto 118.347,05 zł, VAT 27.219,82 zł, brutto 145.566,87 zł,
 4. II etap przebudowy rozbudowy budynku R1 wraz ze zmianą funkcji z budynku handlowego na budynek administracyjny wraz z budową wewnętrznych instalacji wentylacji mechanicznej, remontem instalacji wod-kan, remontem instalacji elektrycznych, budową przyłącza wody, budową instalacji zewnętrznego oświetlenia – umeblowanie i urządzenia multimedialne, na łączną kwotę netto 34.857,87 zł, VAT 8.017,31 zł, brutto 42.875,18 zł,
- ✓ kosztorysy parking
 - a) kosztorys inwestorski na łączną kwotę netto 529.214,11 zł, VAT 121.719,24 zł, brutto 650.933,35 zł,
 - b) kosztorys ofertowy na łączną kwotę netto 720.325,20 zł, VAT 165.674,80 zł, brutto 886.000,00 zł,
- ✓ kosztorysy rozbiórka

- a) kosztorys inwestorski na łączną kwotę netto 90.099,53 zł, VAT 20.722,89 zł, brutto 110.822,42 zł,
- b) kosztorys ofertowy na łączną kwotę netto 68.000,00 zł, VAT 15.640,00 zł, brutto 83.640,00 zł,
- ✓ kosztorys zagospodarowanie
 - a) kosztorys inwestorski na łączną kwotę netto 409.706,67 zł, VAT 94.232,53 zł, brutto 503.939,20 zł,
 - zadanie 5 „Zagospodarowanie terenu oraz modernizacja budynku mieszkalnego przy ulicy Osadowej”, w tym:
- ✓ kosztorys inwestycyjny budynek ul. Osadowa,
 - a) kosztorys inwestorski roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne – koszty niekwalifikowalne na łączną kwotę netto 180.791,45 zł, VAT 14.463,32 zł, brutto 195.254,77 zł,
 - b) kosztorys inwestorski budowa przyłącza kanalizacyjnego deszczowej do działki nr 1/6 przy ul. Osadowej na łączną kwotę netto 36.802,77 zł,
 - c) kosztorys inwestorski roboty instalacyjne wodno – kanalizacyjne i sanitarne przyłącze wod –kan na łączną kwotę netto 59.105,18 zł, VAT 4.728,41 zł, brutto 63.833,59 zł,
 - d) kosztorys inwestorski roboty elektryczne – koszty niekwalifikowalne na łączną kwotę netto 61.303,63 zł, VAT 4.904,29 zł, brutto 66.207,92 zł,
 - e) kosztorys inwestorski roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne na łączną kwotę netto 18.876,43 zł, VAT 1.510,11 zł, brutto 20.386,54 zł,
 - f) kosztorys inwestorski roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne sieć k-d na łączną kwotę netto 118.690,54 zł, VAT 27.298,82 zł, brutto 145.989,36 zł,
 - g) kosztorys inwestorski roboty budowlane – przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego na łączną kwotę netto 1.288.996,43 zł, VAT 103.119,71 zł, brutto 1.392.116,14 zł,
 - h) kosztorys inwestorski roboty budowlane – przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego – koszty niekwalifikowalne na łączną kwotę netto 380.735,59 zł, VAT 30.458,85 zł, brutto 411.194,44 zł,
 - i) kosztorys inwestorski roboty budowlane – przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego – kosztorys całość na łączną kwotę netto 1.669.732,02 zł, VAT 133.578,56 zł, brutto 1.803.310,58 zł,
 - j) kosztorys inwestorski roboty elektryczne – koszty całość na łączną kwotę netto 118.807,54 zł, VAT 9.504,60 zł, brutto 128.312,14 zł,
 - k) kosztorys inwestorski roboty elektryczne na łączną kwotę netto 57.503,91 zł, VAT 4.600,31 zł, brutto 62.104,22 zł,
 - l) kosztorys inwestorski roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne – kosztorys całość na łączną kwotę netto 199.667,88 zł, VAT 15.973,43 zł, brutto 215.641,31 zł,
- ✓ kosztorys inwestorski zagospodarowanie ul. Osadowa, w tym:
 - a) kosztorys inwestorski rozbiórka dwóch budynków gospodarczych, budowa ogrodzenia zewnętrznego, budowa ogrodzenia ogródków przydomowych, remont szaletu,

- utwardzenie terenu z tłucznia, budowa chodnika do szaletu przy budynku nr 5, na łączną kwotę netto 562.975,48 zł,
- b) kosztorys inwestorski i przedmiar robót zagospodarowania terenu przy budynkach mieszkalnych wielorodzinnych nr 5, 6, 7 i 8 przy ul. Osadowej w Ostrowcu Świętokrzyskim na łączną kwotę netto 987.854,07 zł,
- zadanie 6 „Rozbudowa monitoringu miasta wraz z przeniesieniem centrum monitoringu”
- ✓ kosztorys inwestorski rozbudowa monitoringu miasta w ramach inwestycji pn. „*Rewitalizacja obszarów zdegradowanych....*”, w tym:
- a) aktualizacja projektu skrzyżowanie al. 3-go Maja z ul. Żabią na łączną kwotę netto 191.633,19 zł, VAT 44.075,63 zł, brutto 235.708,82 zł,
- b) aktualizacja projektu - skrzyżowanie al. Jana Pawła II z ul. Łżecką na łączną kwotę netto 94.425,31 zł, VAT 21.717,82 zł, brutto 116.143,13 zł,
- c) aktualizacja projektu - skrzyżowanie ul. Radwana z al. Jana Pawła II na łączną kwotę netto 255.959,66 zł, VAT 58.870,72 zł, brutto 314.830,38 zł,
- d) aktualizacja projektu - skrzyżowanie al. Jana Pawła z ul. Siennieńską na łączną kwotę netto 121.902,23 zł, VAT 28.037,51 zł, brutto 149.939,74 zł,
- e) aktualizacja projektu - Rondo Republiki Ostrowieckiej na łączną kwotę netto 44.889,04 zł, VAT 10.324,48 zł, brutto 55.213,52 zł,
- f) aktualizacja projektu - przeniesienie centrum monitoringu do pomieszczenia na VII piętrze budynku przy ul. Świętokrzyskiej 22 na łączną kwotę netto 360.503,69 zł, VAT 82.915,85 zł, brutto 443.419,54 zł,
- ✓ kosztorys ofertowy rozbudowa monitoringu miasta w ramach inwestycji pn. „*Rewitalizacja obszarów zdegradowanych....*”, w tym:
- a) skrzyżowanie al. 3-go Maja z ul. Żabią na łączną kwotę netto 88.633,15 zł, VAT 20.385,62 zł, brutto 109.018,77 zł,
- b) skrzyżowanie al. Jana Pawła II z ul. Łżecką na łączną kwotę netto 102.165,48 zł, VAT 23.498,06 zł, brutto 125.663,54 zł,
- c) skrzyżowanie ul. Radwana z al. Jana Pawła II na łączną kwotę netto 170.513,51 zł, VAT 39.218,11 zł, brutto 209.731,62 zł,
- d) skrzyżowanie al. Jana Pawła z ul. Siennieńską na łączną kwotę netto 138.811,64 zł, VAT 31.926,68 zł, brutto 170.738,32 zł,
- e) Rondo Republiki Ostrowieckiej na łączną kwotę netto 58.412,81 zł, VAT 13.434,95 zł, brutto 71.847,76 zł,
- f) przeniesienie centrum monitoringu do pomieszczenia na VII piętrze budynku przy ul. Świętokrzyskiej 22 na łączną kwotę netto 317.073,17 zł, VAT 72.926,83 zł, brutto 390.000,00 zł,
- zadanie 7 „Budowa zadaszania części placu targowego wraz z zagospodarowaniem”, w tym:

- ✓ kosztorys inwestorski budowa wiaty handlowej oraz rozbudowa i nadbudowa budynku biurowo-socjalnego wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną na łączną kwotę netto 2.675.088,46 zł, VAT 615.270,35 zł, brutto 3.290.358,81 zł,
- ✓ kosztorys ofertowy - budowa wiaty handlowej oraz rozbudowa i nadbudowa budynku biurowo-socjalnego wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną, w tym:
 - a) branża budowlano instalacyjna na kwotę netto 2.453.999,63 zł, VAT 564.419,91 zł brutto 3.018.419,54 zł,
 - b) branża instalacje zewnętrzne wod-kan na łączną kwotę netto 121.692,589 zł, VAT 27.989,295 zł, brutto 149.681,884 zł,
 - c) branża instalacje elektryczne na łączną kwotę netto 409.707,79 zł, VAT 94.232,79 zł, brutto 503.940,58 zł,
- ✓ kosztorys inwestorski utwardzenie placu targowego przy ul. Słowackiego w Ostrowcu Świętokrzyskim, na łączną kwotę netto 1.826.717,77 zł, VAT 420.145,09 zł, brutto 2.246.862,86 zł,
- ✓ kosztorys inwestorski – rozbudowa instalacji oświetlenia utwardzonego placu targowego na Targowisku Miejskim przy ul. Słowackiego w Ostrowcu Świętokrzyskim na łączną kwotę netto 163.703,58 zł, VAT 37.651,82 zł, brutto 201.355,40 zł,
 - zadanie 8 „Budowa strefy rekreacji i wypoczynku”
- ✓ kosztorys inwestorski – budowa strefy rekreacji i wypoczynku branża budowlana na łączną kwotę netto 848.424,19 zł,
- ✓ kosztorys ofertowy – budowa strefy rekreacji i wypoczynku branża budowlana na łączną kwotę netto 840.900,00 zł, VAT 193.407,00 zł, brutto 1.034.307,00 zł,
 - zadanie 9 „Modernizacja obiektów kultury – przebudowa budynku Kina Etiuda, Centrum Tradycji Hutnictwa”, w tym:
- ✓ kosztorys inwestorski - remont, rozbudowa i przebudowa budynku kultury (Kino Etiuda) wraz ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń z przeznaczeniem na funkcję usługową budową zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej i sanitarnej, instalacji elektrycznej i instalacji fotowoltaicznej, budowa instalacji wewnętrznych (wentylacji i klimatyzacji, wod-kan, c.o., instalacji elektrycznych i niskoprądowych, instalacji iluminacji elewacji w ramach zadania „Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowiec Świętokrzyski – modernizacja obiektów kultury – przebudowa budynku Kina Etiuda, Centrum Tradycji Hutnictwa”, w tym:
 - a) roboty budowlane i wykończeniowe na kwotę netto 5.396.442,98 zł, VAT 1.241.181,89 zł, brutto 6.637.624,87 zł,
 - b) roboty drogowe na kwotę netto 319.356,20 zł, VAT 73.451,93 zł, brutto 392.808,13 zł,
 - c) instalacje elektryczne i niskoprądowe, instalacje multimedialne wystawy CTH, na kwotę netto 5.676.808,09 zł, VAT 1.305.665,86 zł, brutto 6.982.473,95 zł,

- d) wewnętrzna instalacja wodno-kanalizacyjna – Kino Etiuda, na kwotę netto 352.368,08 zł, VAT 81.044,66 zł, brutto 433.412,74 zł,
- e) przyłącza wodno-kanalizacyjne – Kino Etiuda, na kwotę netto 64.789,30 zł, VAT 14.901,54 zł, brutto 79.690,84 zł,
- f) kanalizacja deszczowa zewnętrzna – Kino Etiuda, na kwotę netto 219.620,26 zł, VAT 50.512,66 zł, brutto 270.132,92 zł,
- ✓ kosztorys inwestorski remont, rozbudowa i przebudowa budynku kultury (Kino Etiuda) wraz ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń z przeznaczeniem na funkcję usługową budową zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej i sanitarnej, instalacji elektrycznej i instalacji fotowoltaicznej, budowa instalacji wewnętrznych (wentylacji i klimatyzacji, wod-kan, c.o., instalacji elektrycznych i niskoprądowych, instalacji iluminacji elewacji w ramach zadania „Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowiec Świętokrzyski – modernizacja obiektów kultury – przebudowa budynku Kina Etiuda, Centrum Tradycji Hutnictwa” – wyposażenie , w tym:
 - a) instalacje technologii oświetlenia sceny na kwotę netto 373.787,34 zł, VAT 85.971,09 zł, brutto 459.758,43 zł,
 - b) ekspozycja muzealna Centrum Tradycji Hutnictwa – kalkulacja indywidualna na podstawie ofert producentów na kwotę netto 1.041.905,00 zł, VAT 239.638,15 zł, brutto 1.281.543,15 zł,
 - c) ścieżki dźwiękowe, projekcje, treści edukacyjne w multimediami – kalkulacja indywidualna na podstawie ofert producentów na kwotę netto 322.450,00 zł, VAT 74.163,50 zł, brutto 396.613,50 zł,
 - d) mechanika górna sceny – kalkulacja indywidualna na podstawie ofert producentów na kwotę netto 482.748,80 zł, VAT 111.032,22 zł, brutto 593.781,02 zł,
 - e) technologia kina na kwotę netto 1.128.931,00 zł, VAT 259.654,13 zł, brutto 1.388.585,13 zł,
 - f) umeblowanie na kwotę netto 503.363,91 zł, VAT 115.773,70 zł, brutto 619.137,61 zł,
– zadanie 10 „Ogród zdrowia na osiedlu Ogrody”
- ✓ kosztorys inwestorski – I etap drogi , wartość kosztorysowa robót ogółem 207.743,91 zł,
- ✓ kosztorys inwestorski – I etap wykonanie zieleni , wartość kosztorysowa robót ogółem 274.578,25 zł,
- ✓ kosztorys inwestorski – wykonanie pergoli , wartość kosztorysowa robót ogółem 89.192,64 zł,
- ✓ kosztorys inwestorski – I etap wykonanie ogrodu , wartość kosztorysowa robót ogółem 67.125,56 zł,
- ✓ kosztorys inwestorski – II etap drogi , wartość kosztorysowa robót ogółem 140.740,27 zł,
- ✓ kosztorys inwestorski – II etap wykonanie zieleni , wartość kosztorysowa robót ogółem 212.720,50 zł,
- ✓ kosztorys inwestorski – II etap siłownia , wartość kosztorysowa robót ogółem 46.552,41 zł,

- ✓ kosztorys inwestorski – II etap wyposażenie , wartość kosztorysowa robót ogółem 53.614,61 zł,
- ✓ kosztorys inwestorski – III etap droga , wartość kosztorysowa robót ogółem 172.532,45 zł,
- ✓ kosztorys inwestorski – III etap zielen , wartość kosztorysowa robót ogółem 165.743,93 zł,
- ✓ kosztorys inwestorski – III etap plac zabaw , wartość kosztorysowa robót ogółem 127.150,18 zł,
- ✓ kosztorys inwestorski – III etap wyposażenie , wartość kosztorysowa robót ogółem 52.122,90 zł,
 - zadanie 11 „Rewitalizacja parku na osiedlu Spółdzielców”
- ✓ formularz oferty z dnia 29.05.2019 r., złożony przez APIS POLSKA Sp. z o. o., ul. 3-go Maja 85, 37-500 Jarosław, na remont placów zabaw w Parku w Osiedlu Spółdzielców w Ostrowcu Świętokrzyskim realizowanej w ramach projektu pn. „*Rewitalizacja obszarów zdegradowanych...*”, na kwotę netto 145.950,00 zł, VAT 33.568,50 zł, brutto 179.518,50 zł,
- ✓ formularz oferty z dnia 29.09.2018 r., złożony przez NTCE Andrzej Owcarz, os. Sikorskiego 5g/9, 44-240 Żory, na 1) remont fontanny parkowej, 2) remont chodników i alejek spacerowych, 3) wykonanie nowych nasadzeń drzew, krzewów, roślin ozdobnych oraz rekultywacja trawników w Parku w Osiedlu Spółdzielców w Ostrowcu Świętokrzyskim realizowanej w ramach projektu pn. „*Rewitalizacja obszarów zdegradowanych...*”, na kwotę netto 438.832,76 zł, VAT 95.813,32 zł, brutto 534.646,08 zł,
- ✓ wyjaśnienie złożone przez NTCE Andrzej Owcarz, os. Sikorskiego 5g/9, 44-240 Żory, wpłynęło do Ostrowieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w dniu 8.02.2019 r. , l.dz. 736, w sprawie błędów w stawce VAT (zastosowanie nieaktualnej stawki podatku VAT) w złożonej ofercie,
- ✓ kosztorys inwestorski z dnia 10.05.2018 r., Ostrowieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej, na zadaniu Rewitalizacja parku na terenie Osiedla Spółdzielców w ramach projektu „*Rewitalizacja obszarów zdegradowanych...*” – branża budowlana, na kwotę netto 722.664,84 zł, VAT 166.212,91 zł, brutto 888.877,75 zł,
- ✓ aktualizacja kosztorysu inwestorskiego z dnia 30.04.2019 r., Ostrowieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej, na zadaniu Rewitalizacja parku na terenie Osiedla Spółdzielców w ramach projektu „*Rewitalizacja obszarów zdegradowanych...*” – branża budowlana, na kwotę netto 737.710,25 zł, VAT 169.673,36 zł, brutto 907.383,61 zł,
 - zadanie 12 „Budowa i remont parkingu, chodników i dróg wewnętrznych, odwodnienie, oświetlenie, budowa placu zabaw i siłowni”,
- ✓ kosztorys inwestorski obejmujący budowę parkingu na ok. 58 miejsc postojowych, droga manewrowa, poszerzenie drogi dojazdowej w rejonie budynków nr 35-37 i 41-44 na os. Rosochy w Ostrowcu Świętokrzyskim na kwotę netto 406.756,49 zł,
- ✓ kosztorys oferty na zadanie 2 – budowa siłowni zewnętrznej pomiędzy budynkami nr 25-27 na os. Rosochy a ul. Słoneczną w Ostrowcu Świętokrzyskim, na kwotę netto 25.440,00 zł, VAT 5.851,20 zł, brutto 31.291,20 zł,

- ✓ kosztorys ofertowy na budowę siłowni zewnętrznej na kwotę netto 37.310,00 zł, VAT 8.581,30 zł, brutto 45.891,30 zł,
 - ✓ kosztorys ofertowy na budowę placu zabaw wraz z ogrodzeniem w rejonie budynków nr 31-34 na os. Rosochy w Ostrowcu Świętokrzyskim na kwotę netto 107.439,45 zł, VAT 24.711,07 zł, brutto 132.150,52 zł,
 - ✓ kosztorys inwestorski na budowę placu zabaw na kwotę netto 92.732,92 zł, VAT 21.328,57 zł, brutto 114.061,49 zł,
 - ✓ kosztorys ofertowy na remont parkingu, chodników i schodów zewnętrznych przy bloku nr 5 os. Ogrody, na kwotę netto 196.496,36 zł, VAT 45.194,16 zł, brutto 241.690,52 zł,
 - ✓ kosztorys inwestorski na remont parkingu, chodników i schodów zewnętrznych przy bloku nr 5 os. Ogrody, na kwotę netto 176.891,91 zł, VAT 40.685,14 zł, brutto 217.577,05 zł,
 - ✓ kosztorys ofertowy obejmujący budowę parkingu na ok. 58 miejsc postojowych, droga manewrowa, poszerzenie drogi dojazdowej w rejonie budynków nr 35-37 i 41-44 na os. Rosochy w Ostrowcu Świętokrzyskim + branża elektryczna + kanalizacja deszczowa na łączną kwotę netto 316.095,74 zł, VAT 72.702,02 zł, brutto 388.797,76 zł,
- l) zał. nr 5 oświadczenia o posiadanej dokumentacji technicznej, złożone:
- ✓ w dniu 27.09.2019 r., przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Jana Głogowskiego 3/5, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, reprezentowaną przez Wiceprezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego,
 - ✓ w dniu 27.09.2019 r., przez Ostrowiecką Spółdzielnię Mieszkaniową, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Jana Kochanowskiego 5, reprezentowaną przez Prezesa Zarządu OSM,
 - ✓ w dniu 27.09.2019 r., przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Krzemionki”, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, os. Stawki 47, reprezentowaną przez Prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Krzemionki”,
- m) zał. nr 6 oświadczenia o prawie dysponowania nieruchomością na cele budowlane, złożone dla:
- zadanie 2 „Budowa drogi łączącej ul. Furmańską z ul. Leona Chrzanowskiego wraz z drogami bocznymi
 - ✓ w dniu 27.09.2019 r., przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Jana Głogowskiego 3/5, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, reprezentowaną przez Wiceprezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego,
 - ✓ upoważnienie znak: Or.077.194.2019 z dnia 23.09.2019 r., wydane dla Wiceprezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego do podpisania i złożenie aktualizacji wniosku o dofinansowanie ww. projektu,
 - zadanie 3 „Przebudowa ulicy Eugeniusza Kwiatkowskiego”
 - ✓ w dniu 27.09.2019 r., przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Jana Głogowskiego 3/5, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, reprezentowaną przez Wiceprezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego,
 - ✓ upoważnienie znak: Or.077.194.2019 z dnia 23.09.2019 r., wydane dla Wiceprezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego do podpisania i złożenie aktualizacji wniosku o dofinansowanie ww. projektu,

- zadanie 4 „Zagospodarowanie części dziedzica browaru na potrzeby aktywizacji mieszkańców i rad osiedlowych”
- ✓ w dniu 27.09.2019 r., przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Jana Głogowskiego 3/5, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, reprezentowaną przez Wiceprezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego,
- ✓ upoważnienie znak: Or.077.194.2019 z dnia 23.09.2019 r., wydane dla Wiceprezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego do podpisania i złożenie aktualizacji wniosku o dofinansowanie ww. projektu,
- ✓ pismo Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim znak: DT.7130.2.58.2017 z dnia 03.07.2017 r., z zapisów którego wynika, że Starosta udziela prawa do dysponowania terenem części działki numer 1/16 (obr. 36, ark 2), która stanowi pas drogowy drogi powiatowej nr 1027T – ulica Polna w Ostrowcu Świętokrzyskim,
 - zadanie 5 „Zagospodarowanie terenu oraz modernizacja budynku mieszkalnego przy ulicy Osadowej”
- ✓ w dniu 27.09.2019 r., przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Jana Głogowskiego 3/5, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, reprezentowaną przez Wiceprezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego,
- ✓ upoważnienie znak: Or.077.194.2019 z dnia 23.09.2019 r., wydane dla Wiceprezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego do podpisania i złożenie aktualizacji wniosku o dofinansowanie ww. projektu,
 - zadanie 6 „Rozbudowa monitoringu miasta wraz z przeniesieniem centrum monitoringu”
- ✓ w dniu 27.09.2019 r., przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Jana Głogowskiego 3/5, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, reprezentowaną przez Wiceprezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, (szt. 5),
- ✓ upoważnienie znak: Or.077.194.2019 z dnia 23.09.2019 r., wydane dla Wiceprezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego do podpisania i złożenie aktualizacji wniosku o dofinansowanie ww. projektu,
- ✓ decyzja Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach znak: ŚZDW.8013.06.38.2013.U-WD.S.EM z dnia 07.05.2013 r., wraz z mapą,
- ✓ decyzja Powiatu Ostrowieckiego – Zarząd Powiatu znak: DT.7130.2.23.2013 z dnia 15.04.2013 r., wraz z mapą,
- ✓ decyzja Powiatu Ostrowieckiego – Zarząd Powiatu znak: DT.7130.2.26.2013 z dnia 15.04.2013 r., wraz z mapą,
- ✓ decyzja Powiatu Ostrowieckiego – Zarząd Powiatu znak: DT.7130.2.35.2013 z dnia 24.05.2013 r., wraz z mapą
- ✓ decyzja Powiatu Ostrowieckiego – Zarząd Powiatu znak: DT.7130.2.36.2013 z dnia 03.06.2013 r., wraz z mapą,
- ✓ umowa o korzystanie z gruntu zawarta w dniu 10.06.2013 r., w Ostrowcu Świętokrzyskim pomiędzy Ostrowiecką Spółdzielnią Mieszkaniową a Gminą Ostrowiec Świętokrzyski o korzystanie z gruntu szczegółowo wymienionych w § 1 umowy,
- ✓ pismo Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim znak: GN.I.6853.1.4.2012 z dnia 23.04.2013 r., skierowane do „Telma” Sp. j., 39-400 Tarnobrzeg, ul. Sienkiewicza 135, w odpowiedzi na pismo w sprawie wydania zgody dla inwestora, tj. Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na umieszczenie kabla światłowodowego UW rurociągu kablowego RHDPE 40/3,7 w celu zasilenia kamery umieszczonej na istniejącym słupie,

- ✓ pismo GDDKIA znak: GDDKIA-O/KI-Z3-mk-435-54/13 z dnia 23.04.2013 r., skierowane do „Telma” Sp. j., 39-400 Tarnobrzeg, ul. Sienkiewicza 135, w odpowiedzi na pismo w sprawie wydania zgody dla inwestora, tj. Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na umieszczenie kabla światłowodowego UW rurociągu kablowego RHDPE 40/3,7 w celu zasilenia kamery umieszczonej na istniejącym słupie, wraz z mapą,
- ✓ pismo GDDKIA znak: GDDKIA-O/KI-Z3-mk-435-82/13 z dnia 16.05.2013 r., skierowane do „Telma” Sp. j., 39-400 Tarnobrzeg, ul. Sienkiewicza 135, w odpowiedzi na pismo w sprawie wydania zgody dla inwestora, tj. Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na umieszczenie szafki telewizyjnej zabudowanej przy słupie oświetlenia ulicznego w pasie drogowym drogi krajowej nr 9, wraz z mapą,
- ✓ umowa Nr 1/MOS/2013 z dnia 26.04.2013 r., zawarta pomiędzy Gminą Ostrowiec Świętokrzyski a ul. 42-445 Szczekociny, dotycząca nieodpłatnego wykorzystania przez Inwestora nieruchomości o numerze ewidencyjnym 8/2 położonej w obrębie ewidencyjnym 44 ark 1 w miejscowości Ostrowiec Świętokrzyski, wraz z mapą,
 - zadanie 7 „Budowa zadaszenia części placu targowego wraz z zagospodarowaniem”, w tym:
- ✓ w dniu 27.09.2019 r., przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Jana Głogowskiego 3/5, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, reprezentowaną przez Wiceprezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego,
- ✓ upoważnienie znak: Or.077.194.2019 z dnia 23.09.2019 r., wydane dla Wiceprezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego do podpisania i złożenie aktualizacji wniosku o dofinansowanie ww. projektu,
 - zadanie 8 „Budowa strefy rekreacji i wypoczynku”
- ✓ w dniu 27.09.2019 r., przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Jana Głogowskiego 3/5, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, reprezentowaną przez Wiceprezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, (szt. 5),
- ✓ upoważnienie znak: Or.077.194.2019 z dnia 23.09.2019 r., wydane dla Wiceprezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego do podpisania i złożenie aktualizacji wniosku o dofinansowanie ww. projektu,
 - zadanie 9 „Modernizacja obiektów kultury – przebudowa budynku Kina Etiuda, Centrum Tradycji Hutnictwa”
- ✓ w dniu 27.09.2019 r., przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Jana Głogowskiego 3/5, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, reprezentowaną przez Wiceprezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego,
- ✓ upoważnienie znak: Or.077.194.2019 z dnia 23.09.2019 r., wydane dla Wiceprezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego do podpisania i złożenie aktualizacji wniosku o dofinansowanie ww. projektu,
 - zadanie 10 „Ogród zdrowia na osiedlu Ogrody”
- ✓ w dniu 27.09.2019 r., przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Jana Głogowskiego 3/5, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, reprezentowaną przez Wiceprezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego,
- ✓ upoważnienie znak: Or.077.194.2019 z dnia 23.09.2019 r., wydane dla Wiceprezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego do podpisania i złożenie aktualizacji wniosku o dofinansowanie ww. projektu,
 - zadanie 11 „Rewitalizacja parku na osiedlu Spółdzielców”

- ✓ w dniu 27.09.2019 r., przez Ostrowiecką Spółdzielnię Mieszkaniową, ul. Jana Kochanowskiego 5, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, reprezentowaną przez Prezesa Zarządu OSM,
 - zadanie 12 „Budowa i remont parkingu, chodników i dróg wewnętrznych, odwodnienie, oświetlenie, budowa placu zabaw i siłowni”,
- ✓ w dniu 27.09.2019 r., przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Krzemionki”, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, os. Stawki 47, reprezentowaną przez Prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Krzemionki” w Ostrowcu Świętokrzyskim, (szt. 4),
- n) zał. nr 7 oświadczenie Beneficjenta i instytucji partycypujących finansowo w kosztach o posiadaniu środków niezbędnych do zrealizowania Projektu, w przypadku instytucji społecznych statut i odpowiednia uchwała organu stanowiącego:
 - oświadczenie o zabezpieczeniu środków na realizację inwestycji złożone przez Wiceprezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego w dniu 27.09.2019 r.,
 - uchwała nr XIX/101/2019 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 20 września 2019 r., zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2019 r., wraz z załącznikami,
 - uchwała nr XIX/102/2019 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 20 września 2019 r., zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2019-2023, wraz z załącznikami,
 - oświadczenie o zabezpieczeniu środków na realizację inwestycji złożone przez Z-cę Prezesa ds. Technicznych i Pełnomocnika Zarządu Z-cę Głównego Księgowego Ostrowieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w dniu 27.09.2019 r.,
 - uchwała nr 58 Rady Nadzorczej OSM z dnia 25.09.2019 r., w sprawie realizacji projektu rewitalizacji obszaru zdegradowanego – park Spółdzielców w Ostrowcu Świętokrzyskim,
 - plan realizacji projektu rewitalizacji na lata 2018 -2020, opracowany przez Ostrowiecką Spółdzielnię Mieszkaniową, na łączną kwotę ogółem 933.125,52 zł,
 - oświadczenie o zabezpieczeniu środków na realizację inwestycji złożone przez Prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Krzemionki” w Ostrowcu Świętokrzyskim oraz Z-cę Prezesa Spółdzielni Mieszkaniowej „Krzemionki” w Ostrowcu Świętokrzyskim w dniu 27.09.2019 r., wraz z fakturami i wyciągami z konta bankowego potwierdzającymi poniesione wydatki,
- o) zał. nr 8 zaświadczenie o udzieleniu świadczeń zdrowotnych w ramach NFZ lub innych środków publicznych – nie dotyczy,
- p) zał. nr 9 inne załączniki - upoważnienie znak: Or.077.194.2019 z dnia 23.09.2019 r., wydane dla Wiceprezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego do podpisania i złożenie aktualizacji wniosku o dofinansowanie ww. projektu,
- q) mapy i szkice lokalizujące sytuujące projekt (35 szt.),
- r) zał. nr 10 bilans za ostatni rok (potwierdzony przez głównego księgowego lub biegłego rewidenta) zgodnie z przepisami o rachunkowości, w przypadku jednostek samorządu terytorialnego opinia składu orzekającego RIO o sprawozdaniu z wykonywania budżetu za rok poprzedni, w tym:

- Bilans z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Gmina Ostrowiec Świętokrzyski, sporządzony na dzień 31.12.2016 r., zatwierdzony przez Prezydenta Miasta Ostrowiec Świętokrzyski i Skarbnika w dniu 27.03.2017 r.,
 - Uchwała Nr 36/2017 VII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 4 maja 2017 roku, w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Miasta Ostrowiec Świętokrzyski za 2016 rok wraz z informacją o stanie mienia jednostek samorządu terytorialnego i objaśnieniami,
 - Bilans sporządzony na dzień 31.12.2016 r. Spółdzielni Mieszkaniowej Krzemionki, zatwierdzony przez Prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Krzemionki” w Ostrowcu Świętokrzyskim oraz Głównego Księgowego w dniu 31.03.2017 r.,
 - Bilans sporządzony na dzień 31.12.2016 r., Ostrowieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej, zatwierdzony przez Prezesa Zarządu OSM oraz Z-cę Prezesa ds. Ekonomicznych Głównego Księgowego w dniu 28.03.2017 r.,
- s) zał. nr 11 rachunek zysków i strat za ostatni rok, w tym:
- rachunek zysków i strat sporządzony za okres 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. (wariant porównawczy), zatwierdzony przez Prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Krzemionki” w Ostrowcu Świętokrzyskim oraz Głównego Księgowego w dniu 31.03.2017 r.,
 - rachunek zysków i strat sporządzony za okres 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. (wariant porównawczy), zatwierdzony przez Prezesa Zarządu OSM oraz Z-cę Prezesa ds. Ekonomicznych Głównego Księgowego w dniu 28.03.2017 r.
- t) zał. nr 18 inne niezbędne załączone dokumenty wymagane prawem lub kategorią projektu, w tym:
- 18.1 Zarządzenie zastępcze nr znak: PNK.I.4130.80.2017 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 13 grudnia 2017 r., w sprawie nadania nazwy ulicy, ogłoszone w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego z dnia 14 grudnia 2017 r., poz. 4009.
- 5) Wydruk ze strony internetowej Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 23.09.2022 r. o numerze identyfikacyjnym REGON 291009834, Gmina Ostrowiec Świętokrzyski, do którego przypisane są m.in. informacje:
- szczególna forma prawna: 403 – Wspólnoty Samorządowe,
 - własność: 113 - Własność JST lub Samorządowych osób prawnych.

Ocena formalna I etap

- 6) Deklaracja poufności osoby uczestniczącej w pracach KOP w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020, Urszula Baniak z dnia 24.07.2017 r.
- 7) Oświadczenie o bezstronności pracownika IOK Urszula Baniak dokonującego oceny projektu w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020, sporządzone w dniu 24.07.2017 r.

- 8) Karta weryfikacji wymogów formalnych wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach osi priorytetowych 1-7 RPOWŚ na lata 2014-2020, projektu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski Nr RPSW.06.05.00-26-0003/16, data wpłynięcia wniosku 29.06.2017 r., podpisana przez Urszulę Baniak w dniu 24.07.2017 r., (wniosek skierowano do oceny formalnej).
- 9) Karta oceny formalnej wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach osi priorytetowych 1-7 RPOWŚ na lata 2014-2020 z dnia 24.07.2017 r., sporządzona na I etapie oceny formalnej, w dniu 24.07.2017 r., ponowna weryfikacja 21.08.2017 r., skierowany do oceny merytorycznej, przez Urszulę Baniak.
- 10) Deklaracja poufności osoby uczestniczącej w pracach KOP w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020, Beata Sobczyk z dnia 24.07.2017 r.
- 11) Oświadczenie o bezstronności pracownika IOK Beatę Sobczyk dokonującego oceny projektu w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020, sporządzone w dniu 24.07.2017 r.
- 12) Karta weryfikacji wymogów formalnych wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach osi priorytetowych 1-7 RPOWŚ na lata 2014-2020, projektu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski Nr RPSW.06.05.00-26-0003/16, data wpłynięcia wniosku 29.06.2017 r., podpisana przez Beatę Sobczyk w dniu 24.07.2017 r., (wniosek skierowano do oceny formalnej).
- 13) Karta oceny formalnej wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach osi priorytetowych 1-7 RPOWŚ na lata 2014-2020 z dnia 24.07.2017 r., sporządzona na I etapie oceny formalnej, w dniu 24.07.2017 r., ponowna weryfikacja 21.08.2017 r., skierowany do oceny merytorycznej przez Beatę Sobczyk.

Ocena merytoryczna I etap

- 14) Deklaracja poufności osoby uczestniczącej w pracach KOP w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020, Artur Musiał z dnia 20.10.2017 r.
- 15) Deklaracja poufności osoby uczestniczącej w pracach KOP w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020, Małgorzata Wzorek z dnia 20.10.2017 r.
- 16) Oświadczenie o bezstronności pracownika IOK Artura Musiał dokonującego oceny projektu w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020, sporządzone w dniu 20.10.2017 r.
- 17) Oświadczenie o bezstronności pracownika IOK Małgorzaty Wzorek dokonującego oceny projektu w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020, sporządzone w dniu 20.10.2017 r.
- 18) Karty oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu w ramach RPOWŚ 2014-2020, sporządzona przez Małgorzatę Wzorek w dniu 27.11.2017 r. oraz Artura Musiał w dniu 05.12.2017 r., po weryfikacji potwierdzono zgodność danych w dniu 14.12.2017 r., przez Sekretarza KOP-OM Mariolę Stachurską, wynik oceny dopuszczającej ogólnej i dopuszczającej sektorowej łączna liczba punktów 124, średnia punktacja 62, (2 szt.).
- 19) Strategiczne znaczenie projektu dla danego obszaru konkurs nr RPSW.06.05.00-IZ.00-26-072/16 poz. 3 projekt nr RPSW.06.05.00-26-0003/16.

Ocena formalna – II etap

- 20) Karta weryfikacji wymogów formalnych wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach osi priorytetowych 1-7 RPOWŚ na lata 2014-2020, projektu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski Nr RPSW.06.05.00-26-0003/16, data wpływu wniosku 14.03.2018 r., podpisana przez Krzysztof Figarski w dniu 14.03.2018 r., (wniosek skierowano na II etap do oceny formalnej).
- 21) Karta weryfikacji wymogów formalnych wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach osi priorytetowych 1-7 RPOWŚ na lata 2014-2020, projektu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski Nr RPSW.06.05.00-26-0003/16, data wpływu wniosku 14.03.2018 r., podpisana przez Annę Błaszyk w dniu 14.03.2018 r., (wniosek skierowano na II etap do oceny formalnej)
- 22) Karta oceny formalnej wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach osi priorytetowych 1-7 RPOWŚ na lata 2014-2020 z dnia 14.03.2018 r., sporządzona na II etapie oceny formalnej, w dniu 14.03.2018 r., ponowna weryfikacja wniosku po uzupełnieniu przez beneficjenta błędów formalnych w dniu 21.03.2017 r., przekazanie do oceny merytoryczno – technicznej przez Krzysztof Figarski.
- 23) Karta oceny formalnej wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach osi priorytetowych 1-7 RPOWŚ na lata 2014-2020 z dnia 14.03.2018 r., sporządzona na II etapie oceny formalnej, w dniu 14.03.2018 r., ponowna weryfikacja wniosku po uzupełnieniu przez beneficjenta błędów formalnych w dniu 21.03.2017 r., przekazanie do oceny merytoryczno – technicznej przez Anna Błaszyk.

Ocena merytoryczna – II etap

- 24) Oświadczenie o bezstronności pracownika IOK Krzysztof Figarski dokonującego oceny projektu w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020, sporządzone w dniu 21.03.2018 r.
- 25) Oświadczenie o bezstronności pracownika IOK Anna Błaszyk dokonującego oceny projektu w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020, sporządzone w dniu 14.03.2018 r.
- 26) Oświadczenie o bezstronności pracownika IOK Karolina Kurek dokonującego oceny projektu w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020, sporządzone w dniu 21.03.2018 r
- 27) Karty oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu w ramach RPOWŚ 2014-2020, sporządzona przez Krzysztofa Figarskiego, w dniu 22.03.2018 r. oraz Annę Błaszyk w dniu 14.03.2018 r., (2 szt.).
- 28) Wynik oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu w ramach RPOWŚ 2014-2020, sporządzony na II etapie oceny merytorycznej zatwierdzony przez p. o. Z-ca Dyrektora Departamentu Wdrażania EFRR Irenę Sochacką.
- 29) Protokół z oceny merytorycznej projektu konkursowego pn. „Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego”, numer naboru RPSW.06.05.00-IZ.00-26-072/16, Oś Priorytetowa 6. Rozwój Miast, Działanie 6.5 Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich, Nr wniosku RPSW.06.05.00-26-0003/16, nazwa wnioskodawcy: Gmina Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Jana Głogowskiego 3/5, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, data wpływu na II etap konkursu oceny merytorycznej 14.03.2018 r. Ocena merytoryczna wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego

złożonego w ramach II etapu przedmiotowego naboru została przeprowadzona w dniach od 21.03.2018 r. do 22.03.2018 r., w oparciu o kryteria przyjęte stosowną Uchwałą Komitetu Monitorującego RPOWŚ na lata 2014-2020 przez członków Zespołu Oceniającego KOP-OM powołanych Uchwałą Zarządu Województwa nr 1958/16 z dnia 16.11.2016 r. z późn. zm., nie stwierdzono nieprawidłowości przebiegu prac KOP, nie ujawniono wątpliwości co do bezstronności oceniających. Protokół sporządził Krzysztof Figarski w dniu 22.03.2018 r., zatwierdził p.o. Dyrektora Departamentu Wdrażania EFRR Irena Sochacka.

- 30) Lista projektów poddanych ocenie merytorycznej w ramach II etapu dwuetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.06.05.00-IZ.00-26-072/16 wg załącznika nr 2 do Uchwały Nr 3356/17 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 20 grudnia 2017 r., lp. 1 Gmina Ostrowiec Świętokrzyski numer projektu RPSW.06.05.00-26-0003/16, kwota całkowita 34.853.239,46 zł, wartość dofinansowania 23.076.923,05 zł, wkład UE 19.999.999,98 zł, wynik oceny merytorycznej pozytywny.
- 31) Pismo IZ znak EFRR.I.432.06.05.72.0003.1.2017 z dnia 24.07.2017 r. przesłane do Beneficjenta z informacją, iż po przeprowadzonej ocenie formalnej złożony wniosek wymaga uzupełnienia, poprawienia.
- 32) Pismo Beneficjenta znak: WPR-II-041.1.13.2017 z dnia 01.08.2017 r., data wpływu do Departamentu Wdrażania EFRR IZ RPOWŚ 2014-2020, Oddziale Wdrażania Projektów I w dniu 03.08.2017 r. będące odpowiedzią na pismo znak: EFRR.I.432.06.05.72.0003.1.2017 z dnia 24.07.2017 r. dotyczące złożenia poprawionego wniosku o dofinansowanie oraz aneksu nr 1 do studium wykonalności.
- 33) Pre-umowa Nr RPSW.06.05.00-26-0003/16 o dofinansowanie projektu pn. *„Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego”* zawarta w dniu 08.02.2018 r. pomiędzy Województwem Świętokrzyskim a Gminą Ostrowiec Świętokrzyskim z siedzibą ul. Jana Głogowskiego 3/5, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, określająca:
 - całkowitą szacunkową wartość projektu: 34.853.239,46 PLN,
 - całkowite wydatki kwalifikowalne projektu: 31.397.174,23 PLN,
 - współfinansowanie z EFRR: 19.999.999,98 PLN, stanowiące nie więcej niż 63,70 % kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu,
 - wkład własny Beneficjenta 8.320.251,18 PLN, stanowiący nie mniej niż 26,50 % kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu,
 - budżet państwa 3.076.923,07 PLN stanowiące nie więcej niż 9,80 % kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu,
 - wydatki niekwalifikowalne 3.456.065,23 PLN.
- 34) Pismo Beneficjenta znak: WPR-II.042.12.2.2018 z dnia 06.03.2018 r., skierowane do IZ dotyczące nowego wzoru Pre- umowy o dofinansowanie projektu.

- 35) Pismo IZ znak: EFRR-IV.432.06.05.072.0003.4.2018 z dnia 13.03.2018 r. przesłane do Beneficjenta (data wpływu 16.03.2018 r.) z informacją o zawarciu aneksu do Pre-umowy.
- 36) Aneks nr 01 do Pre-umowy nr RPSW.06.05.00-26-0003/16 z dnia 08.02.2018 r. zawarty w dniu 13.03.2018 r. pomiędzy Województwem Świętokrzyskim a Gminą Ostrowiec Świętokrzyskim z siedzibą ul. Jana Głogowskiego 3/5, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, w związku ze zmianą załącznika Nr 3 do umowy oraz z wnioskiem Beneficjenta, który wpłynął do Instytucji Zarządzającej RPOWŚ na lata 2014-2020 w dniu 08.03.2018 r.
- 37) Pismo IZ znak: EFRR-IV.432.06.05.072.0003.5.2018 z dnia 14.03.2018 r., skierowane do beneficjenta z informacją, iż w związku z II etapem oceny wniosków zostaje przekazany do uzupełnienia.
- 38) Pismo Beneficjenta znak: WPR-II.042.12.3.2018 z dnia 15.03.2018 r., skierowane do IZ wraz z dokumentami niezbędnymi do podpisania umowy o dofinansowanie, w tym:
- mapy i szkice sytuujące projekt,
 - bilans za ostatni rok
 - rachunek zysków i strat,
 - Zarządzenie Zastępcze Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 13 grudnia 2017 r., w sprawie zmiany nazwy ulicy Stanisława Brody na ulicę Eugeniusza Kwiatkowskiego,
- 39) Pismo Beneficjenta znak: WPR-II.042.12.4.2018 z dnia 15.03.2018 r., skierowane do IZ wraz z dokumentami niezbędnymi do podpisania umowy o dofinansowanie, w tym:
- zaktualizowany wniosek o dofinansowanie,
 - wnioski o nadanie dostępu dla osób uprawnionych w ramach systemu SL2014,
 - wykaz rachunków prowadzonych w ramach umowy rachunku bankowego, w którym został utworzony odrębny rachunek na potrzeby projektu nr 35 1020 2629 0000 9402 0369 5319.
- 40) Pismo IZ znak: EFRR-IV.432.06.05.072.0003.6.2018 z dnia 21.03.2018 r., skierowane do beneficjenta z informacją, iż na II etapie oceny wniosków został zaakceptowany pod względem formalnym i został przekazany do oceny merytorycznej, dokonywanej przez Komisję Oceny Projektów Oceny Merytorycznej.
- 41) Pismo IZ znak: EFRR-IV.432.06.05.072.0003.7.2018 z dnia 22.03.2018 r., skierowane do beneficjenta z informacją, iż na II etapie oceny wniosków został zaakceptowany pod względem merytorycznym.
- 42) Pismo Beneficjenta znak: WPR-II.042.12.5.2018 z dnia 26.03.2018 r., skierowane do IZ wraz z dokumentami niezbędnymi do podpisania umowy o dofinansowanie, w tym dane dotyczące rachunków bankowych partnerów Gminy:
- Spółdzielni Mieszkaniowej „Krzemionki” os. Stawki 47, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski rachunek bankowy nr 14 1020 2674 0000 2402 0155 3122, prowadzony w banku PKO Bank Polski SA,

- Ostrowieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej, ul. Jana Kochanowskiego 5, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, rachunek bankowy nr 87 1020 2674 0000 2202 0155 2876, prowadzony w PKO Bank Polski SA.
- 43) Pismo Beneficjenta znak: WPR-II.042.12.6.2018 z dnia 28.03.2018 r., skierowane do IZ wraz z podpisanym w dniu 13.03.2018 r. aneksem nr 1 do Pre – umowy nr RPSW.06.05.0026-003/16.
- 44) Pismo Beneficjenta znak: WPR-II.042.12.8.2018 z dnia 05.04.2018 r., skierowane do IZ (data wpływu 09.04.2018 r.), wraz ze zaktualizowanym wnioskiem o dofinansowanie.
- 45) Pismo IZ znak: EFRR-IV.432.06.05.072.0003.8.2018 z dnia 10.04.2018 r., skierowane do beneficjenta (przyjęto do wysyłki 12.04.2018 r.), z informacją, iż złożony aktualizowany wniosek o dofinansowanie wymaga poprawy, zaktualizowany wniosek należy przekazać w systemie SL do dnia 13.04.2018 r.
- 46) Pismo Beneficjenta znak: WPR-II.042.12.9.2018 z dnia 16.04.2018 r., skierowane do IZ (data wpływu 17.04.2018 r.), w odpowiedzi na pismo znak: EFRR-IV.432.06.05.072.0003.8.2018 z dnia 10.04.2018 r., wraz z dokumentami:
- upoważnienie znak: Or.0052.15.2014 udzielone w dniu 30.12.2014 r., przez Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego dla Pani Marzeny Dębniak Wiceprezydenta Ostrowca Świętokrzyskiego,
 - zmianą zakresu upoważnienia dla Pani Marzeny Dębniak udzieloną pismem znak: OR0052.7.2016 z dnia 18.04.2016 r.,
 - upoważnienie znak: Or.0052.13.2018 z dnia 28.03.2018 r., przez Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego dla Pana Dominika Smolińskiego Naczelnika Wydziału Panowania i Rozwoju,
 - Uchwała Nr LV/6/2018 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 5 marca 2018 r., zmieniająca uchwałę w sprawie jednostek pomocniczych – osiedli i zarządzenia wyborów do Rad Osiedlowych.
- 47) **Umowa nr RPSW.06.05.00-26-0003/16-00** o dofinansowanie projektu pn. *„Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego”* zawarta w dniu 20.04.2018 r. pomiędzy Województwem Świętokrzyskim a Gminą Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Jana Głogowskiego 3/5, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, określająca:
- całkowitą wartość projektu: 34.671.998,71 PLN,
 - całkowite wydatki kwalifikowalne: 31.269.543,44 PLN,
 - współfinansowanie UE: 19.999.999,98 PLN,
 - współfinansowanie krajowe z budżetu państwa 3.076.923,07 PLN,
 - wkład własny Beneficjenta 8.192.620,39 PLN,
 - wydatki niekwalifikowalne: 3.402.455,27 PLN,
 - Partnerami projektu są:
- Spółdzielnia Mieszkaniowa Krzemionki, os. Stawki 47, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, NIP: 6610200462,

- Ostrowiecka Spółdzielnia Mieszkaniowa, ul. Jana Kochanowskiego 5, 27-400 Ostrowiec, NIP: 6610000384,
 - okres realizacji od 16.08.2016 r. do 24.09.2021 r.,
 - rachunek bankowy
 - Gminy Ostrowiec Świętokrzyski rachunek bankowy:
 - do zaliczki nr 35 1020 2629 0000 9402 0369 5319,
 - do refundacji nr 35 1020 2629 0000 9402 0369 5319,
 - Spółdzielni Mieszkaniowej Krzemionki rachunek bankowy nr 14 1020 2674 0000 2402 0155 3122,
 - Ostrowieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej rachunek bankowy nr 87 1020 2674 0000 2202 0155 2876,
- 48) Pismo beneficjenta znak: WPR-II.042.12.15.2018 z dnia 20.08.2018 r., skierowane do IZ (data wpływu 24.08.2018 r.), wraz z prośbą o wyrażenie zgody na wprowadzenie zmian we wniosku według załącznika nr 3 do umowy, oraz przedkładające koncepcję urbanistyczno – architektoniczną zagospodarowania części działki nr 3/7 oraz działek 3/6 i 3/19, 34/1 położonych przy ul. Siennieńskiej wraz z obiektami budowlanymi w ramach zadania inwestycyjnego.
- 49) Pismo beneficjenta znak: WPR-II.042.18.2018 z dnia 22.08.2018 r., skierowane do IZ (data wpływu 23.08.2018 r.), wraz z dokumentami 2 wnioski o wycofanie dostępu dla osoby uprawnionej w ramach SL2014, 3 wnioski o nadanie dostępu dla osoby uprawnionej w ramach SL2014.
- 50) Pismo IZ znak: EFRR-IV.432.06.05.072.0003.9.2018 z dnia 17.09.2018 r., skierowane do beneficjenta (data wpływu 20.09.2018 r.) wraz ze zgodą na proponowane zmiany w projekcie o które beneficjent wystąpił pismem znak: WPR-II.042.12.15.2018 z dnia 20.08.2018 r.
- 51) Pismo beneficjenta znak: WPR-II.042.12.19.2018 z dnia 17.10.2018 r., skierowane do IZ (data wpływu 22.10.2018 r.), wraz z wyjaśnieniami w zakresie zadania polegającego na zagospodarowaniu dziedzica browaru wraz z modernizacją znajdującego się tam budynku na potrzeby aktywizacji mieszkańców i rad osiedlowych.
- 52) Pismo IZ znak: EFRR-IV.432.06.05.072.0003.10.2018 z dnia 29.10.2018 r., skierowane do beneficjenta (data wpływu 02.11.2018 r.) wraz ze zgodą na proponowane zmiany w projekcie o które beneficjent wystąpił pismem znak: WPR-II.042.12.19.2018 z dnia 17.10.2018 r.
- 53) Pismo beneficjenta znak: WPR-II.042.12.6.2019 z dnia 22.03.2019 r., skierowane do IZ (data wpływu 22.03.2019 r.), wraz z prośbą o zmianę terminu określonego w § 24 ust. 1 umowy z dnia 30 maja 2019 r. na dzień 30 września 2019 r. oraz przekazujący w załączeniu dokumenty, w tym:
- Uchwałę Nr LXVIII/110/2018 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 26 października 2018 r., w sprawie powołania Skarbnika Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, Pana Sławomira Kijaka,

- Zaświadczenie z dnia 4 grudnia 2014 r., informujące , że stosownie do art. 490 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21 poz. 112 z późn. zm.) Miejska Komisja Wyborcza w Ostrowcu Świętokrzyskim stwierdza, że w wyborach które odbyły się dnia 30 listopada 2014 r., Pan Górczyński Jarosław Jacek wybrany został Prezydentem Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.
- 54) Pismo beneficjenta znak: WPR-II.042.12.7.2019 z dnia 02.04.2019 r., skierowane do IZ (data wpływu 03.04.2019 r.), wraz informacja o konieczności wprowadzenia zmian do wniosku o dofinansowanie szczegółowo opisanych w załączniku nr 3 do umowy.
 - 55) Pismo IZ znak: IR-VIII.432.08.0003.2019 z dnia 05.04.2019 r., skierowane do beneficjenta (data wpływu 17.04.2019 r.) wraz ze zgodą na proponowane zmiany w projekcie o które beneficjent wystąpił pismem znak: WPR-II.042.12.6.2019 z dnia 22.03.2019 r., znak: WPR-II.042.12.7.2019 z dnia 02.04.2019 r.
 - 56) Pismo beneficjenta znak: WPR-II.042.12.8.2019 z dnia 23.04.2019 r., skierowane do IZ w odpowiedzi na pismo znak: IR-VIII.432.08.0003.2019 z dnia 05.04.2019 r., wraz z zaktualizowanym wnioskiem o dofinansowanie.
 - 57) Pismo beneficjenta znak: WPR-II.042.12.9.2019 z dnia 08.05.2019 r., skierowane do IZ (data wpływu 09.05.2019 r.) wraz z formularzem zmian w projekcie (zał. 3 do umowy) oraz załącznikiem nr 2 do formularza tabela z postępowaniami o udzielenie zamówienia.
 - 58) Pismo beneficjenta znak: WPR-II.042.12.11.2019 z dnia 17.05.2019 r., skierowane do IZ (data wpływu 20.05.2019 r.) wraz z 2 egzemplarzami podpisanego aneksu nr RPSW.06.05.00-26-0003/16-01.
 - 59) **Aneks nr RPSW.06.05.00-26-0003/16-01** z dnia 21.05.2019 r., podpisany w związku ze zmianą wzoru umowy przyjętą Uchwałą Nr 330/19 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 13 marca 2019 r. oraz zmianami zgłoszonymi przez Beneficjenta pismem znak: WPR-II-042.12.7.2019 z dnia 02.04.2019 r.
 - 60) Pismo beneficjenta znak: WPR-II.040.34.2019 z dnia 17.07.2019 r., skierowane do IZ (data wpływu 19.07.2019 r.) w związku ze zmianami personalnymi wraz z wnioskiem o nadanie dostępu dla osoby uprawnionej w ramach SL2014.
 - 61) Pismo beneficjenta znak: WPR-II.042.12.15.2019 z dnia 19.07.2019 r., skierowane do IZ (data wpływu 19.07.2019 r.) z prośbą o wyrażenie zgody na wprowadzenie zmian w projekcie według załącznika nr 3 do umowy.
 - 62) Pismo IZ znak: IR-VIII.432.08.0003.2019 z dnia 25.07.2019 r. skierowane do beneficjenta (data wpływu 30.07.2019 r.), w związku z pismem znak: WPR-II.042.12.15.2019 z dnia 19.07.2019 r., z informacją iż IZ wyraża zgodę na wydłużenie terminu realizacji projektu do dnia 31.08.2022 r., oraz na pozostałe zmiany zaproponowane w piśmie.
 - 63) Pismo beneficjenta znak: WPR-II.042.12.23.2019 z dnia 27.09.2019 r., skierowane do IZ (data wpływu 27.09.2019 r.), wraz z dokumentami z załącznika nr 4 do umowy oraz zaktualizowanym wnioskiem o dofinansowanie.
 - 64) Pismo beneficjenta znak: WPR-II.042.12.30.2019 z dnia 29.10.2019 r., skierowane do IZ (data wpływu 31.10.2019 r.), z wnioskiem o wyrażenie zgody na dokonanie zmian

- w projekcie, zmiany nie będą powodowały zmian kwot we wniosku o dofinansowanie, wraz z załącznikiem nr 3 do umowy o dofinansowanie.
- 65) Pismo beneficjenta znak: WPR-II.042.12.19.2019 z dnia 04.09.2019 r., skierowane do IZ (data wpływu 04.09.2019 r.), z prośbą o wyrażenie zgody na wprowadzenie zmian w projekcie oraz we wniosku o dofinansowanie i wydłużenie terminu realizacji projektu do dnia 31.03.2023 r.
- 66) Pismo IZ znak: IR-VIII.432.08.0003.2019 z dnia 09.09.2019 r., skierowane do beneficjenta (data wpływu 12.09.2019 r.) w związku z pismem znak: WPR-II.042.12.19.2019 z dnia 04.09.2019 r., IZ informuje iż wyraża zgodę na wydłużenie terminu realizacji projektu do dnia 31.03.2023 r.
- 67) **Aneks nr RPSW.06.05.00-26-0003/16-02** z dnia 11.12.2019 r., podpisany w związku ze zmianą wzoru umowy przyjętą Uchwałą Nr 701/19 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 12.06.2019 r. oraz zmianami zgłoszonymi przez Beneficjenta pismami znak: WPR-II-042.12.15.2018 z dnia 20.08.2018 r., znak: WPR-II-042.12.19.2018 z dnia 17.12.2018 r., znak: WPR-II-042.12.6.2019 z dnia 22.03.2019 r., znak: WPR-II-042.12.7.2019 z dnia 02.04.2019 r., znak: WPR-II-042.12.9.2019 z dnia 08.05.2019 r., znak: WPR-II-042.12.15.2019 z dnia 19.07.2019 r., znak: WPR-II-042.12.19.2019 z dnia 04.09.2019 r., znak: WPR-II-042.12.30.2019 z dnia 29.10.2019 r., znak: WPR-II-042.12.35.2019 z dnia 22.11.2019 r., określający min.:
- całkowitą wartość projektu: 65.222.265,34 PLN,
 - całkowite wydatki kwalifikowalne: 31.269.543,44 PLN,
 - współfinansowanie UE: 19.999.999,98 PLN, stanowiące 63,96 % kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu,
 - współfinansowanie krajowe z budżetu państwa 3.076.923,07 PLN, stanowiące 9,84% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych
 - wkład własny Beneficjenta 8.192.620,39 PLN, stanowiący 26,20% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu,
 - wydatki niekwalifikowalne: 33.952.721,90 PLN,
 - okres realizacji od 16.08.2016 r. do 31.03.2023 r.
- 68) Korespondencja mailowa od @um.ostrowiec.pl do Figarski Krzysztof w zakresie wyjaśnień dotyczących wniosku o dofinansowanie.
- 69) Pismo IZ znak: IR-VIII.432.08.0003.2019 z dnia 06.11.2019 r., skierowane do Beneficjenta (data wpływu 13.11.2019 r.), w odpowiedzi na pismo znak: WPR-II.042.12.23.019 z dnia 27.09.2019 r. z informacją, iż w wyniku przeprowadzonej weryfikacji złożonego wniosku o dofinansowanie oraz załączników do wniosku złożonych zgodnie z § 24 aneksu nr RPSW.06.05.00-26-0003/16-01 z dnia 21.05.2019 r., stwierdzono, iż dokumentacja zawiera błędy i nieścisłości. W związku z powyższym beneficjent jest proszony o dostarczenie wyjaśnień i poprawek w terminie 10 dni kalendarzowych od dnia otrzymania niniejszego pisma.

- 70) Pismo beneficjenta znak: WPR-II.042.12.35.2019 z dnia 22.11.2019 r., skierowane do IZ (data wpływu 22.11.2019 r.), w odpowiedzi na pismo z dnia 06.11.2019 r. znak: IR-VIII.432.08.0003.2019 wraz z wyjaśnieniami.
- 71) Protokół z weryfikacji dokumentów złożonych zgodnie z § 24 umowy o dofinansowanie nr RPSW.06.05.00-26-0003/16-01 z dnia 28.11.2019 r.
- 72) Pismo IZ znak: IR-VIII.432.08.0003.2019 z dnia 28.11.2019 r., skierowane do Beneficjenta (przyjęto do wysyłki 03.12.2019 r.), z informacją iż weryfikacja dokumentów złożonych zgodnie z zapisami § 24 ust. 1 umowy nr RPSW.06.05.00-26-0003/16-01 przebiegła pozytywnie.
- 73) Pismo beneficjenta znak: WPR-II.042.12.48.2019 z dnia 17.12.2019 r., skierowane do IZ (data wpływu 20.12.2019 r.), wraz z wnioskiem osób uprawnionych do obsługi systemu SL2014 (szt. 1).
- 74) Pismo beneficjenta znak: WPR-II.042.12.4.2020 z dnia 14.02.2020 r., skierowane do IZ (data wpływu 19.02.2020 r.), z wnioskiem o wyrażenie zgody na dokonanie zmian w projekcie przedstawionych w dołączonym do pisma załączniku nr 3 do umowy o dofinansowanie.
- 75) Pismo IZ znak: IR-VIII.432.08.03.2019 z dnia 26.02.2020 r., skierowane do Beneficjenta (potwierdzenie odbioru z dnia 03.03.2020 r.), z informacją iż IZ wyraża zgodę na zmiany w projekcie przedstawione w piśmie beneficjenta znak: WPR-II.042.12.4.2020 z dnia 14.02.2020 r.
- 76) Pismo beneficjenta znak: WPR-II.042.12.7.2020 z dnia 08.04.2020 r., skierowane do IZ (data wpływu 10.04.2020 r.), z wnioskiem o wyrażenie zgody na dokonanie zmian w projekcie przedstawionych w dołączonym do pisma załączniku nr 3 do umowy o dofinansowanie.
- 77) Pismo beneficjenta znak: WPR-II.042.12.8.2020 z dnia 04.05.2020 r., skierowane do IZ (data wpływu 07.05.2020 r.), z wnioskiem o wyrażenie zgody na dokonanie zmian w projekcie przedstawionych w dołączonym do pisma załączniku nr 3 do umowy o dofinansowanie i dotyczą zadania 10 „Ogród zdrowia na osiedlu Ogrody”, wartość robót budowlanych wynosi 1.980.076,13 zł brutto.
- 78) Pismo IZ znak: IR-VIII.432.08.03.2019 z dnia 13.05.2020 r., skierowane do Beneficjenta (data wpływu 18.05.2020 r.), z informacją iż IZ wyraża zgodę na zmiany w projekcie przedstawione w piśmie beneficjenta znak: WPR-II.042.12.7.2020 z dnia 08.04.2020 r., znak: WPR-II.042.12.8.2020 z dnia 04.05.2020 r.
- 79) Pismo beneficjenta znak: WPR-II.042.12.12.2020 z dnia 29.05.2020 r., skierowane do IZ (data wpływu 03.06.2020 r.), w nawiązaniu do pisma z dnia 13.05.2020 r. znak: IR-VIII.432.08.03.2019 , z prośbą o wyrażenie zgody na zawarcie jednego aneksu do umowy , który uwzględniłby planowane jeszcze przez Gminę zmiany.
- 80) Pismo IZ znak: IR-VIII.432.08.03.2019 z dnia 15.06.2020 r., skierowane do Beneficjenta (przyjęto do wysyłki w dniu 17.06.2020 r.), z informacją iż IZ wyraża zgodę na objęciem jednym aneksem zmiany już zgłoszone przez Beneficjenta oraz przyszłe zmiany w projekcie.

- 81) Pismo beneficjenta znak: WPR-II.042.12.25.2020 z dnia 21.07.2020 r., skierowane do IZ (data wpływu 23.07.2020 r.), z wnioskiem o wyrażenie zgody na dokonanie zmian w projekcie przedstawionych w dołączonym do pisma załączniku nr 3 do umowy o dofinansowanie.
- 82) Pismo IZ znak: IR-VIII.432.08.03.2019 z dnia 23.07.2020 r., skierowane do Beneficjenta (przyjęto do wysyłki w dniu 27.07.2020 r.), z informacją iż IZ wyraża zgodę na zmiany przedstawione w piśmie.
- 83) Pismo beneficjenta znak: WPR-II.042.12.31.2020 z dnia 12.10.2020 r., skierowane do IZ (data wpływu 15.10.2020 r.), z wnioskiem o wyrażenie zgody na dokonanie zmian w projekcie przedstawionych w dołączonym do pisma załączniku nr 3 do umowy o dofinansowanie.
- 84) Pismo IZ znak: IR-VIII.432.08.03.2019 z dnia 03.11.2020 r., skierowane do Beneficjenta (przyjęto do wysyłki w dniu 06.11.2020 r.), z informacją iż IZ wyraża zgodę na zmiany przedstawione w piśmie znak: WPR-II.042.12.31.2020 z dnia 12.10.2020 r.
- 85) Pismo beneficjenta znak: WPR-II.042.12.45.2020 z dnia 19.11.2020 r., skierowane do IZ (data wpływu 24.11.2020 r.), z wnioskiem o wyrażenie zgody na dokonanie zmian w projekcie przedstawionych w dołączonym do pisma załączniku nr 3 do umowy o dofinansowanie.
- 86) Pismo IZ znak: IR-VIII.432.08.03.2019 z dnia 25.11.2020 r., skierowane do Beneficjenta (przyjęto do wysyłki w dniu 27.11.2020 r.), z informacją iż IZ wyraża zgodę na zmiany przedstawione w piśmie znak: WPR-II.042.12.45.2020 z dnia 19.11.2020 r.
- 87) Umowa Nr 1989/2020/Wn13/NZ-UR-LZ/D o dofinansowanie w formie dotacji zawarta w dniu 30.11.2020 r., pomiędzy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej a Gminą Ostrowiec Świętokrzyski, przedsięwzięcie na realizację którego zostało beneficjentowi udzielone dofinansowanie w formie dotacji „Wykonanie Ogrodu Zdrowia na osiedlu Ogrody w Ostrowcu Świętokrzyskim”, przewidywany całkowity koszt realizacji przedsięwzięcia 1.618.680,00 zł.
- 88) Pismo beneficjenta znak: WPR-II.042.12.1.2021 z dnia 05.01.2021 r., skierowane do IZ (data wpływu 08.01.2021 r.), wraz z zaktualizowanym wnioskiem o dofinansowanie.
- 89) Pismo beneficjenta znak: WPR-II.042.12.3.2021 z dnia 20.01.2021 r., skierowane do IZ (data wpływu 22.01.2021 r.), z informacją o zmianie rachunków bankowych przeznaczonych do obsługi projektu w związku ze zmianą operatora bankowego.
- 90) Pismo IZ znak: IR-VIII.432.08.03.2019 z dnia 27.01.2021 r., skierowane do Beneficjenta (przyjęto do wysyłki w dniu 28.01.2021 r.), z informacją iż IZ wyraża zgodę na zmiany przedstawione w piśmie znak: WPR-II.042.12.3.2021 z dnia 20.01.2021 r.
- 91) Pismo beneficjenta znak: WPR-II.042.12.3.2021 z dnia 02.02.2021 r., skierowane do IZ (data wpływu 05.02.2021 r.), w odpowiedzi na pismo z dnia 27.01.2021 r. znak: IR-VIII.432.08.03.2019, beneficjent przesyła zaktualizowany wniosek o dofinansowanie w zakresie rachunków bankowych.

- 92) Pismo IZ znak: IR-VIII.432.08.03.2019 z dnia 22.02.2021 r., skierowane do Beneficjenta (data wpływu 25.02.2021 r.), przekazujące w załączeniu 2 egzemplarze aneksu nr RPSW.06.05.00-26-0003/16-03 celem podpisania i odesłania do IZ.
- 93) Pismo beneficjenta znak: WPR-II.042.12.7.2021 z dnia 01.03.2021 r., skierowane do IZ (data wpływu 04.03.2021 r.), w odpowiedzi na pismo z dnia 22.02.2021 r. znak: IR-VIII.432.08.03.2019, z informacją że aneks nr RPSW.06.05.00-26-0003/16-03 zawiera pomyłkę w nazwie banku obsługującego Gminę Ostrowiec Świętokrzyski.
- 94) Pismo IZ znak: IR-VIII.432.08.03.2019 z dnia 02.03.2021 r., skierowane do Beneficjenta (data wpływu 04.03.2021 r.), przekazujące w załączeniu 2 uaktualnione egzemplarze aneksu nr RPSW.06.05.00-26-0003/16-03 celem podpisania i odesłania do IZ.
- 95) Pismo beneficjenta znak: WPR-II.042.12.7.2021 z dnia 09.03.2021 r., skierowane do IZ (data wpływu 11.03.2021 r.), w odpowiedzi na pismo z dnia 02.03.2021 r. znak: IR-VIII.432.08.03.2019, wraz z aneksem nr RPSW.06.05.00-26-0003/16-03 podpisanym przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski.
- 96) Pismo IZ znak: IR-VIII.432.08.03.2019 z dnia 18.03.2021 r., skierowane do Beneficjenta (data wpływu 24.03.2021 r.), przekazujące w załączeniu 1 podpisany egzemplarz aneksu nr RPSW.06.05.00-26-0003/16-03.
- 97) **Aneks nr RPSW.06.05.00-26-0003/16-03** z dnia 10.03.2021 r., podpisany w związku ze zmianą wzoru umowy przyjętą Uchwałą Nr 2392/20 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 22.07.2020 r. oraz zmianami zgłoszonymi przez Beneficjenta pismami znak: WPR-II-042.12.4.2020 z dnia 14.02.2020 r., znak: WPR-II-042.12.7.2020 z dnia 08.04.2020 r., znak: WPR-II-042.12.8.2020 z dnia 04.05.2020 r., znak: WPR-II-042.12.12.2020 z dnia 29.05.2020 r., znak: WPR-II-042.12.25.2020 z dnia 21.07.2020 r., znak: WPR-II-042.12.31.2020 z dnia 12.10.2020 r., znak: WPR-II-042.12.45.2020 z dnia 19.11.2020 r., znak: WPR-II-042.12.3.2021 z dnia 27.01.2021 r., określający min.:
- całkowitą wartość projektu: 58.808.954,44 PLN,
 - całkowite wydatki kwalifikowalne: 31.269.543,44 PLN,
 - współfinansowanie UE: 19.999.999,98 PLN, stanowiące 63,96 % kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu,
 - współfinansowanie krajowe z budżetu państwa 3.076.923,07 PLN, stanowiące 9,84% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych
 - wkład własny Beneficjenta 8.192.620,39 PLN, stanowiący 26,20% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu,
 - wydatki niekwalifikowalne: 27.539.411,00 PLN,
 - okres realizacji od 16.08.2016 r. do 31.03.2023 r.
- 98) Pismo Beneficjenta znak WPR-II.042.12.9.2021 z dnia 12.03.2021 r. (data wpływu do IZ w dniu 16.03.2021 r.) z prośbą o dokonanie zmian w projekcie, dotyczącą:
- zadania 5 *Zagospodarowanie terenu oraz modernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Osadowej* – zwiększenie zakresu zadania oraz dokonania aktualizacji kosztów realizacji w związku z rozstrzygnięciem postępowania przetargowego,

- zadania 10 *Ogród zdrowia na osiedlu Ogrody* – zwiększeniu uległa powierzchnia obszaru objętego rewitalizacją,
- zadania 7 *Budowa zadaszania części placu targowego wraz z zagospodarowaniem* - przesunięciu uległ termin ogłoszenia postępowania przetargowego na wykonanie robót budowlanych.

W załączeniu do pisma Formularz wprowadzania zmian w projekcie realizowanym w ramach RPOWŚ 2014-2020, stanowiący załącznik nr 3 do Umowy o dofinansowanie Projektu.

99) Pismo IZ znak IR-VIII.432.08.03.2019 z dnia 24.03.2021 r. (data wpływu do Beneficjenta w dniu 29.03.2021 r.) skierowane do Beneficjenta, będące odpowiedzią na pismo Beneficjenta znak WPR-II.042.12.9.2021 z dnia 12.03.2021 r., wyrażające zgodę na zmiany w projekcie. Pismo przyjęto do wysyłki w dniu 25.03.2021 r.

100) Pismo Beneficjenta znak WPR-II.042.12.14.2021 z dnia 16.04.2021 r. (data wpływu do IZ w dniu 21.04.2021 r) z prośbą o dokonanie zmian w projekcie, dotyczącą:

- zadania 7 *Budowa zadaszania części placu targowego wraz z zagospodarowaniem* – w związku z rozstrzygnięciem postępowania przetargowego na wykonanie robót budowlanych w zakresie zagospodarowania placu targowego dokonano aktualizacji kosztów realizacji zadania oraz wydłużono czas realizacji zadania do 01.03.2022 r.,
- gmina Ostrowiec Świętokrzyski planuje wykorzystać środki otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na inwestycyjne zadania dla jst na pokrycie wydatków stałych kwalifikowalnych oraz wydatków niekwalifikowalnych przy płatności faktur częściowych w roku 2021 w zadaniu 2 *Budowa drogi łączącej ul. Furmańską z ul. L. Chrzanowskiego wraz z drogami bocznymi* na kwotę 1.500.000,00 zł oraz w zadaniu 9 *Modernizacja obiektów kultury – przebudowa budynku Kina Etiuda, Centrum Tradycji Hutnictwa* na kwotę 2.414.094,00 zł.

W załączeniu do pisma Formularz wprowadzania zmian w projekcie realizowanym w ramach RPOWŚ 2014-2020, stanowiący załącznik nr 3 do Umowy o dofinansowanie Projektu.

101) Pismo Beneficjenta znak WPR-II.042.12.14a.2021 z dnia 27.04.2021 r. (data wpływu do IZ w dniu 29.04.2021 r) będące nawiązaniem do pisma z dnia 16.04.2021 r. znak WPR-II.042.12.14.2021 z prośbą o dokonanie zmian w projekcie, dotyczącą uwzględnienia zmian w odniesieniu do planowanego wykorzystania środków otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 wyłącznie na pokrycie wydatków niekwalifikowalnych przy płatności faktur częściowych w roku 2021 w zadaniu 2 *Budowa drogi łączącej ul. Furmańską z ul. L. Chrzanowskiego wraz z drogami bocznymi* na kwotę 1.500.000,00 zł oraz w zadaniu 9 *Modernizacja obiektów kultury – przebudowa budynku Kina Etiuda, Centrum Tradycji Hutnictwa* na kwotę 2.414.094,00 zł.

102) Pismo IZ znak IR-VIII.432.08.03.2019 z dnia 30.04.2021 r. skierowane do Beneficjenta, będące odpowiedzią na pisma Beneficjenta znak WPR-II.042.12.14.2021 z dnia 16.04.2021 r. oraz WPR-II.042.12.14a.2021 z dnia 27.04.2021 r. wyrażające zgodę na zmiany w projekcie. Pismo przyjęto do wysyłki w dniu 04.05.2021 r.

103) Pismo Beneficjenta znak WPR-II.042.12.27.2021 z dnia 22.07.2021 r. (data wpływu do IZ w dniu 22.07.2021 r) z prośbą o dokonanie zmian w projekcie, dotyczącą:

- zadania 2 *Budowa drogi łączącej ul. Furmańską z ul. L. Chrzanowskiego wraz z drogami bocznymi* – zmiany dotyczące przeniesienia części płatności z roku 2022 na rok bieżący w związku z dużym zaawansowaniem prac i stosownym wnioskiem wykonawcy.

W załączeniu do pisma Formularz wprowadzania zmian w projekcie realizowanym w ramach RPOWŚ 2014-2020, stanowiący załącznik nr 3 do Umowy o dofinansowanie Projektu.

- 104) Pismo Beneficjenta znak WPR-II.042.12.28.2021 z dnia 29.07.2021 r. (data wpływu do IZ w dniu 30.07.2021 r.) będące nawiązaniem do pisma z dnia 22.07.2021 r., znak WPR-II.042.12.27.2021, z prośbą o dokonanie zmiany, dotyczącej:

- zadania 4 *Zagospodarowanie części dziedzica browaru na potrzeby aktywizacji mieszkańców i rad osiedlowych* – zmiana dotyczy terminu ogłoszenia przetargu na wykonanie robót budowlanych, jednocześnie wydłużenia terminu realizacji przedmiotowego zadania do 30.09.2022 r. z jednoczesnym przesunięciem środków na rok 2022.

W załączeniu do pisma Formularz wprowadzania zmian w projekcie realizowanym w ramach RPOWŚ 2014-2020, stanowiący załącznik nr 3 do Umowy o dofinansowanie Projektu.

- 105) Pismo IZ znak IR-VIII.432.08.03.2019 z dnia 02.08.2021 r. skierowane do Beneficjenta, będące odpowiedzią na pisma Beneficjenta znak WPR-II.042.12.27.2021 z dnia 22.07.2021 r. oraz WPR-II.042.12.28.2021 z dnia 29.07.2021 r. wyrażające zgodę na zmiany w projekcie.

- 106) Pismo Beneficjenta znak WPR-II.042.12.30.2021 z dnia 02.09.2021 r. (data wpływu do IZ w dniu 06.09.2021 r.) będące odpowiedzią na pismo znak IR-VIII.432.08.03.2019 z dnia 02.08.2021 r. przekazujące zaktualizowany wniosek o dofinansowanie ora Studium Wykonalności Inwestycji Aneks nr 5.

- 107) Pismo Beneficjenta znak WPR-II.042.12.31.2021 z dnia 08.09.2021 r. (data wpływu 09.09.2021 r.) z prośbą o dokonanie zmian w projekcie, dotyczącą:

- zadania 9 *Modernizacja obiektów kultury – przebudowa budynku Kina Etiuda, Centrum Tradycji Hutnictwa* – wykonanie niezbędnych dodatkowych robót budowlanych z jednoczesnym zwiększeniem kosztów niekwalifikowalnych przedmiotowego zadania. Zmianie ulegnie harmonogram rzeczowo-finansowy zadania.

W załączeniu do pisma Formularz wprowadzania zmian w projekcie realizowanym w ramach RPOWŚ 2014-2020, stanowiący załącznik nr 3 do Umowy o dofinansowanie Projektu oraz protokół konieczności wykonania robót dodatkowych wraz z kosztorysami.

- 108) Pismo IZ znak IR-VII.432.08.03.2019 z dnia 14.09.2021 r., skierowane do Beneficjenta ,będące odpowiedzią na pismo znak WPR-II.042.12.31.2021 z dnia 08.09.2021 r. dotyczące wyrażenia zgody na zmiany w projekcie. Pismo przyjęto do wysyłki w dniu 15.09.2021 r.

- 109) Pismo IZ znak IR-VII.432.08.03.2019 z dnia 13.09.2021 r., skierowane do Beneficjenta, dotyczące poinformowania i przesłania Beneficjentowi *Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 07.05.2021 r. w sprawie określenia działań informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujące zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub*

z państwowych funduszy celowych (Dz.U. 2021 poz. 953) w celu zapoznania się z jego treścią. Pismo przyjęto do wysyłki w dniu 15.09.2021 r.

110) Pismo IZ znak IR-VII.432.08.03.2019 z dnia 20.09.2021 r., (data wpływu do Beneficjenta w dniu 23.09.2021 r.) skierowane do Beneficjenta, dotyczące przekazania 2 egzemplarzy Aneksu nr RPSW.06.05.00-26-0003/16-04 do umowy nr RPSW.06.05.00-26-0003/16-00. Pismo przyjęto do wysyłki w dniu 21.09.2021 r.

111) Pismo Beneficjenta znak WPR-II.042.12.37.2021 z dnia 27.09.2021 r. (data wpływu do IZ w dniu 29.09.2021 r.) będące odpowiedzią na pismo z dnia 20.09.2021 r. znak: IR-VII.432.08.03.2019 przekazujące 1 egzemplarz podpisanego Aneksu nr RPSW.06.05.00-26-0003/16-04 do umowy nr RPSW.06.05.00-26-0003/16-00.

112) Pismo Beneficjenta znak WPE-II.042.12.40.2021 z dnia 11.10.2021 r. (data wpływu do IZ w dniu 11.10.2021 r.) z prośbą o dokonanie zmian w projekcie, dotyczącą:

- zadania 3 *Przebudowa ulicy Eugeniusza Kwiatkowskiego* – zmiana dotyczy wydłużenia terminu na ogłoszenie przetargu na roboty budowlane,
- zadania 9 *Modernizacja obiektów kultury – przebudowa budynku Kina Etiuda, Centrum Tradycji Hutnictwa* – wykonawca zwrócił się z wnioskiem dotyczącym zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego realizowanej umowy na roboty budowlane.

W załączeniu do pisma Formularz wprowadzania zmian w projekcie realizowanym w ramach RPOWŚ 2014-2020, stanowiący załącznik nr 3 do Umowy o dofinansowanie Projektu oraz harmonogram rzeczowo-finansowy.

113) Pismo IZ znak IR-VII.432.08.03.2019 z dnia 12.10.2021 r. skierowane do Beneficjenta będące odpowiedzią na pismo Beneficjenta znak WPR-II.042.12.40.2022 z dnia 11.10.2021 r. wyrażające zgodne na dokonanie zmian w projekcie. Pismo przyjęto do wysyłki w dniu 13.10.2021 r.

114) Pismo Beneficjenta znak WPR-II.042.12.46.2021 z dnia 15.12.2021 r. (data wpływu do IZ w dniu 20.12.2021 r.) z prośbą o dokonanie zmian w projekcie, dotyczącą:

- zadania 3 *Przebudowa ulicy E. Kwiatkowskiego* – zmiana dotyczy przesunięcia środków na wykonanie tablicy informacyjno-pamiątkowej z roku bieżącego na rok 2022 oraz zwiększenia liczby tablic do 2 szt.,
- zadania 4 *Zagospodarowanie części dziedzica browaru na potrzeby aktywizacji mieszkańców i rad osiedlowych* – w nawiązaniu do pisma z dnia 03.11.2020 r. znak IR-VIII.432.08.03.2019 informujące, że uaktualniono dokumentację projektową w związku ze zmianą koncepcji zagospodarowania części dziedzica oraz zakończono procedury administracyjne związane z realizacją tej części zadania, opracowano nowe kosztorysy,
- zadania 7 *Budowa zadaszania części placu targowego wraz z zagospodarowaniem* – wykonawca zgłosił roboty do odbioru przez terminem przewidzianym w umowie, tj. 29.01.2022 r. Gmina wnioskuje o przeniesienie płatności pozostałej do zapłaty części umowy stanowiącej wydatki niekwalifikowane z roku 2022 na rok bieżący.

W załączeniu do pisma Formularz wprowadzania zmian w projekcie realizowanym w ramach RPOWŚ 2014-2020, stanowiący załącznik nr 3 do Umowy o dofinansowanie Projektu, mapa projektowa, decyzja Starosty Ostrowieckiego nr 544/2021 z dnia 25.11.2021 r. dotycząca pozwolenia na budowę, kosztorysy inwestorskie.

- 115) Pismo IZ znak IR-VIII.432.08.03.2019 z dnia 28.12.2021 r. skierowane do Beneficjenta będące odpowiedzią na pismo Beneficjenta znak WPR-II.042.12.46.2021 z dnia 15.12.2021 r., dotyczące wyrażenia zgody na zmiany w projekcie. Pismo przesłane elektronicznie w dniu 28.12.2021 r.
- 116) Pismo Beneficjenta znak WPR-II.042.12.3.2022 z dnia 03.03.2022 r. (data wpływu do IZ w dniu 04.03.2022 r.) z prośbą o dokonanie zmian w projekcie, dotyczącą:
- zadania 3 *Przebudowa ulicy E. Kwiatkowskiego* – zmiana nazwy zadania oraz kosztu ogólnego i niekwalifikowalnego wykonania robót budowlanych w przedmiotowym Zadaniu. Zmianie ulegnie koszt ogólny projektu oraz wysokość wydatków niekwalifikowalnych,
 - aktualizacja części dotyczącej zgodności projektu z prawem zamówień publicznych,
 - zadania 9 *Modernizacja obiektów kultury – przebudowa budynku Kina Etiuda oraz Centrum Tradycji Hutnictwa* – zmiana przeznaczenia niektórych pomieszczeń i wyposażenia w związku z planowaną lokalizacją na III piętrze Strefy Odkrywania, Wyobraźni i Aktywności (SOWA). Zmianie ulegnie także koszt ogólny i niekwalifikowalny Zadania, a w konsekwencji koszt ogólny i niekwalifikowalny projektu.
- W załączeniu do pisma Formularz wprowadzania zmian w projekcie realizowanym w ramach RPOWŚ 2014-2020, stanowiący załącznik nr 3 do Umowy o dofinansowanie Projektu, rysunek projektowy, kosztorysy inwestorskie.
- 117) Pismo IZ znak IR-VIII.432.08.03.2019 z dnia 07.03.2022 r. skierowane do Beneficjenta, będące odpowiedzią na pismo Beneficjenta znak WPR-II.042.12.3.2022 z dnia 03.03.2022 r. dotyczące wyrażenia zgody na zmiany w projekcie. Pismo przesłane elektronicznie w dniu 08.03.2022 r.
- 118) Pismo Beneficjenta znak Or.1710.3.2022 z dnia 16.03.2022 r., (data wpływu do IZ w dniu 21.03.2022 r.) dotyczące przekazania podpisanej Informacji Pokontrolnej nr KC-I.432.35.1.2022/HZ-6.
- 119) Pismo Beneficjenta znak WPR-II.042.12.10.2022 z dnia 13.04.2022 r. (data wpływu do IZ w dniu 14.04.2022 r.) z prośbą o dokonanie zmian w projekcie, dotyczącą:
- zadania 9 *Modernizacja obiektów kultury – przebudowa budynku Kina Etiuda oraz Centrum Tradycji Hutnictwa* – wykonanie robót dodatkowych oraz zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego,
 - doprecyzowanie zapisów dotyczących trwałości projektu w zakresie zadania 5 *Zagospodarowanie terenu oraz modernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Osadowej*,
 - aktualizacja części dotyczącej zamówień publicznych.
- W załączeniu do pisma Formularz wprowadzania zmian w projekcie realizowanym w ramach RPOWŚ 2014-2020, stanowiący załącznik nr 3 do Umowy o dofinansowanie Projektu, protokoły konieczności wykonania robót dodatkowych, kosztorysy inwestorskie.
- 120) Pismo IZ znak IR-VIII.432.08.03.2019 z dnia 21.04.2022 r. skierowane do Beneficjenta, będące odpowiedzią na pismo znak WPR-II.042.12.10.2022 z dnia 13.04.2022 r. dotyczące wyrażenia zgody na zmiany w projekcie. Pismo przesłane elektronicznie w dniu 21.04.2022 r.

- 121) Pismo Beneficjenta znak WPR-II.042.12.12.2022 z dnia 26.04.2022 r. (data wpływu do IZ w dniu 27.04.2022 r.) będące odpowiedzią na pismo IZ z dnia 13.04.2022 r. znak IR-VI.432.15.74.2019, dotyczącego zagrożenia w realizacji umowy zawartej z firmą ANNA-BUD Sp. z o.o., Beneficjent wyjaśnia, iż termin realizacji inwestycji do dnia 15.07.2022 r. nie jest zagrożony.
- 122) Pismo Beneficjenta znak WPR-II.042.12.13.2022 z dnia 28.04.2022 r. (data wpływu do IZ w dniu 29.04.2022 r.) z prośbą o możliwość dokonania zmian w projekcie. W załączeniu do pisma Formularz wprowadzania zmian w projekcie realizowanym w ramach RPOWŚ 2014-2020, stanowiący załącznik nr 3 do Umowy o dofinansowanie Projektu.
- 123) Pismo IZ znak IR-VIII.432.08.03.2019 z dnia 05.05.2022 r. skierowane do Beneficjenta, będące odpowiedzią na pismo znak WPR-II.042.12.13.2022 z dnia 28.04.2022 r., dotyczące wyrażenia zgody na zmiany w projekcie. Pismo przesłane elektronicznie w dniu 05.05.2022 r..
- 124) Pismo Beneficjenta znak WPR-II.042.12.16.2022 z dnia 19.05.2022 r. (data wpływu do IZ w dniu 20.05.2022 r.) z prośbą o możliwość dokonania zmian w projekcie, dotyczącą:
- zadania 4 *Zagospodarowanie części dziedzica browaru na potrzeby aktywizacji mieszkańców i rad osiedlowych* – zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego oraz rozszerzenie zakresu zadania,
 - zmiana części wniosku dotyczącej *Źródła finansowania wydatków ogółem*.
- W załączeniu do pisma Formularz wprowadzania zmian w projekcie realizowanym w ramach RPOWŚ 2014-2020, stanowiący załącznik nr 3 do Umowy o dofinansowanie Projektu.
- 125) Pismo Beneficjenta znak WPR-II.042.12.25.2022 z dnia 22.06.2022 r. (data wpływu do IZ w dniu 22.06.2022 r.) z prośbą o możliwość dokonania zmian w projekcie, dotyczącą:
- zadania 9 *Modernizacja obiektów kultury – przebudowa budynku Kina Etiuda oraz Centrum Tradycji Hutnictwa* – zmiany dotyczą wykonania robót dodatkowych oraz zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego.
- W załączeniu do pisma Formularz wprowadzania zmian w projekcie realizowanym w ramach RPOWŚ 2014-2020, stanowiący załącznik nr 3 do Umowy o dofinansowanie Projektu.
- 126) Pismo IZ znak IR-VIII.432.08.03.2019 z dnia 23.06.2022 r. skierowane do Beneficjenta, będące odpowiedzią na pismo znak WPR-II.042.12.25.2022 z dnia 22.06.2022 r., dotyczące wyrażenia zgody na zmiany w projekcie. Pismo przesłane elektronicznie w dniu 24.06.2022 r.
- 127) Pismo Beneficjenta znak WPR-II.042.12.30.2022 z dnia 22.08.2022 r. (data wpływu do IZ w dniu 22.08.2022 r.) z prośbą o możliwość dokonania zmian w projekcie, dotyczącą:
- zadania 3 *Rozbudowa ulicy Eugeniusza Kwiatkowskiego* – zmiany dotyczą konieczności wykonania robót dodatkowych stanowiących koszt niekwalifikowalny projektu. Zmianie ulegnie koszt robót budowlanych w przedmiotowym zadaniu, koszt ogólny projektu, koszt wydatków niekwalifikowalnych projektu.
- W załączeniu do pisma Formularz wprowadzania zmian w projekcie realizowanym w ramach RPOWŚ 2014-2020, stanowiący załącznik nr 3 do Umowy o dofinansowanie Projektu, protokół konieczności oraz kosztorys ofertowy.

- 128) Pismo IZ znak IR-VIII.432.08.03.2019 z dnia 25.08.2022 r. skierowane do Beneficjenta, będące odpowiedzią na pismo znak WPR-II.042.12.30.2022 z dnia 22.08.2022 r., dotyczące wyrażenia zgody na zmiany w projekcie. Pismo przesłane elektronicznie w dniu 25.08.2022 r.
- 129) Pismo Beneficjenta znak WPR-II.042.12.32.2022 z dnia 06.09.2022 r. (data wpływu do IZ w dniu 07.09.2022 r.) z prośbą o możliwość dokonania zmian w projekcie, dotyczącą:
- zadania 4 *Zagospodarowanie części dziedzica browaru na potrzeby aktywizacji mieszkańców i rad osiedlowych* – zmiany dotyczą dokumentacji technicznej oraz zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego realizowanej umowy z Wykonawcą.
- W załączeniu do pisma Formularz wprowadzania zmian w projekcie realizowanym w ramach RPOWŚ 2014-2020, stanowiący załącznik nr 3 do Umowy o dofinansowanie Projektu, kosztorysy ofertowe, dokumentacja techniczna, uprawnienia budowlane.
- 130) Pismo IZ znak IR-VIII.432.08.03.2019 z dnia 08.09.2022 r. skierowane do Beneficjenta, będące odpowiedzią na pismo znak WPR-II.042.12.32.2022 z dnia 06.09.2022 r. dotyczące wyrażenia zgody na zmiany w projekcie. Pismo przesłane elektronicznie w dniu 08.09.2022 r.
- 131) **Aneks nr RPSW.06.05.00-26-0003/16-04** z dnia 30.09.2021 r., podpisany w związku ze zmianą wzoru umowy przyjętą Uchwałą Nr 3460/21 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 10.03.2021 r. oraz zmianami zgłoszonymi przez Beneficjenta pismami znak: WPR-II-042.12.9.2021 z dnia 12.03.2021 r., znak: WPR-II-042.12.14.2021 z dnia 16.04.2021 r., znak: WPR-II-042.12.14a.2021 z dnia 27.04.2021 r., znak: WPR-II-042.12.27.2021 z dnia 22.07.2021 r., znak: WPR-II-042.12.28.2021 z dnia 29.07.2021 r., określający min.:
- całkowitą wartość projektu: 58.206.572,84 PLN,
 - całkowite wydatki kwalifikowalne: 31.269.543,44 PLN,
 - współfinansowanie UE: 19.999.999,98 PLN, stanowiące 63,96 % kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu,
 - współfinansowanie krajowe z budżetu państwa 3.076.923,07 PLN, stanowiące 9,84% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych,
 - wkład własny Beneficjenta 8.192.620,39 PLN, stanowiący 26,20% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu,
 - wydatki niekwalifikowalne: 26.937.029,40 PLN,
 - okres realizacji od 16.08.2016 r. do 31.03.2023 r.
- 132) Zaświadczenie Nr OBII/404-15/13/ZASNIP o identyfikatorze podatkowym z dnia 29.05.2013 r., wydane przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Ostrowcu Świętokrzyskim, wydane dla Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, NIP: 6610003945.
- 133) Potwierdzenie zgłoszenia rejestracyjnego podatnika podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego VAT-5 z dnia 22.06.1993 r., wydane przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Ostrowcu Świętokrzyskim, dla Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, NIP: 6610003945.

134) Informacja pokontrolna nr KC-I.432.131.3.2020/RG-3 z dnia 15.06.2020 r. znak: KC-I.432.131.3.2020 dotycząca prawidłowości przeprowadzenia przez Beneficjenta właściwych procedur dotyczących udzielania zamówień publicznych w ramach realizacji projektu RPSW.06.05.00-26-0003/16, związanych z wydatkami przedstawionymi przez Beneficjenta we wniosku o płatność nr RPSW.06.05.00-26-0003/16-010. W wyniku dokonanej w dniach od 11.05.2020 r. do 15.05.2020 r., weryfikacji dokumentów dotyczących zamówień udzielonych w ramach ww. projektu wniosku o płatność RPSW.06.05.00-26-0003/16-010, Beneficjent przedstawił wydatki kwalifikowalne związane z nw. postępowaniami:

- a) Nr 588880-N-2019 wszczęte w dniu 22.08.2019 r., które dotyczyło „Przebudowy i rozbudowy budynku R1 wraz ze zmianą funkcji z budynku handlowego na budynek oświatowo – kulturowy – świetlica osiedlowa z budową wewnętrznych instalacji wentylacji mechanicznej, wod-kan i energii elektrycznej na działkach nr ew. 3/7, 34/1, 3/6, 3/19 (obr. 36 ark. 2) położonych w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul. Siennieńskiej 54”,
- b) Nr 587027-N-2019 wszczęte w dniu 16.08.2019 r., które dotyczyło „Rozbudowy monitoringu miasta”,
- c) Nr 565246-N-2019 wszczęte w dniu 26.06.2019 r., które dotyczyło „Budowy strefy rekreacji i wypoczynku”,
- d) Nr 530234-N-2019 wszczęte w dniu 27.03.2019 r., które dotyczyło „Przeniesienia centrum monitoringu”,
- e) Nr 611549-N-2018 wszczęte w dniu 31.08.2018 r., które zostało podzielone na 2 części i dotyczyło: część 1 „Budowa parkingu do obsługi istniejącego budynku browaru oraz budynku na potrzeby aktywizacji mieszkańców i rad osiedlowych”, część 2 „Rozbiórka dwóch budynków gospodarczych położonych przy ul. Siennieńskiej 54”,
- f) Nr 523187-N-2018 wszczęte w dniu 28.02.2018 r., które dotyczyło „Opracowania dokumentacji projektowej rozbudowy ulicy Eugeniusza Kwiatkowskiego”,
- g) Nr 505005-N-2017 wszczęte w dniu 11.05.2017 r., które dotyczyło „Opracowania dokumentacji projektowej i przetargowej budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Osadowej 6 w Ostrowcu Świętokrzyskim”,
- h) Nr 588687-N-2017 wszczęte w dniu 19.09.2017 r., które dotyczyło „Wykonania dokumentacji projektowych na realizację zadań inwestycyjnych pn. Poprawa efektywności energetycznej budynku Kina Etiuda – zadanie 1 oraz Przebudowa budynku kina Etiuda, Centrum Tradycji Hutnictwa – zadanie nr 2”,
- i) Nr 516049-N-2017 wszczęte w dniu 25.05.2017 r., które dotyczyło „wykonania opracowań projektowych”,
- j) ponadto beneficjent przeprowadził jedno postępowanie na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, po uprzednim zaproszeniu i przeprowadzeniu negocjacji, postępowanie dotyczyło „Opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla

inwestycji pn. Zagospodarowanie części działki nr 3/7 oraz działek 3/6, 3/19 i 34/1 położonych przy ulicy Siennieńskiej wraz z obiektami budowlanymi.

W wyniku weryfikacji przedmiotowych postępowań nie stwierdzono błędów i uchybień, IZ RPOWŚ na lata 2014-2020 odstąpiła od formułowania rekomendacji oraz zaleceń pokontrolnych.

- 135) Pismo Beneficjenta znak: Or.1710.3.2020 z dnia 22.06.2020 r., skierowane do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego Departament Kontroli i Certyfikacji RPO, al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce, przekazujące w załączeniu podpisana Informacje pokontrolną Nr KC-I.432.131.3.2020/RG-3.
- 136) Informacja pokontrolna nr KC-I.432.131.4.2020/JJ-4 z dnia 19.11.2020 r. znak: KC-I.432.131.4.2020 dotycząca prawidłowości przeprowadzenia przez Beneficjenta właściwych procedur dotyczących udzielania zamówień publicznych w ramach realizacji projektu RPSW.06.05.00-26-0003/16, związanych z wydatkami przedstawionymi przez Beneficjenta we wniosku o płatność nr RPSW.06.05.00-26-0003/16-012. W wyniku dokonanej w dniach od 02.11.2020 r. do 06.11.2020 r., weryfikacji dokumentów dotyczących zamówień udzielonych w ramach ww. projektu wniosku o płatność RPSW.06.05.00-26-0003/16-012, Beneficjent przedstawił wydatki kwalifikowalne związane z nw. postępowaniami:
- a) Nr 588880-N-2019 wszczęte w dniu 22.08.2019 r., które dotyczyło „Przebudowy i rozbudowy budynku R1 wraz ze zmianą funkcji z budynku handlowego na budynek oświatowo – kulturowy – świetlica osiedlowa z budową wewnętrznych instalacji wentylacji mechanicznej , wod-kan i energii elektrycznej na działkach nr ew. 3/7, 34/1, 3/6, 3/19 (obr. 36 ark. 2) położonych w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul. Siennieńskiej 54”,
 - b) Nr 539396-N-2020 wszczęte w dniu 14.05.2020 r., które dotyczyło „Rewitalizacji parku w Osiedlu Spółdzielców, obejmujące remont boiska asfaltowego, rozbudowę siłowni zewnętrznej i montaż elementów małej architektury”,
 - c) Nr 532221-N-2020 wszczęte w dniu 06.05.2020 r., które dotyczyło „Wyboru wykonawcy prac związanych z przebudową i termomodernizacją budynku mieszkalnego wielorodzinnego z wewnętrznymi i zewnętrznymi instalacjami wraz z budową przyłącza kanalizacji deszczowej w celu odprowadzenia wód opadowych z budynku przy ul. Osadowej 6 oraz wykonania zagospodarowania terenu wokół obiektu na działkach nr ew. 1/2., 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8 (obręb 41, arkusz 6) w Ostrowcu Świętokrzyskim, dokonanie rozbiórki dwóch ciągów budynków gospodarczych w sąsiedztwie budynku nr 8 wraz z remontem istniejącego fragmentu ogrodzenia i częściową rozbiórką muru ogrodzeniowego, wykonanie oświetlenia, budowa dróg dojazdowych, chodników o nawierzchni z płyt ażurowych betonowych, parkingów oraz zagospodarowanie terenów zielonych”.

W wyniku weryfikacji przedmiotowych postępowań nie stwierdzono błędów i uchybień, IZ RPOWŚ na lata 2014-2020 odstąpiła od formułowania rekomendacji oraz zaleceń pokontrolnych.

- 137) Pismo Beneficjenta znak: Or.1710.8.2020 z dnia 26.11.2020 r., skierowane do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego Departament Kontroli i Certyfikacji RPO, al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce, przekazujące w załączeniu podpisaną Informację pokontrolną Nr KC-I.432.131.4.2020/JJ-4.
- 138) Errata do Informacji pokontrolnej Nr KC-I.432.131.4.2020/JJ-4 z kontroli w trakcie realizacji projektu nr RPSW.06.05.00-26-0003/16 przeprowadzonej w dniach od 02.11.2020 r. do 06.11.2020 r.
- 139) Pismo Beneficjenta znak: Or.1710.8.2020 z dnia 10.12.2020 r., skierowane do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego Departament Kontroli i Certyfikacji RPO, al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce, przekazujące w załączeniu podpisaną erratę do Informacji pokontrolnej Nr KC-I.432.131.4.2020/JJ-4.
- 140) Informacja pokontrolna nr KC-I.432.547.1.2021/MBK-5 z dnia 02.09.2021 r. znak: KC-I.432.547.1.2021 dotycząca prawidłowości przeprowadzenia przez Beneficjenta właściwych procedur dotyczących udzielania zamówień publicznych w ramach realizacji projektu RPSW.06.05.00-26-0003/16, związanych z wydatkami przedstawionymi przez Beneficjenta we wniosku o płatność nr RPSW.06.05.00-26-0003/16-015. W wyniku dokonanej w dniach od 02.08.2021 r. do 06.08.2021 r., weryfikacji dokumentów dotyczących zamówień udzielonych w ramach ww. projektu wniosku o płatność RPSW.06.05.00-26-0003/16-015, Beneficjent przedstawił wydatki kwalifikowalne związane z nw. postępowaniami:
- a) Nr 535254-N-2020 wszczęte w dniu 22.05.2020 r., które dotyczyło „Budowy publicznej drogi gminnej klasy L, łączącej ul. Furmańską z ul. Chrzanowskiego wraz z drogami bocznymi w Ostrowcu Świętokrzyskim (etap I zadania)”,
 - b) Nr 532221-N-2020 wszczęte w dniu 06.05.2020 r., które dotyczyło „Wyboru wykonawcy prac związanych z przebudową i termomodernizacją budynku mieszkalnego wielorodzinnego z wewnętrznymi i zewnętrznymi instalacjami wraz z budową przyłącza kanalizacji deszczowej w celu odprowadzenia wód opadowych z budynku przy ul. Osadowej 6 oraz wykonania zagospodarowania terenu wokół obiektu na działkach nr ew. 1/2., 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8 (obręb 41, arkusz 6) w Ostrowcu Świętokrzyskim, dokonanie rozbiórki dwóch ciągów budynków gospodarczych w sąsiedztwie budynku nr 8 wraz z remontem istniejącego fragmentu ogrodzenia i częściową rozbiórką muru ogrodzeniowego, wykonanie oświetlenia, budowa dróg dojazdowych, chodników o nawierzchni z płyt ażurowych betonowych, parkingów oraz zagospodarowanie terenów zielonych”,
 - c) Nr 532990-N-2020 wszczęte w dniu 14.05.2020 r., które dotyczyło „Wykonania Ogrodu Zdrowia na osiedlu Ogrody w Ostrowcu Świętokrzyskim”,
 - d) Nr 553129-N-2020 wszczęte w dniu 22.06.2020 r., które dotyczyło „Rozbudowy , przebudowy i termomodernizacji istniejącego obiektu budowlanego kina ETIUDA z dostawą i montażem wyposażenia wraz z wykonaniem wystawy Centrum Tradycji Hutnictwa”.

W wyniku weryfikacji przedmiotowych postępowań stwierdzono uchybienie w przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem były roboty budowlane polegające na „rozbudowie, przebudowie i termomodernizacji istniejącego obiektu budowlanego kina ETIUDA z dostawą i montażem wyposażenia wraz z wykonaniem wystawy Centrum Tradycji Hutnictwa, IZ RPOWŚ na lata 2014-2020 zaleciła dochowanie większej staranności w trakcie opracowania dokumentacji dotyczącej postępowań w przypadku realizacji przedsięwzięć współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych.

141) Informacja pokontrolna nr KC-I.432.35.1.2022/HZ-6 z dnia 08.03.2022 r. znak: KC-I.432.35.1.2022 dotycząca prawidłowości przeprowadzenia przez Beneficjenta właściwych procedur dotyczących udzielania zamówień publicznych w ramach realizacji projektu RPSW.06.05.00-26-0003/16, związanych z wydatkami przedstawionymi przez Beneficjenta we wniosku o płatność nr RPSW.06.05.00-26-0003/16-018 oraz RPSW.06.05.00-26-0003/16-019. W wyniku dokonanej w dniach od 27.01.2022 r. do 28.01.2022 r., weryfikacji dokumentów dotyczących zamówień udzielonych w ramach ww. projektu wniosku o płatność RPSW.06.05.00-26-0003/16-018 oraz RPSW.06.05.00-26-0003/16-019, Beneficjent przedstawił wydatki kwalifikowalne związane z nw. postępowaniami:

- a) Nr 535254-N-2020 wszczęte w dniu 22.05.2020 r., które dotyczyło „Budowy publicznej drogi gminnej klasy L, łączącej ul. Furmańską z ul. Chrzanowskiego wraz z drogami bocznymi w Ostrowcu Świętokrzyskim (etap I zadania)”,
- b) Nr 553129-N-2020 wszczęte w dniu 22.06.2020 r., które dotyczyło „Rozbudowy , przebudowy i termomodernizacji istniejącego obiektu budowlanego kina ETIUDA z dostawą i montażem wyposażenia wraz z wykonaniem wystawy Centrum Tradycji Hutnictwa”,
- c) Nr 775420-N-2020 wszczęte w dniu 30.12.2020 r., które dotyczyło „*Robót budowlanych związanych z przebudową i termomodernizacją budynku mieszkalnego wielorodzinnego z wewnętrznymi i zewnętrznymi instalacjami wraz z budową przyłącza kanalizacji deszczowej w celu odprowadzenia wód opadowych z budynku przy ul. Osadowej 6*”,

W wyniku weryfikacji przedmiotowych postępowań nie stwierdzono błędów i uchybień, IZ RPOWŚ na lata 2014-2020 odstąpiła od formułowania rekomendacji oraz zaleceń pokontrolnych.

142) Pismo Beneficjenta znak: Or.1710.3.2022 z dnia 16.03.2022 r., skierowane do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego Departament Kontroli i Certyfikacji RPO, al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce, przekazujące w załączeniu podpisana Informację pokontrolną Nr KC-I.432.35.1.2022/HZ-6.

143) Informacja pokontrolna nr KC-I.432.198.1.2022/RZG-7 z dnia 18.03.2022 r. znak: KC-I.432.198.1.2022 dotycząca prawidłowości przeprowadzenia przez Beneficjenta właściwych procedur dotyczących udzielania zamówień publicznych w ramach realizacji projektu RPSW.06.05.00-26-0003/16, związanych z wydatkami przedstawionymi przez

Beneficjenta we wniosku o płatność nr RPSW.06.05.00-26-0003/16-020. W wyniku dokonanej w dniach od 07.03.2022 r. do 11.03.2022 r., weryfikacji dokumentów dotyczących zamówień udzielonych w ramach ww. projektu wniosku o płatność RPSW.06.05.00-26-0003/16-020, Beneficjent przedstawił wydatki kwalifikowalne poniesione w trybie określonym w art. 275 pkt 1 ustawy Pzp (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019), w ramach realizacji zadania nr 7 pn. „Budowa zadaszania części placu targowego wraz z zagospodarowaniem „, przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o sygnaturze Or.271.2.2021, które zostało opublikowane w BZP pod numerem 2021/BZP00012384/01 w dniu 02.03.2021 r.

- 144) Umowa w sprawie kompleksowej obsługi bankowej zawarta w dniu 20.01.2021 r. w Ostrowcu Świętokrzyskim pomiędzy Santander Bank Polska Spółka Akcyjna a Gminą Ostrowiec Świętokrzyski, w związku z wyborem oferty Banku w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dotyczącym prowadzenia kompleksowej obsługi bankowej budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski i jednostek budżetowych Gminy w okresie od 01.02.2021 r. do 31.01.2023 r.

W dniu 26.09.2022 r. przeprowadzono oględziny stanu faktycznego wykonanych w ramach projektu robót budowlanych i dostaw, rozliczonych przez Beneficjenta z Instytucją Zarządzającą, tj. Urzędem Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach w ramach wniosków o płatność Nr RPSW.06.05.00-26-0003/16-018 oraz Nr RPSW.06.05.00-26-0003/16-019, Nr RPSW.06.05.00-26-0003/16-020, Nr RPSW.06.05.00-26-0003/16-021, Nr RPSW.06.05.00-26-0003/16-022.

Protokół z czynności oględzin stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Analizę ww. dokumentacji oraz oględziny przeprowadzono w celu weryfikacji, czy badany projekt:

- został wybrany do realizacji zgodnie z kryteriami wyboru w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020,
- nie został fizycznie zakończony ani w pełni wdrożony, zanim Beneficjent złożył wniosek o dofinansowanie w ramach programu operacyjnego,
- jest wdrażany zgodnie z umową o dofinansowanie,
- spełnia wszelkie warunki mające zastosowanie w czasie audytu dotyczące jego funkcjonalności, stosowania i celów.

1.1. Czy zadeklarowane wydatki są zgodne z zasadami kwalifikowalności określonymi w przepisach unijnych i krajowych.

W badanym obszarze audytem objęto:

Nr wniosku o płatność	Wartość wydatków kwalifikowanych zadeklarowanych do	Wartość wydatków rzeczywiście skontrolowanych w	Kurs EUR zastoso	Wkład UE w PLN – 63,96% wydatków	Krajowe środki publiczne* w
-----------------------	---	---	------------------	----------------------------------	-----------------------------

	Komisji Europejskiej (KE) w				wamy w ramach wniosk u o płatnoś ć do przelicz enia kwoty z PLN na EUR	kwalifikowan ych w PLN	PLN – %* wydatków kwalifikowan ych w PLN
	PLN	EUR	PLN	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8
RPSW.06.0 5.00-26- 0003/16- 018	19.680,03	4.196,97	19.680,03	4.196,97	4,6891	12.587,35	7.092,68
RPSW.06.0 5.00-26- 0003/16- 019	5.694.860, 24	1.214.48 8,97	5.694.860, 24	1.214.488, 97	4,6891	3.642.432,60	2.052.427,64
RPSW.06.0 5.00-26- 0003/16- 020	8.049.534, 17	1.755.43 2,16	8.049.534, 17	1.755.432, 16	4,5855	5.148.482,06	2.901.052,11
RPSW.06.0 5.00-26- 0003/16- 021	1.980.672, 00	422.399, 18	1.980.672, 00	422.399,18	4,6891	1.266.837,81	713.834,19
RPSW.06.0 5.00-26- 0003/16- 022	341.977,02	72.964,4 4	341.977,02	72.964,44	4,6869	218.728,50	123.248,52

* We wniosku o płatność **RPSW.06.05.00-26-0003/16-018** kwota 7.092,68 składa się: budżet państwa 1.936,51 zł co stanowi 9,84% wydatków kwalifikowalnych, budżet jednostek samorządu terytorialnego 5.156,17 zł, co stanowi 26,20% wydatków kwalifikowalnych.

We wniosku o płatność **RPSW.06.05.00-26-0003/16-019** kwota 2.052.427,64 składa się: budżet państwa 560.374,25 zł co stanowi 9,84% wydatków kwalifikowalnych, budżet jednostek samorządu terytorialnego 1.492.053,39 zł, co stanowi 26,20% wydatków kwalifikowalnych.

We wniosku o płatność **RPSW.06.05.00-26-0003/16-020** kwota 2.901.052,11 składa się: budżet państwa 792.074,15 zł co stanowi 9,84% wydatków kwalifikowalnych, budżet jednostek samorządu terytorialnego 2.108.977,96 zł, co stanowi 26,20% wydatków kwalifikowalnych.

We wniosku o płatność **RPSW.06.05.00-26-0003/16-021** kwota 713.834,19 składa się: budżet państwa 194.898,13 zł co stanowi 9,84% wydatków kwalifikowalnych, budżet jednostek samorządu terytorialnego 518.936,06 zł, co stanowi 26,20% wydatków kwalifikowalnych.

We wniosku o płatność **RPSW.06.05.00-26-0003/16-022** kwota 1213.248,52 składa się: budżet państwa 33.650,54 zł co stanowi 9,84% wydatków kwalifikowalnych, budżet jednostek samorządu terytorialnego 89.597,98 zł, co stanowi 26,20% wydatków kwalifikowalnych.

W tym zbadano wydatki dotyczące COVID-19 (wydatki poniesione w ramach instrumentów CRII, CRII+ oraz REACT):

Nr wniosku o płatność	Wartość wydatków kwalifikowanych zadeklarowanych do Komisji Europejskiej w		Wartość wydatków rzeczywiście skontrolowanych w		Kurs EUR zastosowany w ramach wniosku o płatność do przeliczenia kwoty z PLN na EUR	Wkład UE w PLN – % wydatków kwalifikowanych w PLN	Wkład własny Beneficjenta w PLN – % wydatków kwalifikowanych w PLN
	PLN	EUR	PLN	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8
RPSW.06.0 5.00-26- 0003/16- 018	0,00	0,00	0,00	0,00	Nie dotyczy	0,00	0,00
RPSW.06.0 5.00-26- 0003/16- 019	0,00	0,00	0,00	0,00	Nie dotyczy	0,00	0,00
RPSW.06.0 5.00-26- 0003/16- 020	0,00	0,00	0,00	0,00	Nie dotyczy	0,00	0,00
RPSW.06.0 5.00-26- 0003/16- 021	0,00	0,00	0,00	0,00	Nie dotyczy	0,00	0,00
RPSW.06.0 5.00-26- 0003/16- 022	0,00	0,00	0,00	0,00	Nie dotyczy	0,00	0,00

- 1) Wniosek o dofinansowanie projektu nr RPSW.06.05.00-26-0003/16 z dnia 29.06.2017 r., pn. „Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno - kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego” wraz z jego aktualizacjami.
- 2) Umowę o dofinansowanie projektu nr RPSW.06.05.00-26-0003/16-00 pn. „Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno - kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego”

w ramach Działania 6.5 „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich” Osi priorytetowej 6 „Rozwój miast” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, zawartą w dniu 20.04.2018 r. wymienioną w pkt I.1.47) niniejszego protokołu.

- 3) Aneks nr RPSW.06.05.00-26-0003/16-01 z dnia 21.05.2019 r., wymieniony w pkt I.1.59) niniejszego protokołu.
- 4) Aneks nr RPSW.06.05.00-26-0003/16-02 z dnia 11.12.2019 r., wymieniony w pkt I.1.67) niniejszego protokołu.
- 5) Aneks nr RPSW.06.05.00-26-0003/16-03 z dnia 10.03.2021 r., wymieniony w pkt I.1.97) niniejszego protokołu.
- 6) Aneks nr RPSW.06.05.00-26-0003/16-04 z dnia 30.09.2021 r., wymieniony w pkt I.1.131) niniejszego protokołu.
- 7) **Wniosek o płatność nr RPSW.06.05.00-26-0003/16-018 za okres od 07.09.2021 r. do 05.10.2021 r., złożony przez Beneficjenta do IZ w dniu 07.10.2021 r. za pośrednictwem systemu informatycznego SL2014, wraz z aktualizacjami, zatwierdzony w dniu 14.03.2022 r., stanowiący wniosek o refundację, wniosek sprawozdawczy, zawierający wydatki ogółem 668.142,84 zł, wydatki kwalifikowalne 19.680,03 zł, wnioskowana kwota refundacji 14.523,86 zł.**
- 8) Wyjaśnienia dotyczące płatności refundacyjnej z dnia 05.10.2021 r.
Płatność wskazana we wniosku o płatność nr RPSW.06.05.00-26-0003/16-018 przekazana na rachunek Beneficjenta w podziale:
Kwota 14.523,86 stanowi wydatek o charakterze majątkowym, w tym kwota 12.587,35 zł środki z budżetu UE, kwota 1.936,51 zł środki z budżetu państwa.
- 9) Dokumentację wspierającą wniosek o płatność nr RPSW.06.05.00-26-0003/16-018 za okres od 07.09.2021 r. do 05.10.2021 r., ostateczna wersja złożona w dniu 07.10.2022 r., dotycząca poniesionych wydatków (w tym wydatków kwalifikowalnych) wyszczególnionych w zestawieniu dokumentów, w rozdziale „Postęp finansowy” badanego wniosku o płatność, w zakresie zrealizowanych przez Beneficjenta, w ramach projektu poszczególnych zadań:

Zadanie 5 Zagospodarowanie terenu oraz modernizacja budynku mieszkalnego przy ulicy Osadowej:

Poz. 1 Roboty budowlane – Budynki: prace dot. przebudowy budynku w zakresie części indywidualnych: rozbiórki, renowacje elewacji, roboty konserwatorskie, odgrzybianie, ocieplanie, stolarka, ściany, instalacje elektryczne, sanitarne, przyłącza wod.-kan, itp. VAT-8%, wydatki ogółem 108.000,00 zł, wydatki kwalifikowane 0,00 zł, w tym dofinansowanie 0,00 zł, w tym:

- Faktura VAT nr 5/BUD/04/2021 z dnia 15.04.2021 r. (poz. księgową J/5/1), wystawiona przez AG PETROL Sp. z o.o., ul. Asfaltowa 1, 26-110 Skarżysko-Kamienna, tytułem Przebudowa i rozbudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego, cena netto 100.000,00 zł, kwota podatku VAT 8.000,00 zł, wartość brutto 108.000,00 zł, faktura zawiera adnotację potwierdzającą sprawdzenie jej pod względem merytorycznym, formalno-rachunkowym oraz zatwierdzenie do zapłaty, integralną częścią faktury jest opis, z którego wynika, że wydatek objęty niniejszą fakturą jest zgodny z umową nr UM/240-W/UI/2/WIK/2/2021 z dnia 02.03.2021 r. oraz związany jest z realizacją projektu współfinansowanego

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Projekt nr RPSW.06.05.00-26-0003/16.

- Wyciąg bankowy nr 2021/002 z dnia 05.05.2021 r. za okres od 02.02.2021 r. do 05.05.2021 r. do rachunku bankowego Beneficjenta nr 28 1090 2040 0000 0001 4742 2959 prowadzonego w Santander Bank Polska S.A., potwierdzający zapłatę kwoty 108.000,00 zł wynikającej z faktury vat nr 5/BUD/04/2021 z dnia 15.04.2021 r. wystawionej przez AG PETROL Sp. z o.o., ul. Asfaltowa 1, 26-110 Skarżysko-Kamienna.
- Bezusterkowy częściowy protokół odbioru robót spisany w dniu 14.04.2021 r. Wartość robót: wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie robót budowlanych będących przedmiotem sporządzonego protokołu wynosi 108.000,00 zł brutto (podatek VAT 8% w kwocie 8.000,00 zł, kwota 100.000,00 zł netto).
- Skan dziennika budowy tom I, nr 323/2020, wydany dnia 02.07.2020 r. zawierający 31 stron, pozwolenie na budowę nr 134/2018 z dnia 04.04.2018 r., rodzaj robót: roboty budowlane, nazwa przedsiębiorstwa: AG PETROL Sp. z o.o., ul. Asfaltowa 1, 26-110 Skarżysko-Kamienna. Rodzaj i adres obiektu budowlanego „Przebudowa i termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego z wew. instalacjami i zew. Instalacjami dz. 1/6 w Ostrowcu Świętokrzyskim.
Wpis z dnia 14.04.2021 dotyczący potwierdzenia wykonania robót zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym – odbiór częściowy.
- Zestawienie obrotów wg klasyfikacji budżetowej (wg dokumentów) za okres 01.01.2021 r. – 27.05.2021 r. dotyczące kontrahenta AG PETROL Sp. z o.o., ul. Asfaltowa 1, 26-110 Skarżysko-Kamienna, numeru faktury 5/BUD/04/2021.

Poz. 2 Roboty budowlane – Budynki: prace dot. przebudowy budynku w zakresie części indywidualnych: rozbiórki, renowacje elewacji, roboty konserwatorskie, odgrzybianie, ocieplanie, stolarka, ściany, instalacje elektryczne, sanitarne, przyłącza wod.-kan, itp. VAT-8%, wydatki ogółem 407.444,60 zł, wydatki kwalifikowane 19.680,03 zł, w tym dofinansowanie 14.523,86 zł; Roboty budowlane – Budynki: prace dot. przebudowy budynku w zakresie przyłącza kan.-deszcz. itp. VAT – 23%, wydatki ogółem 152.698,24 zł, wydatki kwalifikowalne 0,00 zł, w tym dofinansowanie 0,00 zł, w tym:

- Faktura VAT nr 10/BUD/06/2021 z dnia 16.06.2021 r. (poz. księgowa J/8/1-5), wystawiona przez AG PETROL Sp. z o.o., ul. Asfaltowa 1, 26-110 Skarżysko-Kamienna, tytułem
1. Przebudowa i rozbudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego, cena netto 124.144,91 zł, kwota podatku VAT 28.553,33 zł, wartość brutto 152.698,24 zł;
2. Przebudowa i rozbudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego, cena netto 377.263,52 zł, kwota podatku VAT 30.181,08 zł, wartość brutto 407.444,60 zł, razem wartość netto 501.408,43 zł, kwota podatku VAT 58.734,41 zł, kwota brutto 560.142,84 zł, faktura zawiera adnotację potwierdzającą sprawdzenie jej pod względem merytorycznym, formalno-rachunkowym oraz zatwierdzenie do zapłaty, integralną częścią faktury jest opis, z którego wynika, że wydatek objęty niniejszą fakturą jest zgodny z umową nr UM/240-W/UI/2/WIK/2/2021 z dnia 02.03.2021 r. oraz związany jest z realizacją projektu współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Projekt nr RPSW.06.05.00-26-0003/16.

Opis faktury zawiera:

„Płatność

8%; Dział 700, Rozdział 70095;

605-7 – 12.587,35 zł
 605-9W – 5.156,17 zł
 605-9BP – 1.936,51 zł
 605-0 – 387.764,57 zł

23%; Dział 700, Rozdział 70095;

605-7 – 0,00 zł

605-9W – 0,00 zł

605-9BP – 0,00 zł

605-0 – 152.698,24 zł

Suma środków kwalifikowanych: 19.680,03 zł

Suma środków niekwalifikowanych: 540.462,81 zł

Suma środków: 560.142,84 zł”

- Wyciąg bankowy nr 2021/005 z dnia 07.07.2021 r. za okres od 26.05.2021 r. do 07.07.2021 r. do rachunku bankowego Beneficjenta nr 28 1090 2040 0000 0001 4742 2959 prowadzonego w Santander Bank Polska S.A., potwierdzający zapłatę kwoty 108.000,00 zł wynikającej z faktury vat nr 10/BUD/06/2021 z dnia 16.06.2021 r. wystawionej przez AG PETROL Sp. z o.o., ul. Asfaltowa 1, 26-110 Skarżysko-Kamienna.
- Bezusterkowy częściowy protokół odbioru robót spisany w dniu 15.06.2021 r. Wartość robót: wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie robót budowlanych będących przedmiotem sporządzonego protokołu wynosi 560.142,84 zł brutto (podatek VAT 8% w kwocie 30.181,08 zł, podatek VAT 23% w kwocie 28.553,33 zł kwota 501.408,43 zł netto).
- Skan dziennika budowy dokumentujący wpis z dnia 15.06.2021 r. dotyczący potwierdzenia wykonania robót budowlanych zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym.
- Zestawienie obrotów wg klasyfikacji budżetowej (wg dokumentów) za okres 01.01.2021 r. – 04.10.2021 r. dotyczące kontrahenta AG PETROL Sp. z o.o., ul. Asfaltowa 1, 26-110 Skarżysko-Kamienna, numeru faktury 10/BUD/06/2021.
- Wyjaśnienie do protokołu dnia 06.10.2021 r., będące uzupełnieniem do protokołu częściowego odbioru robót spisanego w dniu 15.06.2021 r., informujące iż:
 - a. koszty niekwalifikowalne opodatkowane stawką 8% VAT w ramach przedmiotowego protokołu stanowią:
 - roboty rozbiórkowe na kwotę – 25.613,94 zł brutto,
 - podbicia fundamentów – częściowe na kwotę – 194.400,00 zł brutto,
 - izolacja i suszenie piwnic – częściowe na kwotę – 43.200,00 zł brutto,
 - wieńce, belki, stropy, rdzenie – częściowe na kwotę – 108.000,00 zł brutto,
 - przyłącze wodno-kanalizacyjne na kwotę – 16.550,63 zł brutto.
 - b. koszty kwalifikowalne opodatkowane stawką 8% VAT w ramach przedmiotowego protokołu stanowią:
 - przyłącze wodno-kanalizacyjne na kwotę 19.680,03 zł brutto,
 - c. koszty niekwalifikowalne opodatkowane stawką 23% VAT w ramach przedmiotowego protokołu stanowią:
 - przyłącza i sieci oraz remont kanalizacji deszczowej na kwotę – 152.698,24 zł brutto.
- 10) **Wniosek o płatność nr RPSW.06.05.00-26-0003/16-019 za okres od 06.10.2021 r. do 08.10.2021 r., złożony przez Beneficjenta do IZ w dniu 09.11.2021 r. za pośrednictwem systemu informatycznego SL2014, wraz z aktualizacjami, zatwierdzony w dniu 14.03.2022 r., stanowiący wniosek o refundację, wniosek**

sprawozdawczy, zawierający wydatki ogółem 7.956.751,34 zł, wydatki kwalifikowalne 5.694.860,24 zł, wnioskowana kwota refundacji 4.202.806,85 zł.

- 11) Wyjaśnienia dotyczące płatności refundacyjnej z dnia 08.11.2021 r.
Płatność wskazana we wniosku o płatność nr RPSW.06.05.00-26-0003/16-019 przekazana na rachunek Beneficjenta w podziale:
Kwota 4.202.806,85 stanowi wydatek o charakterze majątkowym, w tym kwota 3.642.432,60 zł środki z budżetu UE, kwota 560.374,25 zł środki z budżetu państwa.
- 12) Pismo znak DPR-II.720.62.2020 z dnia 28.07.2020 r. przesłane przez Ministra Rozwoju dotyczące Uchwały nr 102 Rady Ministrów z dnia 23.07.2020 r. w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego i możliwości ubiegania się o środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL).
- 13) Wniosek z dnia 04.08.2020 r. o uzyskanie środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin i powiatów, stanowiący załącznik nr 3 do uchwały RM z dnia 23.07.2020 r., przesłany przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski, ul. J. Głogowskiego 3/5 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, na wnioskowaną kwotę 5.414.094,00 zł.
- 14) Pismo Beneficjenta z dnia 27.04.2021 r. znak WPR-II.042.12.14a.2021 przesłane do IZ dotyczące prośby o uwzględnienie zmiany w odniesieniu do planowanego wykorzystania środków otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na inwestycje zadania dla jst wykorzystując te środki na pokrycie wydatków niekwalifikowalnych przy płatności faktur częściowych w roku 2021 w Zadaniu 2 Budowa drogi łączącej ul. Furmańską z ul. Chrzanowskiego wraz z drogami bocznymi na kwotę 1.500.000,00 oraz w Zadaniu 9 Modernizacja obiektów kultury – przebudowa budynku Kina Etiuda, Centrum Tradycji Hutnictwa na kwotę 2.414.094,00 zł. W załączeniu do pisma formularz wprowadzania zmian w projekcie realizowanym w ramach RPOWŚ 2014-2020.
- 15) Pismo IZ znak IR-VIII.432.08.03.2019 z dnia 30.04.2021 r. (data wpływu do Beneficjenta 06.05.2021 r.) dotyczące wyrażenia zgody na zmiany w projekcie, pokrycie wydatków niekwalifikowalnych ze środków otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.
- 16) Wyciąg bankowy nr 1/2020 za okres od 31.07.2020 r. – 02.09.2020 r. z rachunku bankowego 68 1020 2629 0000 9402 0418 2150 prowadzonego w PKO Bank Polski S.A. dla Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Głogowskiego 3/5, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, potwierdzający wpływ kwoty 5.414.094,00 zł, tytułem Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych, Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach, kwota pokrywa wydatki niekwalifikowalne w projekcie.
- 17) Dokumentację wspierającą wniosek o płatność nr RPSW.06.05.00-26-0003/16-019 za okres od 06.10.2021 r. do 08.10.2021 r., ostateczna wersja złożona w dniu 09.11.2021 r., dotycząca poniesionych wydatków (w tym wydatków kwalifikowalnych) wyszczególnionych w zestawieniu dokumentów, w rozdziale „Postęp finansowy” badanego wniosku o płatność, w zakresie zrealizowanych przez Beneficjenta, w ramach projektu poszczególnych zadań:

Zadanie 2 Budowa drogi łączącej ul. Furmańską z ul. Leona Chrzanowskiego wraz z drogami bocznymi:

Poz. 1 Roboty budowlane – Drogi: planowana budowa i przebudowa dróg, chodników, parkingów, oświetlenia, kanalizacji deszczowej, ścieżek rowerowych, małej architektury,

zieleni, skrzyżowań, kolizji, wydatki ogółem 2.479.214,76 zł, wydatki kwalifikowane 1.709.956,76 zł, w tym dofinansowanie 1.261.948,09 zł, w tym:

- Faktura VAT nr FA/9/04/2021/DT z dnia 30.04.2021 r. (poz. księgowa J/7/1-4), wystawiona przez Budromost-Starachowice Sp. z o.o., Św. Rocha 31, 27-215 Wąchock, tytułem Umowa nr UM/618-W/UI/27/WIK/26/2020 z dnia 07.07.2020 r. Budowa publicznej drogi gminnej klasy L, łączącej ul. Furmańską z ul. Chrzanowskiego wraz z drogami bocznymi w Ostrowcu Świętokrzyskim, cena netto 2.015.621,76 zł, kwota podatku VAT 463.593,00 zł, wartość brutto 2.479.214,76 zł, faktura zawiera adnotację potwierdzającą sprawdzenie jej pod względem merytorycznym, formalno-rachunkowym oraz zatwierdzenie do zapłaty, integralną częścią faktury jest opis, z którego wynika, że wydatek objęty niniejszą fakturą jest zgodny z umową nr UM/618-W/UI/27/WIK/26/2020 z dnia 07.07.2020 r. zmienioną Aneksem nr 1 z dnia 14.12.2020 r. oraz związany jest z realizacją projektu współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Projekt nr RPSW.06.05.00-26-0003/16.

Opis faktury zawiera:

„Źródła finansowania:

Łączna kwota faktury brutto:	2.479.214,76 zł
Koszty kwalifikowalne brutto:	1.709.956,76 zł
w tym Unia Europejska:	1.093.688,34 zł
w tym Budżet Państwa:	168.259,75 zł
w tym Budżet beneficjenta:	448.008,67 zł
Koszty niekwalifikowalne brutto:	769.258,00 zł”

- Skan dziennika budowy nr 563 Tom I dokumentujący wpis z dnia 20.04.2021 r. dotyczący potwierdzenia wykonania robót budowlanych zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym.
- Bezusterkowy częściowy II protokół odbioru robót spisany w dniu 30.04.2020 r. na okoliczność odbioru częściowego zadania pn.: „Budowa publicznej drogi gminnej klasy L łączącej ul. Furmańską z ul. Chrzanowskiego wraz z drogami bocznymi w Ostrowcu Świętokrzyskim” Wartość robót: 2.015.621,76 zł netto , podatek VAT 23% 463.593,00 zł, 2.479.214,76 zł brutto.
- Wyciąg bankowy nr 2021/004 z dnia 25.05.2021 r. za okres od 08.05.2021 r. do 25.05.2021 r. do rachunku bankowego Beneficjenta nr 28 1090 2040 0000 0001 4742 2959 prowadzonego w Santander Bank Polska S.A., potwierdzający zapłatę kwoty 108.000,00 zł wynikającej z faktury FA/9/04/2021/DT z dnia 30.04.2021 r. wystawionej przez Budromost-Starachowice Sp. z o.o., Św. Rocha 31, 27-215 Wąchock.
- Zestawienie obrotów wg klasyfikacji budżetowej (wg dokumentów) za okres 01.01.2021 r. – 04.10.2021 r. dotyczące kontrahenta Budromost-Starachowice Sp. z o.o., Św. Rocha 31, 27-215 Wąchock, numeru faktury FA/9/04/2021/DT.

Poz. 2 Roboty budowlane – Drogi: planowana budowa i przebudowa dróg, chodników, parkingów, oświetlenia, kanalizacji deszczowej, ścieżek rowerowych, małej architektury, zieleni, skrzyżowań, kolizji, wydatki ogółem 2.536.483,15 zł, wydatki kwalifikowane 1.593.803,13 zł, w tym dofinansowanie 1.176.226,70 zł, w tym:

- Faktura VAT nr FA/15/06/2021/DT z dnia 25.06.2021 r. (poz. księgowa J/10/1-4), wystawiona przez Budromost-Starachowice Sp. z o.o., Św. Rocha 31, 27-215 Wąchock,

tytułem Umowa nr UM/618-W/UI/27/WIK/26/2020 z dnia 07.07.2020 r. Budowa publicznej drogi gminnej klasy L, łączącej ul. Furmańską z ul. Chrzanowskiego wraz z drogami bocznymi w Ostrowcu Świętokrzyskim, cena netto 2.062.181,42 zł, kwota podatku VAT 474.301,73 zł, wartość brutto 2.536.483,15 zł, faktura zawiera adnotację potwierdzającą sprawdzenie jej pod względem merytorycznym, formalno-rachunkowym oraz zatwierdzenie do zapłaty, integralną częścią faktury jest opis, z którego wynika, że wydatek objęty niniejszą fakturą jest zgodny z umową nr UM/618-W/UI/27/WIK/26/2020 z dnia 07.07.2020 r. zmienioną Aneksem nr 1 z dnia 14.12.2020 r. oraz związany jest z realizacją projektu współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Projekt nr RPSW.06.05.00-26-0003/16.

Opis faktury zawiera:

„Źródła finansowania:

łączna kwota faktury brutto: 2.536.483,15 zł

Koszty kwalifikowalne brutto: 1.593.803,13 zł

w tym Unia Europejska: 1.019.396,48 zł

w tym Budżet Państwa: 156.830,23 zł

w tym Budżet beneficjenta: 417.576,42 zł

Koszty niekwalifikowalne brutto: 942.680,02 zł”

- Skan dziennika budowy tom II, nr 563/2019 wydanego 21.05.2021 r., rodzaj i adres obiektu budowlanego Budowa drogi gminnej publicznej klasy L, łączącej Furmańską z Chrzanowskiego w Ostrowcu Św., dokumentujący wpis z dnia 15.06.2021 r. dotyczący potwierdzenia wykonania robót budowlanych zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym.
- Bezusterkowy częściowy III protokół odbioru robót spisany w dniu 25.06.2020 r. na okoliczność odbioru częściowego zadania pn.: „Budowa publicznej drogi gminnej klasy L łączącej ul. Furmańską z ul. Chrzanowskiego wraz z drogami bocznymi w Ostrowcu Świętokrzyskim” Wartość robót: 2.062.181,42 zł netto , podatek VAT 23% 474.301,73 zł, 2.536.483,15 zł brutto.
- Wyciąg bankowy nr 2021/007 z dnia 15.07.2021 r. za okres od 10.07.2021 r. do 15.07.2021 r. do rachunku bankowego Beneficjenta nr 28 1090 2040 0000 0001 4742 2959 prowadzonego w Santander Bank Polska S.A., potwierdzający zapłatę kwoty 108.000,00 zł wynikającej z faktury FA/15/06/2021/DT z dnia 25.06.2021 r. wystawionej przez Budromost-Starachowice Sp. z o.o., Św. Rocha 31, 27-215 Wąchock,
- Zestawienie obrotów wg klasyfikacji budżetowej (wg dokumentów) za okres 01.01.2021 r. – 04.10.2021 r. dotyczące kontrahenta Budromost-Starachowice Sp. z o.o., Św. Rocha 31, 27-215 Wąchock, numeru faktury FA/15/06/2021/DT.

Zadanie 9 Modernizacja obiektów kultury – przebudowa budynku Kina Etiuda, Centrum tradycji Hutnictwa:

Poz. 3 Roboty budowlane – Budynki: zostanie wykonana część robót rozbiórkowych, konstrukcyjnych, renowacja elewacji, posadzki, ściany, itp., wymiana instalacji wew. (wodkan, elektr. wentylacji, itp.) zagospodarowanie terenu VAT - niekwalifikowany, wydatki ogółem 2.941.053,43 zł, wydatki kwalifikowane 2.391.100,35 zł, w tym dofinansowanie 1.764.632,06 zł, w tym:

- Faktura VAT nr 00005/SP/21/04/F z dnia 15.04.2021 r. (poz. księgową J/6/1-4), wystawiona przez Firma Budowlana Anna-Bud Sp. z o.o., ul. Rondo ONZ 1 p. 10, 00-124 Warszawa, tytułem Przebudowa kina Etiuda, Centrum Tradycji Hutnictwa zlokalizowanego w Ostrowcu Św. przy Alei 3-go Maja 6 zgodnie z Umową nr UM/759-W/UI/36/WIK/35/2020 z 07.09.2020 r. i Aneksem nr 1 z 08.04.2021 oraz Protokołem Częściowego Odbioru Robót z 15.04.2021, cena netto 2.391.100,35 zł, kwota podatku VAT 549.953,08 zł, wartość brutto 2.941.053,43 zł, faktura zawiera adnotację potwierdzającą sprawdzenie jej pod względem merytorycznym, formalno-rachunkowym oraz zatwierdzenie do zapłaty, integralną częścią faktury jest opis, z którego wynika, że wydatek objęty niniejszą fakturą jest zgodny z umową nr UM/759-W/UI/36/WIK/35/2020 z 07.09.2020 r. zmienioną Aneksem nr 1 z dnia 08.04.2021 r. oraz związany jest z realizacją projektu współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Projekt nr RPSW.06.05.00-26-0003/16.

Opis faktury zawiera:

„Płatność: Dział 921, Rozdział 92109:

UE 6057 – 1.529.347,78 zł

W 6059 – 626.468,29 zł

BP 6059 – 235.284,28 zł

6050 – 549.953,08 zł

Suma środków kwalifikowanych: 2.391.100,35 zł

Suma środków niekwalifikowanych: 549.953,08 zł

Suma środków: 2.941.053,43 zł”

- Skan dziennika budowy tom I z 2020 r, nr 481 dokumentujący wpis z dnia 15.04.2021 r. dotyczący potwierdzenia wykonania robót budowlanych do II odbioru częściowego.
- Bezusterkowy częściowy protokół odbioru robót spisany w dniu 15.04.2021 r. na okoliczność odbioru częściowego. Wartość robót: 2.941.053,43 zł brutto , podatek VAT 23% 549.953,08 zł, 2.391.100,35 zł brutto.
- Wyciąg bankowy nr 2021/003 z dnia 07.05.2021 r. za okres od 06.05.2021 r. do 07.05.2021 r. do rachunku bankowego Beneficjenta nr 28 1090 2040 0000 0001 4742 2959 prowadzonego w Santander Bank Polska S.A., potwierdzający zapłatę kwoty 108.000,00 zł wynikającej z faktury 00005/SP/21/04/F z dnia 15.04.2021 r. wystawionej przez Firma Budowlana Anna-Bud Sp. z o.o., ul. Rondo ONZ 1 p. 10, 00-124 Warszawa.
- Zestawienie obrotów wg klasyfikacji budżetowej (wg dokumentów) za okres 01.01.2021 r. – 04.10.2021 r. dotyczące kontrahenta Firma Budowlana Anna-Bud Sp. z o.o., ul. Rondo ONZ 1 p. 10, 00-124 Warszawa, numeru faktury 00005/SP/21/04/F.
- Wyjaśnienia do protokołu z dnia 08.10.2021 r. dotyczące uzupełnienia protokołu częściowego odbioru robót spisanego w dniu 15.04.2021 r. na okoliczność częściowego odbioru robót budowlanych polegających na rozbudowie i przebudowie wraz z termomodernizacją istniejącego obiektu budowlanego Kina Etiuda, zlokalizowanego przy Alei 3-go Maja 6 z dostawą i montażem wyposażenia oraz wystawą Centrum Tradycji Hutnictwa, informujące iż:
 - a. koszty kwalifikowalne to kwota 2.391.100,35 zł netto:
 - roboty budowlane na kwotę 1.259.036,15 zł netto,
 - wykonanie robót drogowych na kwotę 24.000,00 zł netto,
 - wykonanie robót z branży elektrycznej na kwotę 958.064,20 zł netto,

- wykonanie robót instalacyjnych wod.-kan., instalacja hydrantowa na kwotę 150.000,00 zł netto.
- b. koszty niekwalifikowalne stanowi kwota podatku VAT 23% - 549.953,08 zł
- Umowa przelewu wierzytelności z tytułu umowy handlowej z monitoringiem nr 863/2020/00001744/04 z dnia 15.10.2020 r. zawarta pomiędzy ING Bank Śląski S.A, ul. Sokolska 34, 40-086 Katowice a Firma Budowlana Anna-Bud Sp. z o.o. ul. Rondo ONZ 1 p. 10, 00-124 Warszawa.
- Zawiadomienie o przelewie wierzytelności z tytułu umowy handlowej z dnia 15.10.2020 r. wystawiona przez Firma Budowlana Anna-Bud Sp. z o.o. ul. Rondo ONZ 1 p. 10, 00-124 Warszawa na rzecz ING Bank Śląski S.A.
- 18) Wniosek o płatność nr RPSW.06.05.00-26-0003/16-020 za okres od 09.10.2021 r. do 13.12.2021 r., złożony przez Beneficjenta do IZ w dniu 26.01.2022 r. za pośrednictwem systemu informatycznego SL2014, wraz z aktualizacjami, zatwierdzony w dniu 06.04.2022 r., stanowiący wniosek o refundację, wniosek rozliczający zaliczkę, wniosek sprawozdawczy, zawierający wydatki ogółem 14.964.022,11 zł, wydatki kwalifikowalne 8.049.534,17 zł, wnioskowana kwota refundacji 446.277,91 zł.
- 19) Wyjaśnienia dotyczące płatności refundacyjnej z dnia 13.12.2021 r.
Płatność wskazana we wniosku o płatność nr RPSW.06.05.00-26-0003/16-020 przekazana na rachunek Beneficjenta w podziale:
Kwota 446.277,91 stanowi wydatek o charakterze majątkowym, w tym kwota 386.774,19 zł środki z budżetu UE, kwota 59.503,72 zł środki z budżetu państwa.
- 20) Dokumentację wspierającą wniosek o płatność nr RPSW.06.05.00-26-0003/16-020 za okres od 09.10.2021 r. do 13.12.2021 r., ostateczna wersja złożona w dniu 26.01.2022 r., dotycząca poniesionych wydatków (w tym wydatków kwalifikowalnych) wyszczególnionych w zestawieniu dokumentów, w rozdziale „Postęp finansowy” badanego wniosku o płatność, w zakresie zrealizowanych przez Beneficjenta, w ramach projektu poszczególnych zadań:

Zadanie 2 Budowa drogi łączącej ul. Furmańską z ul. Leona Chrzanowskiego wraz z drogami bocznymi

Poz. 1 Roboty budowlane – Drogi: planowana budowa i przebudowa dróg, chodników, parkingów, oświetlenia, kanalizacji deszczowej, ścieżek rowerowych, małej architektury, zieleni, skrzyżowań, kolizji, wydatki ogółem 1.624.426,74 zł, wydatki kwalifikowane 649.421,88 zł, w tym dofinansowanie 479.273,35 zł, w tym:

- Faktura VAT nr FA/15/08/2021/DT z dnia 30.08.2021 r. (poz. księgowa J/11/1-4), wystawiona przez Budromost-Starachowice Sp. z o.o., Św. Rocha 31, 27-215 Wąchock, tytułem Umowa nr UM/618-W/UI/27/WIK/26/2020 z dnia 07.07.2020 r. Budowa publicznej drogi gminnej klasy L, łączącej ul. Furmańską z ul. Chrzanowskiego wraz z drogami bocznymi w Ostrowcu Świętokrzyskim, cena netto 1.320.672,15 zł, kwota podatku VAT 303.754,59 zł, wartość brutto 1.624.426,74 zł, faktura zawiera adnotację potwierdzającą sprawdzenie jej pod względem merytorycznym, formalno-rachunkowym oraz zatwierdzenie do zapłaty, integralną częścią faktury jest opis, z którego wynika, że wydatek objęty niniejszą fakturą jest zgodny z umową nr UM/618-W/UI/27/WIK/26/2020 z dnia 07.07.2020 r. zmienioną aneksami nr 1 z dnia 14.12.2020 r., nr 2 z dnia 26.08.2021 r. oraz związany jest z realizacją projektu współfinansowanego w ramach Regionalnego

Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Projekt nr RPSW.06.05.00-26-0003/16.

Opis faktury zawiera:

„Źródła finansowania:

Łączna kwota faktury brutto:	1.624.426,74 zł
Koszty kwalifikowalne brutto:	649.421,88 zł
w tym Unia Europejska:	415.370,24 zł
w tym Budżet Państwa:	63.903,11 zł
w tym Budżet beneficjenta:	170.148,53 zł
Koszty niekwalifikowalne brutto:	975.004,86 zł

- Bezusterkowy częściowy IV protokół odbioru robót spisany w dniu 30.08.2021 r.
 - a. wartość robót: 1.320.672,15 zł netto, podatek VAT 23% 303.754,59 zł, 1.624.426,74 zł brutto, w tym:
 - roboty drogowe – 1.436.952,98 zł w tym:
 - 649.421,88 zł koszty kwalifikowalne,
 - 787.531,10 zł koszty niekwalifikowalne,
 - kanalizacja deszczowa – 187.473,76 zł koszty niekwalifikowalne.
- Skan dziennika budowy dokumentujący wpis z dnia 27.08.2021 r. dotyczący potwierdzenia wykonania robót budowlanych do IV odbioru częściowego
- Wyciąg bankowy nr 2021/009 z dnia 20.09.2021 r. za okres od 16.09.2021 r. do 20.09.2021 r. do rachunku bankowego Beneficjenta nr 28 1090 2040 0000 0001 4742 2959 prowadzonego w Santander Bank Polska S.A., potwierdzający zapłatę kwoty 1.624.426,74 zł wynikającej z faktury FA/15/08/2021/DT z dnia 30.08.2021 r. wystawionej przez Budromost-Starachowice Sp. z o.o., Św. Rocha 31, 27-215 Wąchock.
- Zestawienie obrotów wg klasyfikacji budżetowej (wg dokumentów) za okres 01.01.2021 r. – 26.11.2021 r. dotyczące kontrahenta Budromost-Starachowice Sp. z o.o., Św. Rocha 31, 27-215 Wąchock, numeru faktury FA/15/08/2021/DT.

Poz. 2 Roboty budowlane – Drogi: planowana budowa i przebudowa dróg, chodników, parkingów, oświetlenia, kanalizacji deszczowej, ścieżek rowerowych, małej architektury, zieleni, skrzyżowań, kolizji, wydatki ogółem 4.150.794,31 zł, wydatki kwalifikowane 2.302.908,39 zł, w tym dofinansowanie 1.699.546,39 zł, w tym:

- Faktura VAT nr FA/17/09/2021/DT z dnia 27.09.2021 r. (poz. księgową J/12/1-4), wystawiona przez Budromost-Starachowice Sp. z o.o., Św. Rocha 31, 27-215 Wąchock, tytułem Umowa nr UM/618-W/UI/27/WIK/26/2020 z dnia 07.07.2020 r. Budowa publicznej drogi gminnej klasy L, łączącej ul. Furmańską z ul. Chrzanowskiego wraz z drogami bocznymi w Ostrowcu Świętokrzyskim, cena netto 3.374.629,52 zł, kwota podatku VAT 776.164,79 zł, wartość brutto 4.150.794,31 zł, faktura zawiera adnotację potwierdzającą sprawdzenie jej pod względem merytorycznym, formalno-rachunkowym oraz zatwierdzenie do zapłaty, integralną częścią faktury jest opis, z którego wynika, że wydatek objęty niniejszą fakturą jest zgodny z umową nr UM/618-W/UI/27/WIK/26/2020 z dnia 07.07.2020 r. zmienioną aneksami nr 1 z dnia 14.12.2020 r., nr 2 z dnia 26.08.2021 r. oraz związany jest z realizacją projektu współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Projekt nr RPSW.06.05.00-26-0003/16.

Opis faktury zawiera:

„Źródła finansowania:

Łączna kwota faktury brutto:	4.150.794,31 zł
Koszty kwalifikowalne brutto:	2.302.908,39 zł
w tym Unia Europejska:	1.472.940,21 zł
w tym Budżet Państwa:	226.606,18 zł
w tym Budżet beneficjenta:	603.362,00 zł
Koszty niekwalifikowalne brutto:	1.847.885,92 zł”

- Bezusterkowy częściowy V protokół odbioru robót spisany w dniu 27.09.2021 r.
 - a. wartość robót: 3.374.629,52 zł netto, podatek VAT 23% 776.164,79 zł, 4.150.794,31 zł brutto, w tym:
 - roboty drogowe – 3.310.599,02 zł w tym:
 - 2.302.908,39 zł koszty kwalifikowalne,
 - 1.007.690,63 zł koszty niekwalifikowalne,
 - kanalizacja deszczowa – 645.551,48 zł koszty niekwalifikowalne,
 - oświetlenie – 182.862,87 zł koszty niekwalifikowalne,
 - przebudowa sieci teletechnicznej – 11.780,94 zł koszty niekwalifikowane.
- Skan dziennika budowy dokumentujący wpis z dnia 20.09.2021 r. dotyczący potwierdzenia wykonania robót budowlanych do V odbioru częściowego.
- Wyciąg bankowy nr 2021/011 z dnia 18.10.2021 r. za okres od 22.09.2021 r. do 18.10.2021 r. do rachunku bankowego Beneficjenta nr 28 1090 2040 0000 0001 4742 2959 prowadzonego w Santander Bank Polska S.A., potwierdzający zapłatę kwoty 4.150.794,31 zł wynikającej z faktury FA/17/09/2021/DT z dnia 27.08.2021 r. wystawionej przez Budromost-Starachowice Sp. z o.o., Św. Rocha 31, 27-215 Wąchock.
- Zestawienie obrotów wg klasyfikacji budżetowej (wg dokumentów) za okres 01.01.2021 r. – 26.11.2021 r. dotyczące kontrahenta Budromost-Starachowice Sp. z o.o., Św. Rocha 31, 27-215 Wąchock, numeru faktury FA/17/09/2021/DT.

Zadanie 5 Zagospodarowanie terenu oraz modernizacja budynku mieszkalnego przy ulicy Osadowej:

Poz. 3 Roboty budowlane – Budynki: prace dot. przebudowy budynku w zakresie części indywidualnych: rozbiórki, renowacje elewacji, roboty konserwatorskie, odgrzybianie, ocieplanie, stolarka, ściany, instalacje elektryczne, sanitarne, przyłącza wod.-kan, itp. VAT-8%, wydatki ogółem 903.232,23 zł, wydatki kwalifikowane 604.712,62 zł, w tym dofinansowanie 446.277,91 zł, w tym:

- Faktura VAT nr 14/BUD/10/2021 z dnia 22.10.2021 r. (poz. księgową J/14/1-4), wystawiona przez AG PETROL Sp. z o.o., ul. Asfaltowa 1, 26-110 Skarżysko-Kamienna, tytułem Przebudowa i rozbudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego, cena netto 836.326,14 zł, kwota podatku VAT 66.906,09 zł, wartość brutto 903.232,23 zł, faktura zawiera adnotację potwierdzającą sprawdzenie jej pod względem merytorycznym, formalno-rachunkowym oraz zatwierdzenie do zapłaty, integralną częścią faktury jest opis, z którego wynika, że wydatek objęty niniejszą fakturą jest zgodny z umową nr UM/240-W/UI/2/WIK/2/2021 z dnia 02.03.2021 r. oraz związany jest z realizacją projektu współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Projekt nr RPSW.06.05.00-26-0003/16.
Opis faktury zawiera:

„Płatność:

8% Dział 700, Rozdział 70095;

605-7 – 386.774,19 zł,

605-9W – 158.434,71 zł,

605-9BP – 59.503,72 zł,

605-0 – 298.519,61 zł,

Suma środków kwalifikowanych: 604.712,62 zł,

Suma środków niekwalifikowanych: 298.519,61 zł,

Suma środków: 903.232,23 zł”

- Skan dziennika budowy dokumentujący wpis z dnia 13.10.2021 r. dotyczący potwierdzenia wykonania robót budowlanych do III części zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym.
- Bezusterkowy częściowy protokół odbioru robót spisany w dniu 13.10.2021 r. wartość robót: 903.232,23 zł brutto, podatek VAT 8% 66.906,09 zł, kwota netto 836.326,14 zł.
- Wyciąg bankowy nr 2021/014 z dnia 12.11.2021 r. za okres od 05.11.2021 r. do 12.11.2021 r. do rachunku bankowego Beneficjenta nr 28 1090 2040 0000 0001 4742 2959 prowadzonego w Santander Bank Polska S.A., potwierdzający zapłatę kwoty 903.232,23 zł wynikającej z faktury vat nr 14/BUD/10/2021 z dnia 22.10.2021 r. wystawionej przez AG PETROL Sp. z o.o., ul. Asfaltowa 1, 26-110 Skarżysko-Kamienna.
- Zestawienie obrotów wg klasyfikacji budżetowej (wg dokumentów) za okres 01.01.2021 r. – 17.11.2021 r. dotyczące kontrahenta AG PETROL Sp. z o.o., ul. Asfaltowa 1, 26-110 Skarżysko-Kamienna, numeru faktury 14/BUD/10/2021.

Zadanie 7 Budowa zadaszania części placu targowego wraz z zagospodarowaniem:

Poz. 4 Promocja projektu – Wykonanie zostanie tablica informacyjno-pamiątkowa, wydatki ogółem 738,00 zł, wydatki kwalifikowane 0,00 zł, w tym dofinansowanie 0,00 zł,

Roboty budowlane – Zagospodarowanie: wykonana zostanie część prac związanych z utwardzaniem terenu kostką brukową, oświetleniem, kanalizacją deszczową oraz utworzeniem stanowisk handlowych VAT – niekwalifikowalny, wydatki ogółem 1.431.744,60 zł, wydatki kwalifikowane 1.164.020,00 zł, w tym dofinansowanie 859.046,76 zł, Promocja projektu – Zostaną wykonane dwie tablice informacyjno-pamiątkowe. VAT – niekwalifikowalny. wydatki ogółem 492,00 zł, wydatki kwalifikowane 400,00 zł, w tym dofinansowanie 295,20 zł,

Razem wydatki ogółem 1.432.974,60 zł, wydatki kwalifikowane 1.164.420,00 zł, w tym dofinansowanie 859.341,96 zł, w tym:

- Faktura VAT nr 2/10/21 z dnia 11.10.2021 r. (poz. księgowa J/13/1-5), wystawiona przez DROMAR R. L. Bożek, ul. Antoniego Hedy ps. „Szary” 9a, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, tytułem 1. Wykonanie robót pn. „Wykonanie utwardzania placu targowego wraz z instalacją wewnętrzną odwodnienia i rozbudową instalacji oświetlenia placu targowego” zgodnie z Umową nr UM/302-W/UI/5/WIK/5/2021 z dnia 14.04.2021 - faktura częściowa, cena netto 1.164.020,00 zł, kwota podatku VAT 267.724,60 zł, wartość brutto 1.431.744,60 zł, 2. Wykonanie tablicy informacyjnej zgodnie z Umową nr UM/302-W/UI/5/WIK/5/2021 z dnia 14.04.2021, cena netto 1.000,00 zł, kwota VAT 230,00 zł, wartość brutto 1.230,00 zł, razem cena netto 1.165.020,00 zł, kwota VAT 267.954,60 zł, wartość brutto 1.432.974,60 zł, faktura zawiera adnotację potwierdzającą

sprawdzenie jej pod względem merytorycznym, formalno-rachunkowym oraz zatwierdzenie do zapłaty, integralną częścią faktury jest opis, z którego wynika, że wydatek objęty niniejszą fakturą jest zgodny z umową nr UM/302-W/UI/5/WIK/5/2021 z dnia 14.04.2021 r. oraz związany jest z realizacją projektu współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Projekt nr RPSW.06.05.00-26-0003/16.

Opis faktury zawiera:

„Płatność:

8% Dział 600, Rozdział 60095;

605/7 UE – 744.763,03 zł,

605/9 BP – 114.578,93 zł,

605/9 W – 305.078,04 zł,

605/0 – 268.554,60 zł,

Suma środków kwalifikowanych: 1.164.420,00 zł,

Suma środków niekwalifikowanych: 268.554,60 zł,

Suma środków: 1.432.974,60 zł”

- Skan dziennika budowy nr 231/2021 z dnia 22.04.2021 r., tom I, wpis z dnia 10.09.2021 r. dotyczący potwierdzenia wykonania robót budowlanych.
- Skan dziennika budowy nr 232/2021 z dnia 22.04.2021 r., tom I, wpis z dnia 05.10.2021 r. dotyczący potwierdzenia wykonania robót budowlanych.
- Bezusterkowy częściowy protokół odbioru robót spisany dnia 11.10.2021 r. wartość robót brutto 1.432.974,60 zł, koszt netto 1.165.020,00 zł, podatek VAT 23% w kwocie 267.954,60 zł, w tym koszty kwalifikowane 1.164.420,00 zł, koszty niekwalifikowane 268.554,60 zł.
- Wyciąg bankowy nr 2021/012 z dnia 29.10.2021 r. za okres od 19.10.2021 r. do 29.10.2021 r. do rachunku bankowego Beneficjenta nr 28 1090 2040 0000 0001 4742 2959 prowadzonego w Santander Bank Polska S.A., potwierdzający zapłatę kwoty 1.432.974,60 zł wynikającej z faktury vat nr 2/10/21 z dnia 22.10.2021 r. wystawionej przez DROMAR R. L. Bożek, ul. Antoniego Hedy ps. „Szary” 9a, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski.
- Zestawienie obrotów wg klasyfikacji budżetowej (wg dokumentów) za okres 01.01.2021 r. – 26.11.2021 r. dotyczące Urzędu Skarbowego w Ostrowcu Świętokrzyskim
- Zestawienie obrotów wg klasyfikacji budżetowej (wg dokumentów) za okres 01.01.2021 r. – 26.11.2021 r. dotyczące kontrahenta DROMAR R. L. Bożek, ul. Antoniego Hedy ps. „Szary” 9a, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, numeru faktury 2/10/21.

Zadanie 9 Modernizacja obiektów kultury – przebudowa budynku Kina Etiuda, Centrum tradycji Hutnictwa:

Poz. 5 Roboty budowlane – Budynki: zostanie wykonana część robót rozbiórkowych, konstrukcyjnych, renowacja elewacji, posadzki, ściany, itp., wymiana instalacji wew. (wod-kan, elektr. wentylacji, itp.) zagospodarowanie terenu VAT - nkw, wydatki ogółem 4.093.527,68 zł, wydatki kwalifikowane 3.328.071,28 zł, w tym dofinansowanie 2.456.116,60 zł,

Roboty budowlane – Budynki: zostanie wykonana część robót rozbiórkowych, konstrukcyjnych, renowacja elewacji, posadzki, ściany, itp., wymiana instalacji wew. (wod-

kan, elektr. wentylacji, itp.) zagospodarowanie terenu, wydatki ogółem 2.759.066,55 zł, wydatki kwalifikowane 0,00 zł, w tym dofinansowanie 0,00 zł, razem wydatki ogółem 6.852.594,23 zł, wydatki kwalifikowane 3.328.071,28 zł, dofinansowanie 2.456.116,60 zł w tym:

- Faktura VAT nr 00003/SP/21/12/F z dnia 09.12.2021 r. (poz. księgową J/18/1-4), wystawiona przez Firma Budowlana Anna-Bud Sp. z o.o., ul. Rondo ONZ 1 p. 10, 00-124 Warszawa, tytułem Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego – modernizacja obiektów kultury przebudowa budynku kina Etiuda, Centrum Tradycji Hutnictwa UM/759-W/UI/36/WIK/35/2020 z 07.09.2020 r. i protokołem, cena netto 5.571.214,82 zł, kwota podatku VAT 1.281.379,41 zł, wartość brutto 6.852.594,23 zł, faktura zawiera adnotację potwierdzającą sprawdzenie jej pod względem merytorycznym, formalno-rachunkowym oraz zatwierdzenie do zapłaty, integralną częścią faktury jest opis, z którego wynika, że wydatek objęty niniejszą fakturą jest zgodny z umową nr UM/759-W/UI/36/WIK/35/2020 z 07.09.2020 r. i aneksem nr 3 do umowy z dnia 13.10.2021 r. oraz związany jest z realizacją projektu współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Projekt nr RPSW.06.05.00-26-0003/16.

Opis faktury zawiera:

„Płatność: Dział 921, Rozdział 92109:

UE 6057 – 2.128.634,39 zł

W 6059 – 871.954,68 zł

BP 6059 – 327.482,21 zł

6050 – 3.524.522,95 zł

Suma środków kwalifikowanych: 3.328.071,28 zł

Suma środków niekwalifikowanych: 3.524.522,95 zł

Suma środków: 6.852.594,23 zł”

- Skan dziennika budowy nr 481 tom I, wpis z dnia 03.12.2021 r. dotyczący potwierdzenia wykonania robót budowlanych.
- Bezusterkowy częściowy protokół odbioru robót spisany w dniu 03.12.2021 r. Wartość robót 6.852.594,23 zł brutto, podatek VAT 1.281.379,41 zł, kwota 5.571.214,82 zł netto.
- Wyciąg bankowy nr 2021/017 z dnia 10.12.2021 r. za okres od 03.12.2021 r. do 10.12.2021 r. do rachunku bankowego Beneficjenta nr 28 1090 2040 0000 0001 4742 2959 prowadzonego w Santander Bank Polska S.A., potwierdzający zapłatę kwoty 108.000,00 zł wynikającej z faktury 00003/SP/21/12/F z dnia 09.12.2021 r. wystawionej przez Firma Budowlana Anna-Bud Sp. z o.o., ul. Rondo ONZ 1 p. 10, 00-124 Warszawa.
- Zestawienie obrotów wg klasyfikacji budżetowej (wg dokumentów) za okres 01.01.2021 r. – 13.12.2021 r. dotyczące kontrahenta Firma Budowlana Anna-Bud Sp. z o.o., ul. Rondo ONZ 1 p. 10, 00-124 Warszawa, numeru faktury 00003/SP/21/12/F.
- Umowa przelewu wierzytelności z tytułu umowy handlowej z monitoringiem nr 863/2020/00001744/04 z dnia 15.10.2020 r. pomiędzy ING Bank Śląski S.A., ul. Sokolska 34, 40-086 Katowice a Firmą Budowlana Anna-Bud Sp. z o.o., ul. Rondo ONZ 1 p. 10, 00-124 Warszawa
- Zawiadomienie o przelewie wierzytelności z tytułu umowy handlowej z dnia 15.10.2020 r.

- 21) Wniosek o płatność nr RPSW.06.05.00-26-0003/16-021 za okres od 14.12.2021 r. do 10.03.2022 r., złożony przez Beneficjenta do IZ w dniu 21.03.2022 r. za pośrednictwem systemu informatycznego SL2014, wraz z aktualizacjami, zatwierdzony w dniu 23.03.2022 r., stanowiący wniosek o refundację, wniosek sprawozdawczy, zawierający wydatki ogółem 5.859.157,91 zł, wydatki kwalifikowalne 1.980.672,00 zł, wnioskowana kwota refundacji 1.461.735,94 zł.
- 22) Wyjaśnienia dotyczące płatności refundacyjnej z dnia 21.03.2022 r.
Płatność wskazana we wniosku o płatność nr RPSW.06.05.00-26-0003/16-021 przekazana na rachunek Beneficjenta w podziale:
Kwota 1.461.735,94 stanowi wydatek o charakterze majątkowym, w tym kwota 1.266.837,81 zł środki z budżetu UE, kwota 194.898,13 zł środki z budżetu państwa.
- 23) Dokumentację wspierającą wniosek o płatność nr RPSW.06.05.00-26-0003/16-021 za okres od 14.12.2021 r. do 10.03.2022 r., ostateczna wersja złożona w dniu 21.03.2022 r., dotycząca poniesionych wydatków (w tym wydatków kwalifikowalnych) wyszczególnionych w zestawieniu dokumentów, w rozdziale „Postęp finansowy” badanego wniosku o płatność, w zakresie zrealizowanych przez Beneficjenta, w ramach projektu poszczególnych zadań:

Zadanie 2 Budowa drogi łączącej ul. Furmańską z ul. Leona Chrzanowskiego wraz z drogami bocznymi:

Poz. 1 Roboty budowlane – Drogi: planowana budowa i przebudowa dróg, chodników, parkingów, oświetlenia, kanalizacji deszczowej, ścieżek rowerowych, małej architektury, zieleni, skrzyżowań, kolizji, wydatki ogółem 4.041.707,87 zł, wydatki kwalifikowane 1.248.099,19 zł, w tym dofinansowanie 921.097,20 zł, w tym:

- Faktura VAT nr FA/9/12/2021/DT z dnia 17.12.2021 r. (poz. księgową J/19/1-4), wystawiona przez Budromost-Starachowice Sp. z o.o., Św. Rocha 31, 27-215 Wąchock, tytułem Umowa nr UM/618-W/UI/27/WIK/26/2020 z dnia 07.07.2020 r. Budowa publicznej drogi gminnej klasy L, łączącej ul. Furmańską z ul. Chrzanowskiego wraz z drogami bocznymi w Ostrowcu Świętokrzyskim, cena netto 3.285.941,36 zł, kwota podatku VAT 755.766,51 zł, wartość brutto 4.041.707,87 zł, faktura zawiera adnotację potwierdzającą sprawdzenie jej pod względem merytorycznym, formalno-rachunkowym oraz zatwierdzenie do zapłaty, integralną częścią faktury jest opis, z którego wynika, że wydatek objęty niniejszą fakturą jest zgodny z umową nr UM/618-W/UI/27/WIK/26/2020 z dnia 07.07.2020 r. zmienioną aneksami nr 1 z dnia 14.12.2020 r., nr 2 z dnia 26.08.2021 r. oraz związany jest z realizacją projektu współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Projekt nr RPSW.06.05.00-26-0003/16.

Opis faktury zawiera:

„Źródła finansowania:

Łączna kwota faktury brutto:	4.051.707,87 zł
Koszty kwalifikowalne brutto:	1.248.099,19 zł
w tym Unia Europejska:	798.284,24 zł
w tym Budżet Państwa:	122.812,96 zł
w tym Budżet beneficjenta:	327.001,99 zł
Koszty niekwalifikowalne brutto:	2.793.608,68 zł”

- Skan dziennika budowy, wpis z dnia 07.12.2021 r. dotyczący potwierdzenia wykonania robót budowlanych.
- Bezusterkowy częściowy VI protokół odbioru robót spisany w dniu 17.12.2021 r. Wartość robót: 3.285.941,36 zł netto, podatek VAT 23% 755.766,51 zł, 4.041.707,87 zł brutto,
 - a. roboty drogowe – 3.666.949,26 zł w tym: - 1.248.099,19 zł koszty kwalifikowalne, -2.418.850,07 zł koszty niekwalifikowalne,
 - b. oświetlenie – 365.533,61 zł koszty niekwalifikowalne,
 - c. przebudowa sieci gazowej – 9.225,00 zł koszty niekwalifikowalne.
- Wyciąg bankowy nr 2022/002 z dnia 05.01.2022 r. za okres od 05.01.2022 r. do 05.01.2022 r. do rachunku bankowego Beneficjenta nr 28 1090 2040 0000 0001 4742 2959 prowadzonego w Santander Bank Polska S.A., potwierdzający zapłatę kwoty 4.041.707,87 zł wynikającej z faktury FA/9/12/2021/DT z dnia 17.12.2021 r. wystawionej przez Budromost-Starachowice Sp. z o.o., Św. Rocha 31, 27-215 Wąchock.
- Pismo Beneficjenta z dnia 11.08.2021 r. skierowane do Banku Polska Kasa Opieki S.A. Centrum Korporacyjne w Kielcach dotyczące wyrażenia zgody na przeniesienie wierzytelności wynikających z kontaktu na rzecz Banku Polska Kasa Opieki S.A. na zabezpieczenie wierzytelności Banku z tytułu udzielonego kredytu.
- Zawiadomienie Wykonawcy o dokonaniu przelewu wierzytelności z dnia 04.08.2021 r. Jednocześnie zwraca się z prośbą o przekazywanie kwot należnych z tytułu wykonania umowy na rachunek Banku Polska Kasa Opieki S.A. o nr 22 1240 6292 1111 0011 0773 6517.
- Umowa nr 21/1924/CWI/06 przelewu wierzytelności z dnia 04.08.2021 r. pomiędzy Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. ul. Grzybowskiej 53/57, 00-844 Warszawa a Budromost-Starachowice Sp. z o.o., Św. Rocha 31, 27-215 Wąchock.
- Zestawienie obrotów wg klasyfikacji budżetowej (wg dokumentów) za okres 01.01.2021 r. – 31.12.2021 r. dotyczące kontrahenta Budromost-Starachowice Sp. z o.o., Św. Rocha 31, 27-215 Wąchock, numeru faktury FA/9/12/2021/DT.
- Zestawienie obrotów wg klasyfikacji budżetowej (wg dokumentów) za okres 01.01.2022r. – 18.01.2022 r. dotyczące kontrahenta Budromost-Starachowice Sp. z o.o., Św. Rocha 31, 27-215 Wąchock, numeru faktury FA/9/12/2021/DT.

Poz. 2 Roboty budowlane – Drogi: planowana budowa i przebudowa dróg, chodników, parkingów, oświetlenia, kanalizacji deszczowej, ścieżek rowerowych, małej architektury, zieleni, skrzyżowań, kolizji, wydatki ogółem 1.653.226,54 zł, wydatki kwalifikowane 732.572,81 zł, w tym dofinansowanie 540.638,74 zł, w tym:

- Faktura VAT nr FA/1/02/2022/DT z dnia 09.02.2022 r. (poz. księgową J/3/1-4), wystawiona przez Budromost-Starachowice Sp. z o.o., Św. Rocha 31, 27-215 Wąchock, tytułem: 1. Umowa nr UM/618-W/UI/27/WIK/26/2020 z dnia 07.07.2020 r. Budowa publicznej drogi gminnej klasy L, łączącej ul. Furmańską z ul. Chrzanowskiego wraz z drogami bocznymi w Ostrowcu Świętokrzyskim Poz. 1-7 harmonogramu rzeczowo-finansowego, cena netto 717.571,60 zł, wartość brutto 882.613,07 zł, 2. Poz. 8-10 harmonogramu rzeczowo-finansowego, cena netto 264.676,29 zł, wartość brutto 325.551,84 zł, 3. Poz. 11-26 harmonogramu rzeczowo-finansowego, cena netto 361.838,72 zł, wartość brutto 445.061,63 zł, razem cena netto 1.344.086,61 zł, kwota VAT 309.139,93 zł, wartość brutto 1.653.226,54 zł, faktura zawiera adnotację potwierdzającą sprawdzenie jej pod względem merytorycznym, formalno-rachunkowym oraz

zatwierdzenie do zapłaty, integralną częścią faktury jest opis, z którego wynika, że wydatek objęty niniejszą fakturą jest zgodny z umową nr UM/618-W/UI/27/WIK/26/2020 z dnia 07.07.2020 r. zmienioną aneksami nr 1 z dnia 14.12.2020 r., nr 2 z dnia 26.08.2021 r. oraz związany jest z realizacją projektu współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Projekt nr RPSW.06.05.00-26-0003/16.

Opis faktury zawiera:

„Źródła finansowania:

Łączna kwota faktury brutto:	1.653.226,54 zł
Koszty kwalifikowalne brutto:	732.572,81 zł
w tym Unia Europejska:	468.553,57 zł
w tym Budżet Państwa:	72.085,16 zł
w tym Budżet beneficjenta:	191.934,08 zł
Koszty niekwalifikowalne brutto:	920.653,73 zł”

- Skan dziennika budowy nr 563/2019 tom III wydany dnia 05.01.2022 r., wpis z dnia 13.01.2022 r. dotyczący odbioru końcowego wykonania robót budowlanych.
- Zaświadczenie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Ostrowcu Świętokrzyskim znak PINB-NB.5131.1.3.2022.MB z dnia 31.01.2022 r. nie zgłaszające sprzeciwu do użytkowania publicznej drogi gminnej klasy L, łączącej ul. Furmańską z ul. Chrzanowskiego wraz z drogami bocznymi w Ostrowcu Świętokrzyskim.
- Bezusterkowy końcowy protokół odbioru robót spisany w dniu 09.02.2022 r. wartość robót wynosi 1.653.226,54 zł brutto w tym:
 - a. kwota za poz. od 1 do 7 harmonogramu w wysokości 882.613,07 zł brutto,
 - b. kwota za poz. od 8 do 10 harmonogramu w wysokości 325.551,84 zł brutto,
 - c. kwota za poz. od 11 do 26 harmonogramu w wysokości 445.061,63 zł brutto, w tym:
 - roboty drogowe – 1.591.299,41 zł brutto
 - 732.572,81 zł wydatki kwalifikowane,
 - 858.726,60 zł wydatki niekwalifikowane

Na kwotę 732.572,81 zł brutto, 595.587,65 zł netto wydatków kwalifikowanych składają się następujące roboty drogowe:

 - roboty wykończeniowe – 70.402,50 zł netto,
 - roboty wykończeniowe 174.900,40 zł netto,
 - budowa nawierzchni chodnika – 108.625,85 zł netto,
 - budowa ścieżki rowerowej – 53.450,20 zł netto,
 - organizacja ruchu – 188.208,70 zł netto,
 - budowa kanalizacji deszczowej – 28.333,12 zł brutto wydatki niekwalifikowane,
 - przebudowa linii napowietrznych nn – 32.007,31 zł brutto wydatki niekwalifikowane,
 - przebudowa sieci teletechnicznej – 1.586,70 zł brutto wydatki niekwalifikowane.
- Wyciąg bankowy nr 2022/005 z dnia 01.03.2022 r. za okres od 12.02.2022 r. do 01.03.2022 r. do rachunku bankowego Beneficjenta nr 28 1090 2040 0000 0001 4742 2959 prowadzonego w Santander Bank Polska S.A., potwierdzający zapłatę kwoty 1.653.226,54 zł wynikającej z faktury FA/1/02/2022/DT z dnia 09.02.2022 r. wystawionej przez Budromost-Starachowice Sp. z o.o., Św. Rocha 31, 27-215 Wąchock.

- Zestawienie obrotów wg klasyfikacji budżetowej (wg dokumentów) za okres 01.01.2022r. – 04.03.2022 r. dotyczące kontrahenta Budromost-Starachowice Sp. z o.o., Św. Rocha 31, 27-215 Wąchock, numeru faktury FA/1/02/2022/DT.
- Zawiadomienie Wykonawcy o dokonaniu przelewu wierzytelności z dnia 04.08.2021 r.
- Umowa nr 21/1924/CWI/06 przelewu wierzytelności z dnia 04.08.2021 r.

Zadanie 7 Budowa zadaszania części placu targowego wraz z zagospodarowaniem:

Poz. 3 Roboty budowlane – Zagospodarowanie: wykonana zostanie część prac związanych z utwardzaniem terenu kostką brukową, oświetleniem, kanalizacją deszczową oraz utworzeniem stanowisk handlowych, wydatki ogółem 164.223,50 zł, wydatki kwalifikowane 0,00 zł, w tym dofinansowanie 0,00 zł, w tym:

- Faktura VAT nr 4/12/21 z dnia 15.12.2021 r. (poz. księgowa J/20/1-3), wystawiona przez DROMAR R. L. Bożek, ul. Antoniego Hedy ps. „Szary” 9a, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, tytułem Wykonanie robót pn. „Wykonanie utwardzania placu targowego wraz z instalacją wewnętrzną odwodnienia i rozbudową instalacji oświetlenia placu targowego” zgodnie z Umową nr UM/302-W/UI/5/WIK/5/2021 z dnia 14.04.2021 - faktura końcowa, cena netto 133.515,04 zł, kwota podatku VAT 30.708,46 zł, wartość brutto 164.223,50 zł, faktura zawiera adnotację potwierdzającą sprawdzenie jej pod względem merytorycznym, formalno-rachunkowym oraz zatwierdzenie do zapłaty, integralną częścią faktury jest opis, z którego wynika, że wydatek objęty niniejszą fakturą jest zgodny z umową nr UM/302-W/UI/5/WIK/5/2021 z dnia 14.04.2021 r. oraz związany jest z realizacją projektu współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Projekt nr RPSW.06.05.00-26-0003/16.
Opis faktury zawiera:
„Płatność:
Dział 600, Rozdział 60095;
605/0 – 164.223,50 zł,
Suma środków kwalifikowanych: 0,00 zł,
Suma środków niekwalifikowanych: 164.223,50 zł,
Suma środków: 164.223,50 zł”
- Skan dziennika budowy nr 231/2021 z dnia 22.04.2021 r., tom I, wpis z dnia 05.01.2021 r. dotyczący braku sprzeciwu do zawiadomienia o zakończeniu rozbudowy instalacji oświetlenia utwardzonego placu targowego.
- Skan dziennika budowy nr 232/2021 z dnia 22.04.2021 r., tom I, wpis z dnia 05.01.2021 r. dotyczący braku sprzeciwu do zawiadomienia o zakończeniu prac budowlanych placu targowego.
- Bezusterkowy końcowy protokół odbioru robót spisany dnia 15.12.2021 r. Wartość robót 164.223,50 zł brutto, w tym podatek VAT 30.708,46 zł, kwota netto 133.515,04 zł.
- Wyciąg bankowy nr 2021/019 z dnia 29.12.2021 r. za okres od 24.12.2021 r. do 29.12.2021 r. do rachunku bankowego Beneficjenta nr 28 1090 2040 0000 0001 4742 2959 prowadzonego w Santander Bank Polska S.A., potwierdzający zapłatę kwoty 164.223,50 zł wynikającej z faktury vat nr 4/12/21 z dnia 15.12.2021 r. wystawionej przez DROMAR R. L. Bożek, ul. Antoniego Hedy ps. „Szary” 9a, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski.

- Zestawienie obrotów wg klasyfikacji budżetowej (wg dokumentów) za okres 01.01.2022 r. – 31.12.2021 r. dotyczące DROMAR R. L. Bożek, ul. Antoniego Hedy ps. „Szary” 9a, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, numeru faktury 4/12/21.
- Zestawienie obrotów wg klasyfikacji budżetowej (wg dokumentów) za okres 01.01.2022 r. – 31.12.2021 r. dotyczące Urzędu Skarbowego w Ostrowcu Świętokrzyskim.
- 24) **Wniosek o płatność nr RPSW.06.05.00-26-0003/16-022 za okres od 11.03.2022 r. do 13.05.2022 r., złożony przez Beneficjenta do IZ w dniu 13.05.2022 r. za pośrednictwem systemu informatycznego SL2014, wraz z aktualizacjami, zatwierdzony w dniu 18.05.2022 r., stanowiący wniosek o refundację, wniosek sprawozdawczy, zawierający wydatki ogółem 1.901.441,38 zł, wydatki kwalifikowalne 341.977,02 zł, wnioskowana kwota refundacji 252.379,04 zł.**
- 25) Wyjaśnienia dotyczące płatności refundacyjnej z dnia 12.05.2022 r.
Płatność wskazana we wniosku o płatność nr RPSW.06.05.00-26-0003/16-022 przekazana na rachunek Beneficjenta w podziale:
Kwota 252.379,04 stanowi wydatek o charakterze majątkowym, w tym kwota 218.728,50 zł środki z budżetu UE, kwota 33.650,54 zł środki z budżetu państwa
- 26) Dokumentację wspierającą wniosek o płatność nr RPSW.06.05.00-26-0003/16-022 za okres od 14.12.2021 r. do 10.03.2022 r., ostateczna wersja złożona w dniu 13.05.2022 r., dotycząca poniesionych wydatków (w tym wydatków kwalifikowalnych) wyszczególnionych w zestawieniu dokumentów, w rozdziale „Postęp finansowy” badanego wniosku o płatność, w zakresie zrealizowanych przez Beneficjenta, w ramach projektu poszczególnych zadań:

Zadanie 5 Zagospodarowanie terenu oraz modernizacja budynku mieszkalnego przy ulicy Osadowej:

Poz. 1 Roboty budowlane – Budynki: prace dot. przebudowy budynku w zakresie części indywidualnych: rozbiórki, renowacje elewacji, roboty konserwatorskie, odgrzybianie, ocieplanie, stolarka, ściany, instalacje elektryczne, sanitarne, przyłącza wod.-kan, itp. VAT-8%, wydatki ogółem 678.054,61 zł, wydatki kwalifikowane 233.727,69 zł, w tym dofinansowanie 172.491,04 zł, w tym:

- Faktura VAT nr 4/BUD/03/2022 z dnia 31.03.2022 r. (poz. księgową J/10/1-4), wystawiona przez AG PETROL Sp. z o.o., ul. Asfaltowa 1, 26-110 Skarżysko-Kamienna, tytułem Przebudowa i rozbudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego, cena netto 627.828,34 zł, kwota podatku VAT 50.226,27 zł, wartość brutto 678.054,61 zł, faktura zawiera adnotację potwierdzającą sprawdzenie jej pod względem merytorycznym, formalno-rachunkowym oraz zatwierdzenie do zapłaty, integralną częścią faktury jest opis, z którego wynika, że wydatek objęty niniejszą fakturą jest zgodny z umową nr UM/240-W/UI/2/WIK/2/2021 z dnia 02.03.2021 r. oraz związany jest z realizacją projektu współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Projekt nr RPSW.06.05.00-26-0003/16.
Opis faktury zawiera:
„Płatność:
8% Dział 700, Rozdział 70095;
605-7 – 149.492,23 zł,
605-9W – 61.236,65 zł,

605-9BP – 22.998,81 zł,
 605-0 – 444.326,92 zł,
 Suma środków kwalifikowanych: 233.727,69 zł,
 Suma środków niekwalifikowanych: 444.326,92 zł,
 Suma środków: 678.054,61 zł”

- Skan dziennika budowy potwierdzający wpis z dnia 15.03.2022 r. dotyczący potwierdzenia wykonania prac budowlanych zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym.
- Bezusterkowy częściowy protokół odbioru robót spisany w dniu 15.03.2022 r. Wartość robót 678.054,61 zł brutto, podatek VAT 8% 50.226,27 zł, kwota netto 627.828,34 zł
- Wyciąg bankowy nr 2022/013 z dnia 13.04.2022 r. za okres od 08.04.2022 r. do 13.04.2022 r. do rachunku bankowego Beneficjenta nr 28 1090 2040 0000 0001 4742 2959 prowadzonego w Santander Bank Polska S.A., potwierdzający zapłatę kwoty 678.054,61 zł wynikającej z faktury vat nr 4/BUD/03/2022 z dnia 31.03.2022 r. wystawionej przez AG PETROL Sp. z o.o., ul. Asfaltowa 1, 26-110 Skarżysko-Kamienna.
- Zestawienie obrotów wg klasyfikacji budżetowej (wg dokumentów) za okres 01.01.2022 r. – 19.04.2022 r. dotyczące kontrahenta AG PETROL Sp. z o.o., ul. Asfaltowa 1, 26-110 Skarżysko-Kamienna, numeru faktury 4/BUD/03/2022.

Zadanie 9 Modernizacja obiektów kultury – przebudowa budynku Kina Etiuda, Centrum tradycji Hutnictwa:

Poz. 2 Roboty budowlane – Budynki: zostanie wykonana część robót rozbiórkowych, konstrukcyjnych, renowacja elewacji, posadzki, ściany, itp., wymiana instalacji wew. (wod-kan, elektr. wentylacji, itp.) zagospodarowanie terenu, wydatki ogółem 307.888,68 zł, wydatki kwalifikowane 0,00 zł, w tym dofinansowanie 0,00 zł, w tym:

- Faktura VAT nr 00029/SP/21/11/F z dnia 03.12.2021 r. (poz. księgowa J/17/1), wystawiona przez Firma Budowlana Anna-Bud Sp. z o.o., ul. Rondo ONZ 1 p. 10, 00-124 Warszawa, tytułem Roboty dodatkowe związane z realizacją zadania „Rozbudowa i przebudowa wraz z termomodernizacją istniejącego obiektu budowlanego Kina Etiuda wraz wystawą Centrum Tradycji Hutnictwa” zgodnie z Umową nr UM/759-W/UI/36/WIK/35/2020 z 07.09.2020 r. i Aneksem nr 2 oraz Protokołem odbioru robót dodatkowych z 30.11.2021, cena netto 250.316,00 zł, kwota podatku VAT 57.572,68 zł, wartość brutto 307.888,68 zł, faktura zawiera adnotację potwierdzającą sprawdzenie jej pod względem merytorycznym, formalno-rachunkowym oraz zatwierdzenie do zapłaty, integralną częścią faktury jest opis, z którego wynika, że wydatek objęty niniejszą fakturą jest zgodny z umową nr UM/759-W/UI/36/WIK/35/2020 z 07.09.2020 r. zmienioną Aneksem nr 2 z dnia 21.09.2021 r. oraz związany jest z realizacją projektu współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Projekt nr RPSW.06.05.00-26-0003/16.
 Opis faktury zawiera:
 „Płatność: Dział 921, Rozdział 92109:
 6050 – 307.888,68 zł
 Suma środków niekwalifikowanych: 307.888,68 zł
 Suma środków: 307.888,68 zł”.
- Skan dziennika budowy potwierdzający wpis z dnia 30.11.2021 r. dotyczący potwierdzenia odbioru robót dodatkowych.

- Bezusterkowy końcowy protokół odbioru robót dodatkowych spisany w dniu 30.11.2021 r. Wartość robót 307.888,68 zł brutto, podatek VAT 57.572,68 zł, kwota netto 250.316,00 zł.
- Wyciąg bankowy nr 2021/018 z dnia 23.12.2021 r. za okres od 11.12.2021 r. do 23.12.2021 r. do rachunku bankowego Beneficjenta nr 28 1090 2040 0000 0001 4742 2959 prowadzonego w Santander Bank Polska S.A., potwierdzający zapłatę kwoty 307.888,68 zł wynikającej z faktury 00029/SP/21/11/F z dnia 03.12.2021 r. wystawionej przez Firma Budowlana Anna-Bud Sp. z o.o., ul. Rondo ONZ 1 p. 10, 00-124 Warszawa.
- Zestawienie obrotów wg klasyfikacji budżetowej (wg dokumentów) za okres 01.01.2021 r. – 31.12.2021 r. dotyczące kontrahenta Firma Budowlana Anna-Bud Sp. z o.o., ul. Rondo ONZ 1 p. 10, 00-124 Warszawa, numeru faktury 00029/SP/21/11/F.
- Umowa przelewu wierzytelności z tytułu umowy handlowej z monitoringiem nr 863/2020/00001744/04 z dnia 15.10.2020 r.
- Potwierdzenie odbioru zawiadomienia o przelewie wierzytelności z tytułu umowy handlowej z dnia 17.11.2020 r. z informacją o przekazywaniu należnych kwot na rachunek Banku nr 11 1050 1214 1000 0024 6970 6531.

Poz. 3 Roboty budowlane – Budynki: zostanie wykonana część robót rozbiórkowych, konstrukcyjnych, renowacja elewacji, posadzki, ściany, itp., wymiana instalacji wew. (wod-kan, elektr. wentylacji, itp.) zagospodarowanie terenu VAT – nkw., wydatki ogółem 133.146,68 zł, wydatki kwalifikowane 108.249,33 zł, w tym dofinansowanie 79.888,00 zł, Roboty budowlane - Budynki: zostanie wykonana część robót rozbiórkowych, konstrukcyjnych, renowacja elewacji, posadzki, ściany, itp., wymiana instalacji wew. (wod-kan, elektr. wentylacji, itp.) zagospodarowanie terenu, wydatki ogółem 782.351,41 zł, wydatki kwalifikowane 0,00 zł, w tym dofinansowanie 0,00 zł, w tym:

- Faktura VAT nr 0015/SP/22/01 z dnia 03.02.2022 r. (poz. księgowa J/2/1-4), wystawiona przez Firma Budowlana Anna-Bud Sp. z o.o., ul. Rondo ONZ 1 p. 10, 00-124 Warszawa, tytułem Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego – modernizacja obiektów kultury – przebudowa budynku Kina Etiuda wraz wystawą Centrum Tradycji Hutnictwa” zgodnie z Umową nr UM/759-W/UI/36/WIK/35/2020 z 07.09.2020 r. i z bezusterkowym częściowym protokołem odbioru robót z 14.01.2022 r., cena netto 744.307,39 zł, kwota podatku VAT 171.190,70 zł, wartość brutto 915.498,09 zł, faktura zawiera adnotację potwierdzającą sprawdzenie jej pod względem merytorycznym, formalno-rachunkowym oraz zatwierdzenie do zapłaty, integralną częścią faktury jest opis, z którego wynika, że wydatek objęty niniejszą fakturą jest zgodny z umową nr UM/759-W/UI/36/WIK/35/2020 z 07.09.2020 r. zmienioną Aneksm nr 3 z dnia 13.10.2021 r. oraz związany jest z realizacją projektu współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Projekt nr RPSW.06.05.00-26-0003/16.
Opis faktury zawiera:
„Płatność: Dział 921, Rozdział 92109:
UE 6057 – 142.111,97 zł
W 6059 – 58.213,47 zł
BP 6059 – 21.863,38 zł
6050 – 693.309,27 zł

Suma środków kwalifikowanych: 222.188,82 zł
 Suma środków niekwalifikowanych: 693.309,27 zł
 Suma środków: 915.498,09 zł”.

- Bezusterkowy częściowy protokół odbioru robót spisany w dniu 14.01.2022 r. Wartość robót 915.498,09 zł brutto, podatek VAT 171.190,70 zł, 744.307,39 zł.
- Wyciąg bankowy nr 2022/004 z dnia 11.02.2022 r. za okres od 12.01.2022 r. do 11.02.2022 r. do rachunku bankowego Beneficjenta nr 28 1090 2040 0000 0001 4742 2959 prowadzonego w Santander Bank Polska S.A., potwierdzający zapłatę kwoty 915.498,09 zł wynikającej z faktury 0015/SP/22/01 z dnia 03.02.2022 r. wystawionej przez Firma Budowlana Anna-Bud Sp. z o.o., ul. Rondo ONZ 1 p. 10, 00-124 Warszawa.
- Zestawienie obrotów wg klasyfikacji budżetowej (wg dokumentów) za okres 01.01.2022 r. – 04.03.2021 r. dotyczące kontrahenta Firma Budowlana Anna-Bud Sp. z o.o., ul. Rondo ONZ 1 p. 10, 00-124 Warszawa, numeru faktury 0015/SP/22/01.
- Umowa przelewu wierzytelności z tytułu umowy handlowej z monitoringiem nr 863/2020/00001744/04 z dnia 15.10.2020 r.
- Potwierdzenie odbioru zawiadomienia o przelewie wierzytelności z tytułu umowy handlowej z dnia 17.11.2020 r. z informacją o przekazywaniu należnych kwot na rachunek Banku nr 11 1050 1214 1000 0024 6970 6531.

27) Oświadczenie o kwalifikowalności VAT z dnia 10.03.2022 r., w którym Beneficjent oświadcza, że:

- ✓ Nie prowadzi działalności opodatkowanej podatkiem VAT w obszarze obejmującym następujące zadania:
 - zadanie 1 Studium wykonalności inwestycji,
 - zadanie 2 Budowa drogi łączącej ul. Furmańską z ul. Leona Chrzanowskiego wraz z drogami bocznymi,
 - zadanie 3 Przebudowa ulicy Eugeniusza Kwiatkowskiego,
 - zadanie 4 Zagospodarowanie części dziedzica browaru na potrzeby aktywizacji mieszkańców i rad osiedlowych,
 - zadanie 5 Zagospodarowanie terenu oraz modernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Osadowej,
 - zadanie 6 Rozbudowa monitoringu miasta wraz z przeniesieniem centrum monitoringu,
 - zadanie 8 Budowa strefy rekreacji i wypoczynku,
 - Zadanie 10 Ogród Zdrowia na osiedlu Ogrody.

- ✓ W zakresie ww. zadań infrastruktura wytworzona w projekcie nie będzie wykorzystywana przez żaden podmiot (np. Beneficjenta, Partnera, inny podmiot któremu zostanie przekazana, udostępniona infrastruktura w ramach działalności opodatkowanej podatkiem VAT.

W związku z powyższym realizując projekt w ww. zakresie Beneficjent nie może w żaden sposób odzyskać poniesionego kosztu podatku VAT zadeklarowanego we wniosku o dofinansowanie jako kwalifikowalny.

Jednocześnie Beneficjent zobowiązuje się do zwrotu zrefundowanej w ramach projektu części poniesionego VAT, jeżeli zaistnieją przesłanki umożliwiające odzyskanie tego podatku.

Beneficjent oświadcza również, iż wytworzona infrastruktura w ramach zadania 7 Budowa zadaszania części placu targowego wraz z zagospodarowaniem ora zadania 9 Modernizacja obiektów kultury – przebudowa budynku Kina Etiuda, Centrum Tradycji

Hutnictwa, będzie wykorzystywana przez zakład budżetowy (Targowiska Miejskie) i samorządową jednostkę kultury (Miejskie Centrum Kultury), które prowadzą działalność opodatkowana podatkiem VAT. W ramach tych zadań podatek VAT został w projekcie ujęty w 100% jako niekwalifikowalny.

Ponadto, w dniu 26.09.2022 r. przeprowadzono oględziny, mające na celu potwierdzenie faktycznej realizacji projektu przez Beneficjenta. Protokół z czynności oględzin stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Analizę powyższej dokumentacji przeprowadzono w celu ustalenia, czy wydatki kwalifikowalne zadeklarowane w objętym audytem wniosku o płatność:

- spełniają kryteria kwalifikowalności określone w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”, Regulaminie naboru nr RPSW.06.05.00-IZ.00-26-072/16 oraz wniosku o dofinansowanie,
- zostały poniesione w kategoriach określonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym,
- zostały poniesione przez Beneficjenta projektu,
- wynikają z dokumentacji wspierającej,
- zostały ujęte w badanym wniosku o płatność tylko jeden raz.

1.2. Czy zadeklarowane wydatki są zgodne z zasadami dotyczącymi zamówień publicznych.

W badanym obszarze audytem objęto:

Lp.	Nazwa postępowania	Wartość szacunkowa	Tryb	Wartość postępowania (powyżej/poniżej progów UE) / wg. kursu EUR	Wartość podpisanej z wykonawcą umowy (określona w umowie o udzielenie zamówienia oraz na dzień badania)	Wartość wydatków kwalifikowalnych zadeklarowanych z postępowania z podziałem na badane wnioski o płatność
1	Budowa publicznej drogi gminnej klasy L, łączącej ul. Furmańską z ul. Chrzanowskiego wraz z drogami bocznymi w Ostrowcu Świętokrzyskim, OR.271.13.2020	14.558.627,54 zł, co stanowi 3.410.073,67 euro	art. 39 ustawy Pzp	poniżej progów UE/wg kursu: 4,2693 zł/euro	UM/618- W/UI/27/WIK/26/ 2020 zawarta w dniu 07.07.2020 r. na kwotę brutto 16.878.000,00 zł zmieniona aneksem nr 1 z dnia 14.12.2020 r. aneksem nr 2 z dnia 26.08.2021 r.	RPSW.06.05.00-26- 0003/16-019; 3.303.759,89 zł RPSW.06.05.00-26- 0003/16-020; 2.952.330,27 zł RPSW.06.05.00-26- 0003/16-021; 1.980.672,00 zł

2.	Rozbudowa i przebudowa z termomodernizacją istniejącego obiektu budowlanego Kina Etiuda z dostawą i montażem wyposażenia wraz z wykonaniem wystawy Centrum Tradycji Hutnictwa, OR.271.21.2020	17.601.464,71 zł, co stanowi 4.122.798,75 euro	art. 39 ustawy Pzp	poniżej progów UE/wg kursu: 4,2693 zł/euro	Umowa nr UM/759- W/UI/36/WIK/35/ 2020 zawarta w dniu 07.09.2020 r. na kwotę brutto 21.390.376,07 zł Zmieniona aneksem nr 1 z dnia 08.04.2021 r., aneksem nr 2 z dnia 21.09.2021 r., aneksem nr 3 z dnia 13.10.2021 r., aneksem nr 4 z dnia 06.05.2022 r. na kwotę 21.379.320,70 zł, aneksem nr 5 z dnia 24.06.2022 r.	RPSW.06.05.00-26- 0003/16-019; 2.391.100,35 zł RPSW.06.05.00-26- 0003/16-020; 3.328.071,28 zł RPSW.06.05.00-26- 0003/16-022; 108.249,33 zł
3.	Roboty związane z przebudową i termomodernizacją budynku mieszkalnego wielorodzinnego z wewnętrznymi i zewnętrznymi instalacjami wraz z budową przyłącza kanalizacji deszczowej w celu odprowadzenia wód opadowych z budynku przy ul. Osadowej 6, OR.271.35.2020	2.312.093,42 zł, co stanowi 541.562,65 euro	art. 39 ustawy Pzp	poniżej progów UE/wg kursu: 4,2693 zł/euro	Umowa nr UM/240- W/UI/2/WIK/2/20 21 zawarta w dniu 02.03.2021 r. na kwotę brutto 2.498.894,20 zł	RPSW.06.05.00-26- 0003/16-018; 19.680,03 zł RPSW.06.05.00-26- 0003/16-020; 604.712,62 zł RPSW.06.05.00-26- 0003/16-022; 233.727,69 zł
4	Roboty budowlane polegające na utwardzeniu placu targowego wraz z instalacją wewnętrzną odwodnienia i rozbudowa instalacji oświetlenia placu targowego przy ulicy Słowackiego w Ostrowcu Świętokrzyskim, Or.271.2.2021	1.803.830,02 zł, co stanowi 422.511,89 euro	art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11.09. 2019 r. Pzp	poniżej progów UE/wg kursu: 4,2693 zł/euro	Umowa nr UM/302- W/UI/5/WIK/5/20 21 zawarta w dniu 14.04.2021 r. na kwotę brutto 1.597.198,10 zł	RPSW.06.05.00-26- 0003/16-020; 1.164.420,00 zł

- 1) Wniosek o dofinansowanie projektu nr RPSW.06.05.00-26-0003/16 z dnia 29.06.2017 r., pn. „*Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno - kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego*” wraz z jego aktualizacjami.
- 2) Umowę o dofinansowanie projektu nr RPSW.06.05.00-26-0003/16-00 pn. „*Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno - kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego*” w ramach Działania 6.5 „*Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich*” Osi priorytetowej 6 „*Rozwój miast*” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, zawartą w dniu 20.04.2018 r. wymienioną w pkt I.1.47) niniejszego protokołu.
- 3) Aneks nr RPSW.06.05.00-26-0003/16-01 z dnia 21.05.2019 r., wymieniony w pkt I.1.59) niniejszego protokołu.
- 4) Aneks nr RPSW.06.05.00-26-0003/16-02 z dnia 11.12.2019 r., wymieniony w pkt I.1.67) niniejszego protokołu.
- 5) Aneks nr RPSW.06.05.00-26-0003/16-03 z dnia 10.03.2021 r., wymieniony w pkt I.1.97) niniejszego protokołu.
- 6) Aneks nr RPSW.06.05.00-26-0003/16-04 z dnia 30.09.2021 r., wymieniony w pkt I.1.131) niniejszego protokołu.
- 7) Wniosek o płatność nr RPSW.06.05.00-26-0003/16-018 za okres od 07.09.2021 r. do 05.10.2021 r., złożony przez Beneficjenta do IZ w dniu 07.10.2021 r. za pośrednictwem systemu informatycznego SL2014, wraz z aktualizacjami, zatwierdzony w dniu 14.03.2022 r., stanowiący wniosek o refundację, wniosek sprawozdawczy, zawierający wydatki ogółem 668.142,84 zł, wydatki kwalifikowalne 19.680,03 zł, wnioskowana kwota refundacji 14.523,86 zł.
- 8) Wniosek o płatność nr RPSW.06.05.00-26-0003/16-019 za okres od 06.10.2021 r. do 08.10.2021 r., złożony przez Beneficjenta do IZ w dniu 09.11.2021 r. za pośrednictwem systemu informatycznego SL2014, wraz z aktualizacjami, zatwierdzony w dniu 14.03.2022 r., stanowiący wniosek o refundację, wniosek sprawozdawczy, zawierający wydatki ogółem 7.956.751,34 zł, wydatki kwalifikowalne 5.694.860,24 zł, wnioskowana kwota refundacji 4.202.806,85 zł.
- 9) Wniosek o płatność nr RPSW.06.05.00-26-0003/16-020 za okres od 09.10.2021 r. do 13.12.2021 r., złożony przez Beneficjenta do IZ w dniu 26.01.2022 r. za pośrednictwem systemu informatycznego SL2014, wraz z aktualizacjami, zatwierdzony w dniu 06.04.2022 r., stanowiący wniosek o refundację, wniosek rozliczający zaliczkę, wniosek sprawozdawczy, zawierający wydatki ogółem 14.964.022,11 zł, wydatki kwalifikowalne 8.049.534,17 zł, wnioskowana kwota refundacji 446.277,91 zł.
- 10) Wniosek o płatność nr RPSW.06.05.00-26-0003/16-021 za okres od 14.12.2021 r. do 10.03.2022 r., złożony przez Beneficjenta do IZ w dniu 21.03.2022 r. za pośrednictwem systemu informatycznego SL2014, wraz z aktualizacjami, zatwierdzony w dniu 23.03.2022 r., stanowiący wniosek o refundację, wniosek sprawozdawczy, zawierający wydatki ogółem 5.859.157,91 zł, wydatki kwalifikowalne 1.980.672,00 zł, wnioskowana kwota refundacji 1.461.735,94 zł.
- 11) Wniosek o płatność nr RPSW.06.05.00-26-0003/16-022 za okres od 11.03.2022 r. do 13.05.2022 r., złożony przez Beneficjenta do IZ w dniu 13.05.2022 r. za pośrednictwem systemu informatycznego SL2014, wraz z aktualizacjami, zatwierdzony w dniu 18.05.2022 r., stanowiący wniosek o refundację, wniosek sprawozdawczy, zawierający

wydatki ogółem 1.901.441,38 zł, wydatki kwalifikowalne 341.977,02 zł, wnioskowana kwota refundacji 252.379,04 zł.

- 12) Zarządzenie Nr V/605/2020 Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 31.12.2020 r. w sprawie ustanowienia procedury udzielania przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski zamówień publicznych o wartości szacunkowej powyżej kwoty 130.000,00 zł.
- 13) Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2020, znak Or.0631.1.2020
- 14) Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021, wersja 1, zamieszczony w BZP w dniu 20.01.2021 nr 2021/BZP 00001894/01/P.
- 15) Wyjaśnienia Beneficjenta znak WPR-II.042.12.33.2022 z dnia 08.09.2022 r.

1.2.1 Postępowania w sprawie udzielenia zamówień publicznych przeprowadzone na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.):

1.2.1.1 Budowa publicznej drogi gminnej klasy L, łączącej ul. Furmańską z ul. Chrzanowskiego wraz z drogami bocznymi w Ostrowcu Świętokrzyskim, OR.271.13.2020

- 1) Kosztorys inwestorski z kwietnia 2020 r.
 - a. Etap I Budowa publicznej drogi gminnej klasy L, łączącej ul. Furmańską z ul. Chrzanowskiego wraz z drogami bocznymi w Ostrowcu Świętokrzyskim.
 - b. kosztorys netto:
 - branża drogowa – 12.237.961,88 zł,
 - kanalizacja deszczowa – 1.387.244,09 zł,
 - umocnienie rowu – 277.437,15 zł,
 - oświetlenie uliczne – 434.303,23 zł,
 - przebudowy elektroenergetyczne – 133.489,80 zł,
 - przebudowa gazu – 48.465,28 zł,
 - przebudowa teletechniki – 39.726,11 zł,
 - razem netto: 14.558.627,54 zł,
 - VAT: 3.348.484,33 zł,
 - brutto: 17.907.111,87 zł
- 2) Pismo Wydziału Infrastruktury Komunalnej znak WIK.II.7013.9.1.2020.MKr z dnia 22.04.2020 r. skierowane do Referatu przetargów i zamówień publicznych w/m dotyczące prośby o ogłoszenie przetargu nieograniczonego i przeprowadzenie procedury przetargowej na wykonanie zadania pn.: Budowa publicznej drogi klasy L, łączącej ul. Furmańską z ul. Chrzanowskiego wraz z drogami bocznymi w Ostrowcu Świętokrzyskim. Zgodnie z kosztorysem wartość zamówienia wynosi 14.558.627,54 zł netto, 17.907.111,87 zł brutto. Zamawiający na realizację zadania zamierza przeznaczyć 17.907.612,48 zł

- 3) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 22.05.2020 r. dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwoty unijnej 5.350.000 euro, którego przedmiotem jest Budowa publicznej drogi gminnej klasy L, łączącej ul. Furmańską z ul. Chrzanowskiego wraz z drogami bocznymi w Ostrowcu Świętokrzyskim.
- a. postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego z zastosowaniem procedury o której mowa w przepisie art. 24aa, ust 1 ustawy Pzp,
 - b. termin wykonania umowy do dnia 30.06.2022 r.,
 - c. warunki udziału w postępowaniu:
 - zdolność techniczna lub zawodowa:
 - Posiada wiedzę i doświadczenie w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia tj.: w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, wykonał co najmniej trzy roboty budowlane polegające na budowie, rozbudowie, przebudowie drogi za kwotę min. 2.500.000,00 zł brutto,
 - Dysponuje osobami do realizacji zamówienia minimum: Wykonawca dysponuje następującymi osobami skierowanymi przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego:
 - ✓ kierownik budowy – posiadający uprawnienia w specjalności drogowej bez ograniczeń lub uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów albo w innym państwie upoważniające do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej,
 - ✓ kierownikiem robót – posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów albo w innym państwie upoważniające do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej,
 - ✓ kierowanie robót – posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń lub uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów albo w innym państwie upoważniające do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,
 - d. wadium w wysokości 70.000,00 zł,
 - e. termin składania ofert 08.06.2020 r. godz. 11:30
 - f. kryterium:

- cena oferty 60%,
- okres gwarancji 40%.
- g. załączniki do SIWZ:
 - formularz ofertowy,
 - wzór umowy,
 - oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu, na podstawie art. 25a ust 1 ustawy,
 - oświadczenie dotyczące przestaniek wykluczenia z postępowania, na podstawie art. 25 a ust 1 ustawy,
 - opis przedmiotu zamówienia,
 - warunki techniczne realizacji zamówienia,
 - przedmiar robót,
 - dokumentacja projektowa,
 - specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót,
 - wykaz robót budowlanych,
 - wykaz osób,
 - zobowiązanie podmiotu trzeciego,
 - oświadczenie dotyczące przynależności do grupy kapitałowej.
- 4) Ogłoszenie o zamówieniu nr 535254-N-2020 z dnia 22.05.2020 r. (wydruki z dnia 22.05.2020 r. potwierdza publikację ogłoszenia na stronie internetowej bzp.uzp.gov.pl, www.um.ostrowiec.pl, bip.um.ostrowiec.pl). Ogłoszenie zawiera adnotacje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim w terminie od 22.05.2020 r. do 08.06.2020 r.
 - a. przedmiot zamówienia: Budowa publicznej drogi gminnej klasy L, łączącej ul. Furmańską z ul. Chrzanowskiego wraz z drogami bocznymi w Ostrowcu Świętokrzyskim – roboty budowlane,
 - b. numer referencyjny: Or.271.13.2020
 - c. zamówienie nie podzielone na części,
 - d. zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust 6 pkt 3 ustawy Pzp,
 - e. data zakończenia realizacji umowy: 30.06.2022 r.,
 - f. warunki udziału w postępowaniu:
 - zdolność techniczna lub zawodowa – Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia ten warunek jeżeli: 1) Posiada wiedzę i doświadczenie w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia tj.: w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, wykonał co najmniej trzy roboty budowlane polegające na budowie, rozbudowie, przebudowie drogi za kwotę min. 2.500.000,00 zł brutto, 2) Dysponuje osobami do realizacji zamówienia minimum: Wykonawca dysponuje następującymi osobami skierowanymi przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego: - kierownik budowy – posiadający uprawnienia w specjalności drogowej bez ograniczeń lub

uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów albo w innym państwie upoważniające do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej, - kierownikiem robót – posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów albo w innym państwie upoważniające do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej, - kierowanie robót – posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń lub uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów albo w innym państwie upoważniające do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

g. Zamawiający nie dopuszcza złożenie oferty wariantowej,

h. kryteria oceny ofert

– cena oferty – 60,00

– okres gwarancji – 40,00

i. Zamawiający zastosuje procedurę o której mowa w art. 24aa ust 1 ustawy Pzp

j. Zamawiający przewiduje zmiany postanowień zawartej umowy,

k. termin składania ofert: 08.06.2020 r. godz. 11:30

- 5) Pismo wykonawcy Starbag Sp. z o.o. z dnia 29.05.2020 r. znak L.dz. 869a/05/2020 dotyczące zadanych pytań do przetargul. Pismo przesłane wiadomością e-mail w dniu 29.05.2020 r. godz. 13:10 przez @strabag.com do przetargi@um.ostrowiec.pl.
- 6) Pismo wykonawcy Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Tombet Sp. z o.o., z dnia 01.06.2020 r. dotyczące złożenia wniosku o wyjaśnienie treści SIWZ. Pismo przesłane wiadomością e-mail. W dniu 01.06.2020 r. godz. 12:59 przez biuro.tombet@op.pl do przetargi@um.ostrowiec.pl.
- 7) Pismo Zamawiającego znak Or.271.13.3.2020 z dnia 03.06.2020 r. dotyczące odpowiedzi na zadane pytania nadesłane przez Wykonawców. Wyjaśnienia zamieszczone na stronie internetowej www.um.ostrowiec.pl oraz bip.um.ostrowiec.pl co dokumentują wydruki ze stron internetowych.
- 8) Wiadomości e-mail z dnia 03.06.2020 r. wysłane przez przetargi@um.ostrowiec.pl do biuro.tombet@op.pl, @strabag.com dotyczące przesłania wyjaśnień na zadane pytania.

- 9) Wiadomość e-mail z dnia 02.06.2020 r. godz. 16:15 przesłana przez ik@pphumako.pl do um@um.ostrowiec.pl, przetargi@um.ostrowiec.pl dotyczące zadania pytań do zamówienia.
- 10) Pismo Zamawiającego znak Or.271.13.4.2020 z dnia 03.06.2020 r. dotyczące odpowiedzi na zadane pytania nadesłane przez Wykonawców. Wyjaśnienia zamieszczone na stronie internetowej www.um.ostrowiec.pl oraz bip.um.ostrowiec.pl co dokumentują wydruki ze stron internetowych.
- 11) Wiadomości e-mail z dnia 03.06.2020 r. godz. 14:24 wysłane przez przetargi@um.ostrowiec.pl do ik@pphumako.pl dotycząca przesłania wyjaśnień 1 i 2, oraz do biuro.tombet@op.pl, @strabag.com dotyczące wyjaśnień 2 na zadane pytania.
- 12) Wyciąg bankowy nr 108/2020 z dnia 04.06.2020 r. za okres od 04.06.2020 r. do 04.06.2020 r. z rachunku bankowego nr 65 1020 2629 0000 9502 0342 6525 prowadzonego w PKO Bank Polski S.A. dla Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, potwierdzający wpływ kwoty 70.000,00 zł tytułem Wadium-Budowa publicznej drogi gminnej klasy L ... z rachunku bankowego nr 79 8507 0004 2001 0398 2862 0001 prowadzonego dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Robót Drogowych Sp. z o.o., ul. Żeromskiego 23, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski.
- 13) Pismo Zamawiającego znak Or.271.13.5.2020 z dnia 05.06.2020 r. dotyczące powołanie Komisji Przetargowej, w składzie Artur Majcher, Marcin Karbowniczek, Halina Kaczmarska, Tomasz Wójcik, do przeprowadzenia postępowania przetargowego na podstawie Zarządzenie nr I/232/2004 Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 04.05.2004 r.
- 14) Oferta przetargowa złożona przez konsorcjum firm: Lider - Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o., ul. Kolejowa 28, 05-300 Mińsk Mazowiecki, Partner – Altor Sp. z o.o. ul. Kolejowa 28, 05-300 Mińska Mazowiecki, data wpływu 08.06.2020 r., godz. 9:35
- formularz ofertowy z dnia 08.06.2020 r. na kwotę netto 17.622.319,03 zł, podatek VAT 4.053.133,38 zł, kwota brutto 21.675.452,41 zł, okres gwarancji 60 miesięcy,
 - oświadczenie wykonawcy dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu z dnia 08.06.2020 r., stanowiące załącznik nr 3 do SIWZ, - 2 szt.,
 - oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania z dnia 08.06.2020 r., stanowiące załącznik nr 4 do SIWZ, - 2 szt.,
 - zobowiązanie z dnia 08.06.2020 r. podmiotu trzeciego na podstawie art. 22a ustawy Pzp z dnia 29 stycznia 2004 r., podpisane przez PME Paweł Mucha Sancygniów 80a, 28-440 Działoszyce, stanowiące załącznik nr 12 do SIWZ,
 - zobowiązanie z dnia 08.06.2020 r. podmiotu trzeciego na podstawie art. 22a ustawy Pzp z dnia 29 stycznia 2004 r., podpisane przez PUH BAKAMA Krzysztof Zapała, Kostomłoty Pierwsze, ul. Maciejówka 44, 26-085 Miedziana Góra, stanowiące załącznik nr 12 do SIWZ,

- f. pełnomocnictwo z dnia 08.06.2020 r. udzielone Tomaszowi Białemu przez Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o., ul. Kolejowa 28, 05-300 Mińsk Mazowiecki,
 - g. pełnomocnictwo z dnia 08.06.2020 r. wystawione przez Altor Sp. z o. o, ul. Kolejowa 28, 05-300 Mińsk Mazowiecki, ustanawiające Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o., ul. Kolejowa 28, 05-300 Mińsk Mazowiecki jako Lidera Konsorcjum,
 - h. oświadczenie wykonawcy dotyczące przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej z dnia 08.06.2020 r., stanowiące załącznik nr 13 do SIWZ – 2 szt.
 - i. wydruk z KRS z dnia 12.06.2020 r. godz. 13:22 dotyczący Altor Sp. z o.o., ul. Kolejowa 28, 05-300 Mińsk Mazowiecki,
 - j. wydruk z KRS z dnia 12.06.2020 r. godz. 13:23 dotyczący Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o., ul. Kolejowa 28, 05-300 Mińsk Mazowiecki,
 - k. wydruk z CEIDG z dnia 12.06.2020 r. godz. 13:28 dotyczący Krzysztofa Zapały Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe BAKAMA,
 - l. wydruk z CEIDG z dnia 12.06.2020 r. godz. 13:29 dotyczący PME Paweł Mucha.
- 15) Oferta przetargowa złożona przez Budromost – Starachowice Sp. z o.o., ul. Św. Rocha 31, 27-215 Wąchock, data wpływu 08.06.2020 r., godz. 9:55
- a. formularz ofertowy z dnia 08.06.2020 r. na kwotę netto 13.721.951,22 zł, podatek VAT 3.156.048,78 zł, kwota brutto 16.878.000,00 zł, okres gwarancji 60 miesięcy,
 - b. ubezpieczeniowa gwarancja przetargowa nr 912700402203 z dnia 03.06.2020 r., beneficjent Gmina Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Głogowskiego 3/5, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, wykonawca Budromost – Starachowice Sp. z o.o., ul. Św. Rocha 31, 27-215 Wąchock, gwarant TUiR WARTA S.A.,
 - c. oświadczenie wykonawcy dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu z dnia 08.06.2020 r., stanowiące załącznik nr 3 do SIWZ,
 - d. oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania z dnia 08.06.2020 r., stanowiące załącznik nr 4 do SIWZ,
 - e. wydruk z KRS z dnia 12.05.2020 r. godz. 13:04 dotyczący Budromost – Starachowice Sp. z o. o, ul. Św. Rocha 31, 27-215 Wąchock,
 - f. zobowiązanie z dnia 04.06.2020 r. podmiotu trzeciego na podstawie art. 22a ustawy Pzp z dnia 29 stycznia 2004 r., podpisane przez Zakład Instalatorstwa Elektrycznego ELMA, ul. Furmańska 6, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, stanowiące załącznik nr 12 do SIWZ,
 - g. oświadczenie wykonawcy dotyczące przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej z dnia 08.06.2020 r., stanowiące załącznik nr 13 do SIWZ,
 - h. wydruk z CEIDG z dnia 12.06.2020 r. godz. 12:42 dotyczący Zakładu Instalatora Elektrycznego ELMA Wiesław Woźniak.
- 16) Oferta przetargowa złożona przez Wod-Bud Sp. z o.o., ul. Piłsudskiego 12/1, 23-200 Kraśnik, data wpływu 08.06.2020 r., godz. 10:10

- a. formularz ofertowy z dnia 08.06.2020 r. na kwotę netto 17.959.461,96 zł, podatek VAT 4.130.676,25 zł, kwota brutto 22.090.138,21 zł, okres gwarancji 60 miesięcy,
 - b. gwarancja ubezpieczeniowa zapłaty wadium nr 998A910566 z dnia 02.06.2020 r., beneficjent Gmina Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Głogowskiego 3/5, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, wykonawca Wod-Bud Sp. z o.o., ul. Piłsudskiego 12/1, 23-200 Kraśnik, gwarant UNIQA TU S.A,
 - c. oświadczenie wykonawcy dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu z dnia 08.06.2020 r., stanowiące załącznik nr 3 do SIWZ,
 - d. oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania z dnia 08.06.2020 r., stanowiące załącznik nr 4 do SIWZ,
 - e. wydruk z KRS z dnia 12.06.2020 r. godz. 12:47 dotyczący Wod-Bud Sp. z o.o., ul. Piłsudskiego 12/1, 23-200 Kraśnik,
 - f. oświadczenie wykonawcy dotyczące przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej z dnia 08.06.2020 r., stanowiące załącznik nr 13 do SIWZ.
- 17) Oferta przetargowa złożona przez konsorcjum firm: Lider - Przedsiębiorstwo Budowlane Drogbud Malec Radosław, Sudół 45c, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, Partner – Przedsiębiorstwo Budowlane Drogbud Radosław Malec & Stanisław Wójcik, Sudół 45c, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, data wpływu 08.06.2020 r., godz. 10:46
- a. formularz ofertowy z dnia 08.06.2020 r. na kwotę netto 14.532.331,73 zł, podatek VAT 3.342.436,30 zł, kwota brutto 17.874.768,03 zł, okres gwarancji 60 miesięcy,
 - b. pełnomocnictwo z dnia 08.06.2020 r. ustalające Lidera – Pełnomocnika Konsorcjum, Przedsiębiorstwo Budowlane Drogbud Radosław Malec, Sudół 45c, 27-400 Ostrowiec Św.,
 - c. pełnomocnictwo z dnia 08.06.2020 r. informujące o osobach reprezentujących spółkę cywilną Przedsiębiorstwo Budowlane Drogbud Radosław Malec, Stanisław Wójcik, Sudół 45c, 27-400 Ostrowiec Św.,
 - d. umowa spółki cywilnej zawarta w dniu 02.01.2009 r. w Sudole pomiędzy Radosławem Malec a Stanisławem Wójcik, dotycząca zawiązania spółki cywilnej,
 - e. gwarancja ubezpieczeniowa zapłaty wadium nr 998-A 874506 z dnia 02.06.2020 r., beneficjent Gmina Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Głogowskiego 3/5, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, zobowiązany Przedsiębiorstwo Budowlane Drogbud Radosław Malec, Stanisław Wójcik, Sudół 45c, 27-400 Ostrowiec Św., gwarant UNIQA TU S.A,
 - f. oświadczenie wykonawcy dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu z dnia 08.06.2020 r., stanowiące załącznik nr 3 do SIWZ – 3 szt.,
 - g. oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania z dnia 08.06.2020 r., stanowiące załącznik nr 4 do SIWZ – 3 szt.,
 - h. zaświadczenie o niezaleganiu w opłaceniu składek nr 150471ZN20/0000298 z dnia 30.03.2020 r. wystawione przez ZUS o. w Kielcach Inspektorat w Ostrowcu Świętokrzyskim dotyczący Przedsiębiorstwa Budowlanego Drogbud S.C. R. Malec, S. Wójcik Sudół 45c, 27-400 Ostrowiec Św.,

- i. zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek nr 150471ZN20/0000300 z dnia 30.03.2020 r. wystawione przez ZUS o. w Kielcach Inspektorat w Ostrowcu Świętokrzyskim dotyczący Przedsiębiorstwa Budowlanego Drogbud S. Wójcik Sudół 45d, 27-400 Ostrowiec Św.,
 - j. zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek nr 150471ZN20/0000299 z dnia 30.03.2020 r. wystawione przez ZUS o. w Kielcach Inspektorat w Ostrowcu Świętokrzyskim dotyczący Przedsiębiorstwa Budowlanego Drogbud R. Malec Zapłocie 8, 27-400 Ostrowiec Św.,
 - k. zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości nr 2608.4050.159347.2020 z dnia 31.03.2020 r. wystawione przez Naczelnika urzędu Skarbowego w Ostrowcu Świętokrzyskim, dotyczące Stanisława Wójcika,
 - l. zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości nr 2608.4050.159334.2020 z dnia 31.03.2020 r. wystawione przez Naczelnika urzędu Skarbowego w Ostrowcu Świętokrzyskim, dotyczące Przedsiębiorstwa Budowlanego Drogbud R. Malec, S. Wójcik,
 - m. zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości nr 2608.4050.159345.2020 z dnia 31.03.2020 r. wystawione przez Naczelnika urzędu Skarbowego w Ostrowcu Świętokrzyskim, dotyczące Radosława Malec,
 - n. wydruk z CEIDG z dnia 17.04.2020 r. dotyczący Przedsiębiorstwa Budowlanego Drogbud Stanisław Wójcik,
 - o. wydruk z CEIDG z dnia 17.04.2020 r. dotyczący Przedsiębiorstwa Budowlanego Drogbud Radosław Malec,
 - p. oświadczenie wykonawcy dotyczące przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej z dnia 08.06.2020 r., stanowiące załącznik nr 13 do SIWZ, - 3 szt.
- 18) Oferta przetargowa złożona przez Trakt S.A., Górki Szczukowskie 1 k/Kielc 26-065 Piekoszów, data wpływu 08.06.2020 r., godz. 11:10
- a. formularz ofertowy z dnia 08.06.2020 r. na kwotę netto 15.322.701,09 zł, podatek VAT 3.524.221,25 zł, kwota brutto 18.846.922,34 zł, okres gwarancji 60 miesięcy,
 - b. ubezpieczeniowa gwarancja zapłaty wadium nr 02GG53/0065/20/0025 InterRisk Vienna Insurance Group dla Gminy Ostrowiec Świętokrzyski z tytułu wadium w przetargu na Budowa publicznej drogi gminnej klasy L, łączącej ul. Furmańską z ul. Chrzanowskiego wraz z drogami bocznymi w Ostrowcu Św.
 - c. oświadczenie wykonawcy dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu z dnia 08.06.2020 r., stanowiące załącznik nr 3 do SIWZ,
 - d. oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania z dnia 08.06.2020 r., stanowiące załącznik nr 4 do SIWZ,
 - e. wydruk z KRS z dnia 12.06.2020 r. godz. 12:58 dotyczący Trakt S.A., Górki Szczukowskie1, 26-065 Piekoszów,
 - f. oświadczenie wykonawcy dotyczące przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej z dnia 08.06.2020 r., stanowiące załącznik nr 13 do SIWZ.

- 19) Oferta przetargowa złożona przez Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Tombet Sp. z o.o., Korytnica 10A, 28-305 Sobków, data wpływu 08.06.2020 r., godz. 11:20
- a. formularz ofertowy z dnia 05.06.2020 r. na kwotę netto 16.166.448,13 zł, podatek VAT 3.718.283,07 zł, kwota brutto 19.884.731,20 zł, okres gwarancji 60 miesięcy,
 - b. gwarancja ubezpieczeniowa zapłaty wadium nr 998056144060 z dnia 28.05.2020 r., beneficjent Gmina Ostrowiec Świętokrzyski, oferent Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Tombet Sp. z o.o. Korytnica 10a, 28-305 Sobków, gwarant UNIQA TU S.A.,
 - c. oświadczenie wykonawcy dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu z dnia 05.06.2020 r., stanowiące załącznik nr 3 do SIWZ,
 - d. oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania z dnia 05.06.2020 r., stanowiące załącznik nr 4 do SIWZ,
 - e. wydruk z KRS z dnia 12.06.2020 r. godz. 13:15 dotyczący Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Tombet Sp. z o.o., Korytnica 10A, 28-305 Sobków,
 - f. oświadczenie wykonawcy dotyczące przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej z dnia 08.06.2020 r., stanowiące załącznik nr 13 do SIWZ, wraz z pismem przewodnim, data wpływu u Beneficjenta 12.06.2020 r.
- 20) Oferta przetargowa złożona przez Miejskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o., ul. Żeromskiego 23, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, data wpływu 08.06.2020 r., godz. 11:25
- a. formularz ofertowy z dnia 08.06.2020 r. na kwotę netto 17.780.531,73 zł, podatek VAT 4.089.522,30 zł, kwota brutto 21.870.054,03 zł, okres gwarancji 60 miesięcy,
 - b. oświadczenie wykonawcy dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu z dnia 08.06.2020 r., stanowiące załącznik nr 3 do SIWZ,
 - c. oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania z dnia 08.06.2020 r., stanowiące załącznik nr 4 do SIWZ,
 - d. potwierdzenie realizacji dyspozycji przelewu z dnia 04.06.2020 r. z rachunku bankowego 79 8507 0004 2001 0398 2862 0001 prowadzonego w Banku Spółdzielczy w Ostrowcu Św. dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Robót Drogowych na rachunek bankowy 65 1020 2629 0000 9502 0342 6525 prowadzonego w PKO BP o. w Kielcach dla Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, kwoty 70.000,00 zł tytułem wadium – budowa publicznej drogi gminnej klasy L, łączącej ul. Furmańską z ul. Chrzanowskiego wraz z drogami bocznymi w Ostrowcu Świętokrzyskim
 - e. wydruk z KRS z dnia 05.06.2020 r. godz. 07:08 dotyczący Miejskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o., ul. Żeromskiego 23, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski,
 - f. oświadczenie wykonawcy dotyczące przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej z dnia 09.06.2020 r., stanowiące załącznik nr 13 do SIWZ.
- 21) Informacja z otwarcia ofert znak Or.271.13.6.2020 z dnia 08.06.2020 r., termin wykonania do 30.06.2022 r., kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na finansowanie zamówienia: 17.907.612,48 zł brutto. Wydruk z dnia 08.06.2020 r. potwierdzający publikację informacji na stronie internetowej bip.um.ostrowiec.pl.

Wydruk z dnia 08.06.2020 r., potwierdzający publikację informacji na stronie internetowej www.um.ostrowiec.pl.

- a. konsorcjum firm: Lider - Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o., ul. Kolejowa 28, 05-300 Mińsk Mazowiecki, Partner – Altor Sp. z o.o. ul. Kolejowa 28, 05-300 Mińska Mazowiecki, cena brutto 21.675.452,41 zł, okres gwarancji 60 miesięcy,
 - b. Budromost – Starachowice Sp. z o.o., ul. Św. Rocha 31, 27-215 Wąchock, cena brutto 16.878.000,00 zł, okres gwarancji 60 miesięcy,
 - c. Wod-Bud Sp. z o.o., ul. Piłsudskiego 12/1, 23-200 Kraśnik, cena brutto 22.090.138,21 zł, okres gwarancji 60 miesięcy,
 - d. konsorcjum firm: Lider – Przedsiębiorstwo Budowlane Drogbud Malec Radosław, Sudół 45c, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, Partner – Przedsiębiorstwo Budowlane Drogbud Radosław Malec & Stanisław Wójcik, Sudół 45c, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, cena brutto 17.874.768,03 zł, okres gwarancji 60 miesięcy,
 - e. Trakt S.A., Górki Szczukowskie 1 k/Kielc 26-065 Piekoszków, cena brutto 18.846.922,34 zł, okres gwarancji 60 miesięcy,
 - f. Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Tombet Sp. z o.o., Korytnica 10A, 28-305 Sobków, cena brutto 19.884.731,20 zł, okres gwarancji 60 miesięcy,
 - g. Miejskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o., ul. Żeromskiego 23, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, cena brutto 21.870.054,03 zł, okres gwarancji 60 miesięcy.
- 22) Lista obecności na otwarciu ofert w dniu 08.06.2020 r. w przetargu nieograniczonym na Budowę publicznej drogi gminnej klasy L, łączącej ul. Furmańską z ul. Chrzanowskiego wraz z drogami bocznymi w Ostrowcu Świętokrzyskim.
- 23) Oświadczenia składane na podstawie art. 17 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia Pzp podpisane w dniu 08.06.2020 r. przez:
- a. Piotr Dasios – pracownik zamawiającego, któremu kierownik zamawiającego powierzył wykonanie zastrzeżonych dla siebie czynności,
 - b. Dominik Smoliński - pracownik zamawiającego, któremu kierownik zamawiającego powierzył wykonanie zastrzeżonych dla siebie czynności,
 - c. Artur Majcher – członek komisji przetargowej,
 - d. Marcin Karbowniczek – członek komisji przetargowej,
 - e. Halina Kaczmarska – członek komisji przetargowej,
 - f. Tomasz Wójcik – członek komisji przetargowej,
- 24) Pismo Zamawiającego znak Or.271.13.7.2020 z dnia 17.06.2020 r. skierowany do Wykonawcy Konsorcjum firm: Lider – Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. ul. Kolejowa 28, 05-300 Mińsk Mazowiecki, Partner – Altor Sp. z o.o., ul. Kolejowa 28, 05-300 Mińska Mazowiecki wzywające do udzielenia wyjaśnień w zakresie wskazanego w ofercie podwykonawcy oraz do uzupełnienia złożonych dokumentów. Pismo przesłane wiadomością e-mail w dniu 17.06.2020 r., godz. 14:29 przez przetargi@um.ostrowiec.pl do @pbdim.com.pl.

- 25) Wiadomość e-mail z dnia 18.06.2020 r., godz. 07:23 przesłana przez @pbdim.com.pl do przetargi@um.ostrowiec.pl dotyczące potwierdzenia otrzymania pisma.
- 26) Pismo Wykonawcy Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. z dnia 19.06.2020 r. skierowane do Zamawiającego będące odpowiedzią na pismo Or.271.13.7.2020 z dnia 17.06.2020 r. Data wpływu do Urzędu Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim 22.06.2020 r. W załączeniu do pisma:
- zobowiązania podmiotu trzeciego wykonawcy: PME Paweł Mucha ul. Sancygniów 80A, 28-440 Działoszyce,
 - zobowiązania podmiotu trzeciego wykonawcy: Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe BAKAMA Krzysztof Zapała.
- 27) Dokument zamawiającego dotyczący oceny ofert, znak Or.271.13.8.2020 z dnia 24.06.2020 r.
- konsorcjum firm: Lider - Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o., ul. Kolejowa 28, 05-300 Mińsk Mazowiecki, Partner – Altor Sp. z o.o. ul. Kolejowa 28, 05-300 Mińska Mazowiecki, cena brutto 21.675.452,41 zł, okres gwarancji 60 miesięcy, ocena łączna 86,72,
 - Budromost – Starachowice Sp. z o.o., ul. Św. Rocha 31, 27-215 Wąchock, cena brutto 16.878.000,00 zł, okres gwarancji 60 miesięcy, ocena łączna 100,00,
 - Wod-Bud Sp. z o.o., ul. Piłsudskiego 12/1, 23-200 Kraśnik, cena brutto 22.090.138,21 zł, okres gwarancji 60 miesięcy, ocena łączna 85,84,
 - konsorcjum firm: Lider – Przedsiębiorstwo Budowlane Drogbud Malec Radosław, Sudół 45c, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, Partner – Przedsiębiorstwo Budowlane Drogbud Radosław Malec & Stanisław Wójcik, Sudół 45c, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, cena brutto 17.874.768,03 zł, okres gwarancji 60 miesięcy, ocena łączna 96,65,
 - Trakt S.A., Górki Szczukowskie 1 k/Kielc 26-065 Piekoszków, cena brutto 18.846.922,34 zł, okres gwarancji 60 miesięcy, ocena łączna 93,73,
 - Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Tombet Sp. z o.o., Korytnica 10A, 28-305 Sobków, cena brutto 19.884.731,20 zł, okres gwarancji 60 miesięcy, ocena łączna 90,93,
 - Miejskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o., ul. Żeromskiego 23, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, cena brutto 21.870.054,03 zł, okres gwarancji 60 miesięcy, ocena łączna 86,30.
- 28) Pismo Zamawiającego znak Or.271.13.9.2020 z dnia 24.06.2020 r. skierowany do Wykonawcy Budromost-Starachowice Sp. z o.o., ul. Św. Rocha 31, 27-215 Wąchock wzywające do złożenia w terminie do 30.06.2020 r. aktualnych na dzień złożenia wskazanych dokumentów potwierdzających:
- wykaz robót budowlanych,
 - wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia.

Pismo przesłane wiadomością e-mail w dniu 24.06.2020 r., godz. 12:30 przez przetargi@um.ostrowiec.pl do techniczny@budromost.pl.

- 29) Pismo Wykonawcy Budromost-Starachowice Sp. z o.o., ul. Św. Rocha 31, 27-215 Wąchock, znak BDM-DT/067/2020 z dnia 25.06.2020 r. będące odpowiedzią na wezwanie znak Or.271.13.9.2020 z dnia 24.06.2020 r. Data wpływu do Urzędu Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim 26.06.2020 r. W załączeniu do pisma:
- a. wykaz robót budowlanych z dnia 25.06.2020 r., stanowiący załącznik nr 10 do SIWZ,
 - b. poświadczenie wykonania terminowo i zgodnie z przepisami prawa budowlanego przedmiotu zamówienia, wystawiane przez Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Radomiu znak DI.5002.11.2016 z dnia 03.03.2017 r.
 - c. referencje z dnia 31.01.2018 r. wystawione przez Urząd Miejski w Starachowicach dotyczące wykonania robót budowlanych należycie, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,
 - d. poświadczenie wykonania robót budowlanych należycie, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wystawione przez Urząd Miejski w Starachowicach w dniu 22.01.2019 r.
 - e. referencje znak PZD.I.4133.6.2020 z dnia 18.02.2020 r. wystawione przez Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Radomiu dotyczące wykonania robót budowlanych w sposób należyty, zgodny z przepisami prawa budowlanego,
 - f. wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku zdolności technicznej lub zawodowej z dnia 25.06.2020 r, stanowiący załącznik nr 11 do SIWZ,
 - g. wydruk z KRS z dnia 12.05.2020 r., godz. 13:04 dotyczący Budromost-Starachowice Sp. z o.o., ul. Św. Rocha 31, 27-215 Wąchock.
- 30) Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty znak Or.271.13.10.2020 z dnia 30.06.2020 r. przesłane wiadomością e-mail w dniu 30.06.2020 r. przez przetargi@um.ostrowiec.pl do @pbdim.com.pl, techniczny@budromost.pl, sekretariat@wod-bud.com.pl, biuro@trakt.kielce.pl, biuro.tombet@op.pl, mprd@mprd.ostrowiec.pl, drogbudostrowiec@gmail.com. Informacja zawiera adnotację o zamieszczeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim w terminie od 30.06.2020 r. do 06.07.2020 r. Wydruk z dnia 30.06.2020 r., potwierdzający publikację informacji na stronie internetowej www.um.ostrowiec.pl. Wydruk z dnia 30.06.2020 r. potwierdzający publikację informacji na stronie internetowej bip.um.ostrowiec.pl.
- a. najkorzystniejszą wybrano ofertę Wykonawcy Budromost – Starachowice Sp. z o.o., ul. Św. Rocha 31, 27-215 Wąchock.
 - b. w postępowaniu wpłynęło 7 ofert
– konsorcjum firm: Lider - Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o., ul. Kolejowa 28, 05-300 Mińsk Mazowiecki, Partner – Altor Sp. z o.o. ul. Kolejowa 28, 05-300 Mińska Mazowiecki, cena brutto 21.675.452,41 zł,

- Budromost – Starachowice Sp. z o.o., ul. Św. Rocha 31, 27-215 Wąchock, cena brutto 16.878.000,00 zł,
 - Wod-Bud Sp. z o.o., ul. Piłsudskiego 12/1, 23-200 Kraśnik, cena brutto 22.090.138,21 zł,
 - konsorcjum firm: Lider – Przedsiębiorstwo Budowlane Drogbud Malec Radosław, Sudół 45c, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, Partner – Przedsiębiorstwo Budowlane Drogbud Radosław Malec & Stanisław Wójcik, Sudół 45c, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, cena brutto 17.874.768,03 zł,
 - Trakt S.A., Górki Szczukowskie 1 k/Kielc 26-065 Piekoszków, cena brutto 18.846.922,34 zł,
 - Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Tombet Sp. z o.o., Korytnica 10A, 28-305 Sobków, cena brutto 19.884.731,20 zł,
 - Miejskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o., ul. Żeromskiego 23, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, cena brutto 21.870.054,03 zł.
- 31) Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Or.271.13.11.2020 z dnia 30.06.2020 r.:
- a. postępowania: Budowa publicznej drogi gminnej klasy L, łączącej ul. Furmańską z ul. Chrzanowskiego wraz z drogami bocznymi w Ostrowcu Świętokrzyskim,
 - b. wartość zamówienia: 14.558.627,54 zł / 3.410.073,67 euro,
 - c. ogłoszenie o postępowaniu z BZP: 535251-N-2020 z dnia 22.05.2020 r.
 - d. zamówienie nie podzielone na części,
 - e. liczba złożonych ofert: 7
 - f. cena ofert
 - najtańsza 16.878.000,00 zł
 - najdroższa 22.090.138,21 zł
 - g. wybrana oferta: Budromost – Starachowice Sp. z o.o. ul. Św. Rocha 31, 27-215 Wąchock, cena oferty 13.721.951,22 zł, cena brutto 16.878.000,00 zł
- 32) Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 510126614-N-2020 z dnia 14.07.2020 r. Wydruk z dnia 14.07.2020 r. ze strony internetowej bzp.uzp.gov.pl oraz wiadomość e-mail z dnia 14.07.2020 r. godz. 10:48 przesłana przez bzp@uzp.gov.pl potwierdza opublikowanie ogłoszenia.
- a. data udzielenia zamówienia 07.07.2020 r.
 - b. wartość zamówienia bez VAT: 14.558.627,54 zł
 - c. liczba otrzymanych ofert: 7
 - d. zamówienia udzielono: Budromost – Starachowice Sp. z o.o., ul. Św. Rocha 31, 27-215 Wąchock,
 - e. cena wybranej oferty: 16.878.000,00 zł
- 33) Pismo Wydziału Organizacyjno-Prawnego Urzędu Miasta znak Or.271.13.12.2020 z dnia 01.07.2020 r. skierowane do Wydziału Finansowego w/m z prośbą o przygotowanie i zwrot wadium wniesionego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego:

- a. wpłacający: Miejskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. ul. Żeromskiego 23, 27-400 Ostrowiec Św.
 - b. kwota wadium: 70.000,00 zł
 - c. data wniesienia wadium: 04.06.2020 r.
 - d. konto: 79 8507 0004 2001 0398 2862 0001.
- 34) Pismo Zamawiającego znak Or.271.13.13.2020 z dnia 01.07.2020 r. skierowane do Przedsiębiorstwa Budowlane Drogbud Radosław Malec, Sudół 45c, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, dotyczące przesłania oryginału ubezpieczeniowej gwarancji zapłaty wadium nr 998-A 874506 z dnia 02.06.2020 r. Pismo odebrane w dniu 03.07.2020 r.
- 35) Pismo Zamawiającego znak Or.271.13.14.2020 z dnia 01.07.2020 r. skierowane do Przedsiębiorstwa Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o., ul. Kolejowa 28, 05-300 Mińsk Mazowiecki, dotyczący przesłania oryginału ubezpieczeniowej gwarancji zapłaty wadium nr 02GG37/0039/0270 z dnia 03.06.2020 r. Pismo odebrane w dniu 06.07.2020 r.
- 36) Pismo Zamawiającego znak Or.271.13.15.2020 z dnia 01.07.2020 r. skierowane do Wod-Bud Sp. z o.o., ul. Piłsudskiego 12/1, 23-200 Kraśnik, dotyczący przesłania oryginału ubezpieczeniowej gwarancji zapłaty wadium nr 998A910566 z dnia 02.06.2020 r. Pismo odebrane w dniu 07.07.2020 r.
- 37) Pismo Zamawiającego znak Or.271.13.16.2020 z dnia 01.07.2020 r. skierowane do Trakt S.A, Górki Szczukowskie 1 k/Kielc, 26-065 Piekoszków, dotyczący przesłania oryginału ubezpieczeniowej gwarancji zapłaty wadium nr 02GG53/0065/20/0025 z dnia 03.06.2020 r. Pismo odebrane w dniu 07.07.2020 r.
- 38) Pismo Zamawiającego znak Or.271.13.17.2020 z dnia 01.07.2020 r. skierowane do Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Tombet Sp. z o.o., Korytnica 10A, 28-305 Sobków, dotyczący przesłania oryginału ubezpieczeniowej gwarancji zapłaty wadium nr 998056144060 z dnia 28.05.2020 r. Pismo odebrane w dniu 06.07.2020 r.
- 39) Umowa nr UM/618-W/UI/27/WIK/26/2020 zawarta w dniu 07.07.2020 r. pomiędzy Gminą Ostrowiec Świętokrzyski, ul. J. Głogowskiego 3/5, Ostrowiec Świętokrzyski, reprezentowaną przez Dominika Smolińskiego – Wiceprezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego i Piotra Mazika – Z-cy Naczelnika Wydziału Infrastruktury Komunalnej Urzędy Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim, a firmą Budromost – Starachowice Sp. z o.o., ul. Św. Rocha 31, 27-215 Wąchock, reprezentowaną przez Ryszarda Wojton – Prezesa Zarządu, Grzegorza Adamus – Z-ca Prezesa Zarządu.
- a. przedmiot umowy: Budowa publicznej drogi gminnej klasy L, łączącej ul. Furmańską z ul. Chrzanowskiego wraz z drogami bocznymi w Ostrowcu Świętokrzyskim,
 - b. termin wykonania przedmiotu umowy do dnia 30.06.2022 r.
 - c. wynagrodzenie: 13.721.951,22 zł netto, podatek VAT 3.156.048,78 zł, kwota brutto 16.878.000,00 zł,
 - d. okres gwarancji 60 miesięcy
- 40) Protokół postępowania o udzielenie zamówienia zatwierdzony w dniu 14.07.2020 r. przez Piotr Dasios – Wiceprezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, znak Or.271.13.2020, protokół zawiera m.in. następujące informacje:
- a. wartość zamówienia: 14.558.627,54 zł/ 3.410.073,67 euro, wartość zamówienia została ustalona w dniu 01.04.2020 r. na podstawie kosztorysu inwestorskiego,
 - b. ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 22.05.2020 r. pod numerem 535254-N-2020

- c. ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone na stronie internetowej www.um.ostrowiec.pl od dnia 22.05.2020 r. do dnia 08.06.2020 r.
 - d. SIWZ udostępniona na stronie internetowej www.um.ostrowiec.pl w okresie od 22.05.2020 r. do dnia 08.06.2020 r.,
 - e. Zamawiający zastosował procedurę o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Pzp.,
 - f. termin składania ofert upłynął w dniu 08.06.2020 r. o godz. 11.30,
 - g. otwarcie ofert: 08.06.2020 r. godzina 12.00, podana kwota na sfinansowanie zamówienia: 17.907.612,48 zł.
 - h. zawiadomienie o wyborze oferty zostało przekazane w dniu 30.06.2020 r., pocztą elektroniczną,
 - i. umowa została zawarta w dniu 07.08.2020 r. z firmą Budromost-Starachowice Sp. z o.o. ul. Św. Rocha 31, 27-215 Wąchock na kwotę brutto 16.878.000,00 zł
 - j. ogłoszenia o udzieleniu zamówienia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 14.07.2020 r. pod nr 510126614-N-2020.
- 41) Pismo Zamawiającego znak Or. 271.13.18.2020 z dnia 14.07.2020 r. skierowane do Budromost – Starachowice Sp. z o.o. ul. Św. Rocha 31, 27-215 Wąchock, dotyczące przesłania oryginału ubezpieczeniowej gwarancji zapłaty wadium nr 912700402203 z dnia 03.06.2020 r.
- 42) Pismo Wykonawcy znak BDM-DW/787/2020-20/031/G z dnia 30.11.2020 r., data wpływu do Beneficjenta 04.12.2020 r., dotycząca uzupełnienia korespondencji i prośby o zmianę harmonogramu rzeczowo-finansowego, zmiany nie spowodują zmian łącznej wartości płatności w 2021 r. W załączeniu do pisma wykaz nieobecności pracowników Budromost-Starachowice Sp. z o.o. z powodu narażenia oraz choroby wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zdjęcia terenu na którym przeprowadzane są roboty budowlane, pismo Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy znak CS.WKE.5210.708.2020.MS z dnia 27.11.2020 r. dotyczące odprawowania danych meteorologicznych.
- 43) Pismo Wydziału Infrastruktury Komunalnej znak WIK.0632.1.237.2020 z dnia 11.12.2020 r. skierowane do Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego dotyczące wyrażenia zgody na zmianę harmonogramu rzeczowo-finansowanego stanowiącego nr 2 do umowy UM/618-W/UI/27/WIK/26/2020.
- 44) Aneks nr 1 do umowy nr UM/618-W/UI/27/WIK/26/2020 z dnia 07.07.2020 r., zawarty w dniu 14.12.2020 r. pomiędzy Gminą Ostrowiec Świętokrzyski, ul. J. Głogowskiego 3/5, Ostrowiec Świętokrzyski, reprezentowaną przez Dominika Smolińskiego – Wiceprezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego i Piotra Mazika – Z-cy Naczelnika Wydziału Infrastruktury Komunalnej Urzędu Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim, a firmą Budromost – Starachowice Sp. z o.o., ul. Św. Rocha 31, 27-215 Wąchock, reprezentowaną przez Ryszarda Wojton – Prezesa Zarządu, Grzegorza Adamus – Z-ca Prezesa Zarządu. Zmiany dokonano na podstawie §13 ust 1 pkt 11 umowy oraz art. 15r ustawy z dnia 02.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Aneks wprowadza zmiany:

- a. zmiana zapisów §3 ust. 5 pkt od 1) do 2)
 - 1) pierwsza faktura częściowa płatna w 2021 r., za wykonanie roboty budowlane wystawiona na podstawie bezusterkowego częściowego I protokołu odbioru robót, spisane do dnia 17.12.2020 r. Wartość czwartej faktury wynosi 392.146,63 zł brutto,
 - 2) druga faktura częściowa płatna w 2021 r., za wykonanie roboty budowlane wystawiona na podstawie bezusterkowego częściowego II protokołu odbioru robót, spisane do dnia 28.05.2021 r. Wartość czwartej faktury wynosi 2.479.214,76 zł brutto.
- 45) Pismo Wykonawcy znak BDM-428/2021-20/031/G z dnia 28.06.2021 r. informujące o zaawansowaniu wykonania robót budowlanych, wyższych niż założone w harmonogramie rzeczowo finansowym oraz wnioskujące o zmianę harmonogramu płatności i przesunięcia środków finansowych w celu umożliwienia Wykonawcy sprzedaży już wykonanych robót, co pozwoliłoby na kontynuację i zakończenie robót w roku 2021.
- 46) Pismo Beneficjenta znak WIK.II.0632.85.2021.PW z dnia 02.07.2021 r. skierowane do Budromost – Starachowice Sp. z o.o., ul. Św. Rocha 31, 27-215 Wąchock, będące odpowiedzią na pismo znak BDM-428/2021-20/031/G z dnia 28.06.2021 r. w sprawie zmiany finansowanie kontraktu oraz zmiany zakończenia realizacji przedmiotu umowy. Pismo odebrane przez Wykonawcę w dniu 02.07.2021 r.
- 47) Pismo Wykonawcy znak BDM-DW/56/2021-20/031/G z dnia 09.07.2021 r. będące odpowiedzią na pismo Beneficjenta znak WIK.II.0632.85.2021.PW z dnia 02.07.2021 r., dotyczące przekazania zaktualizowanego harmonogramy realizacji zadania.
- 48) Pismo Beneficjenta znak WIK.II.7013.20.42.2019.MKr z dnia 09.08.2021 r. skierowane do Budromost – Starachowice Sp. z o.o., ul. Św. Rocha 31, 27-215 Wąchock informujące iż IZ RPOWŚ wyraziła zgodę na dokonanie zmian w harmonogramie i przesunięcie części płatności z roku 2022 na rok 2021 zgodnie ze złożonym wnioskiem Wykonawcy wraz z deklaracją zakończenia robót budowlanych w roku 2021.
- 49) Aneks nr 2 do umowy nr UM/618-W/UI/27/WIK/26/2020 z dnia 07.07.2020 r. zmienionej Aneksem nr 1 z dnia 14.12.2020 r., zawarty w dniu 26.08.2021 r. pomiędzy Gminą Ostrowiec Świętokrzyski, ul. J. Głogowskiego 3/5, Ostrowiec Świętokrzyski, reprezentowaną przez Dominika Smolińskiego – Wiceprezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego i Piotra Mazika – Z-cy Naczelnika Wydziału Infrastruktury Komunalnej Urzędu Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim, a firmą Budromost – Starachowice Sp. z o.o., ul. Św. Rocha 31, 27-215 Wąchock, reprezentowaną przez Ryszarda Wojton – Prezesa Zarządu, Grzegorza Adamus – Z-ca Prezesa Zarządu. Aneks wprowadza zmiany:
 - a. termin wykonania przedmiotu umowy do dnia 10.02.2022 r., jest to data spisania bezusterkowego końcowego protokołu odbioru,
 - b. zmiana zapisów §3 ust. 5 pkt od 4) do 7)

- 4) czwarta faktura częściowa płatna w 2021 r., za wykonanie roboty budowlane wystawiona na podstawie bezusterkowego częściowego IV protokołu odbioru robót, spisane do dnia 30.08.2021 r. Wartość czwartej faktury wynosi 1.624.426,74 zł brutto,
- 5) piąta faktura częściowa płatna w 2021 r., za wykonanie roboty budowlane wystawiona na podstawie bezusterkowego częściowego V protokołu odbioru robót, spisane do dnia 30.09.2021 r. Wartość czwartej faktury wynosi 4.150.794,31 zł brutto,
- 6) szósta faktura częściowa płatna w 2022 r., za wykonanie roboty budowlane wystawiona na podstawie bezusterkowego częściowego VI protokołu odbioru robót, spisane do dnia 17.12.2021 r. Wartość czwartej faktury wynosi 4.041.707,87 zł brutto,
- 7) siódma faktura częściowa płatna w 2022 r., za zakończenie wykonania wszystkich robót budowlanych i montażowych przy realizacji przedmioty zamówienia objętego niniejszą umową i uzyskanie pozwolenia na częściowe użytkowanie dla przedmiotowego odcinak wybudowanej drogi w ramach niniejszej umowy, wystawiona na podstawie bezusterkowego końcowego protokołu odbioru robót, spisane do dnia 10.02.2022 r. Wartość czwartej faktury wynosi 1.653.226,54 zł brutto.

1.2.1.2 Rozbudowa i przebudowa z termomodernizacją istniejącego obiektu budowlanego Kina Etiuda z dostawą i montażem wyposażenia wraz z wykonaniem wystawy Centrum Tradycji Hutnictwa, OR.271.21.2020.

- 1) Kosztorys inwestorski z dnia 27.03.2020 r.
 - a. wykonawca: Dresler Studio Architektura i Urbanistyka Sp. z o.o., Sp. k. ul. Stokrotek 6, 31-463 Kraków,
 - b. rodzaj robót: instalacje wentylacji mechanicznej
 - c. wartość netto 1.024.704,01 zł, wartość brutto 1.260.385,93 zł
- 2) Kosztorys inwestorski z dnia 27.03.2020 r.
 - a. Ekspozycja muzealna Centrum Tradycji Hutnictwa,
 - b. wartość netto 1.041.905,00 zł, wartość brutto 1.281.543,15 zł
- 3) Kosztorys inwestorski z dnia 27.03.2020 r.
 - a. wykonawca: Dresler Studio Architektura i Urbanistyka Sp. z o.o., Sp. k. ul. Stokrotek 6, 31-463 Kraków,
 - b. rodzaj robót: termomodernizacja budynku Kina Etiuda
 - c. wartość netto 552.312,33 zł, wartość brutto 679.344,17 zł
- 4) Kosztorys inwestorski z dnia 27.03.2020 r.
 - a. wykonawca: Dresler Studio Architektura i Urbanistyka Sp. z o.o., Sp. k. ul. Stokrotek 6, 31-463 Kraków
 - b. rodzaj robót: wewnętrzna instalacja wodno-kanalizacyjna,

- c. wartość netto 421.612,25 zł, wartość brutto 518.583,07 zł
- 5) Kosztorys inwestorski z dnia 27.03.2020 r.
- a. wykonawca: Dresler Studio Architektura i Urbanistyka Sp. z o.o., Sp. k. ul. Stokrotek 6, 31-463 Kraków
 - b. rodzaj robót: instalacje niskoprądowe - wystawa,
 - c. wartość netto 1.432.116,52 zł, wartość brutto 1.761.503,32 zł
- 6) Kosztorys inwestorski z dnia 27.03.2020 r.
- a. wykonawca: Dresler Studio Architektura i Urbanistyka Sp. z o.o., Sp. k. ul. Stokrotek 6, 31-463 Kraków
 - b. rodzaj robót: kanalizacja deszczowa zewnętrzna,
 - c. wartość netto 219.620,26 zł, wartość brutto 270.132,92 zł
- 7) Kosztorys inwestorski z dnia 27.03.2020 r.
- a. wykonawca: Dresler Studio Architektura i Urbanistyka Sp. z o.o., Sp. k. ul. Stokrotek 6, 31-463 Kraków
 - b. rodzaj robót: przyłącza wodno-kanalizacyjne,
 - c. wartość netto 64.789,30 zł, wartość brutto 79.690,84 zł
- 8) Kosztorys inwestorski z dnia 27.03.2020 r.
- a. wykonawca: Dresler Studio Architektura i Urbanistyka Sp. z o.o., Sp. k. ul. Stokrotek 6, 31-463 Kraków
 - b. rodzaj robót: roboty budowlane i wykończeniowe,
 - c. wartość netto 5.396.442,98 zł, wartość brutto 6.637.624,87 zł
- 9) Kosztorys inwestorski z dnia 27.03.2020 r.
- a. wykonawca: Dresler Studio Architektura i Urbanistyka Sp. z o.o., Sp. k. ul. Stokrotek 6, 31-463 Kraków
 - b. rodzaj robót: roboty drogowe,
 - c. wartość netto 319.356,20 zł, wartość brutto 392.808,13 zł
- 10) Kosztorys inwestorski z dnia 27.03.2020 r.
- a. rodzaj robót: technologia kina,
 - b. wartość netto 1.128.931,00 zł, wartość brutto 1.388.585,13 zł
- 11) Kosztorys inwestorski z dnia 27.03.2020 r.
- a. wykonawca: Dresler Studio Architektura i Urbanistyka Sp. z o.o., Sp. k. ul. Stokrotek 6, 31-463 Kraków
 - b. rodzaj robót: wewnętrzna instalacja centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego,
 - c. wartość netto 389.153,79 zł, wartość brutto 478.659,16 zł
- 12) Kosztorys inwestorski z dnia 27.03.2020 r.
- a. wykonawca: Dresler Studio Architektura i Urbanistyka Sp. z o.o., Sp. k. ul. Stokrotek 6, 31-463 Kraków
 - b. rodzaj robót: instalacje elektryczne i niskoprądowe, instalacje multimedialne wystawy CTH,
 - c. wartość netto 3.969.209,04 zł, wartość brutto 4.882.127,12 zł

- 13) Kosztorys inwestorski z dnia 27.03.2020 r.
- wykonawca: Dresler Studio Architektura i Urbanistyka Sp. z o.o., Sp. k. ul. Stokrotek 6, 31-463 Kraków
 - rodzaj robót: instalacje fotowoltaiczne
 - wartość netto 103.479,54 zł, wartość brutto 127.279,83 zł
- 14) Kosztorys inwestorski z dnia 27.03.2020 r.
- wykonawca: Dresler Studio Architektura i Urbanistyka Sp. z o.o., Sp. k. ul. Stokrotek 6, 31-463 Kraków
 - rodzaj robót: instalacje technologii oświetlenia sceny,
 - wartość netto 373.787,34 zł, wartość brutto 459.758,43 zł
- 15) Kosztorys inwestorski z dnia 27.03.2020 r.
- rodzaj robót: mechanika górna sceny,
 - wartość netto 482.748,80 zł, wartość brutto 593.781,02 zł
- 16) Kosztorys inwestorski z dnia 27.03.2020 r.
- rodzaj robót: ścieżki dźwiękowe, projekcje, treści edukacyjne w multimediami,
 - wartość netto 322.450,00 zł, wartość brutto 396.613,50 zł
- 17) Kosztorys inwestorski z dnia 27.03.2020 r.
- rodzaj robót: umeblowanie,
 - wartość netto 358.846,35 zł, wartość brutto 441.381,01 zł
- 18) Pismo Wydziału Infrastruktury Komunalnej Urzędu Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim znak WIK.I.7013.10.9.2020.SS z dnia 16.06.2020 r. skierowane do Referatu przetargów i zamówień publicznych w/m dotyczące prośby o ponowne przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego:
- przedmiot zamówienia – Rozbudowa i przebudowa z termomodernizacją istniejącego obiektu budowlanego Kina Etiuda z dostawą i montażem wyposażenia wraz z wykonaniem wystawy Centrum Tradycji Hutnictwa,
 - wartość zamówienia – oszacowana na podstawie dokumentacji projektowej przez przedstawiciela DRESLER STUDIO Architektura i Urbanistyka Sp. z o.o., Sp. k., ul. Stokrotek 5, 31-463 Kraków na podstawie opracowanych kosztorysów inwestorskich w dniu 27.03.2020 r. na kwotę 17.601.464,71 zł netto
- 19) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 19.06.2020 r. dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwoty unijnej 5.350.000 euro, którego przedmiotem jest Rozbudowa i przebudowa z termomodernizacją istniejącego obiektu budowlanego Kina Etiuda z dostawą i montażem wyposażenia wraz z wykonaniem wystawy Centrum Tradycji Hutnictwa:
- postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego z zastosowaniem procedury o której mowa w przepisie art. 24aa, ust 1 ustawy Pzp,
 - termin wykonania umowy do dnia 15.07.2022 r.,

c. warunki udziału w postępowaniu:

–sytuacja ekonomiczna lub finansowa: warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże posiadanie środków finansowych lub zdolność kredytowa w wysokości nie niższej niż 3.000.000,00 zł

–zdolność techniczna lub zawodowa:

Posiada wiedzę i doświadczenie w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia tj: w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, wykonał co najmniej: dwa zamówienia dotyczące budowy, przebudowy, rozbudowy, remontu budynku użyteczności publicznej lub budynków mieszkalnych wielorodzinnych lub budynków zamieszkania zbiorowego o wartości min. 2500 000,00 zł brutto każda lub jedno zamówienie o wartości nie mniejszej niż 5 000000,00 zł brutto oraz w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, wykonał co najmniej: jedno zamówienie polegające na wykonaniu z wykorzystaniem technik audio-wizualnych niż 500 000,00 zł brutto,

Dysponuje osobami do realizacji zamówienia minimum: Wykonawca dysponuje następującymi osobami skierowanymi przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego: kierownik budowy- posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń lub uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, albo w innym państwie upoważniające do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, kierownik robót - posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń ciepłych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów albo w innym państwie upoważniające do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń ciepłych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, kierownik robót - posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń lub uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów albo w innym państwie upoważniające do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, osoba odpowiedzialna za kierowanie zespołem wykonującym wystawę stałą. Osoba musi posiadać doświadczenie w kierowaniu zespołem wykonującym, w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, co najmniej jedną wewnętrzną wystawę stałą, z wykorzystaniem technik audio-wizualnych, a powierzchni nie mniejszej niż 300 m² .

- d. wadium w wysokości 80.000,00 zł,
- e. termin składania ofert 07.07.2020 r., godz. 09:30,
- f. kryterium: 60% cena, 20% okres gwarancji na roboty budowlane i instalacyjne, 20% okres gwarancji na wykonanie wystawy stałej Centrum Tradycji Hutnictwa,
- g. załączniki SIWZ:
 - formularz ofertowy,
 - wzór umowy,
 - oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu,
 - oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania,
 - opis przedmiotu zamówienia,
 - przedmiary robót,
 - dokumentacja projektowa,
 - wykaz robót budowlanych,
 - wykaz usług,
 - wykaz osób,
 - zobowiązanie podmiotu trzeciego,
 - oświadczenie dotyczące przynależności do grupy kapitałowej.

20) Ogłoszenie o zamówieniu nr 553129-N-2020 z dnia 22.06.2020 r. (wydruki z dnia 22.06.2020 r. potwierdza publikację ogłoszenia na stronie internetowej bzp.uzp.gov.pl, www.um.ostrowiec.pl, bip.um.ostrowiec.pl). Ogłoszenie zawiera adnotacje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim w terminie od 22.06.2020 r. do 10.07.2020 r.

- a. przedmiot zamówienia: Rozbudowa i przebudowa z termomodernizacją istniejącego obiektu budowlanego Kina Etiuda z dostawą i montażem wyposażenia wraz z wykonaniem wystawy Centrum Tradycji Hutnictwa – roboty budowlane,
- b. numer referencyjny: Or.271.21.2020,
- c. zamówienie nie podzielone na części,
- d. zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust 6 pkt 3 ustawy Pzp,
- e. data zakończenia realizacji umowy: 15.07.2022 r.,
- f. warunki udziału w postępowaniu:
 - sytuacja finansowa lub ekonomiczna – warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże posiadanie środków finansowych lub zdolność kredytową w wysokości nie niższej niż 3.000.000,00 zł
 - zdolność techniczna lub zawodowa – Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia ten warunek jeżeli: 1) Posiada wiedzę i doświadczenie w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia tj.: w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, wykonał co najmniej dwa zamówienia dotyczące budowy, przebudowy, rozbudowy remonty budynku użyteczności publicznej lub budynków mieszkalnych wielorodzinnych lub budynków zamieszkania zbiorowego o wartości min. 2.500.000,00 zł brutto każda

lub jedno zamówienie o wartości nie mniejszej niż 5.000.000,00 zł brutto oraz w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie wykonał co najmniej: jedno zamówienie polegające na wykonaniu wewnętrznej wystawy stałej z wykorzystaniem technik audio-wizualnych o wartości nie mniejszej niż 500.000,00 zł brutto. 2) Dysponuje osobami do realizacji zamówienia minimum: Wykonawca dysponuje następującymi osobami skierowanymi przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego: - kierownik budowy – posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń lub uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, albo w innym państwie upoważniające do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, - kierownik robót – posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń ciepłych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów albo w innym państwie upoważniające do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń ciepłych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, - kierownik robót – posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń lub uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów albo w innym państwie upoważniające do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, - osoba odpowiedzialna za kierowanie zespołem wykonującym wystawą stałą. Osoba musi posiadać doświadczenie w kierowaniu zespołem wykonującym, w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, co najmniej jedną wewnętrzną wystawą stałą, z wykorzystaniem technik audio-wizualnych, o powierzchni nie mniejszej niż 300m².

g. Zamawiający nie dopuszcza złożenie oferty wariantowej,

h. kryteria oceny ofert cena oferty – 60,00 okres gwarancji na roboty budowlane i instalacyjne – 20,00, okres gwarancji na wykonanie wystawy stałej Centrum Tradycji Hutnictwa – 20,00,

i. Zamawiający zastosuje procedurę o której mowa w art. 24aa ust 1 ustawy Pzp

j. Zamawiający przewiduje zmiany postanowień zawartej umowy,

k. termin składania ofert: 07.07.2020 r godz. 09:30

21) Wiadomość e-mail z dnia 25.06.2020 r., godz. 08:54 przesłana przez @projektmultimedia.pl do przetargi@um.kielce.pl dotycząca zadania pytań do przetargu.

- 22) Wiadomość e-mail z dnia 29.06.2020 r., godz. 14:53 przesłana przez @insankielce.pl do przetargi@um.ostrowiec.pl dotycząca prośby o udzielenie pytań do przetargu.
- 23) Pismo Wydziału Infrastruktury Komunalnej Urzędu Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim znak WIK.I.7013.10.10.2020.SS z dnia 30.06.2020 r. skierowane do Referatu przetargów i zamówień publicznych w/m dotyczące odpowiedzi na zapytania przesłane przez Projekt Multimedia Sp. z o.o., ul. Ścinawska 1, 59-300 Lublin.
- 24) Pismo Zamawiającego znak Or.271.21.3.2020 z dnia 30.06.2020 r. dotyczące odpowiedzi na zadane pytania do przetargu. Pismo przesłane w dniu 01.07.2020 r. wiadomością e-mail przez przetargi@um.ostrowiec.pl do @insanielce.pl, @kartelsa.com.pl, @deltasieci.pl, @fpgs.pl, @poczta.onet.pl, @darco.net oraz opublikowane w dniu 01.07.2020 r. na stronach internetowych www.um.ostrowiec.pl, www.bip.um.ostrowiec.pl.
- 25) Pismo Wykonawcy Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego Kartel S.A., ul. Przemysłowa 8, 28-300 Jędrzejów, znak L.dz.l-z/434/2020 dotyczące prośby o wyjaśnienie SIWZ i ogłoszenia. Pismo przesłane wiadomością e-mail z dnia 30.06.2020 r. godz. 09:35 przesłana przez @kartelsa.com.pl do przetargi@um.ostrowiec.pl oraz pocztą tradycyjną, data wpływu do Urzędu Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim 01.07.2020 r. (pytanie po terminie, bez odpowiedzi).
- 26) Pismo Wykonawcy Przedsiębiorstwo Budowlane Rystal-Bud Sp. z o.o. z dnia 30.06.2020 r. dotycząca prośby o udzielenie wyjaśnień do treści postępowania. Pismo przesłane wiadomością e-mail z dnia 30.06.2020 r. godz. 14:17 przesłana przez @poczta.onet.pl do przetargi@um.ostrowiec.pl dotycząca pytań do przetargu (pytanie po terminie, bez odpowiedzi).
- 27) Wiadomość e-mail z dnia 30.06.2020 r. godz. 14:27 przesłana przez @deltasieci.pl do przetargi@um.ostrowiec.pl dotycząca pytań do przetargu (pytanie po terminie, bez odpowiedzi).
- 28) Pismo Wykonawcy Gorycki&Szynterman Sp. z o.o., ul. Chałubińskiego 53, 30-698 Kraków znak 175/3030/PI/OSTR dotyczące prośby o wyjaśnienie treści zapisów postępowania. Pismo przesłane wiadomością e-mail w dniu 30.06.2020 r. godz. 14:34 przez @fpgs.pl do przetargi@um.ostrowiec.pl (pytanie po terminie, bez odpowiedzi).
- 29) Pismo Wykonawcy Przedsiębiorstwo Budowlane Rystal-Bud Sp. z o.o. z dnia 30.06.2020 r. dotycząca prośby o udzielenie wyjaśnień do treści postępowania. Pismo przesłane wiadomością e-mail z dnia 30.06.2020 r. godz. 15:10 przesłana przez @poczta.onet.pl do przetargi@um.ostrowiec.pl dotycząca pytań do przetargu (pytanie po terminie, bez odpowiedzi).
- 30) Wiadomość e-mail z dnia 30.06.2020 r. godz. 15:39 przesłana przez @darco.net.pl do przetargi@um.ostrowiec.pl dotycząca pytań do przetargu (pytanie po terminie, bez odpowiedzi).

- 31) Wiadomość e-mail z dnia 01.07.2020 r. godz. 15:57 przesłana przez @deltasieci.pl do przetargi@um.ostrowiec.pl dotycząca pytań do przetargu (pytanie po terminie, bez odpowiedzi).
- 32) Pismo Wydziału Infrastruktury Komunalnej Urzędu Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim znak WIK.I.7013.10.11.2020.SS z dnia 02.07.2020 r. skierowane do Referatu przetargów i zamówień publicznych w/m dotyczące odpowiedzi na zapytania przesłane przez Przedsiębiorstwo Instalacji Sanitarnych INSAN, ul. Witosa 61, 25-561 Kielce.
- 33) Pismo Zamawiającego znak Or.271.21.4.2020 z dnia 02.07.2020 r. dotyczące odpowiedzi na zadane pytania do przetargu. Odpowiedzi na zadane pytania zostały zamieszczone w dniu 02.07.2020 r. na stronach internetowych www.um.ostrowiec.pl, www.bip.um.ostrowiec.pl oraz przesłane w dniu 02.07.2020 r. wiadomością e-mail przez przetargi@um.ostrowiec.pl do @darco.net.pl, @insankielce.pl, @kartelsa.com.pl, @deltasieci.pl, @fpgs.pl, @poczta.onet.pl.
- 34) Pismo Wydziału Organizacyjno-prawnego znak Or.271.21.4.2020 z dnia 02.07.2020 r. dotyczące na podstawie §1 Zarządzenia nr 1/232/2004 Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 04.05.2004 r. w sprawie zasad powoływania i pracy Komisji Przetargowej, powołania do przeprowadzenia postępowania przetargowego, którego przedmiotem jest Rozbudowa i przebudowa z termomodernizacją istniejącego obiektu budowlanego Kina Etiuda z dostawą i montażem wyposażenia wraz z wykonaniem wystawy Centrum Tradycji Hutnictwa, składu Komisji Przetargowej:
- Artur Majcher – przewodniczący,
 - Michał Gajewski,
 - Szymon Stefankiewicz,
 - Halina Kaczmarska,
 - Tomasz Wójcik.
- 35) Pismo Wydziału Infrastruktury Komunalnej Urzędu Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim znak WIK.I.7013.10.12.2020.SS z dnia 03.07.2020 r. skierowane do Referatu przetargów i zamówień publicznych w/m dotyczące prośby o zmianę SIWZ w zakresie fakturowania wykonywanych robót, oraz zmiany terminu składania ofert.
- 36) Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 540119407-N-2020 z dnia 03.07.2020 r. Ogłoszenie było zamieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim w terminie od 03.07.2020 r. do dnia 10.07.2020 r.
- zmiany dotyczą terminu składania ofert do dnia 10.07.2020 r. godz. 09:30.
- 37) Pismo Zamawiającego znak Or.271.21.5.2020 z dnia 03.07.2020 r. dotyczące zmiany zapisów wzoru umowy oraz rozdziału VIII pkt 3.1 i 3.2 SIWZ, dotyczące zmian rozliczenia wynagrodzenia za realizację przedmiotu zamówienia oraz zmian terminów:
- wniesienia wadium na dzień 10.07.2020 r. godz. 09:30,
 - składania ofert na dzień 10.07.2020 r. godz. 09:30,
 - otwarcia ofert na dzień 10.07.2020 r., godz. 10:00.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zamieszczono w BZP z dnia 03.07.2020 r. pod nr 540119407-N-2020 r. Zmiany opublikowane na stronie internetowej www.um.ostrowiec.pl, www.bip.um.ostrowiec.pl co potwierdzają wydruki z dnia 03.07.2020 r. oraz przesłane wiadomością e-mail w dniu 03.07.2020 r. godz. 15:28 przez przetargi@um.ostrowiec.pl do @darco.net.pl, @insankielce.pl, @kartelsa.com.pl, @deltasieci.pl, @fpgs.pl, rystal2@poczta.onet.pl.

- 38) Pismo Wydziału Infrastruktury Komunalnej znak WIK.I.7013.10.13.2020.SS z dnia 06.07.2020 r. skierowane do Referatu przetargów i zamówień publicznych w/m informujące iż omyłkowo użyto nazwy zadania *Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego – modernizacja obiektów kultury – przebudowa budynku Kina Etiuda, Centrum Tradycji Hutnictwa* przy wprowadzaniu zmian do umowy, a powinno być „Zmiana ilości faktury w części zadania pod nazwą *Poprawa efektywności energetycznej budynku Kina Etiuda* spowodowała konieczność zmiany zapisów wzoru umowy będącego załącznikiem do SIWZ”
- 39) Pismo Zamawiającego znak Or.271.21.6.2020 z dnia 06.07.2020 r. dotyczące informacji, iż w piśmie z dnia 03.07.2020 r. znak Or.271.5.2020 w sprawie modyfikacji SIWZ oraz ogłoszenia o zamówieniu omyłkowo użyto na drugiej stronie nazwy zadania. Pismo zamieszczone na stronie internetowej www.um.ostrowiec.pl, www.bip.um.ostrowiec.pl co potwierdzają wydruki z dnia 06.07.2020 r. oraz przesłane wiadomością e-mail w dniu 06.07.2020 r., godz. 14:34 przez przetargi@um.ostrowiec.pl do @poczta.onet.pl, @fpgs.pl, @deltasieci.pl, @kartelsa.com.pl, @insankielce.pl, @darco.net.pl
- 40) Oferta przetargowa złożona przez MTM Budownictwo Sp. z o.o., ul. Koszycka 21, 33-100 Tarnów, data wpływu 10.07.2020 r., godz. 07:46
- formularz ofertowy z dnia 10.07.2020 r. na kwotę netto 17.784.552,85 zł, podatek VAT 4.090.447,16 zł, kwota brutto 21.875.000,00 zł, okres gwarancji 60 miesięcy na roboty budowlane i instalacyjne oraz 12 miesięcy na realizację wystawy stałej Centrum Tradycji Hutnictwa,
 - oświadczenie wykonawcy dotyczące spełnienie warunków udziału w postępowaniu z dnia 10.07.2020 r., stanowiące załącznik nr 3 do SIWZ,
 - oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłane wykluczenia z postępowania z dnia 10.07.2020 r., stanowiące załącznik nr 4 do SIWZ,
 - ubezpieczeniowa gwarancja zapłaty wadium nr 02GG05/0162/20/0018 z dnia 26.06.2020 r. wystawione przez InterRisk TU S.A dla Gminy Ostrowiec Świętokrzyski,
 - aneks nr 02GG05/0162/20/0018/A01 dla ubezpieczeniowej gwarancji zapłaty wadium nr 02GG05/0162/20/0018 dotycząca okresu ważności gwarancji od 10.07.2020 r. do 10.08.2020 r.,

- f. wydruk z KRS z dnia 08.06.2020 r. godz. 12.54 dotyczący MTM Budownictwo Sp. z o.o., ul. Koszycka 21, 33-100 Tarnów,
 - g. zobowiązanie z dnia 02.07.2020 r. podmiotu trzeciego na podstawie art. 22a ustawy Pzp z dnia 29.01.2004 r. dotyczące podmiotu AVLPRO Sp. z o.o., ul. Matuszewska 20/131, 03-876 Warszawa,
 - h. wydruk z KRS z dnia 15.07.2020 r., godz. 09:15 dotyczący AVLPRO Sp. z o.o., ul. Matuszewska 20/131, 03-876 Warszawa.
- 41) Oferta przetargowa złożona przez Zakład Remontowo-Budowlany ADMA Macias Marian, ul. Klasztorna 18, 28-236 Rytwiany, data wpływu 10.07.2020 r., godz. 08:34
- a. formularz ofertowy z dnia 10.07.2020 r. na kwotę netto 21.021.827,58 zł, podatek VAT 4.835.020,34 zł, kwota brutto 25.856.847,92 zł, okres gwarancji 60 miesięcy na roboty budowlane i instalacyjne oraz 24 miesięcy na realizację wystawy stałej Centrum Tradycji Hutnictwa,
 - b. wydruk z CEIDG z dnia 09.07.2020 r., godz. 12:46 dotycząca Zakład Remontowo-Budowlany ADMA Marcin Macias,
 - c. oświadczenie wykonawcy dotyczące spełnienie warunków udziału w postępowaniu z dnia 10.07.2020 r., stanowiące załącznik nr 3 do SIWZ,
 - d. oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłane wykluczenia z postępowania z dnia 10.07.2020 r., stanowiące załącznik nr 4 do SIWZ,
 - e. gwarancja bankowa wadialna nr 51/2020 wystawiona w dniu 09.07.2020 r. przez Bank Spółdzielczy w Połańcu, ul. Żapniowska 3, 28-230 Połaniec, zleceniodawca Zakład Remontowo-Budowlany ADMA Macias Marian, ul. Klasztorna 18, 28-236 Rytwiany, beneficjent Gmina Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Głogowskiego 3/5, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski,
 - f. zobowiązanie z dnia 07.07.2020 r. podmiotu trzeciego na podstawie art. 22a ustawy Pzp z dnia 29.01.2004 r. dotyczące podmiotu Projekt Multimedia s.c., ul. Ścinawska 1, 59-300 Lublin,
 - g. wydruk z CEIDG z dnia 15.07.2020 r. godz. 09:30 dotyczący Projekt Multimedia Łukasz Skibiński
 - h. oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 24 ust 11 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Pzp zamówień publicznych o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej z dnia 13.07.2020 r., stanowiący załącznik nr 13 do SIWZ. Data wpływu oświadczenie w dniu 15.07.2020 r.
- 42) Oferta przetargowa złożona przez Firma Budowlana ANNA-BUD Sp. z o.o., ul. Rondo ONZ 1, piętro 10, 00-124 Warszawa, data wpływu 10.07.2020 r., godz. 08:38
- a. formularz ofertowy z dnia 10.07.2020 r. na kwotę netto 17.390.549,65 zł, podatek VAT 3.999.826,42 zł, kwota brutto 21.390.376,07 zł, okres gwarancji 60 miesięcy na roboty budowlane i instalacyjne oraz 24 miesięcy na realizację wystawy stałej Centrum Tradycji Hutnictwa,

- b. wydruk z KRS z dnia 09.07.2020 r., godz. 10:02 dotycząca Firmy Budowlanej ANNA-BUD Sp. z o.o., Rondo ONZ 1, piętro 10, 00-121 Warszawa,
 - c. oświadczenie wykonawcy dotyczące spełnienie warunków udziału w postępowaniu z dnia 10.07.2020 r., stanowiące załącznik nr 3 do SIWZ,
 - d. oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłane wykluczenia z postępowania z dnia 10.07.2020 r., stanowiące załącznik nr 4 do SIWZ,
 - e. ubezpieczeniowa gwarancja zapłaty wadium nr 02GG553/0080/20/0031 wystawione przez InterRisk TU S.A dla Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Głogowskiego 3/5, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski,
 - f. aneks nr A1 do ubezpieczeniowej gwarancji zapłaty wadium nr 02GG53/0080/20/0031 dnia 02.07.2020 r. dotycząca okresu gwarancji od dnia 10.07.2020 r. do 09.08.2020 r.,
 - g. zobowiązanie z dnia 03.07.2020 r. podmiotu trzeciego na podstawie art. 22a ustawy Pzp z dnia 29.01.2004 r. dotyczące podmiotu Adventure Ekspozycje Sp. z o.o., ul. Kochanowskiego 16/12, 40-035 Katowice,
 - h. oświadczenie Adventure Ekspozycje Sp. z o.o., ul. Kochanowskiego 16/12, 40-035 Katowice dotyczące przesłane wykluczenia z postępowania z dnia 03.07.2020 r., stanowiące załącznik nr 4 do SIWZ,
 - i. oświadczenie Adventure Ekspozycje Sp. z o.o., ul. Kochanowskiego 16/12, 40-035 Katowice dotyczące spełnienie warunków udziału w postępowaniu z dnia 03.07.2020 r., stanowiące załącznik nr 3 do SIWZ,
 - j. oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 24 ust 11 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Pzp zamówień publicznych o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej z dnia 10.07.2020 r., stanowiący załącznik nr 13 do SIWZ. Data wpływu oświadczenie w dniu 13.07.2020 r.,
 - k. wydruk z KRS z dnia 15.07.2020 r. godz. 09:53 dotyczący Adventure Ekspozycje Sp. z o.o., ul. Kochanowskiego 16/12, 40-035 Katowice,
- 43) Oferta przetargowa złożona przez Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego KARTEL S.A., ul. Przemysłowa 8, 28-300 Jędrzejów, data wpływu 10.07.2020 r., godz. 08:44
- a. formularz ofertowy z dnia 09.07.2020 r. na kwotę netto 18.923.427,75 zł, podatek VAT 4.352.388,38 zł, kwota brutto 23.275.816,13 zł, okres gwarancji 60 miesięcy na roboty budowlane i instalacyjne oraz 24 miesięcy na realizację wystawy stałej Centrum Tradycji Hutnictwa,
 - b. wydruk z KRS z dnia 17.06.2020 r., godz. 13:08 dotyczący Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego KARTEL S.A., ul. Przemysłowa 8, 28-300 Jędrzejów
 - c. oświadczenie wykonawcy dotyczące spełnienie warunków udziału w postępowaniu z dnia 09.07.2020 r., stanowiące załącznik nr 3 do SIWZ,
 - d. oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłane wykluczenia z postępowania z dnia 09.07.2020 r., stanowiące załącznik nr 4 do SIWZ,

- e. ubezpieczeniowa gwarancja przetargowa nr 912700412979 z dnia 01.07.2020 r. wystawione przez WARTA S.A dla Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Głogowskiego 3/5, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, wykonawca Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego KARTEL S.A., ul. Przemysłowa 8, 28-300 Jędrzejów
 - f. aneks nr 1 z dnia 07.07.2020 r. do Ubezpieczeniowej gwarancji przetargowej nr 912700412979 z dnia 01.07.2020 r., czas trwania gwarancji od 10.07.2020 r. do 10.08.2020 r.,
 - g. zobowiązanie z dnia 08.07.2020 r. podmiotu trzeciego na podstawie art. 22a ustawy Pzp z dnia 29.01.2004 r. dotyczące podmiotu Projekt Multimedia s.c., ul. Ścinawska 1, 59-300 Lublin,
 - h. wydruk z CEIDG z dnia 09.07.2020 r. godz. 15:00 dotyczący Projekt Multimedia Łukasz Skibiński
 - i. wydruk z CEIDG z dnia 09.07.2020 r. godz. 15:01 dotyczący TEZET Kowal Szymon
 - j. Umowa spółki cywilnej Projekt Multimedia S.C. z dnia 01.03.2013 r. pomiędzy Szymonem Kowalem a Łukaszem Skibińskim, wraz z aneksem z dnia 06.10.2017 r. zmieniającym siedzibę spółki,
 - k. Zaświadczenie o numerze REGON (021149935) wydanym dla Projekt Multimedia S.C.,
 - l. oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 24 ust 11 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Pzp zamówień publicznych o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej z dnia 10.07.2020 r., stanowiący załącznik nr 13 do SIWZ. Data wpływu oświadczenie w dniu 13.07.2020 r.
- 44) Oferta przetargowa złożona przez Ostrowiecki Kombinat Budowlany S.A., ul. Rosłońskiego 4, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, data wpływu 10.07.2020 r., godz. 08:55
- a. formularz ofertowy z dnia 10.07.2020 r. na kwotę netto 19.262.898,61 zł, podatek VAT 4.430.466,68 zł, kwota brutto 23.693.365,29 zł, okres gwarancji 60 miesięcy na roboty budowlane i instalacyjne oraz 24 miesięcy na realizację wystawy stałej Centrum Tradycji Hutnictwa
 - b. wydruk z KRS z dnia 06.07.2020 r., godz. 11:36 dotyczący Ostrowiecki Kombinat Budowlany S.A., ul. Rosłońskiego 4, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
 - c. oświadczenie wykonawcy dotyczące spełnienie warunków udziału w postępowaniu z dnia 10.07.2020 r., stanowiące załącznik nr 3 do SIWZ,
 - d. oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłane wykluczenia z postępowania z dnia 10.07.2020 r., stanowiące załącznik nr 4 do SIWZ,
 - e. potwierdzenie transakcji z dnia 07.07.2020 r., z rachunku bankowego nr 44 1910 1048 2303 2205 6045 0002 prowadzonego w Banku Santander dla Ostrowiecki Kombinat Budowlany S.A. ul. Rosłońskiego 4, 27-400 Ostrowiec

Świętokrzyski na rachunek bankowy nr 65 1020 2629 0000 9502 0342 6525 prowadzony dla Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, kwoty 80.000,00 tytułem Wadium-Rozb. I przeb. Kina Etiuda.

- f. zobowiązanie z dnia 10.07.2020 r. podmiotu trzeciego na podstawie art. 22a ustawy Pzp z dnia 29.01.2004 r. dotyczące podmiotu Projekt Multimedia s.c., ul. Ścinawska 1, 59-300 Lublin,
- g. wydruk z CEIDG z dnia 15.07.2020 r. godz. 10:24 dotyczący Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Almaster Sebastian Trzebiński,
- h. wydruk z CEIDG z dnia 15.07.2020 r. godz. 10:17 dotyczący AGOL Mgr inż. Zbigniew Gorazda,
- i. oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 24 ust 11 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Pzp zamówień publicznych o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej z dnia 10.07.2020 r., stanowiący załącznik nr 13 do SIWZ. Data wpływu oświadczenie w dniu 10.07.2020 r.
- j. wyciąg bankowy nr 130/2020 z dnia 07.07.2020 r. za okres od 07.07.2020 r. – do 07.07.2020 r. dotyczący rachunku bankowego nr 65 1020 2629 0000 9502 0342 6525 prowadzonego w PKO Bank Polski S.A dla Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, potwierdzający wpływ kwoty 80.000,00 zł z rachunku bankowego 44 1910 1048 2303 2205 6045 0002 prowadzonego dla Ostrowiecki Kombinat Budowlany S.A. ul. Rosłońskiego 4, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, tytułem Wadium-Rozb. i przeb. Kina Etiuda.

45) Oferta przetargowa złożona przez Przedsiębiorstwo Budowlane Rystal-Bud Sp. z o.o., ul. Piwowska 25, 25-561 Kielce, data wpływu 10.07.2020 r., godz. 09:07

- a. formularz ofertowy z dnia 10.07.2020 r. na kwotę netto 20.284.552,85 zł, podatek VAT 4.665.447,16 zł, kwota brutto 24.950.000,00 zł, okres gwarancji 60 miesięcy na roboty budowlane i instalacyjne oraz 24 miesięcy na realizację wystawy stałej Centrum Tradycji Hutnictwa,
- b. wydruk z KRS z dnia 09.07.2020 r., godz. 08:00 dotycząca Przedsiębiorstwo Budowlane Rystal-Bud Sp. z o.o., ul. Piwowska 25, 25-561 Kielce,
- c. oświadczenie wykonawcy dotyczące spełnienie warunków udziału w postępowaniu z dnia 10.07.2020 r., stanowiące załącznik nr 3 do SIWZ,
- d. oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłane wykluczenia z postępowania z dnia 10.07.2020 r., stanowiące załącznik nr 4 do SIWZ,
- e. ubezpieczeniowa gwarancja przetargowa nr 912700414151 z dnia 06.07.2020 r. wystawiona przez gwaranta TUIR WARTA S.A. dla beneficjenta Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, wykonawca Przedsiębiorstwo Budowlane Rystal-Bud Sp. z o.o.,
- f. zobowiązanie z dnia 03.07.2020 r. podmiotu trzeciego na podstawie art. 22a ustawy Pzp z dnia 29.01.2004 r. dotyczące podmiotu Group AV Sp. z o.o., ul. Jagiellońska 88/315, 00-992 Warszawa,

- g. oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 24 ust 11 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Pzp zamówień publicznych o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej z dnia 10.07.2020 r., stanowiący załącznik nr 13 do SIWZ. Data wpływu oświadczenie w dniu 15.07.2020 r.
- 46) Oferta przetargowa złożona przez Korporacja Budowlana DARCO Dariusz Żak, ul. Garbarska 53, 26-600 Radom, data wpływu 10.07.2020 r., godz. 09:17
- a. formularz ofertowy z dnia 10.07.2020 r. na kwotę netto 19.812.503,52 zł, podatek VAT 4.556.875,81 zł, kwota brutto 24.369.379,33 zł, okres gwarancji 60 miesięcy na roboty budowlane i instalacyjne oraz 24 miesięcy na realizację wystawy stałej Centrum Tradycji Hutnictwa,
 - b. oświadczenie wykonawcy dotyczące spełnienie warunków udziału w postępowaniu z dnia 10.07.2020 r., stanowiące załącznik nr 3 do SIWZ,
 - c. oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłane wykluczenia z postępowania z dnia 10.07.2020 r., stanowiące załącznik nr 4 do SIWZ,
 - d. zobowiązanie z dnia 07.07.2020 r. podmiotu trzeciego na podstawie art. 22a ustawy Pzp z dnia 29.01.2004 r. dotyczące podmiotu AVLPRO Sp. z o.o., ul. Matuszewska 20/131, 03-876 Warszawa,
 - e. wydruk z CEIDG z dnia 09.07.2020 r., godz. 14:25 dotyczący Korporacja Budowlana DARCO Dariusz Żak,
 - f. potwierdzenie przelewu z dnia 09.07.2020 r., z rachunku bankowego 55 1020 4317 0000 5102 0255 9748 prowadzonego w PKO Bank Polski S.A. dla Dariusz Żak Korporacja Budowlana DARCO na rachunek bankowy 65 1020 2629 0000 9502 0342 6525 prowadzony dla Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, kwoty 80.000,00 zł tytułem Wadium – Rozbudowa i przebudowa z termomodernizacją istniejącego obiektu budowlanego Kina Etiuda z dostawą i montażem wyposażenia..
 - g. oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 24 ust 11 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Pzp zamówień publicznych o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej z dnia 10.07.2020 r., stanowiący załącznik nr 13 do SIWZ. Data wpływu oświadczenie w dniu 14.07.2020 r.
 - h. wydruk z KRS z dnia 15.07.2020 r. godz. 10:45 dotyczący AVLPRO Sp. z o.o., ul. Matuszewska 20/131, 03-876 Warszawa.
 - i. wyciąg bankowy nr 132/2020 z dnia 09.07.2020 r. za okres od 09.07.2020 r. – do 09.07.2020 r. dotyczący rachunku bankowego nr 65 1020 2629 0000 9502 0342 6525 prowadzonego w PKO Bank Polski S.A dla Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, potwierdzający wpływ kwoty 80.000,00 zł z rachunku bankowego 55 1020 4317 0000 5102 0255 9748 prowadzonego dla Korporacja Budowlana DARCO Dariusz Żak, ul. Garbarska 53, 26-600 Radom,

tytułem Wadium-Rozbudowa i przebudowa z termomodernizacją istniejącego obiektu budowlanego Kina Etiuda z dostawą i montażem wyposażenia.

- 47) Lista obecności na otwarciu ofert w dniu 10.07.2020 r. przetargu nieograniczonego na Rozbudowę i przebudowę z termomodernizacją istniejącego obiektu budowlanego Kina Etiuda z dostawą i montażem wyposażenia wraz z wykonaniem wystawy Centrum Tradycji Hutnictwa.
- 48) Informacja z otwarcia ofert znak Or. 271.21.7.2020 z dnia 10.07.2020 r. dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego którego przedmiotem jest Rozbudowa i przebudowa z termomodernizacją istniejącego obiektu budowlanego Kina Etiuda z dostawą i montażem wyposażenia wraz z wykonaniem wystawy Centrum tradycji Hutnictwa. Informacja zamieszczona na stronie internetowej www.um.ostrowiec.pl, www.bip.um.ostrowiec.pl co potwierdzają wydruki z dnia 10.07.2020 r.
- a. w postępowaniu zostały złożone oferty:
- MTM Budownictwo Sp. z o.o., ul. Koszycka 21, 33-100 Tarnów, cena brutto 24.766.000,00 zł, okres gwarancji na prace budowlane i instalacyjne 60 m-cy, na realizację wystawy stałej Centrum Tradycji Hutnictwa 12 m-cy,
 - Zakład Remontowo-Budowlany ADMA Macias Marian, ul. Klasztorna 18, 28-236 Rytwiany, cena brutto 25.856.847,92 zł, okres gwarancji na prace budowlane i instalacyjne 60 m-cy, na realizację wystawy stałej Centrum Tradycji Hutnictwa 24 m-cy,
 - Firma Budowlana ANNA-BUD Sp. z o.o., ul. Rondo ONZ 1, piętro 10, 00-124 Warszawa, cena brutto 21.390.376,07 zł, okres gwarancji na prace budowlane i instalacyjne 60 m-cy, na realizację wystawy stałej Centrum Tradycji Hutnictwa 24 m-cy,
 - Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego KARTEL S.A., ul. Przemysłowa 8, 28-300 Jędrzejów, cena brutto 23.275.816,13 zł, okres gwarancji na prace budowlane i instalacyjne 60 m-cy, na realizację wystawy stałej Centrum Tradycji Hutnictwa 24 m-cy,
 - Ostrowiecki Kombinat Budowlany S.A., ul. Rostkońskiego 4, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, cena brutto 23.693.365,29 zł, okres gwarancji na prace budowlane i instalacyjne 60 m-cy, na realizację wystawy stałej Centrum Tradycji Hutnictwa 24 m-cy,
 - Przedsiębiorstwo Budowlane Rystal-Bud Sp. z o.o., ul. Piwowska 25, 25-561 Kielce, cena brutto 24.950.000,01 zł, okres gwarancji na prace budowlane i instalacyjne 60 m-cy, na realizację wystawy stałej Centrum Tradycji Hutnictwa 24 m-cy,
 - Korporacja Budowlana DARCO Dariusz Żak, ul. Garbarska 53, 26-600 Radom, cena brutto 24.369.379,32 zł, okres gwarancji na prace budowlane i instalacyjne 60 m-cy, na realizację wystawy stałej Centrum Tradycji Hutnictwa 24 m-cy,
- b. termin wykonania zamówienia do 15.07.2022 r.,
- c. kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na finansowanie zamówienia 21.650.000,00 zł.
- 49) Pismo Wykonawcy Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego KARTEL S.A., ul. Przemysłowa 8, 28-300 Jędrzejów, znak L.dz.I-z/468/2020 z dnia 15.07.2020 r. (data wpływu do Zamawiającego 16.07.2020 r., przesłane wiadomością e-mail w dniu

15.07.2020 r., godz. 11:03 przez @kartelsa.com.pl) dotyczące przesłania skanu ofert Wykonawców, którzy wzięli udział w postępowaniu.

- 50) Oświadczenie składane na podstawie art. 17 ust 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Pzp:
- a. Piotr Dasios – pracownik zamawiającego, któremu kierownik zamawiającego powierzył wykonanie zastrzeżonych dla siebie czynności, oświadczenie z dnia 16.07.2020 r.
 - b. Dominik Smoliński – pracownik zamawiającego, któremu kierownik zamawiającego powierzył wykonanie zastrzeżonych dla siebie czynności, oświadczenie z dnia 10.07.2020 r.
 - c. Artur Majcher – członek komisji przetargowej, oświadczenie z dnia 10.07.2020 r.
 - d. Michał Gajewski – członek komisji przetargowej, oświadczenie z dnia 10.07.2020 r.,
 - e. Szymon Stefankiewicz – członek komisji przetargowej, oświadczenie z dnia 10.07.2020 r.,
 - f. Halina Kaczmarska – członek komisji przetargowej, oświadczenie z dnia 10.07.2020 r.,
 - g. Tomasz Wójcik – członek komisji przetargowej, oświadczenie z dnia 10.07.2020 r.
- 51) Pismo Zamawiającego znak Or.271.21.8.2020 z dnia 16.07.2020 r. skierowane do Wykonawcy Korporacja Budowlana DARCO Dariusz Żak, ul. Garbarska 53, 26-600 Radom, dotyczące informacji o poprawieniu oczywistej omyłki rachunkowej w treści oferty. Pismo przesłane wiadomością e-mail w dniu 16.07.2020 r., godz. 14:05 przez przetargi@um.ostrowiec.pl do draco@draco.net.pl. Wiadomość e-mail potwierdzająca otrzymanie pisma przesłana w dniu 16.07.2020 r., godz. 14:42.
- 52) Pismo Zamawiającego znak Or.271.21.9.2020 z dnia 16.07.2020 r. skierowane do Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego KARTEL S.A, ul. Przemysłowa 8, 28-300 Jędrzejów dotyczące przekazania do wglądu skany ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. Rozbudowa i przebudowa z termomodernizacją istniejącego obiektu budowlanego Kina Etiuda z dostawą i montażem wyposażenia wraz z wykonaniem wystawy Centrum tradycji Hutnictwa.
- 53) Pismo Zamawiającego znak Or.271.21.10.2020 z dnia 20.07.2020 r. skierowane do MTM Budownictwo Sp. z o.o., ul. Koszycka 21, 33-100 Tarnów dotyczące wezwania Wykonawcy do uzupełnienia dokumentu – oświadczenia o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, do dnia 22.07.2020 r. Pismo przesłane wiadomością e-mail w dniu 22.07.2020 r., godz. 12:55 przez przetargi@um.ostrowiec.pl do office@mtm-budownictwo.eu.
- 54) Ocena ofert znak Or.271.21.11.2020 z dnia 21.07.2020 r. dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego którego przedmiotem jest Rozbudowa i przebudowa z termomodernizacją istniejącego obiektu

budowlanego Kina Etiuda z dostawą i montażem wyposażenia wraz z wykonaniem wystawy Centrum Tradycji Hutnictwa:

- MTM Budownictwo Sp. z o.o., ul. Koszycka 21, 33-100 Tarnów, cena brutto 24.766.000,00 zł, okres gwarancji na prace budowlane i instalacyjne 60 m-cy, na realizację wystawy stałej Centrum Tradycji Hutnictwa 12 m-cy – 71,82 pkt,
- Zakład Remontowo-Budowlany ADMA Macias Marian, ul. Klasztorna 18, 28-236 Rytwiany, cena brutto 25.856.847,92 zł, okres gwarancji na prace budowlane i instalacyjne 60 m-cy, na realizację wystawy stałej Centrum Tradycji Hutnictwa 24 m-cy -89,64 pkt,
- Firma Budowlana ANNA-BUD Sp. z o.o., ul. Rondo ONZ 1, piętro 10, 00-124 Warszawa, cena brutto 21.390.376,07 zł, okres gwarancji na prace budowlane i instalacyjne 60 m-cy, na realizację wystawy stałej Centrum Tradycji Hutnictwa 24 m-cy, - 100,00 pkt,
- Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego KARTEL S.A., ul. Przemysłowa 8, 28-300 Jędrzejów, cena brutto 23.275.816,13 zł, okres gwarancji na prace budowlane i instalacyjne 60 m-cy, na realizację wystawy stałej Centrum Tradycji Hutnictwa 24 m-cy – 95,14 pkt,
- Ostrowiecki Kombinat Budowlany S.A., ul. Rostońskiego 4, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, cena brutto 23.693.365,29 zł, okres gwarancji na prace budowlane i instalacyjne 60 m-cy, na realizację wystawy stałej Centrum Tradycji Hutnictwa 24 m-cy – 94,17 pkt,
- Przedsiębiorstwo Budowlane Rystal-Bud Sp. z o.o., ul. Piwowska 25, 25-561 Kielce, cena brutto 24.950.000,01 zł, okres gwarancji na prace budowlane i instalacyjne 60 m-cy, na realizację wystawy stałej Centrum Tradycji Hutnictwa 24 m-cy – 91,44 pkt,
- Korporacja Budowlana DARCO Dariusz Żak, ul. Garbarska 53, 26-600 Radom, cena brutto 24.369.379,32 zł, okres gwarancji na prace budowlane i instalacyjne 60 m-cy, na realizację wystawy stałej Centrum Tradycji Hutnictwa 24 m-cy – 92,67 pkt

55) Pismo Zamawiającego znak Or.271.21.12.2020 z dnia 21.07.2020 r. przesłane do Firma Budowlana ANNA-BUD, ul. Rondo ONZ 1, piętro 10, 00-124 Warszawa dotyczące wezwania do złożenia w terminie do dnia 28.07.2020 r. aktualnych na dzień złożenia wskazanych dokumentów, informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzających wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową, wykazu robót budowlanych, wykazu wykonanych usług, wykazu osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zadania. Pismo przesłane wiadomością e-mail w dniu 22.07.2020 r., godz. 10:28 przez przetargi@um.ostrowiec.pl do biuro@annabud.pl.

56) Oświadczenie wykonawcy MTM Budownictwo Sp. z o.o., ul. Koszycka 21, 33-100 Tarnów, składane na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Pzp

o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust 1 pkt 23 Pzp z dnia 10.07.2020 r., stanowiące załącznik nr 13 do SIWZ. Dokument przesłany pocztą tradycyjną, data wpływu do Zamawiającego 21.07.2020 r.

57) Pismo Wykonawcy Firma Budowlana ANNA-BUD Sp. z o.o., ul. Rondo ONZ 1, piętro 10, 00-124 Warszawa, (data wpływu do Zamawiającego 28.07.2020 r.) będące odpowiedzią na wezwanie z dnia 21.07.2020 r. w załączeniu:

- a. opinia bankowa znak 31K/414/20/MB z dnia 01.07.2020 r. wydana przez ING Bank Śląski S.A. dotycząca oceny zdolności kredytowej na dzień 01.07.2020 r.,
- b. wykaz robót budowlanych z dnia 07.07.2020 r. wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, stanowiący załącznik nr 8 do SIWZ,
- c. referencje wystawione w dniu 09.04.2020 r. przez Centrum Kształcenia Zawodowego w Kielcach, al. Solidarności 34, 25-323 Kielce, piętro VIII, dotyczące wykonania przez Firmę Budowlaną ANNA-BUD prac należycie, terminowo, zgodnie ze sztuką budowlaną,
- d. referencje wystawione w dniu 22.05.2020 r. przez Puławska Property Sp. z o.o., ul. Klimczak 1, 02-792 Warszawa dotycząca wykonania przez Firmę Budowlana ANNA-BUD prac należycie, zgodnie ze sztuką budowlana i prawidłowo ukończone,
- e. referencje wystawione w dniu 01.02.2018 r. przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital im. dr. J. Dietla w Krynicy Zdroju dotyczące wykonania przez Firmę Budowlaną ANNA-BUD prac należycie i zgodnie ze sztuką budowlaną,
- f. wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat z dnia 07.07.2020 r., stanowiący załącznik nr 9 do SIWZ,
- g. list referencyjny z dnia 26.03.2019 r. wystawiony przez Tatrzański Park Narodowy potwierdzający wykonania prac przez Firmę Budowlaną ANNA-BUD w sposób należyty i w wymaganym terminie,
- h. wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego z dnia 07.07.2020 r., stanowiący załącznik nr 10 do SIWZ,
- i. stwierdzenie przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie nr KL-44/90 z dnia 15.01.1990 r. wystawione dla Jarosława Martyniuka,
- j. zaświadczenie wydane przez Świętokrzyską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa z dnia 15.06.2020 r. informujące iż Jarosław Martyniuk jest członkiem ŚOIIB o nr ewidencyjnym SWK/BO/0025/03
- k. decyzja wydana przez Świętokrzyską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa w dniu 29.12.2015 r. wystawiona dla _____ dotycząca uprawnień budowlanych nr SWK/0253/WBS/15 do kierowania robotami

budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń,

- l. zaświadczenie o nr SWK-WX1-HPH-QCU dotyczące członkostwa w Świętokrzyskiej Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa,
- m. decyzja wydana przez Świętokrzyską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa w dniu 28.06.2010 r. wystawiona dla _____ dotycząca uprawnień budowlanych nr SWK/0063/OWOE/10 do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,
- n. zaświadczenie o nr SWK-TWG-7CK-4IB dotyczące członkostwa w Świętokrzyskiej Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa,

58) Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty znak Or.271.21.13.2020 z dnia 30.07.2020 r.

- a. przedmiot postępowania: Rozbudowa i przebudowa z termomodernizacją istniejącego obiektu budowlanego Kina Etiuda z dostawą i montażem wyposażenia wraz z wykonaniem wystawy Centrum Tradycji Hutnictwa
- b. wartość zamówienia: 17.601.464,71 zł / 4.122.798,75 euro
- c. ogłoszenie opublikowane w BZP pod nr 5531129-N-2020 z dnia 22.06.2020 r.
- d. liczba złożonych ofert: 7,
- e. cena najtańszej oferty 21.390.376,07 zł
- f. cena najdroższej oferty 25.856.847,92 zł
- g. wybrana oferta: Firma Budowlana ANNA-BUD Sp. z o.o., ul. Rondo ONZ 1, piętro 10, 00-124 Warszawa cena wybranej oferty 17.390.549,65 zł, gwarancja 60 miesięcy a prace budowlane i instalacyjnej oraz 24 miesiące na realizację wystawy Centrum Tradycji Hutnictwa.

59) Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty znak Or.271.21.14.2020 z dnia 30.07.2020 r. dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Rozbudowa i przebudowa z termomodernizacją istniejącego obiektu budowlanego Kina Etiuda z dostawą i montażem wyposażenia wraz z wykonaniem wystawy Centrum Tradycji Hutnictwa, informacja wywieszona na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Ostrowcu Św. w terminie od 30.07.2020 r. do 05.08.2020 r. oraz zamieszczona na stronach internetowych www.um.ostrowiec.pl, www.bip.um.ostrowiec.pl co dokumentują 30.07.2020 r. oraz przesłana wiadomością e-mail w dniu 30.07.2020 r. przez przetargi@um.ostrowiec.pl do office@mtm-budownictwo.eu, adma.rytwiany@interia.pl, biuro@annabud.pl, biuro@kartelsa.com.pl, okb@okbsa.com.pl, @poczta.onet.pl, darco@darco.net.pl.

- a. w wyniku przeprowadzonego postępowania jako najkorzystniejszą wybrano ofertę wykonawcy: Firma Budowlana ANNA-BUD Sp. z o.o., ul. Rondo ONZ 1, piętro 10, 00-124 Warszawa,

b. w postępowaniu wpłynęło 7 ofert:

- MTM Budownictwo Sp. z o.o., ul. Koszycka 21, 33-100 Tarnów, cena brutto 24.766.000,00 zł, okres gwarancji na prace budowlane i instalacyjne 60 m-cy, na realizację wystawy stałej Centrum Tradycji Hutnictwa 12 m-cy – 71,82 pkt,
 - Zakład Remontowo-Budowlany ADMA Macias Marian, ul. Klasztorna 18, 28-236 Rytwiany, cena brutto 25.856.847,92 zł, okres gwarancji na prace budowlane i instalacyjne 60 m-cy, na realizację wystawy stałej Centrum Tradycji Hutnictwa 24 m-cy –89,64 pkt,
 - Firma Budowlana ANNA-BUD Sp. z o.o., ul. Rondo ONZ 1, piętro 10, 00-124 Warszawa, cena brutto 21.390.376,07 zł, okres gwarancji na prace budowlane i instalacyjne 60 m-cy, na realizację wystawy stałej Centrum Tradycji Hutnictwa 24 m-cy, - 100,00 pkt,
 - Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego KARTEL S.A., ul. Przemysłowa 8, 28-300 Jędrzejów, cena brutto 23.275.816,13 zł, okres gwarancji na prace budowlane i instalacyjne 60 m-cy, na realizację wystawy stałej Centrum Tradycji Hutnictwa 24 m-cy – 95,14 pkt,
 - Ostrowiecki Kombinat Budowlany S.A., ul. Rosłońskiego 4, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, cena brutto 23.693.365,29 zł, okres gwarancji na prace budowlane i instalacyjne 60 m-cy, na realizację wystawy stałej Centrum Tradycji Hutnictwa 24 m-cy – 94,17 pkt,
 - Przedsiębiorstwo Budowlane Rystal-Bud Sp. z o.o., ul. Piwowska 25, 25-561 Kielce, cena brutto 24.950.000,01 zł, okres gwarancji na prace budowlane i instalacyjne 60 m-cy, na realizację wystawy stałej Centrum Tradycji Hutnictwa 24 m-cy – 91,44 pkt,
 - Korporacja Budowlana DARCO Dariusz Żak, ul. Garbarska 53, 26-600 Radom, cena brutto 24.369.379,32 zł, okres gwarancji na prace budowlane i instalacyjne 60 m-cy, na realizację wystawy stałej Centrum Tradycji Hutnictwa 24 m-cy – 92,67 pkt
- 60) Pismo Wydziału Organizacyjno-Prawnego znak Or.271.21.15.2020 z dnia 30.07.2020 r. skierowane do Wydziału finansowego dotyczące prośby o zwrot wadium:
- a. Dariusz Żak Korporacja Budowlana DARCO, ul. Garbarska 53, 26-600 Radom data wniesienia wadium 09.07.2020 r.,
 - b. Ostrowiecki Kombinat Budowlany S.A., ul. Rosłońskiego 4, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, data wniesienia wadium 07.07.2020 r.
- 61) Pismo Zamawiającego znak Or.271.21.16.2020 z dnia 30.07.2020 r. skierowane do MTM Budownictwo Sp. z o.o. ul. Koszycka 21, 33-100 Tarnów dotyczące przesłania oryginału gwarancji ubezpieczeniowej zapłaty wadium nr 02GG05/0162/20/0018 z dnia 26.06.2020 r. oraz aneks do gwarancji.
- 62) Pismo Zamawiającego znak Or.271.21.17.2020 z dnia 30.07.2020 r. skierowane do Przedsiębiorstwo Budowlane Rystal-Bud Sp. z o.o., ul. Piwowska 25, 25-561 Kielce dotyczące przesłania oryginału gwarancji ubezpieczeniowej zapłaty wadium nr 912700414151 z 06.07.2020 r.
- 63) Pismo Zamawiającego znak Or.271.21.18.2020 z dnia 30.07.2020 r. skierowane do Zakład Remontowo-Budowlany ADMA Macias Marian ul. Klasztorna 18, 28-236

- Rytwiiany dotyczące przesłania oryginału gwarancji ubezpieczeniowej zapłaty wadium nr 51/2020 z dnia 09.07.2020 r.
- 64) Pismo Zamawiającego znak Or.271.21.19.2020 z dnia 30.07.2020 r. skierowane do Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego KARTEL S.A. ul. Przemysłowa 8, 28-300 Jędrzejów dotyczące przesłania oryginału gwarancji ubezpieczeniowej zapłaty wadium nr 9127000412979 z dnia 01.07.2020 r. oraz aneks nr 1.
- 65) Wniosek Zamawiającego o wyrażenie zgody na przedłużenie terminy związania ofertą do dnia 07.09.2020 r, znak Or.271.21.20.2020 r. z dnia 04.08.2020 r. skierowane do Firmy Budowlana ANNA-BUD Sp. z o.o., ul. Rondo ONZ 1, piętro 10, 00-124 Warszawa. Pismo przesłane wiadomością e-mail w dniu 04.08.2020 r. godz. 10:31 przez przetargi@um.ostrowiec.pl do biuro@annabud.pl.
- 66) Pismo Wykonawcy Firma Budowlana ANNA-BUD z dnia 06.08.2020 r. (data wpływu do Zamawiającego 06.08.2020 r.) dotyczące wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania z ofertą. W załączeniu Aneks nr A2 z dnia 04.08.2020 r. do Ubezpieczeniowej Gwarancji Zapłaty Wadium Nr 02GG53/0080/20/0031 z dnia 02.07.2020 r. wraz z Aneksem nr A1 z dnia 06.07.2020 r.
- 67) Umowa nr UM/759-W/UI/36/WIK/35/2020 zawarta w dniu 07.09.2020 r. pomiędzy Gminą Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Głogowska 3/5, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, reprezentowana przez Piotra Dasios – Wiceprezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, Artura Majcher – Naczelnika Wydziału Infrastruktury Komunalnej a Firmą Budowlaną ANNA-BUD Sp. z o.o., ul. Rondo ONZ 1, piętro 10, 00-124 Warszawa, reprezentowana przez Annę Bartela – Prezesa Zarządu.
- a. przedmiot umowy: roboty budowlane polegające na rozbudowie i przebudowie wraz z termomodernizacją istniejącego obiektu budowlanego Kina Etiuda, zlokalizowano w Ostrowcu Świętokrzyskim przy al. 3-go Maja 6 z dostawą i montażem wyposażenia oraz wystawą Centrum Tradycji Hutnictwa,
 - b. termin zakończenia realizacji umowy do dnia 15.07.2022 r.,
 - c. wynagrodzenie 17.390.549,65 zł netto, podatek VAT 3.999.826,42 zł, kwota brutto 21.390.376,07 zł,
- 68) Pismo Wydziału Infrastruktury Komunalnej Urzędu Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim znak WIK.I.7013.10.16.2020.SS z dnia 07.09.2020 r. skierowane do Referatu przetargów i zamówień publicznych informujące iż w dniu 07.09.2020 r. została podpisana umowa na roboty budowlane z Firma Budowlana ANNA-BUD Sp. z o.o., ul. Rondo ONZ 1, piętro 10, 00-124 Warszawa.
- 69) Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 510171383-N-2020 z dnia 09.09.2020 r.
- a. dotyczy ogłoszenia nr 553129-N-2020,
 - b. ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 540119407-N-2020,
 - c. nr referencyjny Or.271.21.2020,
 - d. data udzielenia zamówienia 07.09.2020 r.,
 - e. wartość zamówienia 17.6401.464,71 zł,
 - f. liczba otrzymanych ofert 7,

- g. zamówienie udzielone Firma Budowlana ANNA-BUD Sp. z o.o., ul. Rondo ONZ 1, piętro 10, 00-124 Warszawa,
 - h. cena wybranej oferty 21.390.376,07 zł
- 70) Pismo Zamawiającego znak Or.271.21.21.2020 z dnia 09.09.2020 r. skierowane do Firma Budowlana ANNA-BUD Sp. z o.o., ul. Rondo ONZ 1, piętro 10, 00-124 Warszawa dotyczące przesłania oryginału gwarancji ubezpieczeniowej zapłaty wadium Nr 02GG53/0080/20/0031 z dnia 02.07.2020 r. oraz aneks nr 1 z dnia 06.07.2020 r. i nr 2 z dnia 04.08.2020 r.
- 71) Protokół postępowania o udzielenie zamówienia zatwierdzony w dniu 09.09.2020 r. przez Dominika Smolińskiego – Wiceprezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, znak Or.271.21.2020, protokół zawiera m.in. następujące informacje:
- a. wartość zamówienia: 17.601.464,71 zł/ 4.122.798,75 euro, wartość zamówienia została ustalona w dniu 27.03.2020 r. na podstawie kosztorysu inwestorskiego
 - b. ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 22.06.2020 r. pod numerem 553129-N-2020, Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zamieszczono w BZP z dnia 03.07.2020 r. pod nr 540119407-N-2020
 - c. ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone na stronie internetowej www.um.ostrowiec.pl od dnia 22.06.2020 r. do dnia 10.07.2020 r.
 - d. SIWZ udostępniona na stronie internetowej www.um.ostrowiec.pl w okresie od 22.06.2020 r. do dnia 10.07.2020 r.
 - e. Zamawiający zastosował procedurę o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Pzp,
 - f. termin składania ofert przedłużono i upłynął w dniu 10.07.2020 r. o godz. 09.30,
 - g. otwarcie ofert: 10.07.2020 r. godzina 10.00, podana kwota na sfinansowanie zamówienia: 21.650.000,00 zł,
 - h. zawiadomienie o wyborze oferty zostało przekazane w dniu 30.07.2020 r., pocztą elektroniczną,
 - i. umowa została zawarta w dniu 07.09.2020 r. z Firma Budowlana ANNA-BUD Sp. z o.o., ul. Rondo ONZ 1, piętro 10, 00-124 Warszawa na kwotę brutto 21.390.376,07 zł brutto,
 - j. ogłoszenia o udzieleniu zamówienia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 09.09.2020 r. pod nr 510171383-N-2020
- 72) Pismo Wykonawcy Firmą Budowlaną ANNA-BUD Sp. z o.o., ul. Rondo ONZ 1, piętro 10, 00-124 Warszawa znak AB/24/02/2021/ETIUDA z dnia 01.02.2021 r., data wpływu do Urzędu Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim 02.02.2021 r., w nawiązaniu do zapisów §6 ust 5 oraz §7 ust 5 pkt 2 umowy M/759-W/36/WIK/35/2020 z dnia 07.09.2020 r., Wykonawca prosi o zmianę podwykonawcy wskazanego do realizacji aranżacji wystawy stałej oraz zmianę na stanowisku osoby odpowiedzialnej za kierowanie zespołem wykonującym wystawę stałą.
- a. wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przez Projekt Multimedia s.c. Łukasz Skibiński, Szymon Kowal podpisany w dniu 01.02.2021 r., stanowiący załącznik nr 9 do SIWZ,
 - b. zobowiązanie podmiotu trzeciego na podstawie art. 22a ustawy Pzp z dnia 29.01.2004 r. stanowiący załącznik nr 11 do SIWZ, podpisane w dniu 25.01.2021 r.,
 - c. referencje z dnia 30.05.2018 r. wystawione przez Muzeum Historyczne w Lublinie dla Projekt Multimedia s.c.

- d. wydruk z CEIDG z dnia 26.01.2021 r., godz. 15:22 dotyczący TEZET Kowal Szymon,
 - e. wydruk z CEIDG z dnia 26.01.2021 r., godz. 15:22 dotyczący Projekt Multimedia Łukasz Skibiński,
 - f. wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, stanowiące załącznik nr 10 do SIWZ, podpisany w dniu 01.02.2021 r.
- 73) Pismo Beneficjenta znak WIK.0632.1.8.2021 z dnia 09.02.2021 r. skierowane do Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego dotyczące prośby o wyrażenie zgody na podpisanie aneksu do umowy UM/759-W/36/WIK/35/2020 z dnia 07.09.2020 r. zawartej pomiędzy Gminą Ostrowiec Świętokrzyski a Firmą Budowlaną ANNA-BUD Sp. z o.o., ul. Rondo ONZ 1, piętro 10, 00-124 Warszawa. Zmiany dotyczą podwykonawcy robót dotyczących wystawy stałej – Centrum Tradycji Hutnictwa
- 74) Pismo Wykonawcy Firmą Budowlaną ANNA-BUD Sp. z o.o., ul. Rondo ONZ 1, piętro 10, 00-124 Warszawa znak AB/31/03/2021/ETIUUDA z dnia 18.03.2021 r., data wpływu do Urzędu Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim 18.03.2021 r., dotyczące zmniejszania wielkości drugiej faktury do kwoty 2.391.200,20 zł netto.
- 75) Pismo Wykonawcy Firmą Budowlaną ANNA-BUD Sp. z o.o., ul. Rondo ONZ 1, piętro 10, 00-124 Warszawa znak AB/31/03/2021/ETIUUDA z dnia 18.03.2021 r., data wpływu do Urzędu Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim 18.03.2021 r., dotyczące zaktualizowania wartości II i III faktury częściowej, zmiana nie wpłynie na łączną wartość wynagrodzenia.
- 76) Pismo Beneficjenta znak WIK.0632.1.45.2021 z dnia 07.04.2021 r. skierowane do Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego dotyczące prośby o wyrażenie zgody na podpisanie aneksu do umowy UM/759-W/36/WIK/35/2020 z dnia 07.09.2020 r. zawartej pomiędzy Gminą Ostrowiec Świętokrzyski a Firmą Budowlaną ANNA-BUD Sp. z o.o., ul. Rondo ONZ 1, piętro 10, 00-124 Warszawa. Zmiany dotyczą zakresu wartości II i III faktury częściowej bez zmiany łącznej sumy wynagrodzenia.
- 77) Aneks nr 1 do Umowy nr UM/759-W/UI/36/WIK/35/2020 z dnia 07.09.2020 r. zawarty w dniu 08.04.2021 r. pomiędzy Gminą Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Głogowska 3/5, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, reprezentowana przez Dominika Smolińskiego – Wiceprezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, Artura Majcher – Naczelnika Wydziału Infrastruktury Komunalnej a Firmą Budowlaną ANNA-BUD Sp. z o.o., ul. Rondo ONZ 1, piętro 10, 00-124 Warszawa, reprezentowana przez Artura Bławata – Prezesa Zarządu. Zmiany dotyczą §3 w ust 5 pkt 1) lit. b) „*druga faktura częściowa w kwocie 2.941.053,43 zł brutto (podatek VAT w kwocie 549.953,08 zł, kwota 2.391.100,35 zł netto) wystawiona na podstawie harmonogramu rzeczowo-finansowego po uprzednim spisaniu protokołu do dnia 15.04.2021 r. bezusterkowego częściowego protokołu odbioru robót*”, §3 w ust 5 pkt 1) lit. c) „*trzecia faktura częściowa w kwocie 6.852.594,23 zł brutto (podatek VAT w kwocie 1.281.379,41 zł, kwota 5.571.214,82 zł netto) wystawiona na podstawie harmonogramu rzeczowo-finansowego po uprzednim spisaniu protokołu do dnia 15.10.2021 r. bezusterkowego częściowego protokołu odbioru robót*”, oraz zmiany w §6 w ust 5 pkt 1 dotyczący aranżacji wystawy stałej/architektury i §7 w ust 5 pkt 2 dot. wystawy Centrum Tradycji Hutnictwa. W związku ze zmianami zaktualizowano harmonogram rzeczowo-finansowy.
- 78) Pismo Wykonawcy Firmy Budowlanej ANNA-BUD Sp. z o.o. z dnia 20.05.2021 r., data wpływu do Urzędu Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim 20.05.2021 r., dotycząca przedłożenia kosztorysów dotyczących usunięcia deskowania stropów na czterech kondygnacjach, odgruzowania pomieszczeń pod stropem parteru, wykonania sufitu podwieszanego, wymiany istniejącego okna,

- 79) Pismo Beneficjenta znak WIK.I.7013.10.66A.2020.SS z dnia 21.09.2021 r. skierowane do Wykonawcy Firmy Budowlanej ANNA-BUD Sp. z o.o. informujące, że w dniu 14.09.2021 r. IZ wyraził zgodę na zwiększenie wydatków niekwalifikowanych w ramach robót dodatkowych a tym samym zostanie podpisany aneks nr 2 do umowy.
- 80) Aneks nr 2 do Umowy nr UM/759-W/UI/36/WIK/35/2020 z dnia 07.09.2020 r. zawarty w dniu 21.09.2021 r. pomiędzy Gminą Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Głogowska 3/5, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, reprezentowana przez Dominika Smolińskiego – Wiceprezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, Artura Majcher – Naczelnika Wydziału Infrastruktury Komunalnej a Firmą Budowlaną ANNA-BUD Sp. z o.o., ul. Rondo ONZ 1, piętro 10, 00-124 Warszawa, reprezentowana przez Artura Bławata – Prezesa Zarządu. Zmiany powodują dodanie §18 dotyczącego wykonania robót dodatkowych.
- 81) Pismo Wykonawcy Firmy Budowlanej ANNA-BUD Sp. z o.o., znak AB/47/092021/ETIUDA z dnia 22.09.2021 r., data wpływu do Urzędu Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim, dotyczące prośby o przesunięcia terminu wykonania – z 15.10.2021 r. do dnia 03.12.2021 r. wraz ze zmianą zakresu rzeczowego transzy III i V na zadaniu. Zmiany podyktowane są robotami dodatkowymi zgodnie z aneksem 2.
- 82) Pismo Beneficjenta znak WIK.I.7013.10.70.2020.SS z dnia 06.10.2021 r. skierowane do Wykonawcy Firmy Budowlanej ANNA-BUD Sp. z o.o., będące odpowiedzią na pismo znak AB/47/092021/ETIUDA z dnia 22.09.2021 r., informujące o skierowaniu się do IZ w celu akceptacji prośby Wykonawcy, zmiany rzeczowej harmonogramu rzeczowo-finansowego oraz terminu podpisania III bezusterkowego częściowego protokołu odbioru robót.
- 83) Pismo Beneficjenta znak WIK.I.7013.10.73.2020.SS z dnia 13.10.2021 r. skierowane do Wykonawcy Firmy Budowlanej ANNA-BUD Sp. z o.o., informujące iż w dniu 12.10.2021 r. IZ wyraził zgodę na zmianę rzeczową harmonogramu rzeczowo-finansowego oraz zmianę terminu podpisania III bezusterkowego częściowego protokołu odbioru robót. W związku z powyższym zostanie podpisany aneks nr 3.
- 84) Aneks nr 3 do Umowy nr UM/759-W/UI/36/WIK/35/2020 z dnia 07.09.2020 r. zawarty w dniu 13.10.2021 r. pomiędzy Gminą Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Głogowska 3/5, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, reprezentowana przez Dominika Smolińskiego – Wiceprezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, Artura Majcher – Naczelnika Wydziału Infrastruktury Komunalnej a Firmą Budowlaną ANNA-BUD Sp. z o.o., ul. Rondo ONZ 1, piętro 10, 00-124 Warszawa, reprezentowana przez Artura Bławata – Prezesa Zarządu. Zmiany na podstawie §13 ust. 1 pkt 12 lit c umowy dotyczące zmiany §3 w ust. 5 pkt 1) lit c) „*trzecia faktura częściowa w kwocie 6.852.594,23 zł brutto (podatek VAT w kwocie 1.281.379,41 zł, kwota 5.571.214,82 zł netto) wystawiona na podstawie harmonogramu rzeczowo-finansowego po uprzednim spisaniu do dnia 03.12.2021 r. bezusterkowego częściowego protokołu odbioru robót.*”
- 85) Pismo Wykonawcy Firmy Budowlanej ANNA-BUD Sp. z o.o. z dnia 18.03.2022 r., data wpływu 21.03.2022 r., dotycząca prośby o przedłużenie terminu wykonania prac objętych piątą fakturą częściową.
- 86) Pismo Beneficjenta znak WIN.I.7013.6.11A.2022.SS z dnia 22.04.2022 r. dotyczące wyrażenia zgody przez beneficjenta na zawarcie aneksu nr 4, zostanie on podpisany po wyrażeniu zgody na dokonanie zmian w projekcie przez IZ.
- 87) Aneks nr 4 do Umowy nr UM/759-W/UI/36/WIK/35/2020 z dnia 07.09.2020 r. zawarty w dniu 06.05.2022 r. pomiędzy Gminą Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Głogowska 3/5,

- 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, reprezentowana przez Dominika Smolińskiego – Wiceprezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, Artura Majcher – Naczelnika Wydziału Infrastruktury Komunalnej a Firmą Budowlaną ANNA-BUD Sp. z o.o., ul. Rondo ONZ 1, piętro 10, 00-124 Warszawa, reprezentowana przez Artura Bławata – Prezesa Zarządu. Zmiany dokonane na podstawie art. 144.1 pkt 1 lit 6) ustawy Pzp oraz §13 ust. 1 pkt. 12) lit a) oraz c) umowy UM/759-W/UI/36/WIK/35/2020 z dnia 07.09.2020 r.
- a. Zmianie ulega wynagrodzenie wykonawcy na kwotę 17.381.561,54 zł netto, podatek VAT 3.997.759,16 zł, 21.379.320,70 zł brutto.
- 88) Pismo Wykonawcy Firmy Budowanej ANNA-BUD Sp. z o.o. z dnia 07.06.2022 r., data wpływu 07.06.2022 r., dotycząca prośby o przedłużenie terminu wykonania prac objętych piątą fakturą częściową.
- 89) Pismo Beneficjenta znak WIK.0632.1.47.2022 z dnia 07.06.2022 r. skierowane do Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego dotyczące prośby o wyrażenie zgody na podpisanie aneksu nr 5 do umowy UM/759-W/UI/36/WIK/35/2020 z dnia 07.09.2020 r. w zakresie przesunięcia terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy do dnia 30.09.2022 r. oraz zmiany wynagrodzenia za roboty dodatkowe pomniejszające je o kwotę 78.300,00 zł netto, 96.309,00 zł brutto.
- 90) Aneks nr 5 do Umowy nr UM/759-W/UI/36/WIK/35/2020 z dnia 07.09.2020 r. zawarty w dniu 24.06.2022 r. pomiędzy Gminą Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Głogowska 3/5, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, reprezentowana przez Dominika Smolińskiego – Wiceprezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, Artura Majcher – Naczelnika Wydziału Infrastruktury Komunalnej a Firmą Budowlaną ANNA-BUD Sp. z o.o., ul. Rondo ONZ 1, piętro 10, 00-124 Warszawa, reprezentowana przez Artura Bławata – Prezesa Zarządu. Zmiany dokonane na podstawie §13 ust. 1 pkt. 12) lit c) umowy UM/759-W/UI/36/WIK/35/2020 z dnia 07.09.2020 r.
- a. zmianie ulega termin zakończenia przedmiotu umowy do dnia 30.09.2022 r.

1.2.1.3 Roboty związane z przebudową i termomodernizacją budynku mieszkalnego wielorodzinnego z wewnętrznymi i zewnętrznymi instalacjami wraz z budową przyłącza kanalizacji deszczowej w celu odprowadzenia wód opadowych z budynku przy ul. Osadowej 6, OR.271.35.2020.

- 1) Kosztorysy inwestorskie dla Przebudowy i termomodernizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z wewnętrznymi instalacjami (wod.-kan., inst. c.o., elektryczną i niskoprądową) oraz zewnętrznymi instalacjami (inst. kan. sanitarnej i deszczowej i inst. elektryczną) przy ul. Osadowej 6 w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z zagospodarowaniem terenu wokół obiektu, opracowany w dniu 14.12.2020 r. przez Pracownię Projektową „PIK” s.c. Anna i Maciej Pindurowie 44-240 Żory, ul. Szeroka 24
- a. zbiorcze zestawienie:
- zestawienie kosztów kwalifikowalnych:
- branża ogólnobudowlana – 1.389.938,39 zł netto, 1.501.133,46 zł brutto,
 - inst. elektryczna - 57.503,91 zł netto, 62.104,22 zł brutto,
 - inst. sanitarne – 18.876,43 zł netto, 20.386,54 zł brutto,

- inst. sanitarne-przyłącza – 35.019,63 zł netto, 37.821,20 zł brutto,
 - razem kwalifikowalne – 1.501.338,36 zł netto, 1.621.445,42 zł brutto
- zestawienie kosztów niekwalifikowalnych:
- branża ogólnobudowlana – 425.853,28 zł netto, 459.921,54 zł brutto,
 - inst. elektryczne – 61.303,63 zł netto, 66.207,92 zł brutto,
 - inst. sanitarne – 180.791,45 zł netto, 195.254,77 zł brutto,
 - kanalizacja deszczowa sieć – 118.690,54 zł netto, 145.989,36 zł brutto,
 - kanalizacja deszczowa przyłącza – 19.641,38 zł netto, 24.158,90 zł brutto,
 - razem niekwalifikowalne – 806.280,28 zł netto, 891.532,49 zł brutto
- budynek razem kwalifikowalne i niekwalifikowalne 2.307.618,64 zł netto, 2.512.977,91 zł brutto
- zagospodarowanie terenu 4.474,78 zł netto, 5.503,98 zł brutto,
- całość = budynek + zagospodarowanie terenu 2.312.093,42 zł netto, 2.518.481,89 zł brutto.
- 2) Pismo Wydziału Infrastruktury Komunalnej znak WIK.I.7013.6.24.2020.SS z dnia 30.12.2020 r. skierowane do Referatu przetargów i zamówień publicznych w/m dotyczące prośby o przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane związane z przebudowa i termomodernizacją budynku mieszkalnego wielorodzinnego z wewnętrznymi i zewnętrznymi instalacjami wraz z budową przyłącza kanalizacji deszczowej w celu odprowadzenia wód opadowych z budynku przy ul. Osadowej 6.
- 3) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 30.12.2020 r. dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwoty unijnej 5.350.000 euro, którego przedmiotem jest Roboty związane z przebudową i termomodernizacją budynku mieszkalnego wielorodzinnego z wewnętrznymi i zewnętrznymi instalacjami wraz z budową przyłącza kanalizacji deszczowej w celu odprowadzenia wód opadowych z budynku przy ul. Osadowej 6:
- a. postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego z zastosowaniem procedury o której mowa w przepisie art. 24aa, ust 1 ustawy Pzp,
 - b. termin wykonania umowy do dnia 15.06.2022 r.,
 - c. warunki udziału w postępowaniu:
 - zdolność techniczna lub zawodowa:
 - Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia ten warunek jeżeli:
 - 1) Posiada wiedzę i doświadczenie w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia tj: w okresie ostatnich 5 lat przed upływem

terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, wykonał co najmniej dwa zamówienia dotyczące budowy, remontu, przebudowy lub modernizacji budynków mieszkalnych wielorodzinnych lub użyteczności publicznej o wartości min. 500.000,00 zł brutto każda lub jedno zamówienie dotyczące budowy, remontu, przebudowy lub modernizacji budynków mieszkalnych wielorodzinnych lub użyteczności publicznej, a wartości nie mniejszej niż 1.000.000,00 zł brutto,

2) Dysponuje osobami do realizacji zamówienia minimum: Wykonawca dysponuje następującymi osobami skierowanymi przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego: kierownik budowy - posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń lub uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, albo w innym państwie upoważniające do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, kierownik robót - posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów albo w innym państwie upoważniające do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, kierownik robót - posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń lub uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów albo w innym państwie upoważniające do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

- d. wadium w wysokości 20.000,00 zł,
- e. termin składania ofert 19.01.2021 r., godz. 09:30,
- f. kryterium: 60% cena, 40% okres rękojmi,
- g. załączniki SIWZ:
 - formularz ofertowy,
 - wzór umowy,
 - harmonogram rzeczowo-finansowy
 - oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu,
 - oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania,

- opis przedmiotu zamówienia,
 - przedmiary robót,
 - dokumentacja projektowa,
 - specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót,
 - wykaz robót budowlanych,
 - wykaz osób,
 - zobowiązanie podmiotu trzeciego,
 - oświadczenie dotyczące przynależności do grupy kapitałowej,
 - ekspertyza techniczna stanu istniejącego budynku z 11.2020 r.,
 - kopia pozwolenia na budowę nr 134.2018,
 - kopia pozwolenia na budowę 234.2015,
 - kopia zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych dla budowy przyłącza kanalizacji deszczowej,
 - kopia zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych dla budowy przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego.
- 4) Ogłoszenie o zamówieniu nr 775420-N-2020 z dnia 30.12.2020 r. Ogłoszenie opublikowane na stronach internetowych www.um.ostrowiec.pl, www.bip.um.ostrowiec.pl, www.bzp.uzp.gov.pl.
- a. przedmiot zamówienia: Roboty związane z przebudową i termomodernizacją budynku mieszkalnego wielorodzinnego z wewnętrznymi i zewnętrznymi instalacjami wraz z budową przyłącza kanalizacji deszczowej w celu odprowadzenia wód opadowych z budynku przy ul. Osadowej 6 – roboty budowlane,
 - b. numer referencyjny: Or.271.35.2020
 - c. zamówienie nie podzielone na części,
 - d. zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust 6 pkt 3 ustawy Pzp,
 - e. data zakończenia realizacji umowy: 15.06.2022 r.,
 - f. warunki udziału w postępowaniu:
 - zdolność techniczna lub zawodowa – Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia ten warunek jeżeli: 1) Posiada wiedzę i doświadczenie w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia tj: w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, wykonał co najmniej dwa zamówienia dotyczące budowy, remontu, przebudowy lub modernizacji budynków mieszkalnych wielorodzinnych lub użyteczności publicznej o wartości min. 500.000,00 zł brutto każda lub jedno zamówienie dotyczące budowy, remont, przebudowy lub modernizacji budynków mieszkalnych wielorodzinnych lub użyteczności publicznej o wartości nie mniejszej niż 1.000.000,00 zł brutto, 2) Dysponuje osobami do realizacji zamówienia minimum: Wykonawca dysponuje następującymi osobami skierowanymi przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego:

- c. Szymon Stefankiewicz,
 - d. Halina Kaczmarska,
 - e. Tomasz Wójcik.
- 8) Wydruk z rachunku bankowego nr 65 1020 2629 0000 9502 0342 6525 prowadzonego w PKO Bank Polski S.A. dla Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, z dnia 15.01.2021 r. dotyczący potwierdzenia wpływu kwoty 20.000,00 zł z rachunku bankowego nr 29 8520 0007 2002 2002 9702 0001 prowadzonego dla Rudnicki Jacek Firma Handlowo Usługowa, ul. Asfaltowa 1, 26-110 Skarżysko-Kamienna, tytułem WADIUM roboty związane z przebudową i termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Osadowej 6.
- 9) Wydruk z rachunku bankowego nr 65 1020 2629 0000 9502 0342 6525 prowadzonego w PKO Bank Polski S.A. dla Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, z dnia 15.01.2021 r. dotyczący potwierdzenia wpływu kwoty 20.000,00 zł z rachunku bankowego nr 17 8520 0007 2002 2002 5555 0001 prowadzonego dla AG PETROL Sp. z o.o., ul. Asfaltowa 1, 26-110 Skarżysko-Kamienna, tytułem WADIUM roboty związane z przebudową i termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Osadowej 6.
- 10) Oferta przetargowa złożona przez PB IREX Ireneusz Zieja, Borków 107, 26-021 Daleszyce, data wpływu 19.01.2021 r., godz. 08:54
- a. formularz ofertowy z dnia 19.01.2021 r. na kwotę netto 2.516.442,79 zł, podatek VAT 223.630,61 zł, kwota brutto 2.740.073,40 zł, okres rękojmi 84 miesiące,
 - b. oświadczenie wykonawcy z dnia 19.01.2021 r. dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania, stanowiące załącznik nr 4 do SIWZ,
 - c. oświadczenie wykonawcy z dnia 19.01.2021 r. dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu, stanowiące załącznik nr 3 do SIWZ,
 - d. ubezpieczeniowa gwarancja zapłaty wadium nr 02GG53/0302/21/0001 z dnia 15.01.2021 r., wystawione przez InterRisk TU S.A. działającej na wniosek PR IREX Ireneusz Zieja, Borków 107, 26-021 Daleszyce dla Gminy Ostrowiec Świętokrzyski,
 - e. pełnomocnictwo z dnia 09.12.2020 r. wystawione dla Artura Zieja do składania ofert oraz zawierania umów w zakresie działalności,
 - f. oświadczenie wykonawcy z dnia 19.01.2021 r. składane na podstawie art. 24 ust 11 ustawy z dnia 29.01.2004 Pzp o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Data wpływu oświadczenia do Urzędu Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim 19.01.2021 r.
 - g. wydruk z CEIDG z dnia 20.01.2021 r., godz. 11:52 dotyczący PB IREX Ireneusz Zieja.
- 11) Oferta przetargowa złożona przez AG PETROL Sp. z o.o., ul. Asfaltowa 1, 26-110 Skarżysko-Kamienna, data wpływu 19.01.2021 r., godz. 09:07
- a. formularz ofertowy z dnia 19.01.2021 r. na kwotę netto 2.295.975,80 zł, podatek VAT 202.918,40 zł, kwota brutto 2.498.894,20 zł, okres rękojmi 84 miesiące,
 - b. potwierdzenie wykonania operacji z dnia 14.10.2021 r. z rachunku bankowego 17 8520 0007 2002 2002 5555 0001 prowadzonego w Banku Spółdzielczym

w Suchedniowie dla AG PETROL Sp. z o.o., ul. Asfaltowa 1, 26-110 Skarżysko-Kamienna kwoty 20.000,00 zł na rachunek bankowy 65 1020 2629 0000 9502 0342 6525 prowadzony w banku PKO BP w Kielcach dla Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, tytułem wadium roboty związane z przebudową i termomodernizacją budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Osadowej 6,

- c. oświadczenie wykonawcy z dnia 19.01.2021 r. dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania, stanowiące załącznik nr 4 do SIWZ,
 - d. oświadczenie wykonawcy z dnia 19.01.2021 r. dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu, stanowiące załącznik nr 3 do SIWZ,
 - e. wydruk z KRS z dnia 04.01.2021 r., godz. 08:59 dotyczący AG PETROL Sp. z o.o., ul. Asfaltowa 1, 26-110 Skarżysko-Kamienna,
 - f. oświadczenie wykonawcy z dnia 19.01.2021 r. składane na podstawie art. 24 ust 11 ustawy z dnia 29.01.2004 Pzp o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Data wpływu oświadczenia do Urzędu Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim 19.01.2021 r.
- 12) Oferta przetargowa złożona przez Firma Handlowo Usługowa Jacek Rudnicki, ul. Asfaltowa 1, 26-110 Skarżysko-Kamienna, data wpływu 19.01.2021 r., godz. 09:14
- a. formularz ofertowy z dnia 19.01.2021 r. na kwotę netto 2.173.621,86 zł, podatek VAT 195.878,14 zł, kwota brutto 2.369.500,00 zł, okres rękojmi 84 miesiące,
 - b. potwierdzenie wykonania operacji z dnia 14.10.2021 r. z rachunku bankowego 29 8520 0007 2002 2002 9702 0001 prowadzonego w Banku Spółdzielczym w Suchedniowie dla Firma Handlowo Usługowa Jacek Rudnicki, ul. Asfaltowa 1, 26-110 Skarżysko-Kamienna kwoty 20.000,00 zł na rachunek bankowy 65 1020 2629 0000 9502 0342 6525 prowadzony w banku PKO BP w Kielcach dla Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, tytułem wadium roboty związane z przebudową i termomodernizacją budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Osadowej 6,
 - c. oświadczenie wykonawcy z dnia 19.01.2021 r. dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania, stanowiące załącznik nr 4 do SIWZ,
 - d. oświadczenie wykonawcy z dnia 19.01.2021 r. dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu, stanowiące załącznik nr 3 do SIWZ,
 - e. wydruk z CEIDG z dnia 14.01.2021 r., dotyczący Firma Handlowo Usługowa Jacek Rudnicki, ul. Asfaltowa 1, 26-110 Skarżysko-Kamienna,
 - f. oświadczenie wykonawcy z dnia 19.01.2021 r. składane na podstawie art. 24 ust 11 ustawy z dnia 29.01.2004 Pzp o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Data wpływu oświadczenia do Urzędu Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim 19.01.2021
- 13) Oświadczenie składane na podstawie art. 17 ust 2 ustawy z dnia 29.01.2004 Pzp:
- a. Piotr Dasios – pracownika zamawiającego, któremu kierownik zamawiającego powierzył wykonanie zastrzeżonych dla siebie czynności, oświadczenie podpisane w dniu 03.02.2021 r,

- e. roboty instalacyjne koszty kwalifikowane, wartość 18.964,45 zł netto, 20.481,61 zł brutto,
- f. roboty instalacyjne koszty niekwalifikowane, wartość 176.608,28 zł netto, 190.736,94 zł brutto,
- g. kanalizacja deszczowa koszty niekwalifikowane, wartość 104.570,44 zł netto, 128.621,64 zł brutto,
- h. przyłącza wod-kan koszty kwalifikowane, wartość 33.546,91 zł netto, 36.230,66 zł brutto,
- i. przyłącza kanalizacji deszczowej koszty niekwalifikowane, 19.574,47 zł netto, 24.076,60 zł brutto,
- j. zagospodarowanie terenu koszty kwalifikowane, wartość 4.123,94 zł netto, 5.072,45 zł brutto.

31) Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 510422248-N-2021 z dnia 11.03.2021 r.

- a. dotyczy ogłoszenia 775420-N-2020,
- b. nr referencyjny Or.271.35.2020,
- c. data udzielenia zamówienia 02.03.2021 r.,
- d. wartość zamówienia netto 2.312.093,42 zł
- e. liczba ofert: 3, 1 oferta odrzucona
- f. wybrany wykonawca: AG PETROL Sp. z o.o., ul. Asfaltowa 1, 26-110 Skarżysko-Kamienna,
- g. cena wybranej oferty 2.498.894,20 zł
- h. najniższa cena 2.498.894,20 zł, najwyższa cena 2.740.073,40 zł

32) Protokół postępowania o udzielenie zamówienia zatwierdzony w dniu 11.03.2021 r. przez Dominika Smolińskiego – Wiceprezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, znak Or.271.35.2020, protokół zawiera m.in. następujące informacje:

- a. wartość zamówienia: 2.312.093,42 zł/ 541.562,65 euro, wartość zamówienia została ustalona w dniu 14.12.2020 r. na podstawie kosztorysów inwestorskich
- b. ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 30.12.2020 r. pod numerem 775420-N-2020
- c. ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone na stronie internetowej www.um.ostrowiec.pl od dnia 30.12.2020 r. do dnia 19.01.2021 r.
- d. SIWZ udostępniona na stronie internetowej www.um.ostrowiec.pl w okresie od 30.06.2020 r. do dnia 19.01.2021 r.
- e. Zamawiający zastosował procedurę o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Pzp,
- f. termin składnia ofert upłynął w dniu 19.01.2021 r. o godz. 09.30,
- g. otwarcie ofert: 19.01.2021 r. godzina 10.00, podana kwota na sfinansowanie zamówienia: 2.574.259,66 zł,
- h. wykluczono wykonawcę Firma Handlowo Usługowa Jacek Rudnicki, ul. Asfaltowa 1, 26-110 Skarżysko-Kamienna – art. 24 ust 1 pkt 12 ustawy Pzp wykonawca nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu,
- i. zawiadomienie o wyborze oferty zostało przekazane w dniu 08.02.2020 r., pocztą elektroniczną,

- 28) Pismo Wykonawcy AG PETROL Sp. z o.o., ul. Asfaltowa 1, 26-110 Skarżysko-Kamienna z dnia 15.02.2021 r. dotyczące przedłużenia o 30 dni terminu związania ofertą i jednocześnie okres ważności wadium. Pismo przesłane wiadomością e-mail w dniu 16.02.2021 r. godz. 08:12 przez biuro@zrbzbroja.pl do przetargi@um.ostrowiec.pl.
- 29) Umowa nr UM/240-W/UI/2/WIK/2/2021 z dnia 02.03.2021 r. pomiędzy Gminą Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Głogowska 3/5, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, reprezentowana przez Piotra Dasios – Wiceprezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, Dominika Smolińskiego – Naczelnika Wydziału Infrastruktury Komunalnej a AG PETROL Sp. z o.o., ul. Asfaltowa 1, 26-110 Skarżysko-Kamienna, reprezentowana przez Annę Górlicką – Prezesa Zarządu.
- a. przedmiot umowy: Przebudowa i termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego z wewnętrznymi i zewnętrznymi instalacjami wraz z budową przyłącza kanalizacji deszczowej w celu odprowadzenia wód opadowych z budynku przy ul. Osadowej 6 w ramach zadania budżetowego pn.: „Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego – modernizacja budynków wielorodzinnych przy ul. Osadowej, Świętokrzyskiej i Parkowej” oraz zagospodarowaniem terenu wokół budynku przy ul. Osadowej 6 w ramach zadania budżetowego „Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego – zagospodarowanie terenu przy ul. Osadowej, Świętokrzyskiej i Parkowej”,
 - b. termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy do dnia 15.06.2022 r.,
 - c. wynagrodzenie wykonawcy wynosi 2.498.894,20 zł brutto, w ramach zadania:
 - Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego – modernizacja budynków wielorodzinnych przy ul. Osadowej, Świętokrzyskiej i Parkowej – 2.493.821,75 zł brutto, podatek VAT 8% - dla robót budowlanych w budynku 173.416,56 zł, podatek VAT 23% - za wykonanie przyłącza kanalizacji deszczowej 28.533,33 zł, kwota netto 2.291.851,86 zł
 - Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego – zagospodarowanie terenu przy ul. Osadowej, Świętokrzyskiej i Parkowej – 5.072,45 zł brutto, podatek VAT 23% 948,51 zł, kwota netto 4.123,94 zł.
- 30) Kosztorys ofertowy, wykonawca AG PETROL Sp. z o.o.
- a. roboty budowlane koszty kwalifikowane, wartość 1.394.829,40 zł netto, 1.506.415,75 zł brutto,
 - b. roboty budowlane koszty niekwalifikowane, wartość 424.448,17 zł netto, 458.404,02 zł brutto,
 - c. roboty elektryczne koszty niekwalifikowane, wartość 61.894,25 zł netto, 66.845,79 zł brutto,
 - d. roboty elektryczne koszty kwalifikowane, wartość 57.415,49 zł netto, 62.008,73 zł brutto,

- j. umowa została zawarta w dniu 02.03.2021 r. z AG PETROL Sp. z o.o. Asfaltowa 1, 26-110 Skarżysko-Kamienna na kwotę brutto 2.498.894,20 zł,
- k. ogłoszenia o udzieleniu zamówienia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 11.03.2021 r. pod nr 510422248-N-2021.

1.2.2 Postępowania w sprawie udzielenia zamówień publicznych przeprowadzone na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.):

1.2.2.1 Roboty budowlane polegające na utwardzeniu placu targowego wraz z instalacją wewnętrzną odwodnienia i rozbudowa instalacji oświetlenia placu targowego przy ulicy Słowackiego w Ostrowcu Świętokrzyskim, Or.271.2.2021

- 1) Kosztorys inwestorski opracowany w dniu 18.12.2020 r. przez Jarosława Kawińskiego , dotyczący Utwardzania placu targowego przy ul. Słowackiego w Ostrowcu Świętokrzyskim, wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT 1.623.498,17 zł, kwota brutto 1.996.902,75 zł.
- 2) Kosztorys inwestorski opracowany w dniu 18.12.2020 r. przez Usługi Projektowe Stanisław Raczyński, dotyczący rozbudowy instalacji oświetlenia utwardzonego placu targowego na Targowisku Miejskim przy ul. Słowackiego w Ostrowcu Świętokrzyskim, wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT 180.331,85 zł, kwota brutto 221.808,18 zł.
- 3) Pismo Wydziału Infrastruktury Komunalnej znak WIK.I.7011.2.1.2021.AO z dnia 19.02.2021 r. dotyczące prośby o przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia w trybie podstawowym, o którym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Pzp na roboty budowlane polegające na utwardzeniu placu targowego wraz z instalacją wewnętrzną odwodnienia i rozbudową instalacji oświetlenia placu targowego przy ulicy Słowackiego w Ostrowcu Świętokrzyskim zgodnie z projektem budowlanym i wykonawczym w ramach zadania budżetowego pn.: "Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego -zagospodarowanie placu targowego".
- 4) Specyfikacja Warunków Zamówienia z dnia 01.03.2021 r. dotyczące postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji o wartości poniżej 5.350.000 euro, którego przedmiotem jest: Roboty budowlane polegające na utwardzeniu placu targowego wraz z instalacją wewnętrzną odwodnienia i rozbudową instalacji oświetlenia placu targowego przy ulicy Słowackiego w Ostrowcu Świętokrzyskim zgodnie z projektem budowlanym i wykonawczym w ramach zadania budżetowego pn.: "Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego - zagospodarowanie placu targowego"

- a. postępowanie prowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Pzp,
- b. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej,
- c. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówienia dotychczasowemu wykonawcy, o którym mowa w art. 214 ust 1 pkt 7 ustawy,
- d. Zgodnie z art. 61. ust. 1 oraz art. 63 ust 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Pliki należy opatrzyć: kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
- e. termin wykonania umowy do 290 dni od dnia zawarcia umowy,
- f. warunki udziału w postępowaniu:

Sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże posiadanie środków finansowych lub zdolność kredytową w wysokości nie niższej niż 1.000.000,00 zł.

Zdolności technicznej lub zawodowej. Warunek zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że:

- posiada wiedzę i doświadczenie w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia tj.: w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie wykonał przynajmniej: jedno zamówienie dotyczące budowy, rozbudowy lub przebudowy dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą o wartości min. 1.000.000,00 zł brutto, lub jedno zamówienie dotyczące budowy, rozbudowy lub przebudowy placów manewrowych lub parkingów o nawierzchni z kostki betonowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą o wartości min. 600.000,00 zł brutto;

- dysponuje osobami skierowanymi do realizacji zamówienia publicznego tj.: kierownikiem budowy - posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynierii drogowej bez ograniczeń lub uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, albo w innym państwie upoważniające do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynierii drogowej,

kierownikiem robót - posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń ciepłych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów albo w innym państwie upoważniające do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń ciepłych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,

kierownikiem robót - posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń

elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń lub uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów albo w innym państwie upoważniające do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

- g. wadium w wysokości 15.000,00 zł,
 - h. termin składania ofert 17.03.2021 r., godz. 10:00,
 - i. kryterium: 60% cena, 40% okres gwarancji,
 - j. załączniki SIWZ:
 - formularz ofertowy,
 - wzór umowy,
 - oświadczenie z art. 125,
 - opis przedmiotu zamówienia,
 - przedmiary robót,
 - dokumentacja projektowa,
 - specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót,
 - oświadczenie o podziale obowiązków z art. 117,
 - wykaz robót,
 - wykaz osób,
 - oświadczenie dot. przynależności do grupy kapitałowej,
 - oświadczenie wykonawcy o aktualności oświadczeń,
 - zobowiązanie podmiotu trzeciego,
 - harmonogram rzeczowo-finansowy,
 - identyfikator postępowania w systemie miniPortal
- 5) Ogłoszenie o zamówieniu – roboty budowlane – Roboty budowlane polegające na utwardzaniu placu targowego wraz z instalacją wewnętrzną odwodnienia i rozbudową instalacji oświetlenia placu targowego przy ul. Słowackiego w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 02.03.2021 r. Ogłoszenie opublikowane na stronach internetowych www.bip.um.ostrowiec.pl, www.um.ostrowiec.pl, www.miniportal.uzp.gov.pl
- a. nr ogłoszenia 2021/BZP 00012384/01
 - b. tryb udzielenia zamówienia – tryb podstawowy na podstawie art. 275 pk1 ustawy Pzp – zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę bez przeprowadzenia negocjacji,
 - c. zamówienie nie jest podzielone na części,
 - d. Zamawiający nie przewiduje udzielenia dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne roboty budowlane,
 - e. kryteria:
 - 60% cena,
 - 40% okres gwarancji

f. Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 - *w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury;*

g. Warunki udziału w postępowaniu:

– o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym. Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Sytuacji ekonomicznej lub finansowej - Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże posiadanie środków finansowych lub zdolność kredytową w wysokości nie niższej niż 1.000.000,00 zł.

Zdolności technicznej lub zawodowej - Warunek zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że: 1) posiada wiedzę i doświadczenie w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia tj: w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie wykonał przynajmniej: jedno zamówienie dotyczące budowy, rozbudowy lub przebudowy dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą o wartości min. 1.000.000,00 zł brutto, lub jedno zamówienie dotyczące budowy, rozbudowy lub przebudowy placów manewrowych lub parkingów o nawierzchni z kostki betonowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą o wartości min. 600.000,00 zł brutto; 2) dysponuje osobami skierowanymi do realizacji zamówienia publicznego tj:- kierownikiem budowy - posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynierii drogowej bez ograniczeń lub uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, albo w innym państwie upoważniające do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynierii drogowej, - kierownikiem robót - posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów albo w innym państwie upoważniające do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, - kierownikiem robót - posiadającym uprawnienia budowlane do

kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń lub uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów albo w innym państwie upoważniające do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

- h. Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust 1 ustawy Pzp - *do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo do oferty wykonawca dołącza oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, w zakresie wskazanym przez zamawiającego.*
 - i. Zamawiający nie dopuszcza ofert wariantowych,
 - j. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 15.000,00 zł,
 - k. Zamawiający przewiduje zmiany umowy,
 - l. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy,
 - m. termin składania ofert 17.03.2021 r., godz. 10:00
 - n. termin otwarcia ofert 17.03.2021 r., godz. 11:00,
- 6) Pismo Wykonawcy VIVIEN-PRO Sp. z o.o., ul. Solec 50, 00-382 Warszawa z dnia 05.03.2021 r. dotyczące zadania pytań do treści SWZ.
- 7) Pismo Zamawiającego znak Or.271.2.3.2021 z dnia 09.03.2021 r. informujące o zmianie treści SWZ. Pismo zamieszczone na stronach internetowych www.um.ostrowiec.pl, www.bip.um.ostrowiec.pl oraz przesłane wiadomością e-mail w dniu 09.03.2021 r. przez przetargi@um.ostrowiec.pl do mobic@onet.eu, vivien@vivien.com.pl.
- 8) Pismo Zamawiającego znak Or.27.2.4.2021 z dnia 10.03.2021 r. dotyczące odpowiedzi na zapytania nadesłane przez Wykonawców. Pismo zamieszczone w dniu 10.03.2021 r. na stronach internetowych www.um.ostrowiec.pl, www.bip.um.ostrowiec.pl oraz przesłane wiadomością e-mail w dniu 10.03.2021 r. przez przetargi@um.ostrowiec.pl do mobic@onet.eu, vivien@vivien.com.pl
- 9) Pismo Zamawiającego znak Or.271.2.5.2021 z dnia 11.03.2021 r. powołujące do przeprowadzenia postępowania przetargowego Komisję Przetargową na podstawie §1 Zarządzenia nr V/604/2020 Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 31.12.2020 r. w sprawie zasad powołania i pracy Komisji Przetargowej. Skład komisji
- a. Artur Majcher – przewodniczący,
 - b. Michał Gajewski
 - c. Antoni Olichwirowicz
 - d. Halina Kaczmarska
 - e. Tomasz Wójcik
- 10) Pismo Zamawiającego znak Or.271.2.6.2021 z dnia 11.03.2021 r. informujące o zmianie treści SWZ. Pismo zamieszczone na stronach internetowych www.um.ostrowiec.pl,

www.bip.um.ostrowiec.pl oraz przesłane wiadomością e-mail w dniu 11.03.2021 r. przez przetargi@um.ostrowiec.pl do mobic@onet.eu, vivien@vivien.com.pl.

- 11) Informacja z Santander Bank o transakcji z dnia 16.03.2021 r., wydruk z dnia 17.03.2021 r., dotycząca przelewu z rachunku bankowego 66 1500 1458 1214 5005 3810 0000 prowadzonego dla Firma Remontowo-Budowlana Granit W. Garnek, Jarząbki 11, 28-114 Jarząbki na rachunek bankowy nr 61 1090 2040 0000 0001 4742 2947 prowadzonego dla Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, kwoty 15.000,00 zł tytułem Wadium na zabezpieczenie oferty w postępowaniu referencyjnym nr Or.271.2.2021.
- 12) Informacja z Santander Bank o transakcji z dnia 16.03.2021 r., wydruk z dnia 17.03.2021 r., dotycząca przelewu z rachunku bankowego 03 9431 0005 2001 0005 7219 0001 prowadzonego dla Usługi Remontowo-Budowlane Zbigniew Dziuba, ul. Szkolna 31m 28-200 Konieńłoty na rachunek bankowy nr 61 1090 2040 0000 0001 4742 2947 prowadzonego dla Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, kwoty 15.000,00 zł tytułem Wadium na zagospodarowanie placu targowego przy ul. Słowackiego w Ostrowcu Świętokrzyskim.
- 13) Informacja z Santander Bank o transakcji z dnia 16.03.2021 r., wydruk z dnia 17.03.2021 r., dotycząca przelewu z rachunku bankowego 40 8507 0004 2001 0006 5692 0001 prowadzonego dla Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „Drogowiec” Marcin Jabłoński, ul. Jana Samsonowicza 15, 27- 400 Ostrowiec Świętokrzyski na rachunek bankowy nr 61 1090 2040 0000 0001 4742 2947 prowadzonego dla Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, kwoty 15.000,00 zł tytułem wadium na zabezpieczenie oferty w postępowaniu na: Roboty budowlane polegające na utwardzeniu placu targowego wraz z infrastrukturą wewnętrzną.
- 14) Informacja z Santander Bank o transakcji z dnia 16.03.2021 r., wydruk z dnia 17.03.2021 r., dotycząca przelewu z rachunku bankowego 08 1020 2674 0000 2502 0056 5333 prowadzonego dla DROMAR R.L.BOZEK ul. Antoniego Hedy Ps. Szary 9a 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski na rachunek bankowy nr 61 1090 2040 0000 0001 4742 2947 prowadzonego dla Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, kwoty 15.000,00 zł tytułem wadium roboty budowlane utwardzenie placu targowego wraz-z instalacjami w Ostrowcu przy ulicy Słowackiego.
- 15) Informacja z Santander Bank o transakcji z dnia 15.03.2021 r., wydruk z dnia 16.03.2021 r., dotycząca przelewu z rachunku bankowego 23 1090 2590 0000 0001 3697 4253 prowadzonego dla STARK spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Jarońskich 21/6, 25-335 Kielce na rachunek bankowy nr 61 1090 2040 0000 0001 4742 2947 prowadzonego dla Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, kwoty 15.000,00 zł tytułem wadium na zabezpieczenie oferty w postępowaniu na: Roboty budowlane polegające na utwardzeniu placu targowego wraz z instalacją wewnętrzną.
- 16) Informacja z Santander Bank o transakcji z dnia 15.03.2021 r., wydruk z dnia 16.03.2021 r., dotycząca przelewu z rachunku bankowego 69 1240 4416 1111 0000 4965 4082 prowadzonego dla TRAKT S.A. Górki Szczukowskie 1, 26-065 Piekoszów na rachunek bankowy nr 61 1090 2040 0000 0001 4742 2947 prowadzonego dla Gminy

Ostrowiec Świętokrzyski, kwoty 15.000,00 zł tytułem WADIUM dot. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gosp. społ. i rekreacyjno-kultur. na ter. miasta ~ Ostrowca Świętokrzyskiego zagospodarowanie terenu targowiska

- 17) Informacja z Santander Bank o transakcji z dnia 15.03.2021 r., wydruk z dnia 16.03.2021 r., dotycząca przelewu z rachunku bankowego 67 9425 0006 0000 7751 2001 0001 prowadzonego dla Zakład Remontowo-Budowlany 'ADMA' Marian Macias 26-236 Rytwiany, ul. Klasztorna 18 na rachunek bankowy nr 61 1090 2040 0000 0001 4742 2947 prowadzonego dla Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, kwoty 15.000,00 zł tytułem wadium na zabezpieczenie oferty w postępowaniu przetargowym nr referencyjny Or.271.2.2021.
- 18) Oświadczenie o niepodleganiu wyłączeniu z postępowania,
- a. Dominik Smoliński – inna osoba wykonująca czynności związane z przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia po stronie zamawiającego, oświadczenie z dnia 17.03.2021 r. zgodnie z art. 56 ust 2 Pzp,
 - b. Dominik Smoliński – inna osoba wykonująca czynności związane z przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia po stronie zamawiającego, oświadczenie z dnia 01.03.2021 r. zgodnie z art. 56 ust 3 Pzp,
 - c. Piotr Dasios - inna osoba wykonująca czynności związane z przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia po stronie zamawiającego, oświadczenie z dnia 17.03.2021 r. zgodnie z art. 56 ust 3 Pzp,
 - d. Piotr Dasios - inna osoba wykonująca czynności związane z przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia po stronie zamawiającego, oświadczenie z dnia 01.03.2021 r. zgodnie z art. 56 ust 2 Pzp,
 - e. Artur Majcher – inna osoba wykonująca czynności związane z przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia po stronie zamawiającego, oświadczenie z dnia 17.03.2021 r. zgodnie z art. 56 ust 2 Pzp,
 - f. Artur Majcher - członek komisji przetargowej, oświadczenie z dnia 11.03.2021 r. zgodnie z art. 56 ust 3 Pzp,
 - g. Michał Gajewski – inna osoba wykonująca czynności związane z przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia po stronie zamawiającego, oświadczenie z dnia 17.03.2021 r. zgodnie z art. 56 ust 2 Pzp,
 - h. Michał Gajewski - członek komisji przetargowej, oświadczenie z dnia 11.03.2021 r. zgodnie z art. 56 ust 3 Pzp,
 - i. Antoni Olichwirowicz - członek komisji przetargowej, oświadczenie z dnia 11.03.2021 r. zgodnie z art. 56 ust 3 Pzp,
 - j. Antoni Olichwirowicz – inna osoba wykonująca czynności związane z przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia po stronie zamawiającego, oświadczenie z dnia 17.03.2021 r. zgodnie z art. 56 ust 2 Pzp,
 - k. Tomasz Wójcik – inna osoba wykonująca czynności związane z przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia po stronie zamawiającego, oświadczenie z dnia 17.03.2021 r. zgodnie z art. 56 ust 2 Pzp,

- l. Tomasz Wójcik - członek komisji przetargowej, oświadczenie z dnia 11.03.2021 r. zgodnie z art. 56 ust 3 Pzp,
 - m. Halina Kaczmarek - inna osoba wykonująca czynności związane z przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia po stronie zamawiającego, oświadczenie z dnia 17.03.2021 r. zgodnie z art. 56 ust 2 Pzp,
 - n. Halina Kaczmarek - członek komisji przetargowej, oświadczenie z dnia 11.03.2021 r. zgodnie z art. 56 ust 3 Pzp,
- 19) Formularz ofertowy z dnia 16.03.2021 r. złożony przez Zakład Remontowo – Budowlany ADMA, Marian Macias, ul. Klasztorna 18, 28-236 Rytwiany, data wpływu 16.03.2021 r. godz. 8:41,
- a. cena netto 1.780.000,00 zł, cena brutto 2.189.400,00 zł, gwarancja 60 miesięcy,
 - b. oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 125 ust 1 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Pzp dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania, stanowiące załącznik nr 3 do SWZ, podpisane w dniu 16.03.2021 r.,
 - c. polecenie przelewu w dniu 15.03.2021 r., z rachunku bankowego 67 9425 0008 0000 7751 2001 0001 prowadzonego w Banku Spółdzielczym w Połańcu dla Zakład Remontowo – Budowlany ADMA, Marian Macias, ul. Klasztorna 18, 28-236 Rytwiany na rachunek bankowy 61 1090 2040 0000 0001 4742 2947 prowadzony w Santander Bank Polska S.A. dla Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, kwoty 15.000,00 zł tytułem wadium na zabezpieczenie oferty w postępowaniu przetargowym nr referencyjny Or.271.2.2021.
- 20) Formularz ofertowy z dnia 16.03.2021 r. złożony przez Development Kinga Rychter Makowiec, ul Radomska 160, 26-640 Skaryszew, data wpływu 16.03.2021 r. godz. 10:16,
- a. cena netto 1.788.200,00 zł, cena brutto 2.199.486,00 zł, gwarancja 60 miesięcy,
 - b. oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w złożonych wraz z ofertą oświadczeniu o którym mowa w art. 125 ust 1 ustawy Pzp, stanowiące załącznik nr 12 do SWZ, podpisane w dniu 15.03.2021 r.
 - c. oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 125 ust 1 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Pzp dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania, stanowiące załącznik nr 3 do SWZ, podpisane w dniu 15.03.2021 r.,
 - d. oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienia publiczne dotyczące robót budowlanych wykonywanych przez poszczególnych wykonawców składane na podstawie art. 117 ust 4 ustawy Pzp, stanowiący załącznik nr 8 do SWZ podpisany w dniu 15.03.2021 r. – nie dotyczy
 - e. gwarancja ubezpieczeniowa zapłaty wadium nr 998056157142 z dnia 15.03.2021 r. wystawiona przez UNIQA TU S.A. na Gminę Ostrowiec Świętokrzyski, zobowiązany Kinga Rychter prowadząca działalność gospodarczą przez Development Kinga Rychter.

- 21) Formularz ofertowy z dnia 16.03.2021 r. złożony przez DROGMAR s.c. M. Godzina, P. Podeszwa, ul. J. Samsonowicza 6, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, data wpływu 16.03.2021 r., godz. 10:51,
- a. cena netto 1.435.916,20 zł, cena brutto 1.766.176,93 zł, gwarancja 60 miesięcy,
 - b. oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 125 ust 1 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Pzp dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania, stanowiące załącznik nr 3 do SWZ, podpisane w dniu 16.03.2021 r. przez Mariusz Tadeusz Godzina,
 - c. oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 125 ust 1 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Pzp dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania, stanowiące załącznik nr 3 do SWZ, podpisane w dniu 16.03.2021 r. przez Piotr Podeszwa, Drogmar s.c.,
 - d. oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienia publiczne dotyczące robót budowlanych wykonywanych przez poszczególnych wykonawców składane na podstawie art. 117 ust 4 ustawy Pzp, stanowiący załącznik nr 8 do SWZ podpisany w dniu 16.03.2021 r. przez Mariusz Tadeusz Godzina,
 - e. oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienia publiczne dotyczące robót budowlanych wykonywanych przez poszczególnych wykonawców składane na podstawie art. 117 ust 4 ustawy Pzp, stanowiący załącznik nr 8 do SWZ podpisany w dniu 16.03.2021 r. przez Piotr Podeszwa, Drogmar s.c.,
 - f. oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w złożonych wraz z ofertą oświadczeniu o którym mowa w art. 125 ust 1 ustawy Pzp, stanowiące załącznik nr 12 do SWZ, podpisane w dniu 16.03.2021 r. przez Mariusz Tadeusz Godzina,
 - g. oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w złożonych wraz z ofertą oświadczeniu o którym mowa w art. 125 ust 1 ustawy Pzp, stanowiące załącznik nr 12 do SWZ, podpisane w dniu 16.03.2021 r. przez Piotr Podeszwa, Drogmar s.c.,
 - h. oświadczenie z dnia 16.03.2021 r. dotyczące przystąpienia do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Mariusza Godziny i Piotra Podeszwy jako wspólników spółki Drogmar s.c.
 - i. ubezpieczeniowa gwarancja przetargowa nr 912700507013 z dnia 09.03.2021 r., wystawiona przez TUiR WARTA S.A. dla Gminy Ostrowiec, wykonawca Drogmar s.c.
- 22) Formularz ofertowy z dnia 16.03.2021 r. złożony przez Konsorcjum Lider: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych DROGOWIEC Marcin Jabłoński. Partner: „DROGOWIEC” s.c. A. Jabłoński, M. Jabłoński ul. Samsonowicza 15, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, data wpływu 16.03.2021 r., godz. 11:36,
- a. cena netto 1.423.700,00 zł, cena brutto 1.751.151,00 zł, gwarancja 60 miesięcy,
 - b. pełnomocnictwo z dnia 16.03.2021 r. partnera konsorcjum DROGOWIEC S.C. A. Jabłoński M Jabłoński ul. Samsonowicza 15, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski do

- reprezentacji i podejmowania wszelkich czynności przez lidera konsorcjum Przedsiębiorstwo Robót Drogowych DROGOWIEC Marcin Jabłoński,
- c. potwierdzenie transakcji w dniu 16.03.2021 r., z rachunku bankowego nr 40 8507 0004 2001 0006 5692 0001 prowadzonego w Banku Spółdzielczym w Ostrowcu Świętokrzyskim dla Przedsiębiorstwa Robót Drogowych Drogowiec Marcin Jabłoński, ul. Samsonowicza 15, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, na rachunek 61 1090 2040 0000 0001 4742 2947 prowadzony dla Gminy Ostrowiec Świętokrzyski kwoty 15.000,00 zł tytułem wadium na zabezpieczenie oferty w postępowaniu na Roboty budowlane polegające na utwardzeniu placu targowego wraz z infrastrukturą wewnętrzną.
 - d. oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 125 ust 1 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Pzp dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania, stanowiące załącznik nr 3 do SWZ, podpisane w dniu przez DROGOWIEC S.C. A. Jabłoński M Jabłoński ul. Samsonowicza 15, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
 - e. oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 125 ust 1 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Pzp dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania, stanowiące załącznik nr 3 do SWZ, podpisane w dniu przez Przedsiębiorstwo Robót Drogowych DROGOWIEC Marcin Jabłoński
 - f. oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienia publiczne dotyczące robót budowlanych wykonywanych przez poszczególnych wykonawców składane na podstawie art. 117 ust 4 ustawy Pzp, stanowiący załącznik nr 8 do SWZ podpisany w dniu 16.03.2021 r. przez Marcina Jabłońskiego.
- 23) Formularz ofertowy z dnia 16.03.2021 r. złożony przez Konsorcjum Lider: Przedsiębiorstwo Budowlane "DROGBUD" Malec Radosław. PARTNER: Przedsiębiorstwo Budowlane "DROGBUD" Radosław Malec & Stanisław Wójcik, Sudół 45c, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, data wpływu 16.03.2021 r., godz. 12:09,
- a. cena netto 1.623.569,72 zł, cena brutto 1.996.990,76 zł, gwarancja 60 miesięcy,
 - b. oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 125 ust 1 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Pzp dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania, stanowiące załącznik nr 3 do SWZ, podpisane przez Przedsiębiorstwo Budowlane Drogbud Malec Radosław,
 - c. oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 125 ust 1 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Pzp dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania, stanowiące załącznik nr 3 do SWZ, podpisane przez Radosław Malec jako Przedsiębiorstwo Budowlane Drogbud Radosław Malec & Stanisław Wójcik
 - d. oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 125 ust 1 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Pzp dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania, stanowiące załącznik nr 3 do SWZ,

- podpisane przez Stanisław Wójcik jako Przedsiębiorstwo Budowlane Drogbud Radosław Malec & Stanisław Wójcik
- e. oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienia publiczne dotyczące robót budowlanych wykonywanych przez poszczególnych wykonawców składane na podstawie art. 117 ust 4 ustawy Pzp, stanowiący załącznik nr 8 do SWZ podpisany w dniu 16.03.2021 r. przez Radosław Malec,
 - f. pełnomocnictwo z dnia 16.03.2021 r dotyczące informacji o osobach reprezentujących Przedsiębiorstwo Budowlane Drogbud Radosław Malec & Stanisław Wójcik,
 - g. pełnomocnictwo firmy Przedsiębiorstwo Budowlane Drogbud Radosław Malec & Stanisław Wójcik dla Przedsiębiorstwo Budowlane Drogbud Radosław Malec z dnia 16.03.2021 r.,
 - h. zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek nr 150471ZN21/0000146 z dnia 16.02.2021 r. wystawione dla P.B. Drogbud Wójcik Stanisław,
 - i. zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek nr 150471ZN21/0000147 z dnia 16.02.2021 r. wystawione dla Przedsiębiorstwa Budowlane Drogbud S.C. R. Malec, S. Wójcik,
 - j. zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek nr 150471ZN21/0000145 z dnia 16.02.2021 r. wystawione dla P.B. Drogbud R. Malec,
 - k. zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości znak 2608.4050.91319.2021 z dnia 17.02.2021 r. wystawione dla R. Malec,
 - l. zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości znak 2608.4050.91312.2021 z dnia 17.02.2021 r. wystawione dla S. Wójcik,
 - m. zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości znak 2608.4050.91303.2021 z dnia 17.02.2021 r. wystawione dla Przedsiębiorstwo Budowlane Drogbud R. Malec, S. Wójcik,
 - n. umowa spółki cywilnej zawarta w dniu 02.01.2009 r. pomiędzy R. Malec a S. Wójcik
 - o. gwarancja ubezpieczeniowa zapłaty wadium nr 998-A 950826 z dnia 10.03.2021 r. wystawiona przez UNIQA TU S.A. dla Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, zobowiązany Konsorcjum Firm: Lider - Radosław Malec oraz Stanisław Wójcik prowadzący wspólnie działalność gospodarczą pod nazwą: Przedsiębiorstwo Budowlane Drogbud Radosław Malec & Stanisław Wójcik, Sudół 45c; 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski – Partner Konsorcjum Radosław Malec prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą: Przedsiębiorstwo Budowlane Drogbud Radosław Malec, Sudół 45c; 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski – Lider Konsorcjum.
- 24) Formularz ofertowy z dnia 16.03.2021 r. złożony przez TRAKT S.A., Górki Szczukowskie 1, 26-065 Piekoszków, data wpływu 16.03.2021 r. godz. 12:56,
- a. cena netto 1.441.447,68 zł, cena brutto 1.772.980,65 zł, gwarancja 60 miesięcy,
 - b. oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 125 ust 1 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Pzp dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania, stanowiące załącznik nr 3 do SWZ,

- c. potwierdzenie wykonanej operacji w dniu 15.03.2021 r. z rachunku bankowego nr 89 1240 4416 1111 0000 4965 4082 prowadzonego w Banku Pekao S.A. dla TRAKT S.A. na rachunek 61 1090 2040 0000 0001 4742 2947 prowadzony dla Gminy Ostrowiec Świętokrzyski kwoty 15.000,00 zł tytułem WADIUM dot. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego zagospodarowanie terenu targowiska,
 - d. wydruk z KRS z dnia 19.03.2021 r., godz. 11:55 dotycząca TRAKT S.A., Górki Szczukowskie 1, 26-065 Piekoszków.
- 25) Formularz ofertowy z dnia 16.03.2021 r. złożony przez MOBIS Sławomir Zieliński, ul. Chmielowska 42B, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, data wpływu 16.03.2021 r. godz. 14:43,
- a. cena netto 1.371.002,37 zł, cena brutto 1.686.332,92 zł, gwarancja 60 miesięcy,
 - b. oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 125 ust 1 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Pzp dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania, stanowiące załącznik nr 3 do SWZ,
 - c. ubezpieczeniowa gwarancja przetargowa nr 912700509004 z dnia 15.03.2021 r. wystawiona przez TUIR WARTA S.A. na rzecz Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, wykonawca MOBIS Sławomir Zieliński.
- 26) Formularz ofertowy z dnia 17.03.2021 r. złożony przez DROMAR R. L. Bożek, ul. Antoniego Hedy PS. Szary 9, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, data wpływu 16.03.2021 r. godz. 15:05,
- a. cena netto 1.298.535,04 zł, cena brutto 1.597.198,10 zł, gwarancja 60 miesięcy,
 - b. oświadczenie z dnia 17.03.2021 r., wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego dotyczące robót budowlanych wykonywanych przez poszczególnych wykonawców (składane na podstawie art. 117 ust 4 ustawy Pzp), stanowiące załącznik nr 8 do SWZ,
 - c. pełnomocnictwo z dnia 17.03.2021 r. udzielone Ryszardowi Bożek do reprezentowania firmy w trakcie negocjacji cenowych, zawarcia umowy w postępowaniu,
 - d. oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 125 ust 1 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Pzp dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania, stanowiące załącznik nr 3 do SWZ, podpisane w dniu 16.03.2021 r. przez Lucynę Bożek,
 - e. oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 125 ust 1 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Pzp dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania, stanowiące załącznik nr 3 do SWZ, podpisane w dniu 16.03.2021 r. przez Ryszarda Bożek,
 - f. potwierdzenie wykonanej operacji z dnia 16.03.2021 r., z rachunku bankowego nr 08 1020 2674 0000 2502 0056 5333 prowadzonego w PKO Bank Polski S.A. dla Dromar R. L. Bożek na rachunek 61 1090 2040 0000 0001 4742 2947 prowadzony

dla Gminy Ostrowiec Świętokrzyski kwoty 15.000,00 zł tytułem wadium roboty budowlane utwardzenie placu targowego wraz z instalacjami w Ostrowcu przy ulicy Słowackiego,

- g. raport weryfikacji podpisu z dnia 19.03.2021 r. – 2 szt.
- 27) Formularz ofertowy z dnia 16.03.2021 r. złożony przez Przedsiębiorstwo Usługowo - Handlowe BRUK- BUD Grzegorz Rychlicki, ul. Jana Matejki 6, 26-640 Skaryszew, data wpływu 16.03.2021 r. godz. 15:45,
- a. cena netto 1.309.813,02 zł, cena brutto 1.611.070,02 zł, gwarancja 60 miesięcy,
 - b. ubezpieczeniowa gwarancja zapłaty wadium nr 02GG53/0293/21/0001 z dnia 15.03.2021 r. wystawione przez InterRisk TU S.A. dla Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, na wniosek P.UL.H. BRUK-BUD,
 - c. raport weryfikacji podpisu z dnia 23.03.2021 r.
- 28) Formularz ofertowy z dnia 16.03.2021 r. złożony przez Firma STAR Ewa Chmura, ul. Warszawska 87, 33-240 Żabno, data wpływu 16.03.2021 r. godz. 19:27,
- a. cena netto 1.948.671,54 zł, cena brutto 2.396.865,99 zł, gwarancja 60 miesięcy,
 - b. gwarancja ubezpieczeniowa zapłaty wadium nr 998-A951529 z dnia 15.03.2021 r. wystawiona przez UNIQA TU S.A. dla Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na wniosek Ewa Chmura Firma STAR,
 - c. oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 125 ust 1 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Pzp dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania, stanowiące załącznik nr 3 do SWZ.
- 29) Formularz ofertowy z dnia 17.03.2021 r. złożony przez Firma Remontowo - Budowlana "Granit" Wiesław Garnek, Jarząbki 11, 28-114 Gnojno, data wpływu 16.03.2021 r. godz. 21:12,
- a. cena netto 1.841.586,40 zł, cena brutto 2.265.151,27 zł, gwarancja 60 miesięcy,
 - b. potwierdzenie transakcji z dnia 16.03.2021 r. z rachunku bankowego nr 66 1500 1458 1214 5005 3810 0000 prowadzonego w Santander Bank dla Firmy Remontowo - Budowlana "Granit" Wiesław Garnek, Jarząbki 11, 28-114 Gnojno na rachunek bankowy 61 1090 2040 0000 0001 4742 2947 prowadzony dla Gminy Ostrowiec Świętokrzyski kwoty 15.000,00 zł tytułem Wadium na zabezpieczenie oferty w postępowaniu referencyjnym nr Or.271.2.2021,
 - c. oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 125 ust 1 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Pzp dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania, stanowiące załącznik nr 3 do SWZ,
 - d. oświadczenie z dnia 17.03.2021 r., o braku przynależności bądź przynależności do tej samej grupy kapitałowej, stanowiące załącznik nr 11 do SWZ,
 - e. oświadczenie wykonawcy z dnia 17.03.2021 r., o aktualności informacji zawartych w złożonym wraz z ofertą oświadczeniu o którym mowa w art. 125 ust 1 ustawy Pzp,
 - f. zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek nr 150171ZN21/0000233 z dnia 16.03.2021 r. wystawione dla FRB Granit, Wiesław Garnek,

- g. zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości znak 2602.4050.12930.2021 z dnia 12.01.2021 r. wystawione przez Naczelnika US w Busku Zdroju dla Garnek Wiesław,
 - h. zapytanie o udzielenie informacji o niekaralności z dnia 16.03.2021 r. dotyczące Wiesława Garnek,
 - i. identyfikator postępowania w systemie miniPortal 9aba3815-5e0b-4bd7-bb69-7c2aca84c4e6, stanowiące załącznik nr 15 do SWZ.
- 30) Formularz ofertowy z dnia 16.03.2021 r. złożony przez Firma Usługowo-Budowlana "KDBUD" Krzysztof Dychała, ul. Młyńska 12, 26-035 Raków, data wpływu 17.03.2021 r. godz. 08:30,
- a. cena netto 1.731.714,32 zł, cena brutto 2.130.008,61 zł, gwarancja 60 miesięcy,
 - b. wydruk z CEIDE z dnia 16.03.2021 r., godz. 11:34 dotyczący Krzysztof Dychała Firma Usługowo-Budowlana "KDBUD",
 - c. oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 125 ust 1 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Pzp dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania, stanowiące załącznik nr 3 do SWZ, podpisane w dniu 17.03.2021 r.
 - d. ubezpieczeniowa gwarancja przetargowa nr 912700507068 z dnia 09.03.2021 r. wystawiona przez TUIR WARTA S.A. dla Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, na wniosek Krzysztof Dychała Firma Usługowo-Budowlana „KDBUD”
- 31) Formularz ofertowy z dnia 17.03.2021 r. złożony przez Konsorcjum: Stark Sp. z o.o., ul. Jarosińskich 21/6 25-335 Kielce (Lider konsorcjum) Usługi Transportowo- Sprzętowe Łukasz Gwóźdź Drochów Górny 19, 26-026 Morawica (Partner konsorcjum), data wpływu 17.03.2021 r. godz. 08:31,
- a. cena netto 1.583.725,00 zł, cena brutto 1.947.981,75 zł, gwarancja 60 miesięcy,
 - b. oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 125 ust 1 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Pzp dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania, stanowiące załącznik nr 3 do SWZ, podpisane przez Stark Sp. z o.o.,
 - c. oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 125 ust 1 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Pzp dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania, stanowiące załącznik nr 3 do SWZ, podpisane przez Usługi Transportowo- Sprzętowe Łukasz Gwóźdź,
 - d. oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego dotyczące robót budowlanych wykonywanych przez poszczególnych wykonawców (składane na podstawie art. 117 ust 4 ustawy Pzp, stanowiący załącznik nr 8 do SWZ, podpisane w dniu 17.03.2021 r.,
 - e. pełnomocnictwo dla Lidera Konsorcjum dotyczące postępowania Or.271.2.2021,
 - f. potwierdzenie transakcji z dnia 15.03.2021 r., z rachunku bankowego 23 1090 2590 0000 0001 3697 4253 prowadzonego w Santander Bank dla Stark Sp. z o.o. na rachunek bankowy 61 1090 2040 0000 0001 4742 2947 prowadzony dla Gminy

Ostrowiec Świętokrzyski, kwoty 15.000,00 zł tytułem wadium na zabezpieczenie oferty w postępowaniu na: Roboty budowlane polegające na utwardzeniu placu targowego wraz z instalacją wewnętrzną,

g. wydruk z KRS z dnia 19.03.2021 r., godz. 13:40 dotyczący Stark Sp. z o.o.

32) Formularz ofertowy z dnia 17.03.2021 r. złożony przez Usługi Remontowo-Budowlane Zbigniew Dziuba, Konieńtoty, ul. Szkolna 31, 28-200 Staszów, data wpływu 17.03.2021 r. godz. 09:33,

a. cena netto 1787.864,22 zł, cena brutto 2.199.076,68 zł, gwarancja 60 miesięcy,

b. oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 125 ust 1 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Pzp dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania, stanowiące załącznik nr 3 do SWZ, podpisane w dniu 17.03.2021 r. przez Zbigniew Dziuba,

c. potwierdzenie wystawione w dniu 17.03.2021 r., wykonania operacji z dnia 16.03.2021 r. z rachunku bankowego 03 9431 0005 2001 0005 7219 0001 prowadzonego w Banku Spółdzielczym w Staszowie dla Usługi Remontowo-Budowlane Zbigniew Dziuba 28-200 Konieńtoty, ul. Szkolna 31 na rachunek 61 1090 2040 0000 0001 4742 2947 prowadzony w Santander Bank Polska S.A. dla Gmina Ostrowiec Świętokrzyski, kwoty 15.000,00 zł, tytułem Wadium na: „zagospodarowanie placu targowego przy ulicy Słowackiego w Ostrowcu Świętokrzyskim”,

d. Raport weryfikacji podpisu z dnia 19.03.2021 r. godz. 13:50

33) Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia znak Or.271.1.2.6.2021 z dnia 17.03.2021 r. informujące, że Gmina Ostrowiec Świętokrzyski zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia kwotę w wysokości 2.218.710,26 zł. Informacja zamieszczona na stronach internetowych w dniu 17.03.2021 r., www.um.ostrowiec.pl, www.bip.um.ostrowiec.pl.

34) Informacja z otwarcia ofert znak Or.271.2.7.2021 z dnia 17.03.2021 r. Informacja zamieszczona na stronach internetowych w dniu 17.03.2021 r. www.um.ostrowiec.pl, www.bip.um.ostrowiec.pl.

a. wykaz złożonych ofert:

– Zakład Remontowo – Budowlany ADMA, Marian Macias, ul. Klasztorna18, 28-236 Rytwiany, 2.189.400,00 zł

– Development Kinga Rychter Makowiec, ul. Radomska 160, 26-640 Skaryszew, 2.199.486,00 zł

– DROGMAR s.c. M. Godzina, P. Podeszwa, ul. J. Samsonowicza 6, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, 1.766.176,93 zł

– Konsorcjum Lider: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych DROGOWIEC Marcin Jabłoński. Partner: DROGOWIEC" s.c. A. Jabłoński, M. Jabłoński ul. Samsonowicza 15, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, 1.751.151,00 zł,

- Konsorcjum Lider: Przedsiębiorstwo Budowlane "DROGBUD" Malec Radosław. PARTNER: Przedsiębiorstwo Budowlane "DROGBUD" Radosław Malec & Stanisław Wójcik, Sudół 45c, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, 1.996.990,76 zł,
 - TRAKT S.A. Górki Szczukowskie 1, 26-065 Piekoszków, 1.772.980,65 zł,
 - MOBIS Sławomir Zieliński, ul. Chmielowska 42B, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, 1.686.332,92 zł,
 - DROMAR R. L. Bożek, ul. Antoniego Hedy PS. Szary 9, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, 1.597.198,10 zł,
 - Przedsiębiorstwo Usługowo - Handlowe BRUK- BUD Grzegorz Rychlicki, ul. Jana Matejki 6, 26-640 Skaryszew, 1.611.070,02 zł,
 - Firma STAR Ewa Chmura, ul. Warszawska 87, 33-240 Żabno, 2.396.865,99 zł,
 - Firma Remontowo - Budowlana "Granit" Wiesław Garnek, Jarząbki 11, 28-114 Gnojno, 2.265.151,27 zł
 - Firma Usługowo-Budowlana "KDBUD" Krzysztof Dychała, ul. Młyńska 12, 26-035 Raków, 2.130.008,61 zł
 - Konsorcjum: Stark Sp. z o.o., ul. Jarosińskich 21/6 25-335 Kielce (Lider konsorcjum) Usługi Transportowo- Sprzętowe Łukasz Gwóźdź Drochów Górny 19, 26-026 Morawica (Partner konsorcjum), 1.947.981,75 zł
 - Usługi Remontowo-Budowlane Zbigniew Dziuba, Koniełoty, ul. Szkolna 31, 28-200 Staszów, 2.199.076,68 zł
- 35) Wiadomość e-mail z dnia 22.03.2021 r., godz. 13:34 przesłana przez postepowania@ezamowienia.gov.pl do przetargi@um.ostrowiec.pl dotycząca potwierdzenia wysłania na platformę e-Zamówienia informacji o złożonych ofertach.
- 36) Ocena ofert znak Or.271.2.8.2021 z dnia 22.03.2021 r.
- a. wykaz ofert:
- Zakład Remontowo – Budowlany ADMA, Marian Macias, ul. Klasztorna 18, 28-236 Rytwiany, 2.189.400,00 zł – 83,78 pkt
 - Development Kinga Rychter Makowiec, ul. Radomska 160, 26-640 Skaryszew, 2.199.486,00 zł – 83,57 pkt
 - DROGMAR s.c. M. Godzina, P. Podeszwa, ul. J. Samsonowicza 6, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, 1.766.176,93 zł – 94,26 pkt
 - Konsorcjum Lider: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych DROGOWIEC Marcin Jabłoński. Partner: „DROGOWIEC” s.c. A. Jabłoński, M. Jabłoński ul. Samsonowicza 15, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, 1.751.151,00 zł – oferta odrzucona
 - Konsorcjum Lider: Przedsiębiorstwo Budowlane "DROGBUD" Malec Radosław. PARTNER: Przedsiębiorstwo Budowlane "DROGBUD" Radosław Malec & Stanisław Wójcik, Sudół 45c, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, 1.996.990,76 zł – 87,99 zł
 - TRAKT S.A. Górki Szczukowskie 1, 26-065 Piekoszków, 1.772.980,65 zł – 94,05 pkt
 - MOBIS Sławomir Zieliński, ul. Chmielowska 42B, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, 1.686.332,92 zł - oferta odrzucona

- DROMAR R. L. Bożek, ul. Antoniego Hedy PS. Szary 9, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, 1.597.198,10 zł – 100,00 pkt
 - Przedsiębiorstwo Usługowo - Handlowe BRUK- BUD Grzegorz Rychlicki, ul. Jana Matejki 6, 26-640 Skaryszew, 1.611.070,02 zł – 99,48 pkt
 - Firma STAR Ewa Chmura, ul. Warszawska 87, 33-240 Żabno, 2.396.865,99 zł – 79,98 pkt
 - Firma Remontowo - Budowlana "Granit" Wiesław Garnek, Jarząbki 11, 28-114 Gnojno, 2.265.151,27 zł – oferta odrzucona
 - Firma Usługowo-Budowlana "KDBUD" Krzysztof Dychała, ul. Młyńska 12, 26-035 Raków, 2.130.008,61 zł – 84,99 pkt
 - Konsorcjum: Stark Sp. z o.o., ul. Jarosińskich 21/6 25-335 Kielce (Lider konsorcjum) Usługi Transportowo- Sprzętowe Łukasz Gwóźdź Drochów Górny 19, 26-026 Morawica (Partner konsorcjum), 1.947.981,75 zł – 89,20 pkt
 - Usługi Remontowo-Budowlane Zbigniew Dziuba, Koniełoty, ul. Szkolna 31, 28-200 Staszów, 2.199.076,68 zł – 83,58 pkt
- 37) Pismo Zamawiającego znak Or.271.2.9.2021 z dnia 24.03.2021 r. skierowane do Dromar R. L. Bożek ul. Antoniego Hedy Ps. Szary 9a, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski dotyczące złożenia w terminie do 30.03.2021 r. oświadczeni wykonawcy w zakresie art. 108 ust 1 pkt 5 ustawy o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, informacji z banku potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wykazu robót budowlanych, wykazu osób, oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu o którym mowa w art. 125 ust 1 ustawy Pzp. Pismo przesłane wiadomością e-mail w dniu 24.03.2021 r. godz. 15:03.
- 38) Dokumenty przesłane w dniu 29.03.2021 r. przez firmę Dromar R.L. Bożek, ul. Antoniego Hedy Ps. Szary 9a, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski w odpowiedzi na wezwanie
- a. Zaświadczenie z dnia 05.02.2021 r. z rachunku bankowego 08 1020 2674 0000 2502 0056 5333 prowadzonego w PKO Bank Polski S.A. dotyczące wysokości salda Dromar R.L. Bożek, ul. Antoniego Hedy Ps. Szary 9a, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski na dzień 04.02.2021 r.
 - b. Wykaz robót budowlanych wykonanych przez Dromar R.L. Bożek, ul. Antoniego Hedy Ps. Szary 9a, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, z dnia 17.03.2021 r., stanowiący załącznik nr 9 do SWZ.
 - c. Poświadczenie należytego wykonania umowy znak RPG.033.08.2020.RK z dnia 09.12.2020 r. wystawione przez Urząd Gminy Dwikozy, dotyczące wykonania przez Dromar R.L. Bożek, ul. Antoniego Hedy Ps. Szary 9a, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski robót zgodnie z umową, terminowo, z należyta starannością.
 - d. Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę Dromar R.L. Bożek, ul. Antoniego Hedy Ps. Szary 9a, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski do realizacji zamówienia publicznego, z dnia 17.03.2021 r., stanowiący załącznik nr 10 do SWZ.

o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego. Oświadczenie stanowi załącznik nr 12 do SWZ.

- 39) Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty znak Or.271.2.10.2021 z dnia 01.04.2021 r. Informacja przesłana wiadomością e-mail do wykonawców w dniu 02.04.2021 r.
- a. w wyniku przeprowadzonego postępowania jako najkorzystniejszą wybrano ofertę
Wykonawcy: Dromar R.L. Bożek, ul. Antoniego Hedy Ps. Szary 9a, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
- b. oferty:
- Zakład Remontowo – Budowlany ADMA, Marian Macias, ul. Klasztorna 18, 28-236 Rytwiany,
 - Development Kinga Rychter Makowiec, ul. Radomska 160, 26-640 Skaryszew,
 - DROGMAR s.c. M. Godzina, P. Podeszwa, ul. J. Samsonowicza 6, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski,
 - Konsorcjum Lider: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych DROGOWIEC Marcin Jabłoński. Partner: DROGOWIEC" s.c. A. Jabłoński, M. Jabłoński ul. Samsonowicza 15, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
 - Konsorcjum Lider: Przedsiębiorstwo Budowlane "DROGBUD" Malec Radosław. PARTNER: Przedsiębiorstwo Budowlane" DROGBUD" Radosław Malec & Stanisław Wójcik, Sudół 45c, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
 - TRAKT S.A. Górki Szczukowskie 1, 26-065 Piekoszów,
 - MOBIS Sławomir Zieliński, ul. Chmielowska 42B, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski,
 - DROMAR R. L. Bożek, ul. Antoniego Hedy PS. Szary 9, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski,
 - Przedsiębiorstwo Usługowo - Handlowe BRUK- BUD Grzegorz Rychlicki, ul. Jana Matejki 6, 26-640 Skaryszew,
 - Firma STAR Ewa Chmura, ul. Warszawska 87, 33-240 Żabno,
 - Firma Remontowo - Budowlana "Granit" Wiesław Garnek, Jarząbki 11, 28-114 Gnojno,
 - Firma Usługowo-Budowlana "KDBUD" Krzysztof Dychała, ul. Młyńska 12, 26-035 Raków,
 - Konsorcjum: Stark Sp. z o.o., ul. Jarosińskich 21/6 25-335 Kielce (Lider konsorcjum) Usługi Transportowo- Sprzętowe Łukasz Gwóźdź Drochów Górny 19, 26-026 Morawica (Partner konsorcjum),
 - Usługi Remontowo-Budowlane Zbigniew Dziuba, Koniemłoty, ul. Szkolna 31, 28-200 Staszów,
- c. oferty odrzucone na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z późno zm.):

- Konsorcjum Lider: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych DROGOWIEC Marcin Jabłoński, Partner: "DROGOWIEC" s.c. A. Jabłoński, M. Jabłoński, ul. Samsonowicza 15, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski,
 - MOBIS Sławomir Zieliński, ul. Chmielowska 42B, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski,
 - Firma Remontowo - Budowlana "Granit" Wiesław Garnek, Jarząbki 11, 28-114 Gnojno.
- 40) Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty znak Or.271.2.11.2021 z dnia 01.04.2021 r. zamieszczona na stronach internetowych www.um.ostrowiec.pl, www.bip.um.ostrowiec.pl.
- 41) Umowa nr UM/302-W/UI/5/WIK/5/2021 zawarta w dniu 14.04.2021 r. pomiędzy Gminą Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Głogowska 3/5, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, reprezentowana przez Dominika Smolińskiego – Wiceprezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, Artura Majcher – Naczelnika Wydziału Infrastruktury Komunalnej a firmą Dromar R. L. Bożek s.c., ul. Antoniego Hedy ps. Szary 9a, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, reprezentowana przez Lucynę Bożek, Ryszarda Bożek.
- a. przedmiot umowy: roboty budowlane polegające na utwardzeniu placu targowego wraz z instalacją wewnętrzną odwodnienia i rozbudową instalacji oświetlenia placu targowego przy ul. Słowackiego w Ostrowcu Świętokrzyskim,
 - b. termin zakończenia realizacji umowy do dnia 29.01.2022 r.,
 - c. wynagrodzenie 1.298.535,04 zł netto, podatek VAT 298.663,06 zł, kwota brutto 1.597.198,10 zł,
- 42) Pismo Zamawiającego znak Or.271.2.11.2021 z dnia 15.04.2021 r. skierowane do Wydziału Finansowego w/m dotyczące prośby o przygotowanie i zwrot wadium wniesionego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, w kwocie 15.000,00 zł dla:
- a. Stark Sp. z o.o., ul Jarońskich 21/6, 25-335 Kielce, 23 1090 2590 0000 0001 3697 4253
 - b. Usługi Remontowo-Budowlane Zbigniew Dziuba, ul. Szkolna 31, Konieńtoty, 03 9431 0005 2001 0005 7219 0001
- 43) Pismo Zamawiającego znak Or.271.2.12.2021 z dnia 19.04.2021 r. skierowane do InterRisk TU S.A, Viena Insurance Group, ul. Nowakowskiego 22, 00-668 Warszawa dotyczące zwolnienia gwaranta ze zobowiązań wynikających z gwarancji ubezpieczeniowej zapłaty wadium nr 02GG53/0293/21/0001 z dnia 15.03.2021 złożonej przez Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Bruk-Bud Grzegorz Rychlicki ul. J. Matejki 6, 26-640 Skaryszew. Pismo przesłane wiadomością e-mail w dniu 20.04.2021 r. przez przetargi@um.ostrowiec.pl do bruk-bud.skaryszew@wp.pl.
- 44) Pismo Zamawiającego znak Or.271.2.13.2021 z dnia 19.04.2021 r. skierowane UNIQA TU S.A. ul. Gdańska 132, 92-520 Łódź dotyczące zwolnienia gwaranta ze zobowiązań wynikających z gwarancji ubezpieczeniowej zapłaty wadium nr 998-A 950826 z dnia 10.03.2021 złożonej przez Konsorcjum Lider: Przedsiębiorstwo Budowlane DROGBUD Malec Radosław. Partner Przedsiębiorstwo Budowlane DROGBUD Radosław Malec

- & Stanisław Wójcik Sudół 45c, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski. Pismo przesłane wiadomością e-mail w dniu 20.04.2021 r. przez przetargi@um.ostrowiec.pl do drogbudostrowiec@poczta.onet.pl.
- 45) Pismo Zamawiającego znak Or.271.2.14.2021 z dnia 19.04.2021 r. skierowane UNIQA TU S.A. ul. Gdańska 132, 92-520 Łódź dotyczące zwolnienia gwaranta ze zobowiązań wynikających z gwarancji ubezpieczeniowej zapłaty wadium nr 998056157142 z dnia 15.03.2021 złożonej przez Development Kinga Rychter Makowiec, ul. Radomska 160, 26-640 Skaryszew. Pismo przesłane wiadomością e-mail w dniu 20.04.2021 r. przez przetargi@um.ostrowiec.pl do kontakt@komorynormobaryczne.eu.
- 46) Pismo Zamawiającego znak Or.271.2.15.2021 z dnia 19.04.2021 r. skierowane do UNIQA TU S.A. ul. Gdańska 132, 92-520 Łódź dotyczące zwolnienia gwaranta ze zobowiązań wynikających z gwarancji ubezpieczeniowej zapłaty wadium nr 998-A951529 z dnia 15.03.2021 złożonej przez Firma STAR Ewa Chmura, ul. Warszawska 87, 33-240 Żabno. Pismo przesłane wiadomością e-mail w dniu 20.04.2021 r. przez przetargi@um.ostrowiec.pl do poczta@firmastar.pl
- 47) Pismo Zamawiającego znak Or.271.2.16.2021 z dnia 19.04.2021 r. skierowane do TUiR WARTA S.A, ul. Zagnańska 49, 25-528 Kielce dotyczące zwolnienia gwaranta ze zobowiązań wynikających z gwarancji ubezpieczeniowej zapłaty wadium nr 912700507013 z dnia 09.03.2021 złożonej przez DROGMAR s.c. M. Godzina, P. Podeszwa, ul. J. Samsonowicz 6, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski. Pismo przesłane wiadomością e-mail w dniu 20.04.2021 r. przez przetargi@um.ostrowiec.pl do drogmarsc@op.pl
- 48) Pismo Zamawiającego znak Or.271.2.17.2021 z dnia 19.04.2021 r. skierowane do TUiR WARTA S.A, ul. Zagnańska 49, 25-528 Kielce dotyczące zwolnienia gwaranta ze zobowiązań wynikających z gwarancji ubezpieczeniowej zapłaty wadium nr 912700507068 z dnia 09.03.2021 złożonej przez Firma Usługowo-Budowlana KDBUD Krzysztof Dychała, ul. Młyńska 12, 26-035 Raków. Pismo przesłane wiadomością e-mail w dniu 20.04.2021 r. przez przetargi@um.ostrowiec.pl do biuro-dychala@wp.pl.
- 49) Pismo Zamawiającego znak Or.271.2.18.2021 z dnia 19.04.2021 r. skierowane do TUiR WARTA S.A, ul. Łagiewnicka 33A, 30-417 Kraków dotyczące zwolnienia gwaranta ze zobowiązań wynikających z gwarancji ubezpieczeniowej zapłaty wadium nr 912700509004 z dnia 15.03.2021 złożonej przez MOBIS Sławomir Zieliński, ul. Chmielowska 42B, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski. Pismo przesłane wiadomością e-mail w dniu 20.04.2021 r. przez przetargi@um.ostrowiec.pl do mobis@onet.pl.
- 50) Pismo Zamawiającego znak Or.271.2.19.2021 z dnia 19.04.2021 r. skierowane do Wydziału Finansowego w/m dotyczące prośby o przygotowanie i zwrot wadium wniesionego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, w kwocie 15.000,00 zł dla:
- a. Zakład Remontowo-Budowlany ADMA Marian Macias, ul. Klasztorna 18, 28-236 Rytwiany, 67 9425 0008 0000 7751 2001 0001,

- b. TRAKT S.A., Górki Szczukowskie 1, 25-065 Piekoszków, 89 1240 4416 1111 0000 4965 4082,
 - c. Przedsiębiorstwo Robót Drogowych DROGOWIEC Marcin Jabłoński, ul. Samsonowicza 15, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, 40 8507 0004 2001 0006 5692 0001,
 - d. Firma Remontowo-Budowlana Granit Wiesław Garnek, Jarząbki 11, 28-114 Gnojno, 66 1500 1458 1214 5205 3810 0000,
 - e. DROMAR R. L. Bożek, ul. Antoniego Hedy, ps. Szary 9a, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, 08 1020 2674 0000 2502 0056 5333
- 51) Ogłoszenie o wyniku postępowania – roboty budowlane – Roboty budowlane polegające na utwardzeniu placu targowego wraz z instalacją wewnętrzną odwodnienia i rozbudową instalacji oświetlenia placu targowego przy ul. Słowackiego w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 21.04.2021 r. Ogłoszenie zostało opublikowane w BZP co potwierdza wydruk oraz wiadomość e-mail z dnia 21.04.2021 r. godz. 09:56.
- a. nr ogłoszenia 2021/BZP 00037103/01 dotyczące ogłoszenia 2021/BZP 00012384/01
 - b. wartość zamówienia 1.803.830,02 zł,
 - c. liczba otrzymanych ofert: 14
 - d. cena oferty z najniższą kwotą: 1.597.198,10 zł
 - e. cena oferty z najwyższą kwotą: 2.396.865,99 zł
 - f. zamówienie zostało udzielone firmie Dromar R. L. Bożek ul. Antoniego Hedy Ps. Szary 9a, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski za kwotę 1.597.198,10 zł, podpisano umowę w dniu 14.04.2021
 - g. podwykonawca Z.I.E. ELMA Wiesław Woźniak ul. Furmańska 6, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski wykona oświetlenie terenu.
- 52) Protokół postępowania o udzielenie zamówienia zatwierdzony w dniu 21.04.2021 r. przez Dominika Smolińskiego – Wiceprezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, znak Or.271.2.2021, protokół zawiera m.in. następujące informacje:
- a. wartość zamówienia: 1.803.830,02 zł/ 422.511,89 euro, wartość zamówienia została ustalona w dniu 18.12.2020 r. na podstawie kosztorysów inwestorskich
 - b. ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 02.03.2021 r. pod numerem 2021/BZP 00012384/01
 - c. ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone na stronie internetowej www.um.ostrowiec.pl od dnia 02.03.2021 r. do dnia 16.04.2021 r.
 - d. SIWZ udostępniona na stronie internetowej www.um.ostrowiec.pl w okresie od 02.03.2021 r. do dnia 16.04.2021 r.
 - e. termin składania ofert upłynął w dniu 17.03.2021 r. o godz. 10.00,
 - f. otwarcie ofert: 17.03.2021 r. godzina 11.00, podana kwota na sfinansowanie zamówienia: 2.218.710,26 zł,
 - g. odrzucono oferty wykonawcy na podstawie art. 226 ust 1 pkt 6 ustawy z dnia 11.09.2019 Pzp

- Konsorcjum Lider: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych DROGOWIEC Marcin Jabłoński. Partner: "DROGOWIEC" S.c. A. Jabłoński, M. Jabłoński
- MOBIS Sławomir Zieliński,
- Firma Remontowo - Budowlana "Granit" Wiesław Garnek
- h. zawiadomienie o wyborze oferty zostało przekazane w dniu 11.02.2021 r., pocztą elektroniczną,
- i. umowa została zawarta w dniu 14.04.2021 r. z DROMAR R. L. Bożek ul. Antoniego Hedy Ps. Szary 9a 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski na kwotę brutto 1.597.198,10 zł,
- j. ogłoszenia o udzieleniu zamówienia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 21.04.2021 r. pod nr 2021/BZP 00037103/01

Badanie powyższych dokumentów przeprowadzone zostało w celu sprawdzenia, czy Beneficjent:

- zastosował właściwy tryb postępowania,
- wykonał obowiązki dotyczące ogłoszeń,
- nie podzielił zamówienia w celu uniknięcia stosowania przepisów,
- zachował wymagane terminy,
- zastosował prawidłowe i niedyskryminujące warunki udziału w postępowaniu oraz obiektywne kryteria oceny,
- wybrał najkorzystniejsze oferty,
- podpisał umowy zgodne z przedmiotem zamówienia opisanym w zapytaniu ofertowym,
- zachował w postępowaniu zasady uczciwej konkurencji, jawności, bezstronności i obiektywizmu, równego traktowania, pisemności a wykonawca wykonał zamówienie w terminie i zakresie określonym w ofercie/umowie.

1.3. Czy zadeklarowane wydatki są zgodne z zasadami ochrony środowiska.

W badanym obszarze audytem objęto:

- 1) Wniosek o dofinansowanie projektu nr RPSW.06.05.00-26-0003/16 z dnia 29.06.2017 r., pn. „*Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno - kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego*” wraz z jego aktualizacjami.
- 2) Umowę o dofinansowanie projektu nr RPSW.06.05.00-26-0003/16-00 pn. „*Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno - kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego*” w ramach Działania 6.5 „*Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich*” Osi priorytetowej 6 „*Rozwój miast*” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, zawartą w dniu 20.04.2018 r. wymienioną w pkt I.1.47) niniejszego protokołu.
- 3) Aneks nr RPSW.06.05.00-26-0003/16-01 z dnia 21.05.2019 r., wymieniony w pkt I.1.59) niniejszego protokołu.
- 4) Aneks nr RPSW.06.05.00-26-0003/16-02 z dnia 11.12.2019 r., wymieniony w pkt I.1.67) niniejszego protokołu.
- 5) Aneks nr RPSW.06.05.00-26-0003/16-03 z dnia 10.03.2021 r., wymieniony w pkt I.1.97) niniejszego protokołu.
- 6) Aneks nr RPSW.06.05.00-26-0003/16-04 z dnia 30.09.2021 r., wymieniony w pkt I.1.131) niniejszego protokołu.

- 7) Wniosek o płatność nr RPSW.06.05.00-26-0003/16-018 za okres od 07.09.2021 r. do 05.10.2021 r., złożony przez Beneficjenta do IZ w dniu 07.10.2021 r. za pośrednictwem systemu informatycznego SL2014, wraz z aktualizacjami, zatwierdzony w dniu 14.03.2022 r., stanowiący wniosek o refundację, wniosek sprawozdawczy, zawierający wydatki ogółem 668.142,84 zł, wydatki kwalifikowalne 19.680,03 zł, wnioskowana kwota refundacji 14.523,86 zł.
- 8) Wniosek o płatność nr RPSW.06.05.00-26-0003/16-019 za okres od 06.10.2021 r. do 08.10.2021 r., złożony przez Beneficjenta do IZ w dniu 09.11.2021 r. za pośrednictwem systemu informatycznego SL2014, wraz z aktualizacjami, zatwierdzony w dniu 14.03.2022 r., stanowiący wniosek o refundację, wniosek sprawozdawczy, zawierający wydatki ogółem 7.956.751,34 zł, wydatki kwalifikowalne 5.694.860,24 zł, wnioskowana kwota refundacji 4.202.806,85 zł.
- 9) Wniosek o płatność nr RPSW.06.05.00-26-0003/16-020 za okres od 09.10.2021 r. do 13.12.2021 r., złożony przez Beneficjenta do IZ w dniu 26.01.2022 r. za pośrednictwem systemu informatycznego SL2014, wraz z aktualizacjami, zatwierdzony w dniu 06.04.2022 r., stanowiący wniosek o refundację, wniosek rozliczający zaliczkę, wniosek sprawozdawczy, zawierający wydatki ogółem 14.964.022,11 zł, wydatki kwalifikowalne 8.049.534,17 zł, wnioskowana kwota refundacji 446.277,91 zł.
- 10) Wniosek o płatność nr RPSW.06.05.00-26-0003/16-021 za okres od 14.12.2021 r. do 10.03.2022 r., złożony przez Beneficjenta do IZ w dniu 21.03.2022 r. za pośrednictwem systemu informatycznego SL2014, wraz z aktualizacjami, zatwierdzony w dniu 23.03.2022 r., stanowiący wniosek o refundację, wniosek sprawozdawczy, zawierający wydatki ogółem 5.859.157,91 zł, wydatki kwalifikowalne 1.980.672,00 zł, wnioskowana kwota refundacji 1.461.735,94 zł.
- 11) Wniosek o płatność nr RPSW.06.05.00-26-0003/16-022 za okres od 11.03.2022 r. do 13.05.2022 r., złożony przez Beneficjenta do IZ w dniu 13.05.2022 r. za pośrednictwem systemu informatycznego SL2014, wraz z aktualizacjami, zatwierdzony w dniu 18.05.2022 r., stanowiący wniosek o refundację, wniosek sprawozdawczy, zawierający wydatki ogółem 1.901.441,38 zł, wydatki kwalifikowalne 341.977,02 zł, wnioskowana kwota refundacji 252.379,04 zł.
- 12) Dokumentację załączoną do wniosku o dofinansowanie w zakresie oceny oddziaływania na środowisko, wymienioną w pkt I.1.4) II etap.

Powyższe czynności przeprowadzono w celu sprawdzenia, czy:

- przedsięwzięcie jest objęte Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/92/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko (tekst jednolity) (Dz. Urz. UE L26/1 z 28.01.2012 r.) zmienionej Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/52/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. zmieniającą dyrektywę 2011/92/UE w sprawie oceny wpływu wywieranego przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko (Dz. U. UE L124/1 z 25.04.2014 r. sprostowaną w Dz. U. UE L 174 z 13.6.2014 r., str. 84—84 (PL) oraz w Dz.UL. L 272 z 13.9.2014 r., str. 19—19 (PL)).

1.4. Czy zadeklarowane wydatki są zgodne z zasadami dotyczącymi pomocy publicznej.

W badanym obszarze audytem objęto:

- 1) Wniosek o dofinansowanie projektu nr RPSW.06.05.00-26-0003/16 z dnia 29.06.2017 r., pn. „*Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno - kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego*” wraz z jego aktualizacjami.
- 2) Umowę o dofinansowanie projektu nr RPSW.06.05.00-26-0003/16-00 pn. „*Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno - kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego*” w ramach Działania 6.5 „*Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich*” Osi priorytetowej 6 „*Rozwój miast*” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, zawartą w dniu 20.04.2018 r. wymienioną w pkt I.1.47) niniejszego protokołu.
- 3) Aneks nr RPSW.06.05.00-26-0003/16-01 z dnia 21.05.2019 r., wymieniony w pkt I.1.59) niniejszego protokołu.
- 4) Aneks nr RPSW.06.05.00-26-0003/16-02 z dnia 11.12.2019 r., wymieniony w pkt I.1.67) niniejszego protokołu.
- 5) Aneks nr RPSW.06.05.00-26-0003/16-03 z dnia 10.03.2021 r., wymieniony w pkt I.1.97) niniejszego protokołu.
- 6) Aneks nr RPSW.06.05.00-26-0003/16-04 z dnia 30.09.2021 r., wymieniony w pkt I.1.131) niniejszego protokołu.
- 7) Wniosek o płatność nr RPSW.06.05.00-26-0003/16-018 za okres od 07.09.2021 r. do 05.10.2021 r., złożony przez Beneficjenta do IZ w dniu 07.10.2021 r. za pośrednictwem systemu informatycznego SL2014, wraz z aktualizacjami, zatwierdzony w dniu 14.03.2022 r., stanowiący wniosek o refundację, wniosek sprawozdawczy, zawierający wydatki ogółem 668.142,84 zł, wydatki kwalifikowalne 19.680,03 zł, wnioskowana kwota refundacji 14.523,86 zł.
- 8) Wniosek o płatność nr RPSW.06.05.00-26-0003/16-019 za okres od 06.10.2021 r. do 08.10.2021 r., złożony przez Beneficjenta do IZ w dniu 09.11.2021 r. za pośrednictwem systemu informatycznego SL2014, wraz z aktualizacjami, zatwierdzony w dniu 14.03.2022 r., stanowiący wniosek o refundację, wniosek sprawozdawczy, zawierający wydatki ogółem 7.956.751,34 zł, wydatki kwalifikowalne 5.694.860,24 zł, wnioskowana kwota refundacji 4.202.806,85 zł.
- 9) Wniosek o płatność nr RPSW.06.05.00-26-0003/16-020 za okres od 09.10.2021 r. do 13.12.2021 r., złożony przez Beneficjenta do IZ w dniu 26.01.2022 r. za pośrednictwem systemu informatycznego SL2014, wraz z aktualizacjami, zatwierdzony w dniu 06.04.2022 r., stanowiący wniosek o refundację, wniosek rozliczający zaliczkę, wniosek sprawozdawczy, zawierający wydatki ogółem 14.964.022,11 zł, wydatki kwalifikowalne 8.049.534,17 zł, wnioskowana kwota refundacji 446.277,91 zł.
- 10) Wniosek o płatność nr RPSW.06.05.00-26-0003/16-021 za okres od 14.12.2021 r. do 10.03.2022 r., złożony przez Beneficjenta do IZ w dniu 21.03.2022 r. za pośrednictwem systemu informatycznego SL2014, wraz z aktualizacjami, zatwierdzony w dniu 23.03.2022 r., stanowiący wniosek o refundację, wniosek sprawozdawczy, zawierający wydatki ogółem 5.859.157,91 zł, wydatki kwalifikowalne 1.980.672,00 zł, wnioskowana kwota refundacji 1.461.735,94 zł.
- 11) Wniosek o płatność nr RPSW.06.05.00-26-0003/16-022 za okres od 11.03.2022 r. do 13.05.2022 r., złożony przez Beneficjenta do IZ w dniu 13.05.2022 r. za pośrednictwem systemu informatycznego SL2014, wraz z aktualizacjami, zatwierdzony w dniu 18.05.2022 r., stanowiący wniosek o refundację, wniosek sprawozdawczy, zawierający

wydatki ogółem 1.901.441,38 zł, wydatki kwalifikowalne 341.977,02 zł, wnioskowana kwota refundacji 252.379,04 zł.

- 12) Uchwała nr LVI/600/2006 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 25.07.2006 r. w sprawie Statutu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski.
- 13) Uchwała nr LXVIII/98/2018 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 26.10.2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski.
- 14) Wyjaśnienia z dnia 03.10.2020 r. Instytucji Zarządzającej dotyczące badania występowania pomocy de minimis w projekcie.
- 15) Wyjaśnienia z dnia 04.10.2022 r. Beneficjenta dotyczące pomocy de minimis dla spółdzielni mieszkaniowych w projekcie pn.: *Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno – kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.*

Powyższe czynności przeprowadzono w celu sprawdzenia, czy:

- wsparcie uzyskane przez Beneficjenta jest pomocą publiczną w rozumieniu przepisów art. 107 ust. 1 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

1.5. Czy zostały zachowane obowiązki w zakresie informacji i promocji.

W badanym obszarze audytem objęto:

- 1) Wniosek o dofinansowanie projektu nr RPSW.06.05.00-26-0003/16 z dnia 29.06.2017 r., pn. *„Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno - kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego”* wraz z jego aktualizacjami.
- 2) Umowę o dofinansowanie projektu nr RPSW.06.05.00-26-0003/16-00 pn. *„Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno - kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego”* w ramach Działania 6.5 *„Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich”* Osi priorytetowej 6 *„Rozwój miast”* Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, zawartą w dniu 20.04.2018 r. wymienioną w pkt I.1.47) niniejszego protokołu.
- 3) Aneks nr RPSW.06.05.00-26-0003/16-01 z dnia 21.05.2019 r., wymieniony w pkt I.1.59) niniejszego protokołu.
- 4) Aneks nr RPSW.06.05.00-26-0003/16-02 z dnia 11.12.2019 r., wymieniony w pkt I.1.67) niniejszego protokołu.
- 5) Aneks nr RPSW.06.05.00-26-0003/16-03 z dnia 10.03.2021 r., wymieniony w pkt I.1.97) niniejszego protokołu.
- 6) Aneks nr RPSW.06.05.00-26-0003/16-04 z dnia 30.09.2021 r., wymieniony w pkt I.1.131) niniejszego protokołu.
- 7) Wniosek o płatność nr RPSW.06.05.00-26-0003/16-018 za okres od 07.09.2021 r. do 05.10.2021 r., złożony przez Beneficjenta do IZ w dniu 07.10.2021 r. za pośrednictwem systemu informatycznego SL2014, wraz z aktualizacjami, zatwierdzony w dniu 14.03.2022 r., stanowiący wniosek o refundację, wniosek sprawozdawczy, zawierający wydatki ogółem 668.142,84 zł, wydatki kwalifikowalne 19.680,03 zł, wnioskowana kwota refundacji 14.523,86 zł.
- 8) Wniosek o płatność nr RPSW.06.05.00-26-0003/16-019 za okres od 06.10.2021 r. do 08.10.2021 r., złożony przez Beneficjenta do IZ w dniu 09.11.2021 r. za pośrednictwem systemu informatycznego SL2014, wraz z aktualizacjami, zatwierdzony w dniu

- 14.03.2022 r., stanowiący wniosek o refundację, wniosek sprawozdawczy, zawierający wydatki ogółem 7.956.751,34 zł, wydatki kwalifikowalne 5.694.860,24 zł, wnioskowana kwota refundacji 4.202.806,85 zł.
- 9) Wniosek o płatność nr RPSW.06.05.00-26-0003/16-020 za okres od 09.10.2021 r. do 13.12.2021 r., złożony przez Beneficjenta do IZ w dniu 26.01.2022 r. za pośrednictwem systemu informatycznego SL2014, wraz z aktualizacjami, zatwierdzony w dniu 06.04.2022 r., stanowiący wniosek o refundację, wniosek rozliczający zaliczkę, wniosek sprawozdawczy, zawierający wydatki ogółem 14.964.022,11 zł, wydatki kwalifikowalne 8.049.534,17 zł, wnioskowana kwota refundacji 446.277,91 zł.
- 10) Wniosek o płatność nr RPSW.06.05.00-26-0003/16-021 za okres od 14.12.2021 r. do 10.03.2022 r., złożony przez Beneficjenta do IZ w dniu 21.03.2022 r. za pośrednictwem systemu informatycznego SL2014, wraz z aktualizacjami, zatwierdzony w dniu 23.03.2022 r., stanowiący wniosek o refundację, wniosek sprawozdawczy, zawierający wydatki ogółem 5.859.157,91 zł, wydatki kwalifikowalne 1.980.672,00 zł, wnioskowana kwota refundacji 1.461.735,94 zł.
- 11) Wniosek o płatność nr RPSW.06.05.00-26-0003/16-022 za okres od 11.03.2022 r. do 13.05.2022 r., złożony przez Beneficjenta do IZ w dniu 13.05.2022 r. za pośrednictwem systemu informatycznego SL2014, wraz z aktualizacjami, zatwierdzony w dniu 18.05.2022 r., stanowiący wniosek o refundację, wniosek sprawozdawczy, zawierający wydatki ogółem 1.901.441,38 zł, wydatki kwalifikowalne 341.977,02 zł, wnioskowana kwota refundacji 252.379,04 zł.
- 12) Tablice informacyjne szt. 16, zlokalizowane na terenie Ostrowca Świętokrzyskiego.
- 13) Strona internetowa Beneficjenta <https://um.ostrowiec.pl>, www.smkrzemionki.pl, <https://osm.ostrowiec.pl/>.
- 14) Oświadczenie Beneficjenta z dnia 23.09.2022 r., z zapisów którego wynika, że w związku z realizacją projektu nr RPSW.06.05.00-26-0003/16 , Gmina Ostrowiec Świętokrzyski wywiązuje się z zapisów umowy o dofinansowanie dotyczących obowiązków informacyjnych i promocyjnych, jak również zawartych w Wytycznych w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020 oraz Podręczniku Wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji.

Ponadto, w dniu 26.09.2022 r. przeprowadzono oględziny, mające na celu potwierdzenie działań informacyjnych podjętych przez Beneficjenta. Protokół z czynności oględzin stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Powyższe czynności przeprowadzone zostały w celu ustalenia, czy Beneficjent zapewnił identyfikację, że projekt jest współfinansowany ze środków unijnych poprzez:

- opatrzenie dokumentów związanych z projektem wymaganymi logo,
- zawarcie informacji związanych z projektem na stronie internetowej,
- właściwe oznaczenie miejsca realizacji projektu.

1.6. Czy zadeklarowane wydatki są zgodne z zasadami eliminującymi nierówność i promującymi równość kobiet i mężczyzn, z zasadami polityki społeczeństwa informacyjnego oraz polityki zatrudnienia.

W badanym obszarze audytem objęto:

- 1) Wniosek o dofinansowanie projektu nr RPSW.06.05.00-26-0003/16 z dnia 29.06.2017 r., pn. „*Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno - kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego*” wraz z jego aktualizacjami.
- 2) Umowę o dofinansowanie projektu nr RPSW.06.05.00-26-0003/16-00 pn. „*Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno - kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego*” w ramach Działania 6.5 „*Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich*” Osi priorytetowej 6 „*Rozwój miast*” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, zawartą w dniu 20.04.2018 r. wymienioną w pkt I.1.47) niniejszego protokołu.
- 3) Aneks nr RPSW.06.05.00-26-0003/16-01 z dnia 21.05.2019 r., wymieniony w pkt I.1.59) niniejszego protokołu.
- 4) Aneks nr RPSW.06.05.00-26-0003/16-02 z dnia 11.12.2019 r., wymieniony w pkt I.1.67) niniejszego protokołu.
- 5) Aneks nr RPSW.06.05.00-26-0003/16-03 z dnia 10.03.2021 r., wymieniony w pkt I.1.97) niniejszego protokołu.
- 6) Aneks nr RPSW.06.05.00-26-0003/16-04 z dnia 30.09.2021 r., wymieniony w pkt I.1.131) niniejszego protokołu.
- 7) Wniosek o płatność nr RPSW.06.05.00-26-0003/16-018 za okres od 07.09.2021 r. do 05.10.2021 r., złożony przez Beneficjenta do IZ w dniu 07.10.2021 r. za pośrednictwem systemu informatycznego SL2014, wraz z aktualizacjami, zatwierdzony w dniu 14.03.2022 r., stanowiący wniosek o refundację, wniosek sprawozdawczy, zawierający wydatki ogółem 668.142,84 zł, wydatki kwalifikowalne 19.680,03 zł, wnioskowana kwota refundacji 14.523,86 zł.
- 8) Wniosek o płatność nr RPSW.06.05.00-26-0003/16-019 za okres od 06.10.2021 r. do 08.10.2021 r., złożony przez Beneficjenta do IZ w dniu 09.11.2021 r. za pośrednictwem systemu informatycznego SL2014, wraz z aktualizacjami, zatwierdzony w dniu 14.03.2022 r., stanowiący wniosek o refundację, wniosek sprawozdawczy, zawierający wydatki ogółem 7.956.751,34 zł, wydatki kwalifikowalne 5.694.860,24 zł, wnioskowana kwota refundacji 4.202.806,85 zł.
- 9) Wniosek o płatność nr RPSW.06.05.00-26-0003/16-020 za okres od 09.10.2021 r. do 13.12.2021 r., złożony przez Beneficjenta do IZ w dniu 26.01.2022 r. za pośrednictwem systemu informatycznego SL2014, wraz z aktualizacjami, zatwierdzony w dniu 06.04.2022 r., stanowiący wniosek o refundację, wniosek rozliczający zaliczkę, wniosek sprawozdawczy, zawierający wydatki ogółem 14.964.022,11 zł, wydatki kwalifikowalne 8.049.534,17 zł, wnioskowana kwota refundacji 446.277,91 zł.
- 10) Wniosek o płatność nr RPSW.06.05.00-26-0003/16-021 za okres od 14.12.2021 r. do 10.03.2022 r., złożony przez Beneficjenta do IZ w dniu 21.03.2022 r. za pośrednictwem systemu informatycznego SL2014, wraz z aktualizacjami, zatwierdzony w dniu 23.03.2022 r., stanowiący wniosek o refundację, wniosek sprawozdawczy, zawierający wydatki ogółem 5.859.157,91 zł, wydatki kwalifikowalne 1.980.672,00 zł, wnioskowana kwota refundacji 1.461.735,94 zł.
- 11) Wniosek o płatność nr RPSW.06.05.00-26-0003/16-022 za okres od 11.03.2022 r. do 13.05.2022 r., złożony przez Beneficjenta do IZ w dniu 13.05.2022 r. za pośrednictwem systemu informatycznego SL2014, wraz z aktualizacjami, zatwierdzony w dniu 18.05.2022 r., stanowiący wniosek o refundację, wniosek sprawozdawczy, zawierający

wydatki ogółem 1.901.441,38 zł, wydatki kwalifikowalne 341.977,02 zł, wnioskowana kwota refundacji 252.379,04 zł.

Powyższe czynności przeprowadzone zostały w celu ustalenia, czy:

- we wniosku o dofinansowanie projektu wskazano sposób realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami w ramach projektu,
- działania z zakresu równości szans są realizowane zgodnie z założeniami określonymi we wniosku o dofinansowanie projektu i informacjami wskazanymi we wniosku o płatność lub innymi równorzędnymi dokumentami,
- wszystkie produkty wytworzone w ramach projektu (produkty, towary, usługi, infrastruktura) są dostępne dla wszystkich osób, w tym również dostosowane do zidentyfikowanych potrzeb osób z niepełnosprawnościami (są zgodne z koncepcją uniwersalnego projektowania).

2. Czy wydatki zadeklarowane (KE) odpowiadają zapisom księgowym i czy wymagana dokumentacja potwierdzająca dowodzi, że ścieżka audytu jest właściwa zgodnie z art. 25 rozporządzenia nr 480/2014 (art. 27 ust. 2 pkt. b) rozporządzenia nr 480/2014

W badanym obszarze audytem objęto:

L.p.	Nr wniosku o płatność	Wartość wydatków zadeklarowanych do KE*
1	2	3
1.	RPSW.06.05.00-26-0003/16-018	19.680,03 zł
2.	RPSW.06.05.00-26-0003/16-019	5.694.860,24 zł
3.	RPSW.06.05.00-26-0003/16-020	8.049.534,17 zł
4.	RPSW.06.05.00-26-0003/16-021	1.980.672,00 zł
5.	RPSW.06.05.00-26-0003/16-022	341.977,02 zł

- 1) Wniosek o dofinansowanie projektu nr RPSW.06.05.00-26-0003/16 z dnia 29.06.2017 r., pn. „*Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno - kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego*” wraz z jego aktualizacjami.
- 2) Umowę o dofinansowanie projektu nr RPSW.06.05.00-26-0003/16-00 pn. „*Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno - kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego*” w ramach Działania 6.5 „*Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich*” Osi priorytetowej 6 „*Rozwój miast*” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, zawartą w dniu 20.04.2018 r. wymienioną w pkt I.1.47) niniejszego protokołu.
- 3) Aneks nr RPSW.06.05.00-26-0003/16-01 z dnia 21.05.2019 r., wymieniony w pkt I.1.59) niniejszego protokołu.
- 4) Aneks nr RPSW.06.05.00-26-0003/16-02 z dnia 11.12.2019 r., wymieniony w pkt I.1.67) niniejszego protokołu.

- 5) Aneks nr RPSW.06.05.00-26-0003/16-03 z dnia 10.03.2021 r., wymieniony w pkt I.1.97) niniejszego protokołu.
- 6) Aneks nr RPSW.06.05.00-26-0003/16-04 z dnia 30.09.2021 r., wymieniony w pkt I.1.131) niniejszego protokołu.
- 7) Wniosek o płatność nr RPSW.06.05.00-26-0003/16-018 za okres od 07.09.2021 r. do 05.10.2021 r., złożony przez Beneficjenta do IZ w dniu 07.10.2021 r. za pośrednictwem systemu informatycznego SL2014, wraz z aktualizacjami, zatwierdzony w dniu 14.03.2022 r., stanowiący wniosek o refundację, wniosek sprawozdawczy, zawierający wydatki ogółem 668.142,84 zł, wydatki kwalifikowalne 19.680,03 zł, wnioskowana kwota refundacji 14.523,86 zł.
- 8) Wniosek o płatność nr RPSW.06.05.00-26-0003/16-019 za okres od 06.10.2021 r. do 08.10.2021 r., złożony przez Beneficjenta do IZ w dniu 09.11.2021 r. za pośrednictwem systemu informatycznego SL2014, wraz z aktualizacjami, zatwierdzony w dniu 14.03.2022 r., stanowiący wniosek o refundację, wniosek sprawozdawczy, zawierający wydatki ogółem 7.956.751,34 zł, wydatki kwalifikowalne 5.694.860,24 zł, wnioskowana kwota refundacji 4.202.806,85 zł.
- 9) Wniosek o płatność nr RPSW.06.05.00-26-0003/16-020 za okres od 09.10.2021 r. do 13.12.2021 r., złożony przez Beneficjenta do IZ w dniu 26.01.2022 r. za pośrednictwem systemu informatycznego SL2014, wraz z aktualizacjami, zatwierdzony w dniu 06.04.2022 r., stanowiący wniosek o refundację, wniosek rozliczający zaliczkę, wniosek sprawozdawczy, zawierający wydatki ogółem 14.964.022,11 zł, wydatki kwalifikowalne 8.049.534,17 zł, wnioskowana kwota refundacji 446.277,91 zł.
- 10) Wniosek o płatność nr RPSW.06.05.00-26-0003/16-021 za okres od 14.12.2021 r. do 10.03.2022 r., złożony przez Beneficjenta do IZ w dniu 21.03.2022 r. za pośrednictwem systemu informatycznego SL2014, wraz z aktualizacjami, zatwierdzony w dniu 23.03.2022 r., stanowiący wniosek o refundację, wniosek sprawozdawczy, zawierający wydatki ogółem 5.859.157,91 zł, wydatki kwalifikowalne 1.980.672,00 zł, wnioskowana kwota refundacji 1.461.735,94 zł.
- 11) Wniosek o płatność nr RPSW.06.05.00-26-0003/16-022 za okres od 11.03.2022 r. do 13.05.2022 r., złożony przez Beneficjenta do IZ w dniu 13.05.2022 r. za pośrednictwem systemu informatycznego SL2014, wraz z aktualizacjami, zatwierdzony w dniu 18.05.2022 r., stanowiący wniosek o refundację, wniosek sprawozdawczy, zawierający wydatki ogółem 1.901.441,38 zł, wydatki kwalifikowalne 341.977,02 zł, wnioskowana kwota refundacji 252.379,04 zł.
- 12) Zarządzenie Nr IV/491/2018 Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 10.10.2018 r. w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości środków otrzymanych w ramach współfinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 6.5 "Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich" Osi 6 "Rozwój miast" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 na dofinansowanie projektu pod nazwą: "Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno - kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego".
- 13) Zarządzenie Nr V/184/2019 Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 20.03.2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości środków otrzymanych w ramach współfinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 6.5 "Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich" Osi 6 „Rozwój miast” Regionalnego Programu Operacyjnego

- Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 na dofinansowanie projektu pod nazwą: "Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno - kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego"
- 14) Zarządzenie Nr V/533/2020 Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 24.11.2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości środków otrzymanych w ramach współfinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 6.5 "Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich" Osi 6 „Rozwój miast” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 na dofinansowanie projektu pod nazwą: „Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno - kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego"
- 15) Zarządzenie Nr V/77/2021 Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 28.01.2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości środków otrzymanych w ramach współfinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 6.5 "Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich" Osi 6 "Rozwój miast" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 na dofinansowanie projektu pod nazwą: "Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno - kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego".
- 16) Oświadczenie Beneficjenta z dnia 22.09.2022 r. dotyczące wyodrębnienia ewidencji księgowej na kontach księgowych, w tym:
- ✓ w księgach budżetu (ORGANU) do zaksięgowania wpływu środków finansowych zaangażowano konto 133 – rachunek budżetu,
 - ✓ w księgach budżetu (ORGANU) do księgowania operacji związanych z projektem zaangażowano konta:
 - konto 140 – środki pieniężne w drodze,
 - konto 222 – rozliczenie dochodów budżetowych,
 - konto 223 – rozliczenie wydatków budżetowych,
 - konto 240 – pozostałe rozrachunki,
 - konto 901 – dochody budżetu,
 - konto 902 – wydatki budżetu,
 - konto 960 – skumulowane wyniki budżetu,
 - konto 961 – wyniki wykonania budżetu,
 - konto pozabilansowe 991 – planowane dochody budżetu,
 - konto pozabilansowe 992 – planowane wydatki budżetu,
 - ✓ w księgach jednostki (Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego) do księgowania operacji związanych z projektem zaangażowano konta:
 - konto 011 – środki trwałe,
 - konto 013 – pozostałe środki trwałe,
 - konto 020 – wartości niematerialne i prawne,
 - konto 071 – umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
 - konto 072 – umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych,
 - konto 080 – środki trwałe w budowie (inwestycje),
 - konto 101 – kasa,
 - konto 130 – rachunek bieżących jednostek,

- konto 141 – środki pieniężne w drodze,
- konto 201 – rozrachunki z odbiorcami i dostawcami,
- konto 225 – rozrachunki z budżetami,
- konto 229 – pozostałe rozrachunki publicznoprawne,
- konto 231 – rozrachunki z tytułu wynagrodzeń,
- konto 240 – pozostałe rozrachunki,
- konto 400 – amortyzacja,
- konto 401 – zużycie materiałów i energii,
- konto 402 – usługi obce,
- konto 408 – pozostałe koszty rodzajowe,
- konto 720 – przychody z tytułu dochodów budżetowych,
- konto 760 – pozostałe przychody operacyjne,
- konto 800 – fundusz jednostki,
- konto 810 – dotacje budżetowe, płatności z budżetu środków europejskich oraz środki z budżetu na inwestycje,
- konto 860 – wynik finansowy,
- konto pozabilansowe 980 – plan finansowy wydatków budżetowych,
- konto pozabilansowe 998 – zaangażowanie wydatków budżetowych roku bieżącego,
- konto 999 – zaangażowanie wydatków budżetowych przyszłych lat.

17) Oświadczenie Partnera projektu, Ostrowieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej, z dnia 26.09.2022 r., dotyczące prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej:

- ✓ konto 132-01 – rachunek PKO BP środków wyodrębnionych dotyczący realizacji projektu, dla nowo utworzonego konta bankowego,
- ✓ koszty prowizji odnoszone są na konto księgowe 555-22 – „Prowizje – Park w Osiedlu Spółdzielców”,
- ✓ koszty remontu odnoszone są na konto funduszu na remonty – konto księgowe 856-0314 – „Remonty – Park w Osiedlu Spółdzielców – środki UE”,
- ✓ wpływy dotacji dotyczące remontu parku w Osiedlu Spółdzielców odnoszone są na konto księgowe 856-0335 – „Wpływy dotacji dotyczące remontu Park w Osiedlu Spółdzielców – środki UE”,
- ✓ odszkodowania i kary odnoszone są na konto funduszu na remonty – konto księgowe 856-0333 – „Odszkodowania kary – środki UE”,
- ✓ zabezpieczenie należytego wykonania umów księgowane są na wyodrębnione konto księgowe 246-05 – „Zabezpieczenia należytego wykonania umów – środki UE”.

18) Oświadczenie Partnera projektu, Spółdzielni Mieszkaniowej „Krzemionki”, z dnia 22.09.2022 r, dotyczące zaangażowania kont związanych z projektem:

- ✓ 134 – rachunek Rewitalizacja – PKO (Wn), 856-002-002 – Pozostałe przychody funduszu remontowego (Ma) – wpływ środków z dotacji,
- ✓ 134 – rachunek Rewitalizacja – PKO (Wn), 149 – Środki pieniężne w drodze między bankami (Ma) – przekazanie środków na rachunek projektu z rachunku bieżącego celem dokonania płatności z rachunku projektowego,
- ✓ 201 – Rozrachunki z dostawcami (Wn), 134 – rachunek Rewitalizacja – PKO (Ma) realizacji płatności zobowiązań wobec dostawców, wykonawców,
- ✓ 083 – środki trwałe w budowie (Wn)

- 083-010-001 Parking os. Rosochy 35-37 i 41-44 – środki własne, 083-010-002 – Parking os. Rosochy 35-37 i 41-44 – środki unijne,
- 083-013-001 Plac zabaw Rosochy 31-34 – środki własne, 083-013-002 Plac zabaw Rosochy 31-34 – środki unijne,
- 083-014-001 Siłownia zewnętrzna Rosochy 25-27 – środki własne, 083-014-002 Siłownia zewnętrzna Rosochy 25-27 – środki unijne, 201 – Rozrachunki z dostawcami (Ma) – księgowanie dokumentów kosztowych,
- ✓ 966-003-019 (Wn) Infrastruktura – nakłady bieżące, 201 – Rozrachunki z dostawcami (Ma) – księgowanie dokumentów kosztowych – dot. 2018 r.,
- ✓ 649 (Wn) – Rozliczenie międzyokresowe kosztów, 201 – Rozrachunki z dostawcami (Ma) – księgowanie dokumentów kosztowych – dot. 2019 r.,
- ✓ 856-003-019 /konto od 2019 roku/ (Wn) – Infrastruktura – nakłady bieżące 649 (Ma) – Rozliczenie międzyokresowe kosztów – przeksięgowanie,
- ✓ 001-002-200 (Wn) – Obiekty inżynierii lądowej 083 (Ma) wg kont analitycznych – przyjęcie środka trwałego,
- ✓ 856-003-019 (Wn) – Infrastruktura – nakłady bieżące; 812-009 (Ma) – Fundusz zasobów mieszkaniowych – przyjęcie środka trwałego,
- ✓ 812-009 (Wn) – Fundusz zasobów mieszkaniowych, 011-002-002 (Ma) – Umorzenie – obiekty inżynierii lądowej.

Powyższe czynności przeprowadzone zostały w celu ustalenia, czy:

- Beneficjent posiada kompletne dokumenty źródłowe, potwierdzające poniesienie wydatków ujętych w badanym wniosku o płatność,
- dokumenty te zostały właściwie opisane i zarejestrowane w systemach księgowych Beneficjenta w sposób umożliwiający ich identyfikację,
- wydatki zostały rzeczywiście poniesione przez Beneficjenta i są zgodne z zapisami księgowymi i dokumentami dowodowymi przez niego przechowywanymi,
- została zachowana ścieżka audytu.

3. Czy w przypadku wydatków zadeklarowanych KE – ustalonych zgodnie z art. 67 ust. 1 lit. b) i c) oraz art. 109 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013² i art. 14 ust. 1 rozporządzenia nr 1304/2013³ – produkty i rezultaty stanowiące podstawę płatności na rzecz beneficjenta zostały zrealizowane, czy dane dotyczące uczestników lub inne zapisy związane z produktami i rezultatami są spójne z informacjami przedłożonymi KE oraz czy wymagana dokumentacja potwierdzająca dowodzi, że ścieżka audytu jest właściwa zgodnie z art. 25 rozporządzenia nr 480/2014 (art. 27 ust. 2 pkt. c) rozporządzenia nr 480/2014).

² Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z 17.12.2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006.

³ Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (ue) nr 1304/2013 z 17.12.2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylające Rozporządzenie Rady (we) nr 1081/2006.

W badanym obszarze audytem objęto:

- 1) Wniosek o dofinansowanie projektu nr RPSW.06.05.00-26-0003/16 z dnia 29.06.2017 r., pn. *„Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno - kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego”* wraz z jego aktualizacjami.
- 2) Umowę o dofinansowanie projektu nr RPSW.06.05.00-26-0003/16-00 pn. *„Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno - kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego”* w ramach Działania 6.5 *„Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich”* Osi priorytetowej 6 *„Rozwój miast”* Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, zawartą w dniu 20.04.2018 r. wymienioną w pkt I.1.47) niniejszego protokołu.
- 3) Aneks nr RPSW.06.05.00-26-0003/16-01 z dnia 21.05.2019 r., wymieniony w pkt I.1.59) niniejszego protokołu.
- 4) Aneks nr RPSW.06.05.00-26-0003/16-02 z dnia 11.12.2019 r., wymieniony w pkt I.1.67) niniejszego protokołu.
- 5) Aneks nr RPSW.06.05.00-26-0003/16-03 z dnia 10.03.2021 r., wymieniony w pkt I.1.97) niniejszego protokołu.
- 6) Aneks nr RPSW.06.05.00-26-0003/16-04 z dnia 30.09.2021 r., wymieniony w pkt I.1.131) niniejszego protokołu.
- 7) Wniosek o płatność nr RPSW.06.05.00-26-0003/16-018 za okres od 07.09.2021 r. do 05.10.2021 r., złożony przez Beneficjenta do IZ w dniu 07.10.2021 r. za pośrednictwem systemu informatycznego SL2014, wraz z aktualizacjami, zatwierdzony w dniu 14.03.2022 r., stanowiący wniosek o refundację, wniosek sprawozdawczy, zawierający wydatki ogółem 668.142,84 zł, wydatki kwalifikowalne 19.680,03 zł, wnioskowana kwota refundacji 14.523,86 zł.
- 8) Wniosek o płatność nr RPSW.06.05.00-26-0003/16-019 za okres od 06.10.2021 r. do 08.10.2021 r., złożony przez Beneficjenta do IZ w dniu 09.11.2021 r. za pośrednictwem systemu informatycznego SL2014, wraz z aktualizacjami, zatwierdzony w dniu 14.03.2022 r., stanowiący wniosek o refundację, wniosek sprawozdawczy, zawierający wydatki ogółem 7.956.751,34 zł, wydatki kwalifikowalne 5.694.860,24 zł, wnioskowana kwota refundacji 4.202.806,85 zł.
- 9) Wniosek o płatność nr RPSW.06.05.00-26-0003/16-020 za okres od 09.10.2021 r. do 13.12.2021 r., złożony przez Beneficjenta do IZ w dniu 26.01.2022 r. za pośrednictwem systemu informatycznego SL2014, wraz z aktualizacjami, zatwierdzony w dniu 06.04.2022 r., stanowiący wniosek o refundację, wniosek rozliczający zaliczkę, wniosek sprawozdawczy, zawierający wydatki ogółem 14.964.022,11 zł, wydatki kwalifikowalne 8.049.534,17 zł, wnioskowana kwota refundacji 446.277,91 zł.
- 10) Wniosek o płatność nr RPSW.06.05.00-26-0003/16-021 za okres od 14.12.2021 r. do 10.03.2022 r., złożony przez Beneficjenta do IZ w dniu 21.03.2022 r. za pośrednictwem systemu informatycznego SL2014, wraz z aktualizacjami, zatwierdzony w dniu 23.03.2022 r., stanowiący wniosek o refundację, wniosek sprawozdawczy, zawierający wydatki ogółem 5.859.157,91 zł, wydatki kwalifikowalne 1.980.672,00 zł, wnioskowana kwota refundacji 1.461.735,94 zł.
- 11) Wniosek o płatność nr RPSW.06.05.00-26-0003/16-022 za okres od 11.03.2022 r. do 13.05.2022 r., złożony przez Beneficjenta do IZ w dniu 13.05.2022 r. za pośrednictwem systemu informatycznego SL2014, wraz z aktualizacjami, zatwierdzony w dniu

18.05.2022 r., stanowiący wniosek o refundację, wniosek sprawozdawczy, zawierający wydatki ogółem 1.901.441,38 zł, wydatki kwalifikowalne 341.977,02 zł, wnioskowana kwota refundacji 252.379,04 zł, w zakresie:

- postępu rzeczowego realizacji projektu,
- wskaźników produktu,
- wskaźników rezultatu.

Ponadto, w dniu 26.09.2022 r., przeprowadzono oględziny, mające na celu potwierdzenie realizacji projektu przez Beneficjenta.

Protokół z czynności oględzin stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Powyższe czynności przeprowadzone zostały w celu ustalenia, czy:

- we wniosku o dofinansowanie/ umowie określono weryfikowalne wskaźniki produktu i rezultatu,
- projekt został zrealizowany zgodnie z harmonogramem określonym we wniosku o dofinansowanie / umowie (tj. bez opóźnień) i osiągnięto kolejne kluczowe etapy wdrażania,
- w ramach projektu osiągnięto zakładane wskaźniki.

4. Czy wkład publiczny został wypłacony beneficjentowi zgodnie z art. 132 ust. 1 rozporządzenia nr 1303/2013 (art. 27 ust. 2 rozporządzenia nr 480/2014)

W badanym obszarze audytem objęto:

- 1) Wniosek o dofinansowanie projektu nr RPSW.06.05.00-26-0003/16 z dnia 29.06.2017 r., pn. „*Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno - kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego*” wraz z jego aktualizacjami.
- 2) Umowę o dofinansowanie projektu nr RPSW.06.05.00-26-0003/16-00 pn. „*Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno - kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego*” w ramach Działania 6.5 „*Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich*” Osi priorytetowej 6 „*Rozwój miast*” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, zawartą w dniu 20.04.2018 r. wymienioną w pkt I.1.47) niniejszego protokołu.
- 3) Aneks nr RPSW.06.05.00-26-0003/16-01 z dnia 21.05.2019 r., wymieniony w pkt I.1.59) niniejszego protokołu.
- 4) Aneks nr RPSW.06.05.00-26-0003/16-02 z dnia 11.12.2019 r., wymieniony w pkt I.1.67) niniejszego protokołu.
- 5) Aneks nr RPSW.06.05.00-26-0003/16-03 z dnia 10.03.2021 r., wymieniony w pkt I.1.97) niniejszego protokołu.
- 6) Aneks nr RPSW.06.05.00-26-0003/16-04 z dnia 30.09.2021 r., wymieniony w pkt I.1.131) niniejszego protokołu.
- 7) Wniosek o płatność nr RPSW.06.05.00-26-0003/16-017 za okres od 14.08.2021 r. do 06.09.2021 r., złożony przez Beneficjenta do IZ w dniu 06.09.2021 r. za pośrednictwem systemu informatycznego SL2014, wraz z aktualizacjami, zatwierdzony w dniu

- 08.09.2021 r., stanowiący wniosek o zaliczkę, zawierający wydatki ogółem 0,00 zł, wydatki kwalifikowalne 0,00 zł, wnioskowaną kwotę zaliczki 5.494.278,30 zł.
- 8) Wyciąg bankowy nr 2021/008 za okres 16.07.2021 r. – 15.09.2021 r. do rachunku bankowego nr 28 1090 2040 0000 0001 4742 2959 prowadzonego w Santander Bank Polska S.A. dla Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Jana Głogowskiego 3/5, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, potwierdzający wpływ w dniu 15.09.2021 r. zaliczki w kwocie 732.570,44 zł z rachunku bankowego nr 78 1020 2629 0000 9202 0342 7408 prowadzony w PKO Bank Polski S.A. dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce oraz kwoty 4.761.707,86 zł z rachunku bankowego nr 82 1130 0007 0020 0660 2620 0010 Ministra Finansów
- 9) Pismo IZ znak IR-XIII.432.6.40.2019 z dnia 08.09.2021 r., którym poinformowano Beneficjenta, że został zatwierdzony wniosek o płatność pośrednią za okres do 06.09.2021 r., kwota do wypłaty w formie zaliczki 5.494.278,30 zł.
- 10) Wniosek o płatność nr RPSW.06.05.00-26-0003/16-018 za okres od 07.09.2021 r. do 05.10.2021 r., złożony przez Beneficjenta do IZ w dniu 07.10.2021 r. za pośrednictwem systemu informatycznego SL2014, wraz z aktualizacjami, zatwierdzony w dniu 14.03.2022 r., stanowiący wniosek o refundację, wniosek sprawozdawczy, zawierający wydatki ogółem 668.142,84 zł, wydatki kwalifikowalne 19.680,03 zł, wnioskowana kwota refundacji 14.523,86 zł.
- 11) Wyjaśnienia dotyczące płatności refundacyjnej z dnia 05.10.2021 r. Płatność wskazana we wniosku o płatność nr RPSW.06.05.00-26-0003/16-018 przekazana na rachunek Beneficjenta w podziale, kwota 14.523,86 stanowi wydatek o charakterze majątkowym, w tym kwota 12.587,35 zł środki z budżetu UE, kwota 1.936,51 zł środki z budżetu państwa.
- 12) Pismo IZ znak IR-XIII.432.6.40.2019 z dnia 14.03.2022 r., którym poinformowano Beneficjenta, że został zatwierdzony wniosek o płatność pośrednią za okres do 05.10.2021 r., kwota dofinansowania zatwierdzona do wypłaty w formie refundacji wynosi 14.523,86 zł.
- 13) Pismo IZ z dnia 07.10.2021 r., skierowane do Beneficjenta w systemie SL2014, zawierające informację o wstrzymaniu weryfikacji badanego wniosku o płatność nr RPSW.06.05.00-26-0003/16-018 do czasu otrzymania Informacji Pokontrolnej.
- 14) Pismo IZ, znak IR-XIV.432.6.46.2022 z dnia 28.03.2022 r., którym poinformowano Beneficjenta, że w dniu 22.03.2022 r., została przekazana płatność dofinansowania w łącznej wysokości 14.523,86 zł wynikającą z wniosku o płatność nr RPSW.06.05.00-26-0003/16-018, stanowiąca płatność refundacyjną, w tym środki:
- ✓ EFRR w kwocie 12.587,35 zł (nr identyfikacyjny zlecenia 17607/2022/U2),
 - ✓ budżetu państwa w kwocie 1.936,51 zł .
- 15) Wyciąg bankowy nr 22/2022 za okres 22.03.2022 r. – 22.03.2022 r. z rachunku bankowego nr 78 1020 2629 0000 9202 0342 7408 prowadzony w PKO Bank Polski S.A. dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce, potwierdzający przelew kwoty 1.936,51 zł na rachunek bankowy 28 1090 2040 0000 0001 4742 2959 prowadzony dla Gminy Ostrowiec Świętokrzyski.
- 16) Dyspozycja/ wystawienia zlecenia płatności współfinansowania krajowego z budżetu państwa na rzecz Beneficjenta w ramach Osi Priorytetowej 6 RPOWŚ na lata 2014-2020, Działanie 6.5, znak IR-XIV.432.6.46.2022, data sporządzenia 15.03.2022 r., data zatwierdzenia 15.03.2022 r., refundacja – płatność pośrednia, Beneficjent: Gmina Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Jana Głogowskiego 3.5, 27-400 Ostrowiec

- Świętokrzyski, numer wniosku o płatność: RPSW.06.05.00-26-0003/16-018, zlecenie wypłaty: 1.936,51 zł.
- 17) Lista sprawdzająca do dyspozycji / wystawienia zlecenia płatności współfinansowania krajowego z budżetu państwa na rzecz Beneficjenta w ramach Osi Priorytetowej 6 RPOWŚ na lata 2014-2020, Działanie 6.5, numer wniosku o płatność: RPSW.06.05.00-26-0003/16-018, kwota do wypłaty w formie refundacji 1.936,51 zł.
 - 18) Dyspozycja/ wystawienia zlecenia płatności współfinansowania UE na rzecz Beneficjenta w ramach Osi Priorytetowej 6 RPOWŚ na lata 2014-2020, Działanie 6.5, znak IR-XIV.432.6.46.2022, data sporządzenia 15.03.2022 r., data zatwierdzenia 15.03.2022 r., refundacja – płatność pośrednia, Beneficjent: Gmina Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Jana Głogowskiego 3.5, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, numer wniosku o płatność: RPSW.06.05.00-26-0003/16-018, zlecenie wypłaty: 12.587,35 zł.
 - 19) Lista sprawdzająca do dyspozycji / wystawienia zlecenia płatności współfinansowania UE na rzecz Beneficjenta w ramach Osi Priorytetowej 6 RPOWŚ na lata 2014-2020, Działanie 6.5, numer wniosku o płatność: RPSW.06.05.00-26-0003/16-018, kwota do wypłaty w formie refundacji 12.587,35 zł.
 - 20) Wydruk zestawienia zleceń ze strony <https://www.zleceniaplatnosci.bgk.pl> , dokumentujący zlecenie wypłaty kwoty 12.587,35 zł, w dniu 22.03.2022 r., na rachunek Beneficjenta Gminy Ostrowiec Świętokrzyski 28 1090 2040 0000 0001 4742 2959.
 - 21) Kartę weryfikacji wniosku o płatność nr RPSW.06.05.00-26-0003/16-018 z dnia 05.10.2021 r. (weryfikacja IZ), przeprowadzona w dniu 14.03.2022 r., przez
 oraz
 zatwierdzona przez Joannę Cieślik – Sztandera
 Kierownika Oddziału Rozliczeń.
 - 22) Wyciąg bankowy nr 2022/007 za okres 03.03.2022 r. – 22.03.2022 r. do rachunku bankowego nr 28 1090 2040 0000 0001 4742 2959 prowadzonego w Santander Bank Polska S.A. dla Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Jana Głogowskiego 3/5, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, potwierdzający wpływ w dniu 22.03.2022 r. kwoty 1.936,51 zł z rachunku bankowego nr 78 1020 2629 0000 9202 0342 7408 prowadzony w PKO Bank Polski S.A. dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce oraz kwoty 12.587,35 zł z rachunku bankowego nr 82 1130 0007 0020 0660 2620 0010 Ministra Finansów.
 - 23) Deklaracja wydatków nr RPSW.IZ.00-D10/21-01 za okres do 31.03.2022 r. zatwierdzona w dniu 16.05.2022 r, kurs euro 4,6891, wniosek o płatność nr RPSW.06.05.00-26-0003/16-018, wydatki kwalifikowalne na kwotę 19.680,03 zł.
 - 24) Wniosek o płatność do KE nr RPSW.IC.00-W10/21-00 za okres do 31.03.2022 r., deklaracja wydatków nr RPSW.IZ.00-D10/21-01 ujęta według kursu euro 4,6891
 - 25) Wniosek o płatność nr RPSW.06.05.00-26-0003/16-019 za okres od 06.10.2021 r. do 08.10.2021 r., złożony przez Beneficjenta do IZ w dniu 09.11.2021 r. za pośrednictwem systemu informatycznego SL2014, wraz z aktualizacjami, zatwierdzony w dniu 14.03.2022 r., stanowiący wniosek o refundację, wniosek sprawozdawczy, zawierający wydatki ogółem 7.956.751,34 zł, wydatki kwalifikowalne 5.694.860,24 zł, wnioskowana kwota refundacji 4.202.806,85 zł.
 - 26) Wyjaśnienia dotyczące płatności refundacyjnej z dnia 08.11.2021 r. Płatność wskazana we wniosku o płatność nr RPSW.06.05.00-26-0003/16-019 przekazana na rachunek Beneficjenta w podziale: kwota 4.202.806,85 stanowi wydatek o charakterze

- majątkowym, w tym kwota 3.642.432,60 zł środki z budżetu UE, kwota 560.374,25 zł środki z budżetu państwa.
- 27) Pismo IZ z dnia 15.11.2021 r., skierowane do Beneficjenta w systemie SL2014, zawierające informację o wstrzymaniu weryfikacji badanego wniosku o płatność nr RPSW.06.05.00-26-0003/16-019 do czasu otrzymania Informacji Pokontrolnej.
 - 28) Pismo IZ znak IR-XIII.432.6.40.2019 z dnia 14.03.2022 r., którym poinformowano Beneficjenta, że został zatwierdzony wniosek o płatność pośrednią za okres do 08.10.2021 r., kwota dofinansowania zatwierdzona do wypłaty w formie refundacji wynosi 4.202.806,85 zł.
 - 29) Pismo IZ, znak IR-XIV.432.6.46.2022 z dnia 28.03.2022 r, którym poinformowano Beneficjenta, że w dniu 22.03.2022 r., została przekazana płatność dofinansowania w łącznej wysokości 14.523,86 zł wynikającą z wniosku o płatność nr RPSW.06.05.00-26-0003/16-019, stanowiąca płatność refundacyjną, w tym środki:
 - ✓ EFRR w kwocie 3.642.432,60 zł (nr identyfikacyjny zlecenia 17549/2022/U2),
 - ✓ budżetu państwa w kwocie 560.374,25 zł.
 - 30) Wyciąg bankowy nr 22/2022 za okres 22.03.2022 r. – 22.03.2022 r. z rachunku bankowego nr 78 1020 2629 0000 9202 0342 7408 prowadzony w PKO Bank Polski S.A. dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, al. IX Wieków Kielce 3, 25-516 Kielce, potwierdzający przelew kwoty 560.374,25 zł na rachunek bankowy 28 1090 2040 0000 0001 4742 2959 prowadzony dla Gminy Ostrowiec Świętokrzyski.
 - 31) Dyspozycja/ wystawienia zlecenia płatności współfinansowania krajowego z budżetu państwa na rzecz Beneficjenta w ramach Osi Priorytetowej 6 RPOWŚ na lata 2014-2020, Działanie 6.5, znak IR-XIV.432.6.46.2022, data sporządzenia 15.03.2022 r., data zatwierdzenia 15.03.2022 r., refundacja – płatność pośrednia, Beneficjent: Gmina Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Jana Głogowskiego 3.5, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, numer wniosku o płatność: RPSW.06.05.00-26-0003/16-019, zlecenie wypłaty: 560.374,25 zł.
 - 32) Lista sprawdzająca do dyspozycji / wystawienia zlecenia płatności współfinansowania krajowego z budżetu państwa na rzecz Beneficjenta w ramach Osi Priorytetowej 6 RPOWŚ na lata 2014-2020, Działanie 6.5, numer wniosku o płatność: RPSW.06.05.00-26-0003/16-019, kwota do wypłaty w formie refundacji 560.374,25 zł.
 - 33) Dyspozycja/ wystawienia zlecenia płatności współfinansowania UE na rzecz Beneficjenta w ramach Osi Priorytetowej 6 RPOWŚ na lata 2014-2020, Działanie 6.5, znak IR-XIV.432.6.46.2022, data sporządzenia 15.03.2022 r., data zatwierdzenia 15.03.2022 r., refundacja – płatność pośrednia, Beneficjent: Gmina Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Jana Głogowskiego 3.5, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, numer wniosku o płatność: RPSW.06.05.00-26-0003/16-019, zlecenie wypłaty: 3.642.432,60 zł.
 - 34) Lista sprawdzająca do dyspozycji / wystawienia zlecenia płatności współfinansowania UE na rzecz Beneficjenta w ramach Osi Priorytetowej 6 RPOWŚ na lata 2014-2020, Działanie 6.5, numer wniosku o płatność: RPSW.06.05.00-26-0003/16-019, kwota do wypłaty w formie refundacji 3.642.432,60 zł.
 - 35) Wydruk zestawienia zleceń ze strony <https://www.zleceniaplatnosci.bgk.pl> , dokumentujący zlecenie wypłaty kwoty 3.642.432,60 zł, w dniu 22.03.2022 r., na rachunek Beneficjenta Gminy Ostrowiec Świętokrzyski 28 1090 2040 0000 0001 4742 2959.

- 36) Kartę weryfikacji wniosku o płatność nr RPSW.06.05.00-26-0003/16-019 z dnia 08.10.2021 r. (weryfikacja IZ), przeprowadzona w dniu 14.03.2022 r., przez
oraz
zatwierdzona przez Joannę Cieślik – Sztyndera
Kierownika Oddziału Rozliczeń.
- 37) Wyciąg bankowy nr 2022/007 za okres 03.03.2022 r. – 22.03.2022 r. do rachunku bankowego nr 28 1090 2040 0000 0001 4742 2959 prowadzonego w Santander Bank Polska S.A. dla Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Jana Głogowskiego 3/5, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, potwierdzający wpływ w dniu 22.03.2022 r. kwoty 560.374,25 zł z rachunku bankowego nr 78 1020 2629 0000 9202 0342 7408 prowadzony w PKO Bank Polski S.A. dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce oraz kwoty 3.642.432,60 zł z rachunku bankowego nr 82 1130 0007 0020 0660 2620 0010 Ministra Finansów.
- 38) Deklaracja wydatków nr RPSW.IZ.00-D10/21-01 za okres do 31.03.2022 r. zatwierdzona w dniu 16.05.2022 r, kurs euro 4,6891, wniosek o płatność nr RPSW.06.05.00-26-0003/16-019, wydatki kwalifikowalne na kwotę 5.694.860,24 zł.
- 39) Wniosek o płatność do KE nr RPSW.IC.00-W10/21-00 za okres do 31.03.2022 r., deklaracja wydatków nr RPSW.IZ.00-D10/21-01 ujęta według kursu euro 4,6891.
- 40) Wniosek o płatność nr RPSW.06.05.00-26-0003/16-020 za okres od 09.10.2021 r. do 13.12.2021 r., złożony przez Beneficjenta do IZ w dniu 26.01.2022 r. za pośrednictwem systemu informatycznego SL2014, wraz z aktualizacjami, zatwierdzony w dniu 06.04.2022 r., stanowiący wniosek o refundację, wniosek rozliczający zaliczkę, wniosek sprawozdawczy, zawierający wydatki ogółem 14.964.022,11 zł, wydatki kwalifikowalne 8.049.534,17 zł, wnioskowana kwota refundacji 446.277,91 zł.
- 41) Wyjaśnienia dotyczące płatności refundacyjnej z dnia 13.12.2021 r.
Płatność wskazana we wniosku o płatność nr RPSW.06.05.00-26-0003/16-020 przekazana na rachunek Beneficjenta w podziale kwota 446.277,91 stanowi wydatek o charakterze majątkowym, w tym kwota 386.774,19 zł środki z budżetu UE, kwota 59.503,72 zł środki z budżetu państwa.
- 42) Pismo IZ z dnia 27.01.2022 r., skierowane do Beneficjenta w systemie SL2014, zawierające informację o wstrzymaniu weryfikacji badanego wniosku o płatność nr RPSW.06.05.00-26-0003/16-020 do czasu otrzymania Informacji Pokontrolnej.
- 43) Pismo IZ znak IR-XIII.432.6.40.2019 z dnia 08.04.2022 r., którym poinformowano Beneficjenta, że został zatwierdzony wniosek o płatność pośrednią za okres do 13.12.2021 r., kwota wydatków kwalifikowalnych wynosi 8.049.534,17, beneficjent rozliczył zaliczkę w kwocie 5.494.278,30 oraz dofinansowania zatwierdzone do wypłaty w formie refundacji wynosi 446.277,91 zł.
- 44) Pismo IZ, znak IR-XIV.432.6.46.2022 z dnia 20.04.2022 r, którym poinformowano Beneficjenta, że w dniu 20.04.2022 r., została przekazana płatność dofinansowania w łącznej wysokości 446.277,91 zł wynikającą z wniosku o płatność nr RPSW.06.05.00-26-0003/16-020, stanowiąca płatność refundacyjną, w tym środki:
✓ EFRR w kwocie 386.774,19 zł (nr identyfikacyjny zlecenia 24042/2022/U2),
✓ budżetu państwa w kwocie 59.503,72 zł.
- 45) Wyciąg bankowy nr 30/2022 za okres 16.04.2022 r. – 20.04.2022 r. z rachunku bankowego nr 78 1020 2629 0000 9202 0342 7408 prowadzony w PKO Bank Polski S.A. dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce, potwierdzający przelew kwoty 59.503,72 zł na rachunek bankowy 28 1090 2040 0000 0001 4742 2959 prowadzony dla Gminy Ostrowiec Świętokrzyski.

- wydatki ogółem 5.859.157,91 zł, wydatki kwalifikowalne 1.980.672,00 zł, wnioskowana kwota refundacji 1.461.735,94 zł.
- 56) Wyjaśnienia dotyczące płatności refundacyjnej z dnia 21.03.2022 r. Płatność wskazana we wniosku o płatność nr RPSW.06.05.00-26-0003/16-021 przekazana na rachunek Beneficjenta w podziale: kwota 1.461.735,94 stanowi wydatek o charakterze majątkowym, w tym kwota 1.266.837,81 zł środki z budżetu UE, kwota 194.898,13 zł środki z budżetu państwa.
- 57) Pismo IZ znak IR-XIII.432.6.40.2019 z dnia 23.03.2022 r., którym poinformowano Beneficjenta, że został zatwierdzony wniosek o płatność pośrednią za okres do 10.03.2022 r., kwota wydatków kwalifikowalnych wynosi 1.980.672,00 zł, kwota do wypłaty w formie refundacji wynosi 1.461.735,94 zł.
- 58) Pismo IZ, znak IR-XIV.432.6.46.2022 z dnia 07.04.2022 r, którym poinformowano Beneficjenta, że w dniu 05.04.2022 r., została przekazana płatność dofinansowania w łącznej wysokości 1.461.735,94 zł wynikającą z wniosku o płatność nr RPSW.06.05.00-26-0003/16-021, stanowiącą płatność refundacyjną, w tym środki:
- ✓ EFRR w kwocie 1.266.837,81 zł (nr identyfikacyjny zlecenia 20565/2022/U2),
 - ✓ budżetu państwa w kwocie 194.898,13 zł.
- 59) Wyciąg bankowy nr 25/2022 za okres 02.04.2022 r. – 05.04.2022 r. z rachunku bankowego nr 78 1020 2629 0000 9202 0342 7408 prowadzony w PKO Bank Polski S.A. dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce, potwierdzający przelew kwoty 194.898,13 zł na rachunek bankowy 28 1090 2040 0000 0001 4742 2959 prowadzony dla Gminy Ostrowiec Świętokrzyski.
- 60) Dyspozycja/ wystawienia zlecenia płatności współfinansowania krajowego z budżetu państwa na rzecz Beneficjenta w ramach Osii Priorytetowej 6 RPOWŚ na lata 2014-2020, Działanie 6.5, znak IR-XIV.432.6.46.2022, data sporządzenia 28.03.2022 r., data zatwierdzenia 28.03.2022 r., refundacja – płatność pośrednia, Beneficjent: Gmina Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Jana Głogowskiego 3.5, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, numer wniosku o płatność: RPSW.06.05.00-26-0003/16-021, zlecenie wypłaty: 194.898,13 zł.
- 61) Lista sprawdzająca do dyspozycji / wystawienia zlecenia płatności współfinansowania krajowego z budżetu państwa na rzecz Beneficjenta w ramach Osii Priorytetowej 6 RPOWŚ na lata 2014-2020, Działanie 6.5, numer wniosku o płatność: RPSW.06.05.00-26-0003/16-021, kwota do wypłaty w formie refundacji 194.898,13 zł.
- 62) Dyspozycja/ wystawienia zlecenia płatności współfinansowania UE na rzecz Beneficjenta w ramach Osii Priorytetowej 6 RPOWŚ na lata 2014-2020, Działanie 6.5, znak IR-XIV.432.6.46.2022, data sporządzenia 28.03.2022 r., data zatwierdzenia 28.03.2022 r., refundacja – płatność pośrednia, Beneficjent: Gmina Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Jana Głogowskiego 3.5, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, numer wniosku o płatność: RPSW.06.05.00-26-0003/16-021, zlecenie wypłaty: 1.266.837,81 zł.
- 63) Lista sprawdzająca do dyspozycji / wystawienia zlecenia płatności współfinansowania UE na rzecz Beneficjenta w ramach Osii Priorytetowej 6 RPOWŚ na lata 2014-2020, Działanie 6.5, numer wniosku o płatność: RPSW.06.05.00-26-0003/16-021, kwota do wypłaty w formie refundacji 1.266.837,81 zł.
- 64) Wydruk zestawienia zleceń ze strony <https://www.zleceniaplatnosci.bgk.pl> , dokumentujący zlecenie wypłaty kwoty 1.266.837,81 zł, w dniu 05.04.2022 r., na

- 2020, Działanie 6.5, znak IR-XIV.432.6.46.2022, data sporządzenia 19.05.2022 r., data zatwierdzenia 19.05.2022 r., refundacja – płatność pośrednia, Beneficjent: Gmina Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Jana Głogowskiego 3.5, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, numer wniosku o płatność: RPSW.06.05.00-26-0003/16-022, zlecenie wypłaty: 33.650,54 zł.
- 75) Lista sprawdzająca do dyspozycji / wystawienia zlecenia płatności współfinansowania krajowego z budżetu państwa na rzecz Beneficjenta w ramach Osii Priorytetowej 6 RPOWŚ na lata 2014-2020, Działanie 6.5, numer wniosku o płatność: RPSW.06.05.00-26-0003/16-022, kwota do wypłaty w formie refundacji 33.650,54 zł.
- 76) Dyspozycja/ wystawienia zlecenia płatności współfinansowania UE na rzecz Beneficjenta w ramach Osii Priorytetowej 6 RPOWŚ na lata 2014-2020, Działanie 6.5, znak IR-XIV.432.6.46.2022, data sporządzenia 19.05.2022 r., data zatwierdzenia 19.05.2022 r., refundacja – płatność pośrednia, Beneficjent: Gmina Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Jana Głogowskiego 3.5, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, numer wniosku o płatność: RPSW.06.05.00-26-0003/16-022, zlecenie wypłaty: 218.728,50 zł.
- 77) Lista sprawdzająca do dyspozycji / wystawienia zlecenia płatności współfinansowania UE na rzecz Beneficjenta w ramach Osii Priorytetowej 6 RPOWŚ na lata 2014-2020, Działanie 6.5, numer wniosku o płatność: RPSW.06.05.00-26-0003/16-022, kwota do wypłaty w formie refundacji 218.728,50 zł.
- 78) Wydruk zestawienia zleceń ze strony <https://www.zleceniaplatnosci.bgk.pl> , dokumentujący zlecenie wypłaty kwoty 218.728,50 zł, w dniu 01.06.2022 r., na rachunek Beneficjenta Gminy Ostrowiec Świętokrzyski 28 1090 2040 0000 0001 4742 2959.
- 79) Kartę weryfikacji wniosku o płatność nr RPSW.06.05.00-26-0003/16-022 z dnia 13.05.2022 r. (weryfikacja IZ), przeprowadzona w dniu 18.05.2022 r., przez Karolinę Kasanowicz oraz Agnieszkę Rzeczycką, zatwierdzona przez Joannę Cieślík – Sztandera Kierownika Oddziału Rozliczeń.
- 80) Wyciąg bankowy nr 2022/018 za okres 06.05.2022 r. – 01.06.2022 r. do rachunku bankowego nr 28 1090 2040 0000 0001 4742 2959 prowadzonego w Santander Bank Polska S.A. dla Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Jana Głogowskiego 3/5, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, potwierdzający wpływ w dniu 01.06.2022 r. kwoty 33.650,54 zł z rachunku bankowego nr 78 1020 2629 0000 9202 0342 7408 prowadzony w PKO Bank Polski S.A. dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce oraz kwoty 218.728,50 zł z rachunku bankowego nr 82 1130 0007 0020 0660 2620 0010 Ministra Finansów.
- 81) Deklaracja wydatków nr RPSW.IZ.00-D12/21-00 za okres do 31.05.2022 r. zatwierdzona w dniu 11.07.2022 r, kurs euro 4,6869, wniosek o płatność nr RPSW.06.05.00-26-0003/16-022, wydatki kwalifikowalne na kwotę 341.977,02 zł.
- 82) Wniosek o płatność do KE nr RPSW.IC.00-W12/21-00 za okres do 31.05.2022 r., deklaracja wydatków nr RPSW.IZ.00-D12/21-00 ujęta według kursu euro 4,6869.

Powyższe czynności przeprowadzone zostały w celu ustalenia, czy:

- płatność jaka została wypłacona Beneficjentowi jest zgodna z kwotą zatwierdzoną do wypłaty przez Instytucję Zarządzającą,

- Beneficjent otrzymał całkowitą należną kwotę kwalifikowalnych wydatków publicznych nie później niż 90 dni od dnia przedłożenia wniosku o płatność przez Beneficjenta,
- dokonana dla Beneficjenta płatność nie została obciążona opłatami szczególnymi lub innymi opłatami o równoważnym skutku,
- dokonana dla Beneficjenta płatność nie została obciążona potrąceniami,
- łączna kwota wydatków kwalifikowalnych zgodnie z art 137 (1) (a) rozporządzenia 1303/2013 (CPR) zgadza się z wydatkami (i odpowiadającemu im wkładowi publicznemu) zawartymi we wniosku o płatność złożonym do Komisji.

II. USTALENIA – OPIS STANU FAKTYCZNEGO

- 1) **W wyniku przeprowadzonych czynności w zakresie, czy operacja została wybrana zgodnie z kryteriami wyboru określonymi dla danego programu operacyjnego, czy nie została fizycznie zakończona ani w pełni wdrożona, zanim beneficjent złożył wniosek o dofinansowanie w ramach programu operacyjnego, czy została wdrożona zgodnie z decyzją zatwierdzającą i czy spełniała wszelkie warunki mające zastosowanie w czasie audytu dotyczące jej funkcjonalności, stosowania i celów do osiągnięcia (art. 27 ust. 2 lit. a) rozporządzenia nr 480/2014) ustalono, że:**

W odpowiedzi na ogłoszenie IZ o dwuetapowym konkursie zamkniętym nr RPSW.06.05.00-IZ.00-26-072/16 w ramach Osi Priorytetowej 6 „Rozwój miast” Działania 6.5 „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014–2020, Gmina Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Jana Głogowskiego 3/5, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, złożyła w dniu 29.06.2017 r. wniosek o dofinansowanie projektu pn. „*Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno – kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego*”.

IZ pismem znak: EFRR.I.432.06.05.72.0003.1.2017 z dnia 24.07.2017 r., poinformowała Beneficjenta, że złożony wniosek o dofinansowanie wymaga uzupełnienia.

Przedmiotowy wniosek o dofinansowanie Projektu, uzupełniony przez Beneficjenta za pismem znak: WPR-II-041.1.13.2017 w dniu 01.08.2017 r. został pozytywnie oceniony pod względem formalnym i merytorycznym.

Projekt nr RPSW.06.05.00-26-0003/16 znalazł się na zatwierdzonej liście projektów warunkowo wybranych, uzyskując łącznie 62 punkty, wartość dofinansowania wyniosła 23.076.923,05 zł, co potwierdzają zapisy załącznika Nr 2 do Uchwały Nr 3356/17 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 20.12.2017 r., poz. 5 „*Lista warunkowo wybranych projektów w ramach dwuetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.06.05.00-IZ.00-26-072/16 w ramach Osi Priorytetowej 6 Rozwój miast Działania 6.5 „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich RPOWŚ na lata 2014-2020*” ”.

Po podpisaniu w dniu 08.02.2018 r. Pre-umowy nr RPSW.06.05.00-26-0003/16-00, w związku ze zmianą załącznika nr 3 oraz wnioskiem Beneficjenta, zawarto aneks nr 01 w dniu 13.03.2018 r. do Pre-umowy.

Umowa nr RPSW.06.05.00-26-0003/16-00 o dofinansowanie projektu pn. „*Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno – kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego*” została zawarta w dniu 20.04.2018 r. pomiędzy Województwem Świętokrzyskim a Gminą Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Jana Głogowskiego 3/5, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski.

Beneficjent złożył w dniu 22.03.2019 r., do IZ prośbę o wyrażenie zgody na wydłużenie terminu przygotowania dokumentów wskazanych w załączniku nr 4 do umowy o dofinansowanie, do dnia 30.09.2019 r.

IZ wyraziła zgodę na wydłużenie terminu przygotowania dokumentów wskazanych w załączniku nr 4 do umowy o dofinansowanie pismem znak:

- IR-VIII.432.08.0003.2019 z dnia 05.04.2019 r.

Pismem znak: IR-VIII.432.08.0003.2019 z dnia 28.11.2019 r. IZ poinformowała Beneficjenta, że weryfikacja dokumentów złożonych zgodnie z zapisami § 24 ust. 1 umowy nr RPSW.06.05.00-26-0003/16-01 przebiegła pozytywnie.

Do ww. umowy zostały zawarte aneksy nr:

- RPSW.06.05.00-26-0003/16-01 z dnia 21.05.2019 r.,
- RPSW.06.05.00-26-0003/16-02 z dnia 11.12.2019 r.,
- RPSW.06.05.00-26-0003/16-03 z dnia 10.03.2021 r.,
- RPSW.06.05.00-26-0003/16-04 z dnia 30.09.2021 r.

Umowa o dofinansowanie wraz z aneksami określała:

- ✓ całkowitą wartość projektu w wysokości 58.206.572,84 PLN,
- ✓ całkowite wydatki kwalifikowalne w wysokości 31.269.543,44 PLN, w tym:
 - współfinansowanie UE w kwocie 19.999.999,98 PLN i stanowiące 63,96% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu,
 - współfinansowanie krajowe z budżetu państwa do kwoty 3.076.923,07 PLN i stanowiące 9,84% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu,
 - wkład własny Beneficjenta w kwocie 8.192.620,39 PLN i stanowiące 26,20% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu,
 - wydatki niekwalifikowalne w kwocie 26.937.029,40 PLN,
- ✓ okres realizacji projektu od dnia 16.08.2016 r. do 31.03.2023 r.,
- ✓ Partnerami projektu są:
 - Spółdzielnia Mieszkaniowa Krzemionki, os. Stawki 47, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, NIP: 6610200462,
 - Ostrowiecka Spółdzielnia Mieszkaniowa, ul. Jana Kochanowskiego 5, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, NIP: 6610000384.

W dniu 26.09.2022 r. przeprowadzono oględziny realizowanego projektu, mające na celu potwierdzenie faktycznej realizacji projektu oraz stopnia jego wdrożenia w odniesieniu do wydatków zadeklarowanych w badanych wnioskach o płatność, o numerze RPSW. 06.05.00-26-0003/16-018, RPSW. 06.05.00-26-0003/16-019, RPSW. 06.05.00-26-0003/16-020, RPSW. 06.05.00-26-0003/16-021, RPSW. 06.05.00-26-0003/16-022.

Protokół oględzin stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

1.1. W wyniku przeprowadzonych czynności w zakresie, czy wydatki zadeklarowane przez beneficjenta są zgodne z zasadami kwalifikowalności określonymi w przepisach unijnych i krajowych ustalono, że:

W badanych wnioskach o płatność Nr RPSW.06.05.00-26-0003/16-018, RPSW.06.05.00-26-0003/16-019, RPSW.06.05.00-26-0003/16-020, RPSW.06.05.00-26-0003/16-021, oraz Nr RPSW.06.05.00-26-0003/16-022, Beneficjent wykazał wydatki w zakresie zrealizowanych zadań w projekcie na łączną kwotę wydatków kwalifikowalnych w wysokości 16.086.723,46 zł.

W ramach tej kwoty znalazły się koszty rzeczywiste, dotyczące następujących zadań:

- 1) Nr 2 – „Budowa drogi łączącej ul. Furmańską z ul. Leona Chrzanowskiego wraz z drogami bocznymi” w kwocie 8.236.762,16 zł, w tym:
 - RPSW.06.05.00-26-0003/16-019 w kwocie 3.303.759,89 zł,
 - RPSW.06.05.00-26-0003/16-020 w kwocie 2.952.330,27 zł,
 - RPSW.06.05.00-26-0003/16-021 w kwocie 1.980.672,00 zł.
- 2) Nr 5 – „Zagospodarowanie terenu oraz modernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Osadowej” w kwocie 858.120,34 zł, w tym:
 - RPSW.06.05.00-26-0003/16-018 w kwocie 19.680,03 zł,
 - RPSW.06.05.00-26-0003/16-020 w kwocie 604.712,62 zł,
 - RPSW.06.05.00-26-0003/16-022 w kwocie 233.727,69 zł.
- 3) Nr 7 – „Budowa zadaszania części placu targowego wraz z zagospodarowaniem” w kwocie 1.164.420,00 zł, w tym:
 - RPSW.06.05.00-26-0003/16-020 w kwocie 1.164.420,00 zł.
- 4) Nr 9 – „Modernizacja obiektów kultury – przebudowa budynku Kina Etiuda, Centrum Tradycji Hutnictwa” w kwocie 5.827.420,96 zł, w tym:
 - RPSW.06.05.00-26-0003/16-019 w kwocie 2.391.100,35 zł,
 - RPSW.06.05.00-26-0003/16-020 w kwocie 3.328.071,28 zł,
 - RPSW.06.05.00-26-0003/16-022 w kwocie 108.249,33 zł.

Podatek VAT został zaliczony do kosztów kwalifikowalnych projektu, za wyjątkiem, podatku VAT dotyczącego wytworzonej infrastruktury w ramach zadania 7 Budowa zadaszania części placu targowego wraz z zagospodarowaniem oraz zadania 9 Modernizacja obiektów kultury – przebudowa budynku Kina Etiuda, Centrum Tradycji Hutnictwa, która będzie wykorzystywana przez zakład budżetowy (Targowiska Miejskie) i samorządową jednostkę kultury (Miejskie Centrum Kultury), które prowadzą działalność opodatkowaną podatkiem VAT. W ramach tych zadań podatek VAT został w

projekcie ujęty w 100% jako niekwalifikowalny, co dokumentują niżej wymienione faktury, ujęte w badanych wnioskach o płatność:

- **RPSW.06.05.00-26-0003/16-019** – faktura VAT nr 00005/SP/21/04/F z dnia 15.04.2021 r. kwota dokumentu brutto 2.941.053,43 zł (netto 2.391.100,35 zł), w tym VAT niekwalifikowalny 549.953,08 zł,
- **RPSW.06.05.00-26-0003/16-020** – faktura VAT nr 2/10/21 z dnia 11.10.2021 r. kwota dokumentu brutto 1.432.974,60 zł (netto 1.165.020,00 zł), w tym VAT niekwalifikowalny 267.954,60 zł
- **RPSW.06.05.00-26-0003/16-020** – faktura VAT nr 00003/SP/21/12/F z dnia 09.12.2021 r. kwota dokumentu brutto 6.852.594,23 zł (netto 5.571.214,82 zł) w tym wydatki kwalifikowalne 3.328.071,28 zł, w tym VAT niekwalifikowalny 765.456,39 zł,
- **RPSW.06.05.00-26-0003/16-022** – faktura VAT nr 0015/SP/22/1 z dnia 03.02.2022 r. kwota dokumentu brutto 915.498,09 zł (netto 744.307,39 zł) w tym wydatki kwalifikowalne 108.249,33 zł, w tym VAT niekwalifikowalny 24.897,35 zł.

Wyżej wymienione wydatki:

- zostały poniesione przez Beneficjenta w okresie od 05.05.2021 r. do 13.04.2022 r.,
- wynikają z dokumentacji wspierającej, wyszczególnionej w pkt I.1.1. niniejszego protokołu,
- dotyczą realizacji zadania ujętego w projekcie, określonego w umowie o dofinansowanie projektu.

Objęte badaniem wnioski o płatność Nr:

- RPSW.06.05.00-26-0003/16-018 został zatwierdzony przez IZ pismem znak: IR-XIII.432.6.40.2019 z dnia 14.03.2022 r.,
- RPSW.06.05.00-26-0003/16-019 został zatwierdzony przez IZ pismem znak: IR-XIII.432.6.40.2019 z dnia 14.03.2022 r.,
- RPSW.06.05.00-26-0003/16-020 został zatwierdzony przez IZ pismem znak: IR-XIII.432.6.40.2019 z dnia 08.04.2022 r.,
- RPSW.06.05.00-26-0003/16-021 został zatwierdzony przez IZ pismem znak: IR-XIII.432.6.40.2019 z dnia 23.03.2022 r.,
- RPSW.06.05.00-26-0003/16-022 został zatwierdzony przez IZ pismem znak: IR-XIII.432.6.40.2019 z dnia 18.05.2022 r.

1.2. W wyniku przeprowadzonych czynności w zakresie, czy wydatki zadeklarowane przez beneficjenta są zgodne z zasadami dotyczącymi zamówień publicznych ustalono, że:

Beneficjent, ponosząc wydatki zadeklarowane w objętym badaniem wnioskach o płatność, udzielił następujących zamówień:

- a) w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), tj.:

- 1) Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, znak: OR.271.13.2020, pn. „Budowa publicznej drogi gminnej klasy L, łączącej ul. Furmańską z ul. Chrzanowskiego wraz z drogami bocznymi w Ostrowcu Świętokrzyskim”, o wartości szacunkowej 14.558.627,54 zł, co stanowi równowartość 3.410.073,67 euro, według kursu euro na dzień wszczęcia postępowania: 4,2693 zł zgodnie z zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z 18.12.2019 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczenia wartości zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2453).

W wyniku przeprowadzonego postępowania, którego dokumentację wyszczególniono w pkt I.1.2.1.1 niniejszego protokołu, Beneficjent (Gmina Ostrowiec Świętokrzyski) zawarł w dniu 07.07.2020 r. umowę nr UM/618-W/UI/27/WIK/26/2020 z firmą Budromost – Starachowice Sp. z o.o., ul. Św. Rocha 31, 27-215 Wąchock, określającą:

- przedmiot zamówienia wykonanie zadania pn. *„Budowa publicznej drogi gminnej klasy L, łączącej ul. Furmańską z ul. Chrzanowskiego wraz z drogami bocznymi w Ostrowcu Świętokrzyskim”*,
- termin zakończenia przedmiotu umowy – do 30.06.2022 r.,
- cena brutto wykonania przedmiotu umowy 16.878.000,00 zł, (netto 13.721.951,22 zł, VAT 3.156.048,78 zł).

Do ww. umowy zostały zawarty aneksy:

nr 1 w dniu 14.12.2020 r., w oparciu o zapis §13 ust 1 pkt 11 umowy oraz art. 15r ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, zmianie ulega §3 ust. 5 pkt od 1) do 2), dotyczący fakturowania, który przyjmuje brzmienie:

- pierwsza faktura częściowa płatna w 2021 r., za wykonane roboty budowlane wystawiona na podstawie bezusterkowego częściowego I protokołu odbioru robót, spisane do dnia 17.12.2020 r. Wartość pierwszej faktury wynosi 392.146,63 zł brutto,
- druga faktura częściowa płatna w 2021 r., za wykonane roboty budowlane wystawiona na podstawie bezusterkowego częściowego II protokołu odbioru robót, spisane do dnia 28.05.2021 r. Wartość drugiej faktury wynosi 2.479.214,76 zł brutto.,

nr 2 w dniu 26.08.2021 r., w oparciu o zapis §13 umowy, zmianie ulega termin wykonania przedmiotu umowy do dnia 10.02.2022 r oraz zapis dotyczący fakturowania zapisów §3 ust. 5 pkt od 4) do 7, który otrzymuje brzmienie:

- czwarta faktura częściowa płatna w 2021 r., za wykonane roboty budowlane wystawiona na podstawie bezusterkowego częściowego IV protokołu odbioru robót, spisane do dnia 30.08.2021 r. Wartość czwartej faktury wynosi 1.624.426,74 zł brutto,

- piąta faktura częściowa płatna w 2021 r., za wykonane roboty budowlane wystawiona na podstawie bezusterkowego częściowego V protokołu odbioru robót, spisane do dnia 30.09.2021 r. Wartość piątej faktury wynosi 4.150.794,31 zł brutto,
- szóstą fakturę częściową płatną w 2022 r., za wykonane roboty budowlane wystawioną na podstawie bezusterkowego częściowego VI protokołu odbioru robót, spisane do dnia 17.12.2021 r. Wartość szóstej faktury wynosi 4.041.707,87 zł brutto,
- fakturę końcową płatną w 2022 r., za zakończenie wykonania wszystkich robót budowlanych i montażowych przy realizacji przedmioty zamówienia objętego niniejszą umową i uzyskanie pozwolenia na częściowe użytkowanie dla przedmiotowego odcinek wybudowanej drogi w ramach niniejszej umowy, wystawioną na podstawie bezusterkowego końcowego protokołu odbioru robót, spisane do dnia 10.02.2022 r. Wartość faktury końcowej wynosi 1.653.226,54 zł brutto.

Postępowanie to było objęte kontrolą przez IZ, w wyniku której **nie stwierdzono błędów i nieprawidłowości** - informacja pokontrolna Nr KC-I.432.547.1.2021/MBK-5 z dnia 02.09.2021 r. oraz informacja pokontrolna Nr KC-I.432.35.1.2022/HZ-6 z dnia 08.03.2022 r.

- 2) Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, znak: OR.271.21.2020, pn. „Rozbudowa i przebudowa z termomodernizacją istniejącego obiektu budowlanego Kina Etiuda z dostawą i montażem wyposażenia wraz z wykonaniem wystawy Centrum Tradycji Hutnictwa”, o wartości szacunkowej 17.601.464,71 zł, co stanowi równowartość 4.122.798,75 euro, według kursu euro na dzień wszczęcia postępowania: 4,2693 zł zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z 18.12.2019 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczenia wartości zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2453).

W wyniku przeprowadzonego postępowania, którego dokumentację wyszczególniono w pkt I.1.2.1.2 niniejszego protokołu, Beneficjent (Gmina Ostrowiec Świętokrzyski) zawarł w dniu 07.09.2020 r. umowę nr UM/759-W/UI/36/WIK/35/2020 z Firmą Budowlaną ANNA-BUD Sp. z o.o., ul. Rondo ONZ 1, piętro 10, 00-124 Warszawa, określającą:

- przedmiot zamówienia dotyczy robót budowlanych polegających na rozbudowie i przebudowie wraz z termomodernizacją istniejącego obiektu budowlanego Kina Etiuda, zlokalizowano w Ostrowcu Świętokrzyskim przy al. 3-go Maja 6 z dostawą i montażem wyposażenia oraz wystawą Centrum Tradycji Hutnictwa”,
- termin zakończenia przedmioty umowy – do 15.07.2022 r.,
- cena brutto wykonania przedmioty umowy 21.390.376,07 zł, (netto 17.390.549,65 zł, VAT 3.999.826,42 zł), w tym:

Do ww. umowy zostały zawarty aneksy:

nr 1 zawarty w dniu 08.04.2021 r. dotyczący zmiany fakturowania, Zmiany dotyczą §3 w ust 5 pkt 1) lit. b) „*druga faktura częściowa w kwocie 2.941.053,43 zł brutto (podatek VAT w kwocie 549.953,08 zł, kwota 2.391.100,35 zł netto) wystawiona na podstawie harmonogramu rzeczowo-finansowego po uprzednim spisaniu do dnia 15.04.2021 r. bezusterkowego częściowego protokołu odbioru robót*”, §3 w ust 5 pkt 1) lit. c) „*trzecia faktura częściowa w kwocie 6.852.594,23 zł brutto (podatek VAT w kwocie 1.281.379,41 zł, kwota 5.571.214,82 zł netto) wystawiona na podstawie harmonogramu rzeczowo-finansowego po uprzednim spisaniu protokołu do dnia 15.10.2021 r. bezusterkowego częściowego protokołu odbioru robót*”, oraz zmiany w §6 w ust 5 pkt 1 dotyczący aranżacji wystawy stałej/architektury i §7 w ust 5 pkt 2 dot. wystawy Centrum Tradycji Hutnictwa. W związku ze zmianami zaktualizowano harmonogram rzeczowo-finansowy, zmiany dokonano na podstawie §13 umowy,

nr 2 zawarty w dniu 21.09.2021 r. dotyczący dodanie §18 wykonania robót dodatkowych, zmiany dokonano na podstawie §13 umowy, art. 144 pkt 1 lit 6) ustawy Pzp,

nr 3 zawarty w dniu 13.10.2021 r. dotyczący zmiany §3 w ust. 5 pkt 1) lit c) „*trzecia faktura częściowa w kwocie 6.852.594,23 zł brutto (podatek VAT w kwocie 1.281.379,41 zł, kwota 5.571.214,82 zł netto) wystawiona na podstawie harmonogramu rzeczowo-finansowego po uprzednim spisaniu do dnia 03.12.2021 r. bezusterkowego częściowego protokołu odbioru robót*”, zmiany na podstawie §13 ust. 1 pkt 12 lit c umowy,

nr 4 zawarty w dniu 06.05.2022 r. dotyczący zmiany wynagrodzenia wykonawcy na kwotę 17.381.561,54 zł netto, podatek VAT 3.997.759,16 zł, 21.379.320,70 zł brutto oraz zmiany § 3 ust. 5 pkt. 1 lit e) piąta faktura częściowa w kwocie 5.048.412,23 zł brutto, (podatek VAT 944.012,05 zł , netto 4.104.400,18 zł), zmiany dokonane na podstawie art. 144.1 pkt 1 lit 6) ustawy Pzp oraz §13 ust. 1 pkt. 12) lit a) oraz c) umowy ,

nr 5 zawarty w dniu 24.06.2022 r. dotyczący zmiany terminu zakończenia przedmiotu umowy do dnia 30.09.2022 r, oraz zmiany § 3 ust. 5 pkt. 1 lit e) piąta faktura częściowa w kwocie 5.048.412,23 zł brutto, (podatek VAT 944.012,05 zł , netto 4.104.400,18 zł) zmiany dokonane na podstawie §13 ust. 1 pkt. 12) lit c) umowy.

Postępowanie to było objęte kontrolą przez IZ, w wyniku której **stwierdzono uchybienia nie mające wpływu na wynik postępowania**, polegające na niewskazaniu w pkt 6.7 Protokołu postępowania informacji o zmianie treści ogłoszenia. W związku ze stwierdzonym uchybieniem w przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, IZ RPOWŚ na lata 2014-2020 zaleciła na przyszłość dochowanie większej staranności w trakcie opracowywania dokumentacji dotyczącej postępowań w przypadku realizacji przedsięwzięć współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych.- informacja pokontrolna Nr KC-I.432.547.1.2021/MBK-5 z dnia 02.09.2021 r. oraz informacja pokontrolna Nr KC-I.432.35.1.2022/HZ-6 z dnia 08.03.2022 r.

- 3) Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, znak: OR.271.35.2020, pn. „Roboty związane z przebudową i termomodernizacją budynku mieszkalnego wielorodzinnego z wewnętrznymi i zewnętrznymi instalacjami wraz z budową przyłącza kanalizacji deszczowej w celu odprowadzenia wód opadowych z budynku przy ul. Osadowej 6”, o wartości szacunkowej 2.312.093,42 zł, co stanowi równowartość 541.562,65 euro, według kursu euro na dzień wszczęcia postępowania: 4,2693 zł zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z 18.12.2019 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczenia wartości zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2453).

W wyniku przeprowadzonego postępowania, którego dokumentację wyszczególniono w pkt I.1.2.1.3 niniejszego protokołu, Beneficjent (Gmina Ostrowiec Świętokrzyski) zawarł w dniu 02.03.2021 r. umowę nr UM/240-W/UI/2/WIK/2/2021 z firmą AG PETROL Sp. z o.o., ul. Asfaltowa 1, 26-110 Skarżysko-Kamienna, określającą:

- przedmiot zamówienia wykonanie zadania pn. „Przebudowa i termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego z wewnętrznymi i zewnętrznymi instalacjami wraz z budową przyłącza kanalizacji deszczowej w celu odprowadzenia wód opadowych z budynku przy ul. Osadowej 6 w ramach zadania budżetowego pn.: „Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego – modernizacja budynków wielorodzinnych przy ul. Osadowej, Świętokrzyskiej i Parkowej” oraz zagospodarowaniem terenu wokół budynku przy ul. Osadowej 6 w ramach zadania budżetowego „Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego – zagospodarowanie terenu przy ul. Osadowej, Świętokrzyskiej i Parkowej”,
- termin zakończenia przedmiotu umowy – do 15.06.2022 r.,
- wynagrodzenie wykonawcy wynosi 2.498.894,20 zł brutto, w ramach zadania:
 - Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego – modernizacja budynków wielorodzinnych przy ul. Osadowej, Świętokrzyskiej i Parkowej – 2.493.821,75 zł brutto, podatek VAT 8% - dla robót budowlanych w budynku 173.416,56 zł, podatek VAT 23% - za wykonanie przyłącza kanalizacji deszczowej 28.533,33 zł, kwota netto 2.291.851,86 zł,
 - Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego – zagospodarowanie terenu przy ul. Osadowej, Świętokrzyskiej i Parkowej – 5.072,45 zł brutto, podatek VAT 23% 948,51 zł, kwota netto 4.123,94 zł.

Postępowanie to było objęte kontrolą przez IZ, w wyniku której **nie stwierdzono błędów i nieprawidłowości** - informacja pokontrolna Nr KC-I.432.35.1.2022/HZ-6 z dnia 08.03.2022 r.

b) w trybie podstawowym o którym mowa w art. 275 pkt 1 na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm), tj.

- 1) Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, znak: Or.271.2.2021, pn. „Roboty budowlane polegające na utwardzeniu placu targowego wraz z instalacją wewnętrzną odwodnienia i rozbudowa instalacji oświetlenia placu targowego przy ulicy Słowackiego w Ostrowcu Świętokrzyskim”, o wartości szacunkowej 1.803.830,02 zł, co stanowi równowartość 422.511,89 euro, według kursu euro na dzień wszczęcia postępowania: 4,2693 zł zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z 18.12.2019 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczenia wartości zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2453).

W wyniku przeprowadzonego postępowania, którego dokumentację wyszczególniono w pkt I.1.2.2.1 niniejszego protokołu, Beneficjent (Gmina Ostrowiec Świętokrzyski) zawarł w dniu 14.04.2021 r. umowę nr UM/302-W/UI/5/WIK/5/2021 z firmą Dromar R. L. Bożek s.c., ul. Antoniego Hedy ps. Szary 9a, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, określającą:

- przedmiot zamówienia dotyczy robót budowlanych polegających na utwardzeniu placu targowego wraz z instalacją wewnętrzną odwodnienia i rozbudową instalacji oświetlenia placu targowego przy ul. Słowackiego w Ostrowcu Świętokrzyskim”,
- termin zakończenia przedmiotu umowy – do 29.01.2022 r.,
- cena brutto wykonania przedmiotu umowy 1.597.198,10 zł, (netto 1.298.535,04 zł, VAT 298.663,06 zł).

Postępowanie to było objęte kontrolą przez IZ, w wyniku której **nie stwierdzono błędów i nieprawidłowości** - informacja pokontrolna Nr KC-I.432.198.1.2022/RGZ-7 z dnia 18.03.2022 r.

1.3. W wyniku przeprowadzonych czynności w zakresie, czy wydatki zadeklarowane przez beneficjenta są zgodne z zasadami ochrony środowiska ustalono, że:

W ramach projektu „*Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego*”, realizowane są nw. przedsięwzięcia:

1. Budowa drogi łączącej ul. Furmańską z ul. Leona Chrzanowskiego wraz z drogami bocznymi,
2. Przebudowa ulicy Eugeniusza Kwiatkowskiego,
3. Zagospodarowanie części dziedzina browaru na potrzeby aktywizacji mieszkańców i rad osiedlowych,

4. Zagospodarowanie terenu oraz modernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Osadowej,
5. Rozbudowa monitoringu miasta wraz z przeniesieniem centrum monitoringu,
6. Budowa zadaszania części placu targowego wraz z zagospodarowaniem,
7. Budowa strefy rekreacji i wypoczynku,
8. Modernizacja obiektów kultury - przebudowa budynku Kina Etiuda, Centrum Tradycji Hutnictwa,
9. Ogród zdrowia na Osiedlu Ogrody,
10. Rewitalizacja parku na Osiedlu Spółdzielców,
11. Budowa i remont parkingu, chodników i dróg wewnętrznych, odwodnienie, oświetlenie, budowa placu zabaw i siłowni.

Rodzaje przedsięwzięć realizowanych w ramach projektu wymienione w punktach 3-11, nie zostały wymienione w załącznikach nr I i II do Dyrektywy Parlamentu Europejskiego I Rady 2011/92/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko (tekst jednolity) (Dz. Urz. UE L26/1 z 28.01.2012 r.) zmienionej Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/52/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. zmieniającą dyrektywę 2011/92/UE w sprawie oceny wpływu wywieranego przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko (Dz. U. UE L124/1 z 25.04.2014 r. sprostowaną w Dz. U. UE L 174 z 13.6.2014 r., str. 84 (PL) oraz w Dz.U. L 272 z 13.9.2014 r., str. 19 (PL)) oraz w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71).

Przedsięwzięcie wymienione w punkcie 1 pn. „Budowa drogi łączącej ul. Furmańską z ul. Leona Chrzanowskiego wraz z drogami bocznymi”, jest rodzajem przedsięwzięcia mogącym potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, i jako przedsięwzięcie infrastrukturalne jest wymienione w załączniku II pkt 10 (e) Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/92/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko (Dz. U. UE. L 26/1 z 28.01.2012 r.) zmienionej Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/52/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. zmieniającą dyrektywę 2011/92/UE w sprawie oceny wpływu wywieranego przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko (Dz. Urz. UE L 124/1 z 25.04.2014 r.) oraz w § 3 ust. 1 pkt 60 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 71).

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia wraz z kartą informacyjną przedsięwzięcia pn. „Budowa publicznej drogi gminnej klasy L, łączącej ul. Furmańską z ul. Chrzanowskiego wraz z drogami bocznymi w Ostrowcu Świętokrzyskim, powiecie ostrowickim, województwie świętokrzyskim” został złożony przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski działający przez Pełnomocnika Pana Zenona Kubickiego reprezentującego Biuro Projektowo Wykonawcze „Drogi i Ulice” Zenon Kubicki, ul. Romualda 4/67, 25-322 Kielce, do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach w dniu 15.12.2017 r. Przedmiotowy wniosek był uzupełniony w dniu 05.01.2018 r. oraz w dniu 16.01.2018 r.

W dniu 22.01.2018 r., 14.03.2018 r oraz w dniu 15.03.2018 r., Inwestor przedłożył uzupełnienie karty informacyjnej przedsięwzięcia.

Stosownie do art. 75 ust. 1 pkt 1 lit 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2018 r., poz. 2081), w przypadku przedsięwzięć dla których wnioskodawcą jest jednostka samorządu terytorialnego lub podmiot od niej zależny, organem właściwym do wydania decyzji

o środowiskowych uwarunkowaniach jest regionalny dyrektor ochrony środowiska.

Obwieszczeniem znak: WOO-I.4260.74.2017.KT.2 z dnia 26.01.2018 r., strony zostały powiadomione o wszczęciu postępowania (zgodnie z wymogami art. 61 § 1 i § 4 oraz art. 49 ustawy KPA, w związku z art. 74 ust 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko).

RDOŚ w Kielcach pismem z dnia 26.01.2018 r. znak: WOO-I.4260.74.2017.KT.4 wystąpił do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrowcu Świętokrzyskim o opinię co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i określenia zakresu ewentualnego raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko i określenia zakresu ewentualnego raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Ponadto RDOŚ pismem z dnia 26.01.2018 r. znak: WOO-I.4260.74.2017.KT.3 wystąpił do Dyrektora Zarządu Zlewni w Radomiu – Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie o opinię, co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w aspekcie celów środowiskowych ustanowionych dla jednolitych części wód.

Obwieszczenie zawiadamiające o powyższym, zostało wywieszane na tablicy ogłoszeń:

- Urzędu Miasta Ostrowiec Świętokrzyski oraz w pobliżu miejsca realizacji przedsięwzięcia (ul. Słowackiego) w terminie od 30.01.2018 r. do 13.02.2018 r.,
- w siedzibie RDOŚ w Kielcach w terminie od 30.01.2018 r. do 13.02.2018 r.,
- w Biuletynie Informacji Publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Kielcach w terminie od 30.01.2018 r. do 13.02.2018 r.

Organ inspekcji sanitarnej pismem z dnia 13.02.2018 r. znak: SE.V-4470/4/KCh/18, wyraził opinię, że dla planowanego przedsięwzięcia nie zachodzi konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Dyrektor Zarządu Zlewni w Radomiu – Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, pismem z dnia 06.02.2018 r. znak: WA.ZZŚ.4.436.11.2018.SP uznał, że dla planowanego przedsięwzięcia nie zachodzi konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Postanowieniem znak WOO-I.4260.74.2017.KT.7 z dnia 16.03.2018 r., Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach, uwzględniając opinie: Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrowcu Świętokrzyskim znak: SE.V-

4470/4/KCh/18 z dnia 13.02.2018 r. oraz Dyrektor Zarządu Zlewni w Radomiu – Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie znak: WA.ZZŚ.4.436.11.2018.SP z dnia 06.02.2018 r., odstąpił od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

O powyższym strony postępowania zostały zawiadomione poprzez obwieszczenie wywieszone na tablicy ogłoszeń:

- Urzędu Miasta Ostrowiec Świętokrzyski oraz w pobliżu miejsca realizacji przedsięwzięcia (ul. Słowackiego) w terminie od 20.03.2018 r. do 03.04.2018 r.,
- w siedzibie RDOŚ w Kielcach w terminie od 20.03.2018 r. do 03.04.2018 r.,
- w Biuletynie Informacji Publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Kielcach w terminie od 20.03.2018 r. do 03.04.2018 r.

Ponadto dane o złożonym wniosku oraz wydanym postanowieniu o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko zostały zamieszczone w Publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie, prowadzonym przez Regionalną Dyрекcję Ochrony Środowiska w Kielcach.

Przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach stosownie do art. 10 § 1 KPA strony postępowania zostały zawiadomione obwieszczeniem z dnia 21.03.2018 r. znak: WOO-I.4260.74.2017.KT.9 o zebraniu dowodów i możliwości zapoznania się z materiałami i dowodami w przedmiotowej sprawie, jak również możliwości wniesienia uwag i wniosków w terminie 5 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.

Obwieszczenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń:

- Urzędu Miasta Ostrowiec Świętokrzyski oraz w pobliżu miejsca realizacji przedsięwzięcia (ul. Słowackiego) w terminie od 23.03.2018 r. do 06.04.2018 r.,
- w siedzibie RDOŚ w Kielcach w terminie od 23.03.2018 r. do 06.04.2018 r.,
- w Biuletynie Informacji Publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Kielcach w terminie od 23.03.2018 r. do 06.04.2018 r.

Decyzją znak: WOO-I.4260.74.2017.KT.11 z dnia 24.05.2018 r., Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. *„Budowa publicznej drogi gminnej klasy L, łączącej ul. Furmańską z ul. Chrzanowskiego wraz z drogami bocznymi w Ostrowcu Świętokrzyskim, powiecie ostrowickim, województwie świętokrzyskim”*.

O powyższym strony postępowania zostały zawiadomione poprzez obwieszczenie znak: WOO-I.4260.74.2017.KT.13 z dnia 24.05.2018 r., wywieszone na tablicy ogłoszeń:

- Urzędu Miasta Ostrowiec Świętokrzyski oraz w pobliżu miejsca realizacji przedsięwzięcia (ul. Słowackiego, ul. Denkowska) w terminie od 28.05.2018 r. do 11.06.2018 r.,
- w siedzibie RDOŚ w Kielcach w terminie od 28.05.2018 r. do 11.06.2018 r.,

- w Biuletynie Informacji Publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Kielcach w terminie od 28.05.2018 r. do 11.06.2018 r.

Przedsięwzięcie wymienione w punkcie 2 pn. „Przebudowa ulicy Eugeniusza Kwiatkowskiego”, jest rodzajem przedsięwzięcia mogącym potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, i jako przedsięwzięcie infrastrukturalne jest wymienione w załączniku II pkt 10 (e) Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/92/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko (Dz. U. UE. L 26/1 z 28.01.2012 r.) zmienionej Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/52/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. zmieniającą dyrektywę 2011/92/UE w sprawie oceny wpływu wywieranego przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko (Dz. Urz. UE L 124/1 z 25.04.2014 r.) oraz w § 3 ust. 1 pkt 60 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 71).

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia wraz z kartą informacyjną przedsięwzięcia pn. *„Rozbudowa ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim na odcinku od skrzyżowania z ul. Ignacego Boernera do skrzyżowania z Aleją Solidarności”* został złożony przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski działający przez Pełnomocnika Pana Marka Oleszczuk reprezentującego Zespół Projektowania i Obsługi Inżynierskiej Budownictwa Drogowego „ToMar-DROG” T. Lis, M. Oleszczuk – Spółka jawna, ul. Mełgiewska 38B/14, 20-234 Lublin, do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach w dniu 30.07.2018 r. Przedmiotowy wniosek był uzupełniony w dniu 20.08.2018 r., 06.09.2018 r., 10.09.2018 r., 18.09.2018 r. Do wniosku załączono kartę informacyjną przedsięwzięcia.

Stosownie do art. 75 ust. 1 pkt 1 lit 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2018 r., poz. 2081), w przypadku przedsięwzięć dla których wnioskodawcą jest jednostka samorządu terytorialnego lub podmiot od niej zależny, organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest regionalny dyrektor ochrony środowiska.

Obwieszczeniem znak: WOO-I.420.83.2018.KSz.3 z dnia 18.09.2018 r., strony zostały powiadomione o wszczęciu postępowania (zgodnie z wymogami art. 61 § 1 i § 4 oraz art. 49 ustawy KPA, w związku z art. 74 ust 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko).

Obwieszczenie zawiadamiające o powyższym, zostało wywieszane na tablicy ogłoszeń:

- Urzędu Miasta Ostrowiec Świętokrzyski oraz w rejonie ul. Świętokrzyskiej w terminie od 20.09.2018 r. do 04.10.2018 r.,
- w siedzibie RDOŚ w Kielcach w terminie od 20.09.2018 r. do 04.10.2018 r.,
- w Biuletynie Informacji Publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Kielcach w terminie od 20.09.2018 r. do 04.10.2018 r.

RDOŚ wezwał pełnomocnika Inwestora pismem znak: WOO-I.420.83.2018.KSz.4 z dnia 18.09.2018 r. oraz pismem znak: WOO-I.420.83.2018.KSz.5 z dnia 09.10.2018 r., do uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia.

Pełnomocnik Inwestora przy piśmie znak: TMD-U-005/022/2018 z dnia 27.09.2018 r., przedłożył wymagane uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia.

Obwieszczenie zawiadamiające znak: WOO-I.420.83.2018.KSz.6 z dnia 09.10.2018 r., zostało wywieszane na tablicy ogłoszeń:

- Urzędu Miasta Ostrowiec Świętokrzyski oraz w rejonie ul. Świętokrzyskiej w terminie od 11.10.2018 r. do 25.10.2018 r.,
- w siedzibie RDOŚ w Kielcach w terminie od 11.10.2018 r. do 25.10.2018 r.,
- w Biuletynie Informacji Publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Kielcach w terminie od 11.10.2018 r. do 25.10.2018 r.

RDOŚ w Kielcach pismem z dnia 19.11.2018 r. znak: WOO-I.420.83.2018.KSz.8 wystąpił do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrowcu Świętokrzyskim o opinię co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i określenia zakresu ewentualnego raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko i określenia zakresu ewentualnego raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Ponadto RDOŚ pismem z dnia 19.11.2018 r. znak: WOO-I.420.83.2018.KSz.9 wystąpił do Wód Polskich o opinię, co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w aspekcie celów środowiskowych ustanowionych dla jednolitych części wód.

Obwieszczenie zawiadamiające o powyższym znak: WOO-I.420.83.2018.KSz.10 z dnia 19.11.2018 r., zostało wywieszane na tablicy ogłoszeń:

- Urzędu Miasta Ostrowiec Świętokrzyski oraz w rejonie ul. Świętokrzyskiej w terminie od 21.11.2018 r. do 05.12.2018 r.,
- w siedzibie RDOŚ w Kielcach w terminie od 21.11.2018 r. do 05.12.2018 r.,
- w Biuletynie Informacji Publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Kielcach w terminie od 21.11.2018 r. do 05.12.2018 r.

Organ inspekcji sanitarnej pismem z dnia 03.12.2018 r. znak: SE.V-4470/14/KCh/18, wyraził opinię, że dla planowanego przedsięwzięcia nie zachodzi konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, pismem z dnia 06.12.2018 r. znak: WA.RZŚ.436.1.910.2018.ZZ04.SP uznał, że dla planowanego przedsięwzięcia nie zachodzi konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Postanowieniem znak WOO-I.420.83.2018.KSz./MK.14 z dnia 20.12.2018 r., Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach, uwzględniając opinie: Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrowcu Świętokrzyskim znak: SE.V-4470/14/KCh/18 z dnia 03.12.2018 r. oraz Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki

Wodnej w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie znak: WA.RZŚ.436.1.910.2018.ZZ04.SP z dnia 06.12.2018 r., odstąpił od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach stosownie do art. 10 § 1 KPA strony postępowania zostały zawiadomione obwieszczeniem z dnia 20.12.2018 r. znak: WOO-I.420.83.2018.KSz./MK15 o zebraniu dowodów i możliwości zapoznania się z materiałami i dowodami w przedmiotowej sprawie, jak również możliwości wniesienia uwag i wniosków w terminie 5 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.

Obwieszczenie zostało wywieszane na tablicy ogłoszeń:

- Urzędu Miasta Ostrowiec Świętokrzyski oraz w rejonie ul. Świętokrzyskiej w terminie od 24.12.2018 r. do 07.01.2019 r.,
- w siedzibie RDOŚ w Kielcach w terminie od 24.12.2018 r. do 07.01.2019 r.,
- w Biuletynie Informacji Publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Kielcach w terminie od 24.12.2018 r. do 07.01.2019 r.

Ponadto dane o złożonym wniosku oraz wydanym postanowieniu o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko zostały zamieszczone w Publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie, prowadzonym przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Kielcach.

Decyzją znak: WOO-I.420.83.2018.KSz./MK17 z dnia 01.02.2019 r., Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. *„Rozbudowa ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim na odcinku od skrzyżowania z ul. Ignacego Boernera do skrzyżowania z Aleją Solidarności”*.

O powyższym stronie postępowania zostały zawiadomione poprzez obwieszczenie znak: WOO-I.420.83.2018.KSz/MK.18 z dnia 01.02.2019 r., wywieszane na tablicy ogłoszeń:

- Urzędu Miasta Ostrowiec Świętokrzyski oraz w rejonie ul. Świętokrzyskiej w terminie od 04.02.2019 r. do 18.02.2019 r.,
- w siedzibie RDOŚ w Kielcach w terminie od 04.02.2019 r. do 18.02.2019 r.,
- w Biuletynie Informacji Publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Kielcach w terminie od 04.02.2019 r. do 18.02.2019 r.

Ponadto, z deklaracji :

- Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Kielcach, jako instytucji odpowiedzialnej za monitorowanie obszarów NATURA 2000 znak: WPN.I.6335.20.2019.BD z dnia 04.03.2019 r. wynika, że Projekt pn. *„Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.”* zarówno na etapie realizacji jak i późniejszych eksploatacji nie wpłynie na obszar *Natura 2000*, w związku z tym przeprowadzenie odpowiedniej

oceny wymaganej na mocy art. 6 ust. 3 dyrektywy Rady 92/43/EWG nie zostało uznane za niezbędne,

- Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z dnia 15.03.2019 r. wynika, że Projekt pn. „*Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.*” nie obejmuje działań które mogą pogorszyć stan jednolitych części wód powierzchniowych i jednolitych wód podziemnych lub uniemożliwić osiągnięcie celów środowiskowych dla nich wyznaczonych.

1.4. W wyniku przeprowadzonych czynności w zakresie, czy wydatki zadeklarowane przez beneficjenta są zgodne z zasadami dotyczącymi pomocy publicznej ustalono, że:

Gmina jest jednostką samorządu terytorialnego i stosownie do postanowień art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, ze zm.) - wykonuje zadania publiczne.

Wsparcie otrzymane przez Beneficjenta - Gminę Ostrowiec Świętokrzyski oraz Partnerów Projektu w ramach realizowanego projektu pn. „*Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno - kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego*”, nie dotyczy działalności wykonywanej w warunkach konkurencji, w związku z czym nie stanowi pomocy publicznej w rozumieniu art. 87 ust 1 Traktatu WE.

Partnerzy Projektu - Spółdzielnie mieszkaniowe – posiadają: status średniego przedsiębiorcy, co znajduje potwierdzenie w dokumentacji aplikacyjnej, która została zweryfikowana przez IZ. Kierowane do ww. podmiotów finansowe formy wsparcia, nie stanowiły pomocy de minimis.

1.5. W wyniku przeprowadzonych czynności w zakresie, czy zostały zachowane obowiązki w zakresie informacji i promocji ustalono, że:

Beneficjent projektu wraz z Partnerami, realizując obowiązki informacyjne i promocyjne, określone w § 18 oraz załączniku nr 2 do umowy o dofinansowanie z dnia 20.04.2018 r., zmienionej aneksami:

- 1) zamieścić w miejscach realizacji projektu tablice informacyjne (szt. 16), zawierające:
 - znak Funduszy Europejskich złożony z symbolu graficznego, nazwy *Fundusze Europejskie* oraz nazwy *Program Regionalny*,
 - herb województwa z nazwą *Województwo Świętokrzyskie*,
 - znak Unii Europejskiej złożony z flagi Unii Europejskiej, napisu *Unia Europejska* i nazwy *Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego*,
 - znak barw Rzeczypospolitej Polskiej z nazwą *Rzeczpospolita Polska*,
 - tytuł projektu,
 - cel projektu,
 - nazwę Beneficjenta,

- oznaczenie strony internetowej www.mapadotacji.gov.pl,
- 2) opublikował na stronie internetowej <https://um.ostrowiec.pl>, www.smkrzemionki.pl, <https://osm.ostrowiec.pl/> informację o projekcie, oznakowaną:
 - znakiem Funduszy Europejskich złożonym z symbolu graficznego, nazwy Fundusze Europejskie oraz nazwy Program Regionalny,
 - znakiem barw Rzeczypospolitej Polskiej z nazwą Rzeczpospolita Polska,
 - herbem województwa z nazwą Województwo Świętokrzyskie,
 - znakiem Unii Europejskiej złożonym z flagi Unii Europejskiej, napisu Unia Europejska i nazwy Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego,
- 3) oznakował dokumenty sporządzone w związku z realizacją projektu, po podpisaniu umowy o dofinansowanie z dnia 20.04.2018 r. i podawane do wiadomości publicznej:
 - znakiem Funduszy Europejskich złożonym z symbolu graficznego, nazwy Fundusze Europejskie oraz nazwy Program Regionalny,
 - znakiem barw Rzeczypospolitej Polskiej z nazwą Rzeczpospolita Polska,
 - herbem województwa z nazwą Województwo Świętokrzyskie,
 - znakiem Unii Europejskiej złożonym z flagi Unii Europejskiej, napisu Unia Europejska i nazwy Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.

Zamieszczenie tablic informacyjnych potwierdzono w trakcie oględzin miejsca realizacji projektu. Protokół z oględzin stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

1.6. W wyniku przeprowadzonych czynności w zakresie, czy wydatki zadeklarowane przez beneficjenta są zgodne z zasadami eliminującymi nierówność i promującymi równość kobiet i mężczyzn, z zasadami polityki społeczeństwa informacyjnego oraz polityki zatrudnienia ustalono, że:

Projekt pn. *„Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno – kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego”*, według założeń określonych we wniosku o dofinansowanie:

- nie dyskryminuje żadnej grupy społecznej, uwzględnia potrzeby osób z niepełnosprawnościami, dostęp do wytworzonych produktów będą mieć wszyscy mieszkańcy miasta niezależnie od wieku, płci, rasy, orientacji seksualnej, pochodzenia etnicznego, religii czy światopoglądu, budynki, tereny, przestrzenie publiczne, parkingi zostaną przystosowane dla niepełnosprawnych,
 - pozostaje pozytywny wobec polityki zatrudnienia, jego realizacja przyczyni się do wzrostu zatrudnienia we wspieranych podmiotach o 3 etaty,
 - pozostaje pozytywny wobec polityki społeczeństwa informacyjnego i zasady zrównoważonego rozwoju, ze względu na charakter i cel projektu, pozytywny wpływ na zrównoważony rozwój przejawiał się będzie na wprowadzaniu przyjaznych dla środowiska technologii, które będą łączyły korzystne efekty ekonomiczne z dbałością o zdrowie i komfort użytkowników. Rozwiązania te ograniczą zużycie energii cieplnej i obniżą energochłonności oświetlenia, a w konsekwencji zmniejszą zużycie energii elektrycznej.
- 2) **W wyniku przeprowadzonych czynności w zakresie, czy wydatki zadeklarowane KE odpowiadają zapisom księgowym i czy wymagana dokumentacja potwierdzająca**

dowodzi, że ścieżka audytu jest właściwa zgodnie z art. 25 rozporządzenia nr 480/2014, (art. 27 ust. 2 lit. b) rozporządzenia nr 480/2014) ustalono, że:

Zadeklarowane przez Beneficjenta wydatki kwalifikowalne w kwocie ogółem 16.086.723,46 zł, w tym z tytułu wniosku o płatność nr:

- RPSW.06.05.00-26-0003/16-018 w kwocie 19.680,03 zł,
- RPSW.06.05.00-26-0003/16-019 w kwocie 5.694.860,24 zł,
- RPSW.06.05.00-26-0003/16-020 w kwocie 8.049.534,17 zł,
- RPSW.06.05.00-26-0003/16-021 w kwocie 1.980.672,00 zł,
- RPSW.06.05.00-26-0010/16-022 w kwocie 341.977,02 zł,

zostały udokumentowane fakturami, potwierdzeniami zapłaty, umowami, protokołami odbioru robót budowlanych oraz innymi dokumentami wspierającymi, szczegółowo wymienionymi w pkt I.1.1 niniejszego protokołu.

Wydatki zostały poniesione przez Beneficjenta i zostały zarejestrowane w systemach księgowych Beneficjenta, w sposób pozwalający na ich identyfikację.

Beneficjent jest w posiadaniu wszystkich dokumentów wspierających, które dotyczą zadeklarowanych wydatków we wnioskach o płatność objętych badaniem, które zostały złożone do IZ.

Faktury poświadczające zadeklarowane wydatki zawierają informacje, że wydatek jest związany z realizacją projektu współfinansowanego w ramach działania 6.5 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, numer projektu RPSW.06.05.00-26-0003/16, nr umowy RPSW.06.05.00-26-0003/16-00 z dnia 20.04.2018 r. zmienianej aneksami.

- 3) W wyniku przeprowadzonych czynności w zakresie, czy wydatki zadeklarowane KE — ustalonych zgodnie z art. 67 ust. 1 lit. b) i c) oraz art. 109 rozporządzenia nr 1303/2013 i art. 14 ust. 1 rozporządzenia nr 1304/2013 — produkty i rezultaty stanowiące podstawę płatności na rzecz beneficjenta zostały zrealizowane, czy dane dotyczące uczestników lub inne zapisy związane z produktami i rezultatami są spójne z informacjami przedłożonymi KE oraz czy wymagana dokumentacja potwierdzająca dowodzi, że ścieżka audytu jest właściwa zgodnie z art. 25 rozporządzenia nr 480/2014 (art. 27 ust. 2 lit. c) rozporządzenia nr 480/2014) ustalono, że:**

W trakcie audytu ustalono, że w ramach realizowanego projektu nie występuje dofinansowanie ustalone zgodnie z art. 67 ust. 1 lit. b) i c) oraz art. 109 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013, tj. dofinansowanie w postaci dotacji w formie standardowych stawek jednostkowych lub kwot ryczałtowych nieprzekraczających 100 000 EUR wkładu publicznego. Dofinansowanie w ramach badanego wniosku o płatność jak również w odniesieniu do całego projektu zostało udzielone zgodnie z art. 67 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013), tj. w postaci dotacji w formie zwrotu kosztów kwalifikowalnych.

We wniosku o dofinansowanie nr RPSW.06.05.00-26-0003/16 Beneficjent określił następujące wskaźniki:

- a. rezultatu:
- liczba nowo utworzonych miejsc pracy – pozostałe formy (EPC) – wartość docelowa 0,00,

- liczba utrzymanych miejsc pracy (EPC) – wartość docelowa 0,00,
- wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) (EPC) – wartość docelowa 3,00,
- b. produktu:
 - liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (szt.) – wartość docelowa 4,
 - powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją (ha) – wartość docelowa 11,53,
 - liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnością (szt.) – wartość docelowa 0,
 - liczba osób objętych szkoleniami/doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych (osoby) – wartość docelowa 0,00,
 - liczba osób objętych szkoleniami/doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych - kobiety (osoby) – wartość docelowa 0,00,
 - liczba osób objętych szkoleniami/doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych mężczyźni (osoby) – wartość docelowa 0,00,
 - liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach (szt.) – wartość docelowa 4.

W części sprawozdawczej wniosku o płatność nr RPSW.06.05.00-26-0003/16-022, złożonego do IZ (za okres od 11.03.2022 r. do 13.05.2022 r.) Beneficjent wykazał osiągnięcie:

- a. 50% wartości wskaźnika produktu: Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (szt.) – wartość docelowa 4, wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco) 2,
- b. 50% wartości wskaźnika produktu: Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach (szt.) – wartość docelowa 4, wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco) 2,
- c. 98,44% wartości wskaźnika produktu: Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją (ha) – wartość docelowa 11,53, wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco) 11,35.

Pozostałe wskaźniki produktu i rezultatu zostały wykazane na poziomie zerowym, w związku z trwającą inwestycją.

Stan realizacji inwestycji – w odniesieniu do danych sprawozdawczych i stopnia realizacji wskaźników produktu i rezultatu – był przedmiotem oględzin z których protokół stanowi zał. nr 1 do niniejszego protokołu.

4) W wyniku przeprowadzonych czynności w zakresie, czy wkład publiczny został wypłacony beneficjentowi zgodnie z art. 132 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (art. 27 ust. 2 rozporządzenia nr 480/2014) ustalono, że:

Złożony przez Beneficjenta wniosek o płatność nr:

- RPSW.06.05.00-26-0003/16-017 za okres od 14.08.2021 r. do 06.09.2021 r., stanowiący wniosek o zaliczkę w kwocie 5.494.278,30 zł, został zatwierdzony przez IZ pismem znak IR- XIII.432.6.40.2019 z dnia 08.09.2021 r.,

- RPSW.06.05.00-26-0003/16-018 za okres od 07.09.2021 r. do 05.10.2021 r., na kwotę wydatków kwalifikowalnych 19.680,03 zł, kwota dofinansowania 14.523,86 zł, został zatwierdzony przez IZ pismem znak IR- XIII.432.6.40.2019 z dnia 14.03.2022 r.,
- RPSW.06.05.00-26-0003/16-019 za okres od 06.10.2021 r. do 08.10.2021 r., na kwotę wydatków kwalifikowalnych 5.694.860,24 zł, kwota dofinansowania 4.202.806,85 zł, został zatwierdzony przez IZ pismem znak IR- XIII.432.6.40.2019 z dnia 14.03.2022 r.,
- RPSW.06.05.00-26-0003/16-020 za okres od 07.09.2021 r. do 05.10.2021 r., na kwotę wydatków kwalifikowalnych 8.049.534,17 zł, kwota dofinansowania 5.940.556,21 zł, został zatwierdzony przez IZ pismem znak IR- XIII.432.6.40.2019 z dnia 08.04.2022 r.,
- RPSW.06.05.00-26-0003/16-021 za okres od 14.12.2021 r. do 10.03.2022 r., na kwotę wydatków kwalifikowalnych 1.980.672,00 zł, kwota dofinansowania 1.461.735,94 zł, został zatwierdzony przez IZ pismem znak IR- XIII.432.6.40.2019 z dnia 23.03.2022 r.,
- RPSW.06.05.00-26-0003/16-022 za okres od 11.03.2022 r. do 13.05.2022 r., na kwotę wydatków kwalifikowalnych 341.977,02 zł, kwota dofinansowania 252.379,04 zł, został zatwierdzony przez IZ pismem znak IR- XIII.432.6.40.2019 z dnia 18.05.2022 r.

Płatność refundacyjna w łącznej kwocie 6.377.723,60 zł, wynikająca z wniosku o płatność nr:

RPSW.06.05.00-26-0003/16-018 w łącznej kwocie 14.523,86 zł, została przekazana dla Beneficjenta (Lidera projektu) – Gminy Ostrowiec Świętokrzyski w kwocie:

- ✓ 12.587,35 zł, nr identyfikacyjny zlecenia 17607/2022/U2, w dniu 22.03.2022 r. na rachunek bankowy nr 28 1090 2040 0000 0001 4742 2959 prowadzony w Santander Bank Polska S.A., co potwierdza wyciąg bankowy z rachunku Beneficjenta nr 2022/007 za okres 03.03.2022 r. – 22.03.2022 r. (środki EFRR),
- ✓ 1.936,51 zł w dniu 22.03.2022 r. na rachunek bankowy nr 28 1090 2040 0000 0001 4742 2959 prowadzony w Santander Bank Polska S.A., co potwierdza wyciąg bankowy z rachunku Beneficjenta nr 2022/007 za okres 03.03.2022 r. – 22.03.2022 r. (środki budżetu państwa),

RPSW.06.05.00-26-0003/16-019 w łącznej kwocie 4.202.806,85 zł, została przekazana dla Beneficjenta (Lidera projektu) – Gminy Ostrowiec Świętokrzyski w kwocie:

- ✓ 3.642.432,60 zł, nr identyfikacyjny zlecenia 17607/2022/U2, w dniu 22.03.2022 r. na rachunek bankowy nr 28 1090 2040 0000 0001 4742 2959 prowadzony w Santander Bank Polska S.A., co potwierdza wyciąg bankowy z rachunku Beneficjenta nr 2022/007 za okres 03.03.2022 r. – 22.03.2022 r. (środki EFRR),

- ✓ 560.374,25 zł w dniu 22.03.2022 r. na rachunek bankowy nr 28 1090 2040 0000 0001 4742 2959 prowadzony w Santander Bank Polska S.A., co potwierdza wyciąg bankowy z rachunku Beneficjenta nr 2022/007 za okres 03.03.2022 r. – 22.03.2022 r. (środki budżetu państwa),

RPSW.06.05.00-26-0003/16-020 w łącznej kwocie 446.277,91 zł, została przekazana dla Beneficjenta (Lidera projektu) – Gminy Ostrowiec Świętokrzyski w kwocie:

- ✓ 386.774,19 zł, nr identyfikacyjny zlecenia 17549/2022/U2, w dniu 20.04.2022 r. na rachunek bankowy nr 28 1090 2040 0000 0001 4742 2959 prowadzony w Santander Bank Polska S.A., co potwierdza wyciąg bankowy z rachunku Beneficjenta nr 2022/014 za okres 14.04.2022 r. – 20.04.2022 r. (środki EFRR),
- ✓ 59.503,72 zł w dniu 20.04.2022 r. na rachunek bankowy nr 28 1090 2040 0000 0001 4742 2959 prowadzony w Santander Bank Polska S.A., co potwierdza wyciąg bankowy z rachunku Beneficjenta nr 2022/014 za okres 14.04.2022 r. – 20.04.2022 r. (środki budżetu państwa),

RPSW.06.05.00-26-0003/16-021 w łącznej kwocie 1.461.735,94 zł, została przekazana dla Beneficjenta (Lidera projektu) – Gminy Ostrowiec Świętokrzyski w kwocie:

- ✓ 1.266.837,81 zł, nr identyfikacyjny zlecenia 20565/2022/U2, w dniu 05.04.2022 r. na rachunek bankowy nr 28 1090 2040 0000 0001 4742 2959 prowadzony w Santander Bank Polska S.A., co potwierdza wyciąg bankowy z rachunku Beneficjenta nr 2022/011 za okres 05.04.2022 r. – 05.04.2022 r. (środki EFRR),
- ✓ 194.898,13 zł w dniu 05.04.2022 r. na rachunek bankowy nr 28 1090 2040 0000 0001 4742 2959 prowadzony w Santander Bank Polska S.A., co potwierdza wyciąg bankowy z rachunku Beneficjenta nr 2022/011 za okres 05.04.2022 r. – 05.04.2022 r. (środki budżetu państwa),

RPSW.06.05.00-26-0003/16-022 w łącznej kwocie 252.379,04 zł, została przekazana dla Beneficjenta (Lidera projektu) – Gminy Ostrowiec Świętokrzyski w kwocie:

- ✓ 218.728,90 zł, nr identyfikacyjny zlecenia 35366/2022/U2, w dniu 01.06.2022 r. na rachunek bankowy nr 28 1090 2040 0000 0001 4742 2959 prowadzony w Santander Bank Polska S.A., co potwierdza wyciąg bankowy z rachunku Beneficjenta nr 2022/018 za okres 06.05.2022 r. – 01.06.2022 r. (środki EFRR),
- ✓ 33.650,54 zł w dniu 01.06.2022 r. na rachunek bankowy nr 28 1090 2040 0000 0001 4742 2959 prowadzony w Santander Bank Polska S.A., co potwierdza wyciąg bankowy z rachunku Beneficjenta nr 2022/018 za okres 06.05.2022 r. – 01.06.2022 r. (środki budżetu państwa).

Płatność zaliczkowa w kwocie ogółem 5.494.278,30 zł została Beneficjentowi przekazana na rachunek bankowy 28 1090 2040 0000 0001 4742 2959, prowadzony w Santander Bank Polska S.A. w dniu 15.09.2021 r., co dokumentuje wyciąg bankowy nr 2021/008 za okres od 16.07.2021 r. do 15.09.2021 r., w kwocie:

- 4.761.707,86 zł z rachunku bankowego nr 82 1130 0007 0020 0660 2620 0010
Ministra Finansów,

- 732.570,44 zł z rachunku bankowego nr 78 1020 2629 0000 9202 0342 7408
prowadzonego w PKO Bank Polski S.A. dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Świętokrzyskiego, rozliczona w całości wnioskiem o płatność nr RPSW.06.05.00-26-
0003/16-020 za okres 09.10.2021 r. do 13.12.2021 r., w kwocie 5.494.278,30 zł.

III. UWAGI ZGŁOSZONE PRZEZ OSOBY OBECNE PRZY CZYNNOŚCIACH

Osoby obecne przy audycie nie zgłosiły uwag do niniejszego protokołu.

Na tym protokół zakończono.

Protokół został odczytany wszystkim osobom obecnym, biorącym udział
w czynnościach.

Protokół sporządzony został w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden po
uprzednim odczytaniu i podpisaniu pozostawiono u Beneficjenta w Gminie Ostrowiec
Świętokrzyski, ul. Jana Głogowskiego 3/5, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski.

Wykaz załączników:

Nr 1 – Protokół z czynności oględzin z dnia 26.09.2022 r.

Zespół audytowy:

1) Małgorzata Domagała

STARSZY EKSPERT SKARBOWY
Małgorzata Domagała

2) Piotr Pyk

.....

Podpis osób uczestniczących w audycie:

1) Dominik Smoliński

WICEPREZYDENT MIASTA
Ostrowca Świętokrzyskiego
Dominik Smoliński

GMINA OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI
ul. Jana Głogowskiego 3/5
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
NIP 661-000-39-45