

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBMIAR:					
1		ROBOTY ROZBIÓRKOWE			
1 d.1	KNR 2-31 0803-01	Ręczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grub. 3 cm Demontaż nawierzchni asfaltowej	m2		
		146	m2	146,000	
				RAZEM	146,000
2 d.1	KNR 2-31 0803-02	Ręczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - dalszy 1 cm grub. Krotność = 3	m2		
		146	m2	146,000	
				RAZEM	146,000
3 d.1	KNR-W 4-01 0212-06	Mechaniczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych Rozbiórka płyty stropowej	m3		
		33,3	m3	33,300	
				RAZEM	33,300
4 d.1	KNR-W 4-01 0348-02	Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej Rozebranie ścian	m3		
		2,7	m3	2,700	
				RAZEM	2,700
5 d.1	KNR-W 4-01 0212-01	Ręczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm Zgruzowanie posadzki	m3		
		91,6 * 0,1	m3	9,160	
				RAZEM	9,160
2		ROBOTY BUDOWLANE			
6 d.2	KNR-W 2-02 0803-03	Tynki wewn. zwykłe kat.III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m2		
		20,5	m2	20,500	
				RAZEM	20,500
7 d.2	KNR 0-17 2609-01	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych do ścian Przyklejenie płyt XPS	m2		
		20,5	m2	20,500	
				RAZEM	20,500
8 d.2	KNR 0-17 2609-05	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z betonu	szt.		
		20	szt.	20,000	
				RAZEM	20,000
9 d.2	KNR 0-17 2609-06	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach	m2		
		20,5	m2	20,500	
				RAZEM	20,500
10 d.2	KNR 0-17 2608-03	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie preparatem wzmacniającym CT 17 jednokrotnie	m2		
		20,5	m2	20,500	
				RAZEM	20,500
11 d.2	KNR-W 2-02 0606-02	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - pionowe Izolacja ścian folią PEHD	m2		
		20,5	m2	20,500	
				RAZEM	20,500

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
3		ZASYPANIE POMIESZCZEŃ I ODTWORZENIE TERENU			
12 d.3	kalk. własna	Dostawa materiału do zasypiania pomieszczeń	m3		
		135,6	m3	135,600	
				RAZEM	135,600
13 d.3	KNR-W 2-01 0222-01	Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III	m3		
		135,6	m3	135,600	
				RAZEM	135,600
14 d.3	KNR-W 2-01 0228-01	Zagęszczanie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III	m3		
		135,6	m3	135,600	
				RAZEM	135,600
15 d.3	KNR-W 2-02 1103-01	Podkłady z ubitych materiałów sypkich w budownictwie mieszkaniowym i uż. publicznej na podłożu gruntowym Warstwa odsączająca z piasku	m3		
		43,8	m3	43,800	
				RAZEM	43,800
16 d.3	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15 cm	m2		
		150	m2	150,000	
				RAZEM	150,000
17 d.3	KNR 2-31 0313-01	Nawierzchnia z mieszanki asfaltu lanego grysowej - warstwa wiążąca o grub. 2 cm	m2		
		150	m2	150,000	
				RAZEM	150,000
18 d.3	KNR 2-31 0313-02	Nawierzchnia z mieszanki asfaltu lanego grysowej - warstwa wiążąca - za każdy dalszy 1 cm grub. Krotność = 2	m2		
		150	m2	150,000	
				RAZEM	150,000
19 d.3	KNR 2-31 0314-01	Nawierzchnia z mieszanki asfaltu lanego grysowej - warstwa ścieralna o grub. 2 cm	m2		
		150	m2	150,000	
				RAZEM	150,000
20 d.3	KNR 2-31 0314-02	Nawierzchnia z mieszanki asfaltu lanego grysowej - warstwa ścieralna - za każdy dalszy 1 cm grub. Krotność = 2	m2		
		150	m2	150,000	
				RAZEM	150,000
21 d.3	KNR 2-31 0315-05	Wypełnienie masa zalewowa szczelin głębok. 14 cm i szer. 2 cm	m		
		38	m	38,000	
				RAZEM	38,000
22 d.3	kalk. własna	Wywiezienie i utylizacja odpadów	m3		
		1,5	m3	1,500	
				RAZEM	1,500